# CONTRATO 4499 DEL 2023

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL POGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 4
## Periodo 1al 31 de marzo de 2024

## MARZO DEL 2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

**INFORME MENSUAL NO.** _____ **MES O PERIODO:** _____

| No. | CONTENIDO | FORMATO | ADJUNTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | FOLIO |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | | | |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | | | |
| 2.1 | Localización | | | | |
| 2.2 | Inventario y estado inicial de la vía | | | | |
| 2.3 | Características técnicas del proyecto | | | | |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | | | |
| 3.1 | Información general del contrato | | | | |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | | | |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | | | |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | | | |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | | | |
| 4.1 | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MINFRA-MN-IN-15-FR-3 | | | |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 | | | |
| 4.3 | Personal Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 | | | |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 | | | |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | | | |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MINFRA-MN-IN-15-FR-11 | | | |
| 4.7 | Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 | | | |
| 4.8 | Informe Avance Físico-Financiero | MINFRA-MN-IN-15-FR-14 | | | |
| 4.9 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-15 | | | |
| 4.10 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-17 | | | |
| 4.11 | Otros documentos seguimiento mensual | | | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MINFRA-MN-IN-2-FR-1<br>MINFRA-MN-IN-2-FR-2 | | | |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MINFRA-MN-IN-6-FR-1<br>MINFRA-MN-IN-6-FR-2 | | | |
| | • Actas de comité de obra | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 | | | |
| | • Acta de reunión | MINFRA-MN-IN-14-FR-2 | | | |
| | • Informe Semanal | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | | |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | |
| 5.1 | Información general del contrato | | | | |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | | | |
| 5.3 | Informes especialistas | | | | |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | | | |
| 5.5 | Información otros programas y aplicativos | | | | |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | |
| 6.1 | Equipo Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-5 | | | |
| 6.2 | Personal Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-7 | | | |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 | | | |
| 6.4 | Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | | | |
| 6.5 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-16 | | | |
| 6.6 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-18 | | | |
| 6.7 | Otros documentos seguimiento mensual | | | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MINFRA-MN-IN-3-FR-1<br>MINFRA-MN-IN-3-FR-2 | | | |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | | | |
| **8** | **Anexos** | | | | |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | | | |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | | | |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales | | | | |

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

_____

**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

## CONTROL DE APROBACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del documento:** | | Informe Mensual de interventoría No 3 |
| **Código del documento:** | | |
| **Versión:** | **1** | |

| **ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividad** | **Fecha** | **Nombre del ejecutor** | **Firma** |
| Elaboración | 01/04/2024 | | |
| Revisión | | | |
| Verificación | | | |
| Aprobación | | | |

| **DISTRIBUCIÓN** | | |
|---|---|---|
| **Persona a quien se envía** | **Cargo** | **Organización** |
| JORGE MEDINA | Supervisor | INVIAS |

| **CONTROL DE VERSIONES** | | |
|---|---|---|
| **Versión** | **Fecha** | **Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior** |
| **1** | | |
| **2** | | |

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 7
2.1 LOCALIZACIÓN ..... 7
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ..... 7
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA ..... 9
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 9
3.1.1 Información contractual ..... 9
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 10
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 10
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..... 11
3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato ..... 11
3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra. ..... 11
3.4.3 Estado de pólizas ..... 11
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA ..... 12
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO ..... 12
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA ..... 15
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA ..... 15
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA ..... 15
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 15
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 15
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA ..... 16
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 17
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 17
5.1.1 Aspectos legales del contrato ..... 17
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ..... 18
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19
6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 19
6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 20
6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 20
6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 22
6.5.1 Seguimiento a la inversión del anticipo ..... 22
8. ANEXOS ..... 24

## LISTA DE TABLAS

Imagen 1. Localización del proyecto ..... 7
Tabla 1.Estado inicial de la vía ..... 8
Tabla 2. Información general del contrato ..... 9
Tabla 3 Póliza de cumplimiento ..... 11
Tabla 4. Póliza de responsabilidad civil extracontractual ..... 12
Tabla 5. Aspectos legales del contrato de interventoría ..... 17
Tabla 6. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría ..... 18
Tabla 7. Personal Activo de la Interventoría. ..... 19

## LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto ..... 7

## LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 23
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 23

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 01-29 de febrero de 2024, para el proyecto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL POGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

Las actividades corresponden principalmente a labores de seguimiento, control y verificación a los trabajos correspondientes al convenio No. 4499 de 2023 en proceso de revisión y aprobación de documentos, cuyo objeto es: "**Anuar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De La Vereda El Libano Del Municipio De Rosas En El Departamento De Cauca Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total."** El seguimiento a la ejecución del proyecto se ha realizado periódicamente a través de reuniones y recorridos en conjunto con la OAC de la vereda de El Libano, director territorial y supervisor de INVIAS, a diario con Ingenieros directores, Residentes e Interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones y anexo técnico del Contrato 4927 de 2023 y en las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN





*Imagen 1. Localización del proyecto*

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Rosas del departamento de Cauca, en la vereda El Libano, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud: 2.2666, longitud: -76.7145 y punto de referencia final en el PR 2 + 420 con coordenadas latitud: 2.2539, longitud: -76.7065, de la vía Loma grande - El Churo tablón, la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS.

## 2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de la vereda El Libano, se encuentran en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.

*Tabla 1.Estado inicial de la vía*

| Fotografía N° 1 | Descripción |
|---|---|
|  | La vía se encuentra conformada con material, un ancho de carril de 4m. |
| **Fotografía N° 2** | **Descripción** |
|  | La alcantarilla tiene una m longitud de 6m la cual requiere un mejoramiento |

## 2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del contrato 4927 de 2023.

# 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

### 3.1.1 Información contractual

*Tabla 2. Información general del contrato*

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. - FECHA** | 4499 de 2023 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Obra |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Dirección territorial INVIAS |
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL LIBANO, DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA |
| **C.C. o N.I.T.** | 901050100-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | FABIOLA SANCHEZ MIRANDA |
| **C.C. o N.I.T** | 34.568.505 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $200.652.620.00 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO O DURACIÓN** | Tres (3) meses. |
| **PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN** | De acuerdo con el Adicional No. 01: "Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más". |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | VÍA LOMA GRANDE - EL CHURO TABLÓN |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | JORGE MEDINA - territorial INVIAS Cauca. |
| **INTERVENTOR (Externo)** | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 13 de diciembre de 2023 |

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 01-31 de marzo de 2024 de ejecución del contrato 4927 de 2023. El representante legal de la JAC El Libano, realizó las siguientes actividades.

- Se realiza socialización de inicio de obra.
- Se realiza el levantamiento topográfico.
- Se realiza el diseño de la estructura de la placa huella.
- Se realiza la cotización del estudio de suelos.
- Se realiza un comité operativo.

Se adelantarán las siguientes actividades técnicas:

- Se realiza el diseño de la placa huella
- Se realiza la visita del laboratorio de suelo para toma de muestras y ensayos
- Se envían las hojas de vida del personal

## 3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

## 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

### 3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha no se han presentado modificaciones de cantidades.

### 3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

En el formato de Acta de recibo parcial y/o final de obra se relacionan los conceptos: información principal del contrato de obra, las condiciones originales, las condiciones actualizadas a traer de la última acta de modificación de cantidades de obra aprobada, la obra ejecutada en cada mes y el acumulado de ejecución de estos hasta el mes de la correspondiente acta.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

### 3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento No 100293911, con respecto a la fecha de inicio, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

*Tabla 3 Póliza de cumplimiento*

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 20% | $ 40.130.524,00 | 22/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.032.631,00 | 22/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.195.786,00 | 31/11/2023 | 31/12/2028 |

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100072490, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y

aprobada por la gobernación de Cauca. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

*Tabla 4. Póliza de responsabilidad civil extracontractual*

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | 22/11/2023 | 31/12/2023 |
| Predio, labores y operaciones. | 10% | $ 232.000.000,00 | 22/11/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | 10% | $ 232.000.000,00 | 22/11/2023 | 31/12/2023 |
| Vehiculos propios y no propios | 10% | $ 232.000.000,00 | 22/11/2023 | 31/12/2023 |
| Contratistas y subcontratistas | 10% | $ 232.000.000,00 | 22/11/2023 | 31/12/2023 |

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01-29 de febrero de 2024, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.


### 4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a


seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.


Informe N°10. (1 -10 marzo)




Informe N°11. (11 -17 marzo)



Informe N°12. (18 -24 feb)



Informe N°13. (25 -31 feb)



## 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Hasta el momento no se han ejecutado actividades con maquinaria o equipos.

## 4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

En el presente período no se reporta personal contratado.

## 4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se describe el estado actual financiero del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 01-31 de marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 denominado “Informe financiero y presupuestal del contrato de obra”. Adicionalmente se resalta que no se han generado actas ni ejecución de obra.

Hasta el momento no se han realizado movimiento presupuestal o financiero.

## 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el 1-31 de marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”


Desde la fecha aun no se tiene seguimiento del tiempo debido a que no han empezado actividades.

## 4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo aún no se han tomado muestras.

## 4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del contrato de obra.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

| | |
|---|---|
| CODIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-12 |
| VERSION | 1 |
| PAGINA | |

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4928-2023 CONTRATISTA: JAC ESTACION PUERTO PITA, CORREGIMIENTO DE PTO PERALES

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 13/12/2023
PLAZO INICIAL: 3 MES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prorrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.174.297,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.174.297,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4904 - 2023 INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Amparado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.034.860,00 | 13/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.008.720,00 | 13/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.052.320,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100079491
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último serillado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | 13/11/2023 | 31/12/2023 |
| Predio, labores y operaciones. | 10% | $ 999.000.000,00 | | |
| Patronal | 10% | $ 999.000.000,00 | | |
| Vehículos propios y no propios | 10% | $ 999.000.000,00 | | |
| Contratistas y subcontratistas | 10% | $ 999.000.000,00 | | |

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100079490 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar serillado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

| Amparo | % Amparo | Valor Amparado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.034.860,00 | 13/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.008.720,00 | 13/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.052.320,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100079491
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar serillado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | 13/11/2023 | 31/12/2023 |
| Predio, labores y operaciones. | 10% | $ 999.000.000,00 | | |
| Patronal | 10% | $ 999.000.000,00 | | |
| Vehículos propios y no propios | 10% | $ 999.000.000,00 | | |
| Contratistas y subcontratistas | 10% | $ 999.000.000,00 | | |

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100079490 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar serillado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-32672 NTS

Original: Informe mensual de interventoría Archivo de Gestión del INVÍAS
Copias: Interventor y Dirección Territorial

### 4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Nota: A la fecha se han entregado los documentos del plan de calidad por parte del contratista de obra a la interventoría.

## 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

#### 5.1.1 Aspectos legales del contrato

*Tabla 5. Aspectos legales del contrato de interventoría*

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | 4927-2023 |
| CONTRATISTA: | JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL. |
| PLAZO INICIAL: | Tres meses |
| FECHA INICIO: | 13/12/2023 |
| FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE PRORROGA | 30/04/2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 90.710.302 |

#### 5.1.2 Pólizas y seguros

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan

las pólizas o garantías, gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual. La aprobación de la póliza única de cumplimiento No 49-44-101032611 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. fue indicada mediante en la plataforma SECOP II.

*Tabla 6. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría*

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 20% | $ 9.071.030,20 | 12/12/2023 | 30/06/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 27.213.090,60 | 1/12/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 27.213.090,60 | 1/12/2023 | 31/12/2028 |

## 5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01-29 de febrero de 2024, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del convenio de obra N° 4927 de 2023

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- ✔ Elaboración de Informes Semanales y Mensuales de interventoría.
- ✔ Comités de seguimiento y control con la territorial de INVIAS.
- ✔ Seguimiento, control y aprobación de cuentas.
- ✔ Se actualizaron firmas para cambio del director territorial por director de Interventoría

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✔ Se trabajó en levantamiento topográfico geo referenciado en campo.
- ✔ comité semanal de obra con la presidenta de JAC, Compromisos alcanzados, Procedimientos para pagos

- ✔ El ingeniero de residente realizo visitas durante los días 25 y 29 de febrero para priorizar los puntos críticos a intervenir con el fin de optimizar recursos

## 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el cuadro “Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se presenta parcialmente, con detalle a nivel diario, la participación o utilización de los profesionales en desarrollo de las actividades objeto de la Interventoría, en el periodo objeto del informe.

En este periodo ha intervenido el personal que está desarrollando las actividades de seguimiento y control a la ejecución de obras, de acuerdo a los estudios y diseños y a los documentos técnicos entregados por la entidad contratante, que hacen parte del proyecto.

*Tabla 7. Personal Activo de la Interventoría.*

| NOMBRE | CARGO | DEDICACIÓN |
|---|---|---|
| Jesús Orlando Vivas Noguera | Director de Interventoría | 40% |
| JUAN CARLOS ANDRADE | Residente de Interventoría | 100% |
| LEANA ROCIO ILES MUÑOZ | Profesional social | 45% |
| LAURA PATRICIA MOYA | Inspector sst | 100% |
| ALIRIO ARCS CAMPO | inspector | 100% |

## 6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Cuadro “Información financiera del contrato de interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se presentan los movimientos a nivel mensual de costos de la interventoría, del saldo de contrato y del saldo del registro presupuestal.

## 6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4927 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 13/12/2023
**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
**VALOR INICIAL:** $ 90.710.302,00
**VALOR ACUMULADO:** $ 90.710.302,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE MEDINA

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 9.071.030,20 | 12/12/2023 | 30/06/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 27.213.090,60 | 1/12/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 27.213.090,60 | 1/12/2023 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 101032611
**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 9.071.030,20 | 12/12/2023 | 30/06/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 27.213.090,60 | 1/12/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 27.213.090,60 | 1/12/2023 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 101032611
**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se elevará consulta ante el INVIAS para establecer las condiciones y la forma de presentación del plan de calidad para su aprobación.

## 6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

### 6.5.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato de interventoría No 4927-2023 no pactó anticipo.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega oportuna de la documentación solicitada, con el fin de avanzar lo más pronto en la ejecución de actividades de obra.

## 8. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre INVIAS, contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

Hasta el momento no se han ejecutado actividades de obra.



Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS