Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	ENERO 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 059 de 2023

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PRIMER CONVENIO SOLIDARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHONQUIRA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2000 m

1. CONVENIO SOLIDARIO #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2832-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHONQUIRA	NIT:	900.158.380-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CHONQUIRA DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	OFCIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOG-007238
VALOR INICIAL:	$244.720.876,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$244.720.876,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA 29/02/2024		
PRÓRROGA N:	-		
ACLARACIÓN SECOP	Se aclaro en SECOP el 16/12/2023 que el plazo del contrato es de 4 meses por lo cual la fecha de vencimiento es 25/01/2024		
SUSPENSIÓN 1	29/12/2023		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	20 DÍAS		
REANUDACIÓN	16/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
990923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 243.720.876		
				$ 243.720.876	$0,00	$ 243.720.876
					$ 67.828.473	$ 175.892.403

					$ 32.318.508	$143.573.895
TOTAL					$ 46.313.911	$ 97.259.984

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.5, para el periodo de enero 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 244.720.876	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 130.284.835	53.24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 125.305.310	51.20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.000.000	2.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 130.305.310	53.25%

En el presente periodo se adelantan labores de estudio y diseños por parte de las junta

1.4.2. DESEMBOLSO

Otorgado	$ 243.720.876
Amortizado	$ 146.460.893
Saldo	$ 97.259.983

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 53.24%:
Meta física ejecutada 53.25%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
/…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía Única NOMBRE: PREVISORA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 48.944.175,00	3002367 Anexo N°2	16/01/2024	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 12.236.044,00	3002367 Anexo N°2	16/01/2024	02/03/2027
Estabilidad de la Obra	-			
Calidad del servicio	$73.416.263,00	3002367 Anexo N°2	16/01/2024	31/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$260.000.000,00	1008296 Anexo 2	25/01/2024	01/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SEGUNDO CONVENIO SOLIDARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BOSIGAS SUR

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 800 m

2. CONVENIO SOLIDARIO #2

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2852-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOSIGAS SUR	NIT:	900.158.060-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BOSIGAS SUR DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	OFCIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOG-007321
VALOR INICIAL:	$248.148.157,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$248.148.157,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
PRÓRROGA N:	-		
ACLARACIÓN SECOP	Se aclaro en SECOP el 16/12/2023 que el plazo del contrato es de 4 meses por lo cual la fecha de vencimiento es 25/01/2024		
SUSPENSIÓN 1	29/12/2023		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	20 DÍAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/02/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
964423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 247.148.157		
				$ 247.148.157	$0,00	$ 247.148.157
					$ 7.271.336	$ 239.876.821
					$ 60.699.467	$ 179.177.354
TOTAL					$77.756.335	$ 101.421.019

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.5, para el periodo de enero 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 248.148.157	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 76.405.075	30.79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 70.907.566	28.57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.500.000	2.22%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 76.407.566	30.79%

En el presente periodo se adelantan labores de estudio y diseños por parte de las junta

2.4.2. DESEMBOLSO

Otorgado	$247.148.157
Amortizado	$ 145.727.138
Saldo	$ 101.421.019

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 30.79%:
Meta física ejecutada 30.79%:

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
/…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:29/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía Única NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 49.629.631,00	3002370 Anexo 2	25/09/2023	11/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 12.407.408,00	3002370 Anexo 2	25/09/2023	01/03/2027
Calidad del servicio	$ 74.444.447,00	3002370 Anexo 2	29/02/2024	01/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	1008298 Anexo 2	25/01/2024	12/04/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TERCER CONVENIO SOLIDARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHORRERA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5900 m

3. CONVENIO SOLIDARIO #3

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2854-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHORRERA	NIT:	900.285.683
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE TOCA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	29/09/2023	OFCIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOG-008596
VALOR INICIAL:	$ 242.569.506,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 242.569.506,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30/04/2024		
PRÓRROGA N:	-		
ACLARACIÓN SECOP	Se aclaro en SECOP el 16/12/2023 que el plazo del contrato es 17/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

979223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 241.569.506		
				$ 241.569.506	$0,00	$ 241.569.506
					$94.484.926	$148.084.580
					$20.694.317	$127.390.263
TOTAL					$20.788.510	$106.601.753

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.5, para el periodo de enero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 242.569.506	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 187.111.699,50	77.14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 176.760.697,13	72.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.000.000	2,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 181.760.697,13	74.93%

Para el presente periodo el contratista de obra realizó labores de estudios y diseños

3.4.2. DESEMBOLSO

Otorgado	$241.569.506
Amortizado	$ 135.967.753
Saldo	$ 106.601.753

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 77.14%:
Meta física ejecutada 74.93%:

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
/…	…

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…		…	…

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

La aprobación de la póliza de obra le corresponde al Municipio de Almeida

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía Única NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 48.513.901,20	NB-100280451 Anexo 3	18/08/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 12.128.475,30	NB-100280451 Anexo 3	18/08/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$72.770.851,80	NB-100280451 Anexo 3	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	NB-100068163 Anexo 3	17/08/2023	30/04/2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2747 de 2023		
CONTRATISTA:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	NIT:	52709618
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE SOTAQUIRÁ Y TOCA, EN EL DEPARTAMENTO DE		

	BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOY-006115
VALOR INICIAL:	$ 87.666.000,00		
VALOR ADICIONES:	$20.944.082,00		
ADICIÓN 1:	$20.944.082,00		
ADICIÓN N:	0		
VALOR ACTUAL:	$108.610.082,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA 29/02/2024		
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024		

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938523	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$108.610.082,00	$0,00	$108.610.082,00
					$5.185.800,00	$82.480.200,00
					$12.702.000,00	$69.778.200,00
					$19.952.000,00	$49.826.200,00

938523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$20.944.082,00		
					$21.941.000,00	$48.829.282,00
					$26.054.000,00	$22.775.282,00

7.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _5_	$ 26.054.000,00			$ 26.054.000,00

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 para el período de enero de 2023 el contrato reporta un avance de % y:

7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $85.873.300 97.96%
Total, inversión ejecutada: $85.834.800 97.91%

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

7.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

…	…	…	…	…

7.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…		…	…
…		…	…

7.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 8.766.600	C-100061346 Anexo 0	21/09/2023	17/02/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 17.533.200	C-100061346 Anexo 0	21/09/2023	22/02/2027
Calidad del servicio	$ 17.533.200	C-100061346 Anexo 0	21/09/2023	27/02/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobación en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

7.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

7.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

8. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No hubo

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No hubo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No hubo

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No hubo.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 2747 de 2023
C.C. 1.007.196.046 de Tunja