COMITÉ SEMANAL CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA

ACTA Nº14

LUGAR:
BELLO/ANTIOQUIA

FECHA: 16/09/2024

NOMBRE ASISTENTES:
ING JOSE GONZALEZ - CONTRATISTA
ING. GELUY VANESA APONTE - ENTIDAD
ING ANDRÉS VILLA - INTERVENTOR

TEMA A TRATAR: AVANCE DE LA OBRA, RETRASOS PRESENTADOS (CAUSAS Y SOLUCIONES).

DESARROLLO:

1.Informe del Contratista de Obra ALFA 1A Construcciones SAS:
-El contratista presenta un informe detallado de las actividades ejecutadas durante la semana:
1. Instalación de cielo raso (Bloque #2)
2. Finalización de resanes internos
3.Finalización de pintura externa
4. Filo muro-cubierta
5. Instalación de media caña (cornisa)
6. Instalación y adecuación de flanches
7. Finalización de resanes externos

2. Informe de la Interventoría:
-La interventoría presenta su informe, indicando que la ejecución actual de la obra alcanza un 93.42%.
-Personal en obra (1 maestro, 3 oficiales y 2 ayudantes)
-Se muestran registros fotográficos que evidencian las actividades realizadas por el contratista de obra y se presenta el registro de las precipitaciones pluviales que han afectado la programación.
- Se evidencia un retraso del 0,87% en la ejecución de obra. Faltando por ejecutar el 7% del proyecto.

3. Intervención de la Supervisora (Entidad):
- Se solicita el acta de recibo a satisfacción de los mesones de microbiología.
- Pendiente visita de obra para rectificar memorias de cantidades del 70% y el 100%

COMPROMISOS:
- Recibir obra a satisfacción por parte de la interventoría (20-09-2024)
- Oficio solicitando presencia de la supervisión para verificar actas del 70% y 100%

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HORA INICIO: 11 AM

HORA TERMINACIÓN:12 PM

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:

Jose D Gonzalez

ING JOSE GONZALEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Andrés Villa

ING ANDRES VILLA
INTERVENTORIA

ING. GELUY VANESA APONTE
ENTIDAD