2 informe

Día

Viernes 22 de diciembre de 2023

Hora de inicio: 6:00 am Hora final: 3:00 pm

Día soleado, permite total desarrollo de las actividades

Actividades ejecutadas por día

El día de hoy se realiza un conteo por surcos de los hoyos en el predio contados horizontalmente, se requiere una cantidad exacta para poder realizar el ingreso de los árboles que van sembrados en un orden solicitado en el pliego de condiciones por la entidad.

Personal en campo

- 4 trabajadores
- 1 Ingeniera Ambiental

Día 23 de diciembre del 2023

Hora de inicio: 6:00 am Hora final: 3:00 pm

Día soleado, permite total desarrollo de las actividades

Actividades ejecutadas por día.

El día de hoy se inicia con el hoyado en el lote A-7 iniciamos llevando un orden desde la parte superior horizontalmente, llevando una distancia de cada hoyo de 3 metros, formando triangulos para que quede la siembra con árboles intercalados como es una especie pionera, secundaria y tolerante formando un triangulo.

Se continua con el alambrado e instalación de estacas para el hoyado.

Personal en campo

- 4 trabajadores
- 1 Ingeniera Ambiental.

Powered by CamScanner

Día Martes 26 de diciembre de 2023

Hora de inicio. 6:00 am hora fin: 3:00 pm

Día soleado, permite total desarrollo de las actividades

Actividades ejecutadas durante el día.

Se continua realizando hoyados tenemos un aproximado 50% de la totalidad, con un alambrado de 70%. y el día de hoy se inica a encalar los hoyados con cal dolomita 30 y algunos fertilizantes menores y el hidrogeltenedor ya listo para iniciar la siembra de los árboles respetando los 8 días mín post de la aplicación de fertilizantes aplicados.

Personal en campo

- 4 Trabajadores
- 1 Ingeniera ambiental

——— // ——— // ——— // ——— //

Miercoles 27 de diciembre de 2023

Día soleado permite total desarrollo de actividades

Hora de inicio = 6:00 am - Hora final = 3:00 pm

Actividades ejecutadas durante el año.

El día de hoy se toma la desicion de instalar 4 líneas de alambrado, ya que por recomendacion del administrador del predio no sugiere que con 3 líneas de alambrados el ganado se ingrese por la cerca y puede dañar los arboles sembrados. por seguridad se aumentan los metros lineales, de los 140 metros lineales aprobados inicialmente se tuvo un aumento total de 5 cercado de 154 para un total de 294 metros lineales.

El día de hoy llegaron las plantas al predio, se procede hacer la descarga de los primeros 32 especies con un total de 913 arboles.

Personas en campo. 4 Trabajadores
1 Ingeniera Ambiental

Powered by CamScanner

Día Jueves 28 de diciembre de 2023

Hora de inicio 6:00 am - Hora final = 3:00 pm

Día Soleado, permite total desarrollo de las actividades

El día de hoy se realiza el 100% de cercado terminado, el hoyado en 70%, el encalado de los hoyados en 60% Se inicia hacer roceria de aproximadamente 1700 m y se organizan los arboles para iniciar siembra.

Se continua con el conteo de los hoyados para tener orden en la siembra, este orden se clasifica en 5 lotes para evitar confusiones.

Personas en campo

1 Ingeniera Ambiental
4 trabajadores

Día viernes 29 de diciembre de 2023

Día soleado, permite total desarrollo de las actividades

El día de hoy se termina la roceria de los 1700 m, limpiando maleza y especies arvenses y dejando libres arboles frutales encontrados se continua encalcado los hoyados, se continua hoyando y se programa la siembra.

Personas en campo

4 trabajadores
1 Ingeniera Ambiental.

Powered by CamScanner

Día martes 2 de enero de 2024

Hora de inicio : 6:00 am — Hora final = 3:00 pm

Día soleado, permite total desarrollo de las actividades.

El día de hoy se continua con la totalidad del hoyado en un 70%, el encola de los hoyados en un 80%, y se programa realizar siembra de los primeros 913 arboles,

Personal en campo

4 Trabajadores
1 Ingeniera ambiental.

Día miercoles 3 de enero de 2024

Hora de inicio 6:00 am - Hora final : 300 pm

Día Soleado, permite total desarrollo de las actividades.

El día de hoy se continua con el inventario de hoyados en triángulo para llevar a cabo el orden de siembra de los árboles, se termina en un
100 %. el alambiado.
100 %. El hoyado.
100 %. Encolado de los hoyados.
100 %. Reseña
y se programa la siembra para el lunes 8 de enero de 2024.

Personal en campo

4 trabajadores
1 Ingeniera Ambiental

Powered by CamScanner

Día Jueves 4 de enero de 2024

Hora de inicio = 8:00 am - Hora de fin: 300 pm

Día Soleado, permite total desarrollo de las actividades

El día de hoy se inicia aplicando el hidroretenedor a los 1.300 hoyados, esto con el fin de retener humedad para cuando se realice la siembra de los árboles, se programa siembra para el Lunes 8 de enero de 2024.

Personal en campo

4 trabajadores
1 Ingeniera ambiental

Día Viernes 5 de enero de 2024

Hora de inicio = 8:00 - Hora final = 3:00 pm

Día Soleado, permite a total desarrollo de las actividades.

El día de hoy se termina de realizar la aplicación del hidroretenedor en los 1.300 hoyados del terreno. Por otro lado se asiste a comité con personal de la alcaldía y personal de Soluciones Integrales TH, para llevar a cabo avance del proyecto. Se exponen los siguientes temas.

- Arboles comprados
- Arboles faltantes
- Propuesta de nuevas especies
- Cronograma de actividades y avance
- metodo de siembra de las plantas
- Fotos
- Presupuesto.

Como compromiso se debe enviar un documento mediante un correo exponiendo la propuesta de árboles no encontrados por arboles de la misma especie, el correo se envia el Jueves 11 de enero de 2024.

Personal en campo

4 trabajadores
1 Andrea Hoyos Londoño
1 Ingeniera Ambiental

Personal que asiste a comité

- Juan esteban gonzalez
- Alexandra Giraldo
- Jue Catalina Gonzalez
- Juan Fernando Velazquez

Día lunes 8 de enero de 2024

Hora de inicio. 6:00 am — Hora final: 3:00 pm

Día soleado, permite total desarrollo de las actividades

El día de hoy se inicia con la siembra de los 913 árboles de especies, pioneras, Secundarias y tolerantes o climáticas, se inicia en el siguiente orden:

lote A.7

lote 1:

el lote 1 cuenta con 3 surcos, para un total de 265 arboles sembrados

Personal en campo

4 Trabajadores

1 Ingeniera Ambiental

Día Martes 9 de enero del 2024.

Hora de inicio: 6:00 am — Hora final = 3:00 pm

Día soleado, permite total desarrollo de las actividades.

El día de hoy se continua con la siembra, al hoy se ha sembrado un total de 380 árboles, ordenadamente y cumpliendo con la distancia de 3 metros con cada árbol.

Personal en campo

4 Trabajadores

1 Ingeniero ambiental.

Powered by CamScanner

Día miércoles 10 de enero de 2024

Hora de inicio: 6:00 am - Hora final = 3:00 pm

Se continúa con la siembra de los 913 árboles solicitados inicialmente, se aplica hidroretenedor en el momento de la siembra, este producto lo que hace es retener humedad en el suelo y permite que la planta permanezca hidratada evitando daños y muerte del individuo arbóreo.

Por otro lado se informa a la secretaria de medio ambiente de sabaneta que el ganado está ingresando por un espacio boscoso donde no se instaló cerca y se solicita por medio del comico la ubicación de este adicional.

Personal en campo: 4 Trabajadores
1 Ingeniera ambiental

Jueves 11 de enero de 2024

Hora de inicio 6:00 am - hora final: 3:00 pm

Al día de hoy llevamos un aproximado de 500 árboles sembrados. Se programa visita para el día de hoy con los supervisores del contrato tenemos la compañía de los señores Juan Fernando Vásquez y Juan Esteban González de la Oficina de Infraestructura de la alcaldía de Sabaneta, la visita se basó en verificar la siembra, y verificación de especies faltantes y especies ya obtenidas en el proyecto.

Durante la visita se realizó un compromiso, el cual fue enviar el cuadro de las especies propuestas por las especies no halladas, el cuadro se envía el 15 de enero de 2023, estamos en espera de autorización por parte de la alcaldía de Sabaneta.

Personal en campo: 1 - Ingeniera ambiental
4 - Trabajadores
2 - Supervisores de la Oficina de Infraestructura

Powered by CamScanner

Día Viernes 12 de enero de 2024

Hora de inicio: 6:00 am - Hora final = 3:00 pm

Día sin lluvia, permite desarrollar las actividades del día.

Se continúa con la siembra, por otro lado, la Ingeniera ambiental y la Auxiliar ambiental inician ordenadamente a tomar el registro fotográfica de cada planta y toman sus medidas dasometricas como altura y DAP, y fecha de siembra, Se logra tomar inventario de aproximadamente 200 arboles y en el registro fotografico de cada arbol se deja su nombre común y nombre científico y el ID.

Se programa la proxima semana para continuar con las actividades de inventario y marcación de las placaetas en campo para la identificación del árbol.

Personal en campo: Ingeniera ambiental
Auxiliar ambiental
4 Trabajadores

Día Lunes 15 de enero de 2024

Hora de inicio: 6:00 am - Hora final = 3:00 pm

Día sin lluvia, Permite desarrollar las actividades en campo sin novedad.

Se continúa con la siembra, Se procede a enviar el correo con la propuesta de los árboles aprobados por la entidad y con el mismo diseño puesto ajustado por la entidad, se espera cotización por parte de la oficina de infraestructura de sabaneta, por otro lado se continua con la marcación de placas para la identificación del árbol en campo.

Personal en campo: Ingeniera ambiental
Auxiliar ambiental
4 Trabajadores

Día martes 16 de enero de 2024

Hora de inicio: 600 am - Hora final = 7:00 am

Día soleado, permite la continuidad y desarrollo de las actividades.

Se inicia el día con siembra ordenadamente surco por surco y la especies se intercalan especie pionera, con especie secundaria y especie tolerante. para que de el triangulo de siembra que solicita la entidad.

Adicional se cumple uno de los compromisos acordados y es la medida total de m2 de rocería y se mide un ancho de 50 m por 40 m de alto para un total de 2000 m2 de rocería.

Personal en campo: Ingeniera ambiental
4 trabajadores

Powered by CamScanner