ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA No. 4182.010.26.1.9	**FECHA:**	1/Nov/2024
	HORA INICIAL:	10:40
OBJETIVO: Comité N°7 para el seguimiento a la interventoría del contrato N° 4182.010.26.1.566-2024 , correspondiente a "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE"	**HORA FINAL:**	11:10
	LUGAR: UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105a	

ASISTENTES:

Juan Carlos Jurado R. – UAESP
Francisco J. Bonilla - UAESP – Supervisor.
Angie Natalia Murillo – UAESP - Apoyo a supervisión
Mónica Reyes – Residente Interventoría
Diego Sánchez – Residente Constructor

AUSENTES: N/A

INVITADO:

Jainne Marcela Córdoba – UAESP – Contratista.
Andrea Rivas – UAESP – Contratista.
Consuelo Giraldo – UAESP – Contratista.
Rosario Cuellar – UAESP – Contratista.
Luis Fernando García – UAESP – Contratista.

ORDEN DEL DÍA:

El ingeniero Juan Carlos Jurado contratista de la UAESP hace apertura de la reunión, presentando a los contratistas de la UAESP presentes, que darán apoyo al seguimiento

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

a la interventoría, apoyo administrativo y técnico a las necesidades del contrato. Igualmente se presentan los residentes del contratista proponente de la obra y de la interventoría.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación de requerimientos por parte del líder.
2. Revisar compromisos del comité N°6 por parte de interventoría y constructor del contrato "Realizar Obras De Mejoramiento En La Ptap Vereda La Reforma Corregimiento Los Andes, Ptap La Paz Cabecera Y En El Sistema De Acueducto De La Vorágine – Corregimiento De Pance"
3. Identificación de compromisos para los participantes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con la presentación de la Dr. Andrea quien fue designada por el Director de la Unidad, para revisar el avance de los contratos.

El Ing. Jurado le explica a la Dr. Andrea la actividad del contrato que son 3 actividades la PTAP Reforma, PTAP la Paz y Acueducto Vorágine.

El Ing. Jurado pregunta cuál es el avance del contrato en los tres (3) frentes vs el programado y cuáles fueron los compromisos pendientes del comité anterior.

La Ing. Mónica informa que el avance de obra ejecutado es del 34,03% y el programado es del 31,5%.

El Ing. Jurado le aclara a la Dr. Andrea que los contratos iniciaron el 27 de septiembre y tiene fecha de finalización el 31 de octubre de esta vigencia.

La Ing. Angie solicita aclaraciones sobre cómo se están calculando los porcentajes de avance, ya que, según el cronograma enviado por la obra, no coinciden las actividades ejecutadas y no ejecutadas con el porcentaje de avance reportado. En Vorágine, la línea de conducción debería estar terminada, y falta realizar la conexión de las válvulas,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

así como iniciar el tercer tramo. Por otro lado, en la reforma, se espera que más del 50% de las actividades esté completadas, pero hasta el momento solo se ha realizado la limpieza del tanque, según la visita técnica realizada con el equipo de comunicaciones el jueves 31 de octubre.

La Ing. Angie también menciona el comportamiento inapropiado del inspector de interventoría, Jairo Benavidez. Se le solicitó la bitácora, pero no estaba presente en la obra. Se le indicó que la bitácora debe estar siempre disponible en el sitio y que interventoría debe estar al 100% en el contrato, supervisando los tres frentes. Además, la Ing. Angie comentó que ha recibido llamadas de los propietarios de los lotes, quienes han expresado sus preocupaciones por la falta de ejecución de los tramos 1 y 2 del acueducto de Vorágine y la ausencia de personal de interventoría en la obra.

La interventoría no está cumpliendo con sus obligaciones en el sitio, no está supervisando la bitácora y no lleva un control adecuado, lo que dificulta la determinación del porcentaje de avance. Durante las dos visitas técnicas, también se observó que la interventoría no está exigiendo el uso de equipos de protección personal (EPP) en la obra.

La Ing. Angie considera complicado llegar a la obra y señalar estas observaciones a la interventoría, y recibir la respuesta de que no es necesario estar en el sitio todo el tiempo.

Finalmente, la Ing. Angie solicita respetuosamente que el inspector esté presente en los comités realizados en la unidad. Ha convocado a la residente de interventoría en dos ocasiones para la visita a Vorágine y reforma, pero no ha asistido.

El Ing. Francisco señala que, para las pruebas realizadas en la tubería, la interventoría debe estar presente y dejar constancia de ello en la bitácora.

Por su parte, la Ing. Mónica comenta que la interventoría estuvo presente durante la prueba hidráulica del tramo 1 y que está dejando las anotaciones correspondientes en la bitácora de obra.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El Ing. Diego interviene para aclarar que efectivamente se está llevando la bitácora, pero en el momento en que se solicitó no estaba disponible. Se disculpa por esta ausencia y se compromete a garantizar que la bitácora esté siempre presente en el sitio. Además, menciona que en la obra existe una discrepancia entre el técnico de la comunidad y la interventoría. Se acordó que él se comunicaría directamente con la obra para resolver la situación, evitando que se realicen reclamaciones a la unidad.

En cuanto a los materiales, el Ing. Diego informa que ya están cotizando las tapas plásticas para las cajas del primer tramo en Bogotá, ya que no han podido conseguirlas en Cali. También menciona que algunos otros materiales presentan dificultades de abastecimiento. En relación con las cercas dañadas, indica que se tiene la disposición de repararlas la próxima semana.

La Ing. Mónica explica que en los informes enviados por la interventoría se está detallando las actividades que se están ejecutando. Además, señala que el tercer tramo no se ha iniciado hasta que no se terminen los otros dos tramos.

Consuelo, como social de la UAESP, también ha recibido las inconformidades del propietario del lote por donde pasa el primer tramo. El propietario solicitó que, aunque daba permiso para pasar la tubería por su terreno, se organizara nuevamente toda el área afectada.

El Ing. Jurado comenta que cuando las inquietudes llegan a la unidad, es porque algo está sucediendo con la interventoría. Solicita a la Ing. Angie que oficie a la interventoría con el visto bueno del supervisor.

La Dra. Andrea indica que el avance ejecutado es mayor al programado, lo que sugiere que algunas actividades están muy adelantadas para equilibrar el cronograma. Por lo tanto, solicita una explicación detallada de la interventoría.

La Ing. Mónica responde que el desfase se debe al suministro de tubos para el sistema de acueducto de Vorágine y a los materiales necesarios, y que estas actividades se reportan en los informes semanales.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La Ing. Angie aclara que no se está cuestionando que la interventoría esté reportando actividades no ejecutadas, sino que lo que no coincide es el porcentaje de avance ejecutado con el avance programado vs el cronograma.

El Ing. Diego informa que en la reforma es un filtro lento y grueso, donde ya se hicieron las actividades de limpieza y están arreglando filtraciones encontradas en las paredes del tanque. Se están haciendo actividades que no están en el presupuesto, con la idea de dejar funcional el tanque.

El Ing. Jurado le indica que haga el balance del frente y que quede funcional las actividades que se van a realizar. Recordando que es una obra de mejoramiento. Las actividades que no se realicen se dejan con recomendación de interventoría para una segunda fase.

El Ing. Diego indica que en la PTAP de la Paz inician el martes 5 de octubre, se está hablando con la comunidad para recibir hojas de vida, ya que es difícil llevar un trabajador con un traslado de más de 2 horas.

Se cierra la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
El interventor debe presentar informes semanales y un informe mensual con el consolidado de las actividades ejecutadas	(Interventoría)	5/Nov/2024
Obra debe tener la bitácora al día en los tres frentes de trabajo del contrato	Contratista Obra	2/Nov/2024
Interventoría debe exigir los EPP de los trabajadores de obra	(Interventoría)	2/Nov/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Obra debe presentar balance de obra del mejoramiento de la PTAP de la reforma con las actividades que son adicionales y las que no se van a ejecutar	Contratista Obra	8/Nov/2024

Firmas (responsables)

Supervisor UAESP
Ing. Francisco J. Bonilla

Apoyo a supervisión UAESP
Ing. Angie Natalia Murillo

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: Angie Natalia Murillo – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.9

FECHA:	1 / NOV / 2024
HORA INICIAL:	10:40
HORA FINAL:	11:10
LUGAR:	UAESP TALLER #2.

OBJETIVO: COMITE N° 7 PARA EL SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 4182.010.26.1.566-2024 REALIZAR INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP REFORMA, PAZ Y ACUEDUCTO VORAGINE

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Rosano Cuellar	UAESP	3012170882	rosuella.2012@gmail	
2.	ANGIE NATALIA MURILLO	UAESP	3132554188	angiemurillo-28@hotmail.com	
3	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	
4	MONICA REYES Q	INCARCONT	3208140374	incarcont.interventoria2024@gmail.	
5	Consuelo Giraldo Jara	UAESP	3164918414	Congija92@gmail.com	
6	Diego Sanchez J	Contratista	3077427113	sandiego7713@gmail.com	
7	Luis Fernando Garcia A	UAESP	3557664968		
8	Andrea Vivas	UAESP	3148923718		
9	JUAN C. JURADO	UAESP	3104495162	juan.jurado.mp@gmail.c	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.