SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
Ingeniera,
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4290 DE 2023.
Periodo:	Del 01 del mes de febrero de 2024 al 29 del mes de febrero de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3309 de 29 de octubre de 2021; 3429 de 5 de noviembre de 2021 y Clausula Novena del Contrato de Interventoría No.4290 de 2023.

Respetada subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA EL GOLERO AL CORREGIMIENTO DE CARRETO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.73 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3344 DE 2023		
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRETO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	NIT:	901.689.336-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRETO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		

	VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-024585	SVR
VALOR INICIAL:	$199.355.762,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$199.355.762,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Tres meses y 10 días (3,33 meses)		
PRÓRROGA 1:	Tres meses y 10 días (3,33 meses)		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2023		
REINICIO 1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril 2024		

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1176623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.079.759,00	$0	$198.079.759,00
1176623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$276.003,00	$0	$276.003,00
N/A	N/A	N/A	APORTE OAC HERRAMIENTA MENOR	$1.000.000,00	0	$1.000.000,00
TOTAL	N/A	N/A	N/A	$199.355.762,00	$0	$199.355.762,00

1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de pago No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha marzo de 2024, para el periodo de febrero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$144.754.083,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 57.901.633,20	40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,0%

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0%:
Meta física ejecutada 0%:

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: La garantía no se encuentra aprobada en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/10/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.871.152,40	BQ-100076271 Anexo 0	18/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.967.788, 10	BQ-100076271 Anexo 0	18/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59.806.728,60	BQ-100076271 Anexo 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	BQ-100020566 Anexo 1	18/09/2023	30/04/2024

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA QUE VA DESDE LA VEREDA LA DOÑA AL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,23 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3815 DE 2023		
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	NIT:	900.090.631-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-021636	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.955.278,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.955.278,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		

PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2024.

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.051.393,00	$0,00	$198.079.759,00
1221423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$903.885,00	$0,00	$903.885,00
N/A	N/A	N/A	APORTE OAC HERRAMIENTA MENOR	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00
TOTAL				$200.955.278,00	$0,00	$200.955.278,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de pago No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha marzo de 2024, para el periodo de febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$146.301.004,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 72.377.041,50	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0%:
Meta física ejecutada 0%:

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: La última actualización de las garantías fue aprobada en el SECOP II el 16 de noviembre de 2023.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/10/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.191.055,60	BQ-100289978 Anexo 0	09/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.047.763,90	BQ-100289978 Anexo 0	09/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.286.583,40	BQ-100289978 Anexo 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	BQ-100071085 Anexo 0	09/10/2023	31/12/2023

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA QUE VA DESDE LA VEREDA LA PIEDRA A LA VEREDA BAJO DEL PAJONAL.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,5 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3386 DE 2023		
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DEL PAJONAL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NIT:	901.618.744-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DEL PAJONAL, MUNICIPIO DE SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-021765	SVR
VALOR INICIAL:	$201.015.177,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.015.177,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Tres meses y diez días (3,33 meses)		
PRÓRROGA 1:	Tres meses y diez días (3,33 meses)		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2023		
REINICIO 1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1200523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.389.983,00	$0,00	$199.389.983,00
1200523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$625.194,00	$0,00	$625.194,00
N/A	N/A	N/A	APORTE OAC HERRAMIENTA MENOR	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00
TOTAL				$201.015.177,00	$0,00	$201.015.177,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de pago No.	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha marzo de 2024, para el periodo de febrero del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$146.358.933,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 58.543.573,20	40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0%:
Meta física ejecutada 0%:

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: La aprobación de la última actualización de las garantías se realizó el 08 de noviembre de 2023 en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 8/10/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.203.035,40	BQ-100286816 Anexo 0	16/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.050.758,85	BQ-100286816 Anexo 0	16/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.304.553,10	BQ-100286816 Anexo 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	BQ-100070088 Anexo 0	16/09/2023	31/12/2023

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4 CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4290 DE 2023			
CONTRATISTA:	COINCO DE COLOMBIA S.A.S.	NIT:	900.736.214-3	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	21 de noviembre de 2023	2023S-VATL -022390	SVR	
VALOR INICIAL:	$ 81.982.313,00			
VALOR ADICIONES:	$ 27.327.437,00			
ADICIÓN 1:	$ 27.327.437,00			
ADICIÓN N:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$109.309.750,00			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses			
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses			
PRÓRROGA N:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2024			

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1250623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 81.982.313,00	$0	$ 81.982.313,00
1445423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$27.327.437,00	$0	$27.327.437,00
TOTAL				$ 81.982.313,00	$0,00	$ 81.982.313,00

4.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _	N/A	$0,00	$0,00	$0,00

La interventoría presenta durante el periodo de febrero el acta de costos No.3 correspondiente al mes de enero de 2024, el acta se encuentra en revisión y sin tramite

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 De fecha marzo de 2024 para el período febrero de 2024 el contrato reporta un avance de 14,64 %

4.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 54.654.875,00 50%
Total inversión ejecutada: $ 16.005.809,00 14,64%

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$8.198.231,00	3782300-0 Anexo 15398925	9/11/2023	30/04/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$16.396.463,00	3782300-0 Anexo 15398925	9/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$24.594.694,00	3782300-0 Anexo 15398925	9/11/2023	31/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: La actualización de las garantías no se encuentran aprobadas en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
121-A-010	19/02/2024	Junta de Acción Comunal Corregimiento de Carreto del municipio de Candelaria	Solicitud de documentos de SST del Proyecto
121-A-011	19/02/2024	Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Candelaria	Solicitud de documentos de SST del Proyecto
121-A-012	19/02/2024	Junta de Acción Comunal de la Vereda Bajo del Pajonal del municipio de Sabanalarga	Solicitud de documentos de SST del Proyecto
121-A-013	20/02/2024	Junta de Acción Comunal Corregimiento de Carreto del municipio de Candelaria	Hojas de vida Ing. Residente de Obra y Contador - Convenio Solidario No.3344-23
121-A-014	20/02/2024	Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Candelaria	Hojas de vida Ing. Residente de Obra y Contador - Convenio Solidario No.3815-23
121-A-015	20/02/2024	Junta de Acción Comunal de la Vereda Bajo del Pajonal del municipio de Sabanalarga	Hojas de vida Ing. Residente de Obra y Contador - Convenio Solidario No.3386-23
121-A-016	20/02/2024	Instituto Nacional de Vías - Territorial Atlántico	Actas de costos No.1, 2 y 3, y Factura acta de costos No.3

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el mes de febrero de 2024 no se ejecutaron obras en los distintos frentes de trabajo, dado que se está a la espera de aprobación de las hojas de vida del personal que laborará en campo, así como la aprobación de los estudios y diseños.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del contrato de interventoría 4290 de 2023

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentan actividades

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
C.C 22.446.555
Supervisora del Contrato de Interventoría