Informe de Supervisión No:	4
Contrato No:	202302876

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	GNG PROYECTOS S.A.S		
Identificación:	901.477.828-7		
Tipo de Contrato:	INTERVENTORIA		
Nombre del Supervisor:	ARNO OSPINO POLO		
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUENCA 3 DEL MUNICIPIO DE USIACURÍ - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.R)	**---**	**Fecha de C.D.R.**	---
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) Auxiliar	**202300227**	**Fecha de C.D.P.aux.**	2023/01/20

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	**$ 321.352.444**
	Adición 1	**$ 0.00**
	Adición 2	**$ 0.00**
	Adición 3	**$ 0.00**
	Total	**$ 321.352.444**

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
28 de julio de 2023	31 diciembre de 2023	----	----

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
-------	-------	-------	-------	-------

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101282007	Actualizada	Cumplimiento del contrato	2023-07-28	2024-07-30
			Calidad del servicio	2024-01-30	2029-01-30
			Pagos de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2023-07-28	2027-01-30

SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-40-101088226	Actualizada	Predios, labores y operaciones	2023-07-28	2024-01-30
			Contratistas y subcontratistas	2023-07-28	2024-01-30
			Vehículos propios y no propios	2023-07-28	2024-01-30

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 321.352.444,00**
Adición No. 1		**$ 0,00**
Adición No. 2		**$ 0.00**
Valor Total del contrato		**$ 321.352.444,00**
Porcentaje del Anticipo	**0 %**	**$ 0.00**
Porcentaje del Pago anticipado	**0 %**	**$ 0.00**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 239,758,586.53**
Retención por Garantías	**%**	**$ 0.00**
Total Acumulado Retención por Garantías		**$ 0.00**
Valor Amortizado del Anticipo		**$ 0.00**
Total Anticipo Amortizado		**$ 0.00**
Valor por ejecutar		**$ 81,593,857.47**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 88,363,270.30**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FW 4**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2023 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Las actividades recibidas a satisfacción fueron las desarrolladas por el contratista desde el 28 de octubre de 2023 hasta 28 de noviembre de 2023. En el periodo descrito anteriormente, cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
obligación	**Producto**
a**. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.**	La interventoría ha cumplido en el periodo con el objeto del contrato, como es realizar seguimiento y control de las actividades que realiza el contratista de obra, para su ejecución conforme al alcance y especificaciones técnicas del proyecto.
b. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas.	Se presentaron informes donde se detalló las actividades desarrolladas por el contratista de obra, así como el seguimiento al cronograma de obra.
c. Presentar mensualmente informe detallado de gestión de actividades.	La interventoría presentó informes mensuales del proyecto dando cumplimiento a los compromisos del contrato, se hizo revisión a las actividades desarrolladas en la obra durante el periodo.
d. Cumplir con el pago de seguridad social.	El contratista presenta pago de planilla del mes de noviembre de 2023.
e. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas.	La interventoría cumplió con la asistió a las reuniones convocadas por la supervisión del proyecto, donde se revisaban los avances de la obra.
f. Hacer buen uso de equipos tecnológicos.	El contratista contó con todos los equipos de tecnología con los cuales se comunica con la secretaria de agua potable y saneamiento básico,

	supervisor y contratista.
g. **Otras obligaciones específicas y actividades señaladas en el estudio previo.**	El contratista llevó un control de las actividades realizadas por el contratista de obra, a través de informes registro fotográfico, archivos documentales.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ARNO OSPINO POLO quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Se firma en Barranquilla, a los 04 días del mes de diciembre de 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR

ARNO OSPINO POLO
Supervisor de Contrato
CC.: 8.512.335

FIRMA DEL CONTRATISTA

GUILLERMO NARVAEZ VELEZ
Representante legal - INTERVENTORIA
C.C.: 72.270.722