DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5088-2023
Periodo:	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	10 de Noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR LA MESETA VEREDA MONTERREDONDO: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca, en la vereda Monterredondo, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas Norte 4.252558752, Este -73.81417378 y punto de referencia final el PR 0+485,con coordenadas Norte 4.250302017, Este -73.81690666,de la vía principal - calvario sector casa roja.

JUNTA ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CARMEN: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ubalá del departamento de Cundinamarca, en la vereda de El Carmen, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte 4.821323512, Este -73.38617352 y punto de referencia final el Km 1+280 de coordenadas Norte 4.822707933, Este -73.38574885 de la vía Principal santa rosa-san Antonio – Vereda de El Carmen.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Fosca del departamento de Cundinamarca, en la vereda San Antonio, teniendo como punto de

referencia inicial en el PR 0+000 y de coordenadas NORTE 4.319842491,ESTE -73.96063554 y punto de referencia final el PR 0+268 de coordenadas NORTE 4.318610361, ESTE -73.96231605 de la vía SAN ANTONIO - LA MESA SECTOR GUAYABAL.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA ROSITA: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ubalá del departamento de Cundinamarca, en la vereda Santa rosita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte 4.8033158, Este -73.40820315 y punto de referencia final el Km 1+280 de coordenadas Norte 4.802763733, Este -73.4091764 de la vía Principal santa rosa sector loma – Vereda Santa Rosita.

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MANZANO: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Calera del departamento de Cundinamarca, en la vereda El manzano, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenadas Norte 4.671213281, Este -73.87163531 punto de referencia final el PR 0+810 con coordenadas Norte 4.675257755, Este -73.87341989 , vía vereda Manzano- La Esperanza

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALÁ: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ubalá del departamento de Cundinamarca, en la vereda Rio negro, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte 4.8031379, Este -73.427651 y punto de referencia final el Km 0+341 de coordenadas Norte 4.805668, Este -73.426242 de la vía Vereda Rionegro Sector Caño Blanco.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3432-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR LA MESETA VEREDA MONTERREDONDO	NIT:	901.028.021-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO GUAYABETAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	2023S-VBOG-030744	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($198.952.436) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($198.952.436) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3524-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CARMEN	NIT:	900.244.118-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO UBALÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	2023S-VBOG-028426	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($200.234.412) MONEDA CORRIENTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($200.234.412) MONEDA CORRIENTE		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3554-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA	NIT :	901.007.642-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO FOSCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	2023S-VBOG-028427	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($199.463.289) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($199.463.289) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3626-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA ROSITA	NIT:	900.241.463-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA ROSITA DEL MUNICIPIO UBALÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	2023S-VBOG-028430	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($199.094.864)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($199.094.864)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3882-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MANZANO	NIT:	901.006.162-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL El MANZANO DEL MUNICIPIO LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	2023S-VBOG-028432	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($200.438.805.00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($200.438.805.00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4125-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALÁ	NIT:	900.240.961-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	2023S-VBOG-030792	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($200.037.430,00), MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($200.037.430,00), MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Convenio	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO
3432-2023	1146523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$195.070.588,00 $2.881.848,00	$ 197,952,436.00
3524-2023	1131023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$196.352.564,00 $2.881.848,00	$ 199,234,412.00
3554-2023	1146023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$195.581.441,00 $2.881.848,00	$198.463.289,00

Convenio	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO
3626-2023	1126423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$195.213.016,00 $2.881.848,00	$ 198,094,864.00
3882-2023	1184723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$196.556.957,00 $2.881.848,00	$ 199,438,805.00
4125-2023	1219623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$196.155.582,00 $2.881.848,00	$ 199,037,430.00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 30 de Junio, para el periodo de Junio, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Convenio 3432-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 198,952,436.00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 192,013,862.92	97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 111,073,617.00	56.11
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9,722,952.00	4.91
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 120,796,569.00	61.02

Convenio 3524-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200,234,412.00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 193,257,379.64	97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 58,370,647.00	29.30
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 21,786,925.00	10.94
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 80,157,572.00	40.23

Convenio 3554-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 199,094,864.00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 192,509,390.33	97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 59,723,600.00	30.09
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 7,895,089.00	3.98
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 67,618,689.00	34.07

Convenio 3626-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 199,094,864.00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 193,122,018.08	97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 61,649,959.00	30.97
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18,404,967.00	9.24
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 80,054,926.00	40.21

Convenio 3882-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200,438,805.00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 194,425,640.85	97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 65,171,917.00	32.51
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9,355,857.00	4.67
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 74,527,774.00	37.18

Convenio 4125-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200,037,430.00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 193,066,307.10	97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 78,970,663.31	39.68
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 24,962,599.99	12.54
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 103,933,263.30	52.22

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A

Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Convenio 3432-2023;

Meta física programada %: 97%
Meta física ejecutada %: 57%

Convenio 3524-2023;

Meta física programada %: 97%
Meta física ejecutada %: 41%

Convenio 3554-2023;

Meta física programada %: 97%
Meta física ejecutada %: 49%

Convenio 3626-2023;

Meta física programada %: 97%
Meta física ejecutada %: 54%

Convenio 3882-2023;

Meta física programada %: 97%
Meta física ejecutada %: 34%

Convenio 4125-2023;

Meta física programada %: 70%
Meta física ejecutada %: 31%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
3432-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3524-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3554-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3626-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3882-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4125-2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONVENIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
3432-2023	28-06-2024	N/A	Prórroga N°3	Aprobado
3524-2023	28-06-2024	N/A	Prórroga N°3	Aprobado
3554-2023	28-06-2024	N/A	Prórroga N°3	Aprobado
3626-2023	28-06-2024	N/A	Prórroga N°3	Aprobado
3882-2023	28-06-2024	N/A	Prórroga N°3	Aprobado
4125-2023	28-06-2024	N/A	Prórroga N°3	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS 3432-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.790.487,20	1	31/12/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.947.621,80	1	31/12/2023	30/04/2027
Calidad	$ 59.685.730,80	1	30/04/2024	30/04/2029

CONTROL DE GARANTÍAS 3524-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.046.882,40	1	17/01/2024	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.011.720,60	1	17/01/2024	30/04/2027
Calidad	$ 60.070.323,60	1	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTÍAS 3554-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.892.657,80	1	29/10/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.973.164,45	1	29/10/2023	30/04/2027
Calidad	$ 59.838.986,70	1	30/04/2024	30/04/2029

CONTROL DE GARANTÍAS 3626-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.818.974	1	29/09/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$ 9.954.744	1	29/09/2023	30/04/2027

CONTROL DE GARANTÍAS 3626-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
indemnizaciones.				
Calidad	$ 59.728.459	1	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTÍAS 3882-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.087.761	1	12/10/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.021.940	1	12/10/2023	30/04/2027
Calidad	$ 60.131.642	1	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTÍAS 4125-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.007.486	1	25/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.001.872	1	25/10/2023	30/04/2027
Calidad	$ 60.011.229	1	31/12/2023	31/12/2028

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5088-2023		
CONTRATISTA:	ZAFRA INGENIERIA SAS	NIT:	901.085.127-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA. ADMINISTRATIVA. AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL		

	PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	2023S-VBOG-033761	VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($215.132.960) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($215.132.960) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL TREINTA (30) DE MAYO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 5:	HASTA EL VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21/07/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
174123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$210,830,301 $4,302,659	$ 215,091,905.00	$41.055.00
644324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$65,097,760.00	$0.00	$65,097,760.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$71'837,500.00	$13'649,125.00	$0	$85'486,625.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha 30 de Junio para el período Junio el contrato reporta un avance de 44 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 93%

Total inversión ejecutada: $ 77%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
21/06/2024	05

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30-05-2024	N/A	Prórroga 5 y Adición 1	Aprobado

2.9 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-027	11/06/2024	ALCALDE MUNICIPAL DE UBALÁ	Invitación Socialización de Inicio Vereda El Carmen del Municipio de UBALA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-028	11/06/2024	PERSONERO MUNICIPAL DE UBALÁ	Invitación Socialización de Inicio Vereda El Carmen del Municipio de UBALA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-029	11/06/2024	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CARMEN	Invitación Socialización de Inicio Vereda El Carmen del Municipio de UBALA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-030	11/06/2024	ALCALDE MUNICIPAL DE UBALÁ	Invitación Socialización de Inicio Vereda Santa Rosita del Municipio de UBALA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-031	11/06/2024	PERSONERO MUNICIPAL DE UBALÁ	Invitación Socialización de Inicio Vereda Santa Rosita del Municipio de UBALA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-032	11/06/2024	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA SANTA ROSITA	Invitación Socialización de Inicio Vereda Santa Rosita del Municipio de UBALA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-033	11/06/2024	ALCALDE MUNICIPAL DE UBALÁ	Invitación Socialización de Inicio Vereda Rionegro del Municipio de UBALA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-034	11/06/2024	PERSONERO MUNICIPAL DE UBALÁ	Invitación Socialización de Inicio Vereda Rionegro del Municipio de UBALA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-035	11/06/2024	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA RIONEGRO	Invitación Socialización de Inicio Vereda Rionegro del Municipio de UBALA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-036	11/06/2024	ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA	Invitación Socialización de Inicio Vereda El Manzano del Municipio de LA CALERA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-037	11/06/2024	PERSONERO MUNICIPAL DE LA CALERA	Invitación Socialización de Inicio Vereda El Manzano del Municipio de LA CALERA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-038	11/06/2024	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL MANZANO	Invitación Socialización de Inicio Vereda El Manzano del Municipio de LA CALERA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-039	11/06/2024	ALCALDE MUNICIPAL DE GUAYABETAL	Invitación Socialización de Inicio Vereda Monterredondo del Municipio de GUAYABETAL
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-040	11/06/2024	PERSONERO MUNICIPAL DE GUAYABETAL	Invitación Socialización de Inicio Vereda Monterredondo del Municipio de GUAYABETAL

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-041	11/06/2024	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA Monterredondo	Invitación Socialización de Inicio Vereda Monterredondo del Municipio de GUAYABETAL
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-042	12/06/2024	ING CARLOS ARSECIO BELLO BLANCO - CEMEX	Invitación Socialización de Inicio Vereda El Manzano del Municipio de LA CALERA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-043	20/06/2024	ALCALDE MUNICIPAL DE FOSCA	Invitación Socialización de Inicio Vereda San Antonio del Municipio de FOSCA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-044	20/06/2024	PERSONERO MUNICIPAL DE FOSCA	Invitación Socialización de Inicio Vereda San Antonio del Municipio de FOSCA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-045	20/06/2024	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA SAN ANTONIO	Invitación Socialización de Inicio Vereda San Antonio del Municipio de FOSCA
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-046	20/06/2024	INVIAS	Solicitud Aprobación Hoja de Vida Profesional Ambiental
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-047	21/06/2024	INVIAS	Solicitud Prórroga No. 05 y Adición No.1 del Contrato de Interventoría No. 5088-2023
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-048	26/06/2024	INVIAS	Envió póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No. 96-44-101187484 según anexo No. 5
CE-ZAFRA-INVIAS-5088-2023-049	26/06/2024	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL MANZANO	Solicitud de información de retrasos en el avance y plan de contingencia

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

CONTROL DE GARANTÍAS 5088-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$21,513,296.00	6	28/12/2023	30/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$43,026,592.00	6	28/12/2023	30/06/2027
Calidad	$64,539,888.00	6	31/12/2023	31/12/2028

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS. N/A**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS. N/A**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Por parte de la supervisión del INVIAS, se lleva a cabo el seguimiento de los convenios solidarios, los cuales durante el periodo del informe iniciaron las actividades de construcción de las obras.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR LA MESETA VEREDA MONTERREDONDO:

- Se llevan a cabo las actividades de supervisión en la fase de construcción de las obras. Se continúan las obras con la construcción de la placa huella.

JUNTA ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CARMEN:

- Se llevan a cabo las actividades de supervisión en la fase de construcción de las obras. Se continúan las obras con la construcción de la placa huella.
-

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA:

- Se llevan a cabo las actividades de supervisión en la fase de construcción de las obras. Se continúan las obras con la construcción de la placa huella.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA ROSITA:

- Se llevan a cabo las actividades de supervisión en la fase de construcción de las obras. Se continúan las obras con la construcción de la placa huella.

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MANZANO:

- Se llevan a cabo las actividades de supervisión en la fase de construcción de las obras. Se continúan las obras con la estabilización de la subrasante.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALÁ:

- Se llevan a cabo las actividades de supervisión en la fase de construcción de las obras. Se continúan las obras con la construcción de la placa huella.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR DE LA TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA (E)