SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
Ingeniera,
PATRICIA INES MORALES PADRON (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4605 DE 2023. CONVENIOS: 4626-2023, 4537-2023, 3284-2023
Periodo:	Del 21 al 31 del mes de diciembre del 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3309 de 29 de octubre de 2021; 3429 de 5 de noviembre de 2021 y Clausula Novena del Contrato de Interventoría No.4605 de 2023.

Respetada subdirectora

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA LA AGUADA AL CORREGIMIENTO DE CARACOLI (MALAMBO).
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (CONVENIO SOLIDARIOS 4266 DE 2023): 1,00 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	4266 DE 2023		
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA AGUADA DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLI, DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NIT:	901.749.589-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA, DEL CORREGIMIENTO CARACOLÍ, MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-030697	SVR
VALOR INICIAL:	$200.875.010,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.875.010,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
SUSPENSIÓN 1	29 de diciembre de 2023		
REINICIO 1	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de enero de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1250423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.189.744,00	$0,00	$199.189.744,00
1250423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$685.266,00	$0,00	$685.266,00
N/A	N/A	N/A	APORTE OAC HERRAMIENTA MENOR	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00

TOTAL				$200.875.010,00	$0,00	$200.875.010,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de pago No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha enero 2024, para el periodo 21 al 31 de diciembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$146.223.375,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$146.223.375,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0%:
Meta física ejecutada 0%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	N/A	N/A	29/12/2023 – 17/01/2023	18/01/2023

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas cuentan con fecha de aprobación en el SECOP del 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ___NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.175.002,00	NB-100293077 Anexo 0	03/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.043.750,50	NB-100293077 Anexo 0	03/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.262.503,00	NB-100293077 Anexo 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	NB-10072219 Anexo 0	03/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corregimiento de Burrusco PR10+715 (latitud 10, 68064, longitud - 74,82783) y punto de referencia final el PR1+431 (latitud 10,67308, longitud - 74,82297), de la vía con Código Invias 90AT01
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (CONVENIO SOLIDARIO 4537 DE 2023): 0,87 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	4537 DE 2023			
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BURRUSCO DEL PALMAR DE VARELA	NIT:	901.721.206-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-030186	SVR	
VALOR INICIAL:	$ 200.476.293,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 200.476.293,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1	29 de diciembre de 2023 hasta 17 de enero de 2024
REINICIO 1:	18 de enero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de enero de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1309623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.550.499,00	$0	$198.550.499,00
1309623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$925.794,00	$0	$925.794,00
N/A	N/A	N/A	APORTE OAC HERRAMIENTA MENOR	$1.000.000,00	$0	$1.000.000,00
TOTAL				$200.476.293,00	$0	$200.476.293,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de pago No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha enero 2024, para el periodo 21 al 31 de diciembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 145.837.769,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 145.837.769,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0	0%

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0%:
Meta física ejecutada 0%:

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	N/A	29/12/2023 – 17/01/2024	18/01/2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas cuentan con fecha de aprobación en el SECOP del 13/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI__NO__X

CONTROL DE GARANTÍAS CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.095.258,60	BQ-10078038 Anexo 0	21/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.023.814,65	BQ-10078038 Anexo 0	21/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.142.887,90	BQ-10078038 Anexo 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	BQ-10021197 Anexo 0	21/11/2023	31/12/2023

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 0+000 (latitud 10,9096, longitud --74,7639) y punto de referencia final en el PR3+905 (latitud 10,8923, longitud --74,742) que conduce del municipio de soledad a la vereda Casis Cabica.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (CONVENIO SOLIDARIO 3284 DE 2023): 3,9 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3284 DE 2023		
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION ESPERANZA Y SAN FERNANDO SOLEDAD ATLÁNTICO	NIT:	901.660.950-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION ESPERANZA Y SAN FERNANDO SOLEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-033133	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.933.682,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.933.682,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSION 1:	29 de diciembre de 2023 hasta 17 de enero de 2024		
REINICIO 1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de enero de 2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO $REGISTRO
1438523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.867.564,00	$0,00	$197.867.564,00
1438523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$2.066.118,00	$0,00	$2.066.118,00
N/A	2023	N/A	APORTE OAC HERRAMIENTA MENOR	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00
TOTAL				$200.933.682,00	$0,00	$200.933.682,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de pago No.	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de No. 01 de fecha enero 2024, para el periodo 21 al 31 de diciembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 139.548.977,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$139.548.977,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

3.4.1.1 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	N/ A	29/12/2023 – 17/01/2024	18/01/2024

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas cuentan con fecha de aprobación en el SECOP del 22/11/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/10/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ___NO _X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.186.736,40	BQ-100076269 Anexo No.0	19-09-2023	31-10-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.046.684,10	BQ-100076269 Anexo No.0	19-09-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.280.104,60	BQ-100076269 Anexo No.0	31-12-2023	31-12-2028

Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,0	BQ-100020567 Anexo No.0	19-09-2023	31-12-2023

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4 CONTRATO DE INTERVENTORIA 4605 DE 2023

4.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4605 DE 2023		
CONTRATISTA:	COINCO DE COLOMBIA S.A.S	NIT:	900.736.214-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOSMUNICIPIOS DE SOLEDAD, PALMAR DE VARELA Y MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2023	2023S-VATL-031157	SVR
VALOR INICIAL:	$ 78.828.813,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 78.828.813,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSION 1:	29 de diciembre de 2023		
REINICIO 1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de enero de 2024		

4.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR	VALOR	SALDO

	DEL REGISTRO			REGISTRO	UTILIZADO	REGISTRO
1292623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$78.828.813,00	$0,00	$78.828.813,00
TOTAL				$78.828.813,00	$0,00	$78.828.813,00

4.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor de No. 01 de fecha enero 2024, para el periodo 21 al 31 de diciembre del 2023, el contrato reporta un avance de 0,00 %.

4.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $78.828.813,00 100%
Total inversión ejecutada: $ 0,00 %

4.8 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

29/12/2023	1	N/A	29/12/2023 – 17/01/2023	18/01/2023

4.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.11 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas cuentan con fecha de aprobación en el SECOP del 22/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ___ NO _X

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 7.882.881,30	BQ100077921 Anexo No.0	23/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 15.765.762,60	BQ100077921 Anexo No.0	23/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$23.648.643,90	BQ100077921	23/11/2023	31/12/2024

		Anexo No.0		

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

5 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

5.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo

5.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativo y financiero dentro de este periodo.

5.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad dentro de este periodo.

6 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No. 4605 de 2023.

7 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentan actividades

8 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

_____

DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
C.C 22.446.555
Supervisora del Contrato de Interventoría