Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	ABRIL 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 086 de 2023

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PRIMER CONVENIO SOLIDARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- TRAMO VEREDA CHITAVITA – GUAYATA BOYACÁ

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.30 km

1. CONVENIO SOLIDARIO #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2757-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA	NIT:	820.003.917-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITAVITA MUNICIPIO DE GUAYATA		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	01/11/2023	OFCIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOY-017089
VALOR INICIAL:	$207.042.782,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$207.042.782		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
SUSPENSIÓN 1	-		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
964023	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 207.042.782		
				$ 207.042.782	$0,00	$ 207.042.782
					$ 20.914.000	$ 186.128.782
					$ 87.582.800	$ 98.545.982
					$ 22.630.350	$75.915.632
					$ 41.065.640	$ 34.849.992
					$ 29.363.550	$ 5.486.442
TOTAL					$ 201.556.340	$ 5.486.442

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.6, para el periodo de abril de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 207.042.782,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 158.198.040,00	76.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 158.750.590,00	76.68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 42.805.750,00	20.67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 201.556.340,00	97.35%

1.4.2. DESEMBOLSO

Otorgado	$ 207.042.782
Amortizado	$ 201.556.340
Saldo	$ 5.486.442

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 76.41 %
Meta física ejecutada: 76.68 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
/…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía Única NOMBRE: PREVISORA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 41.408.556,40	NB-100067973 Anexo N°2	01/11/2023	01/01/2025
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.352.139,10	NB-100067973 Anexo N°2	01/11/2023	01/03/2027
Calidad de Estudios y Diseños	-			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 62.112.834,60	NB-100067973 Anexo N°2	01/03/2024	01/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$232.000.000,00	NB-100067973 Anexo 1	08/08/2023	01/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GUAY-BOY-045-2024	03/04/2024	INVIAS	INFORME MENSUAL #4 DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-046-2024	03/04/2024	INVIAS	INFORMACIÓN TERMINACIÓN DE OBRAS
GUAY-BOY-047-2024	03/04/2024	INVIAS	PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-048-2024	11/04/2024	INVIAS	ACTA DE COSTOS #5 DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-049-2024	15/04/2024	INVIAS	AVANCE DE OBRA CONVENIO 4348
GUAY-BOY-050-2024	19/04/2024	INVIAS	PROGRAMACIÓN PLAN DE CARGAS
GUAY-BOY-051-2024	24/04/2024	INVIAS	ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME FEBRERO
GUAY-BOY-052-2024	30/04/2024	INVIAS	PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-053-2024	01/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	DISEÑO VALLA CONVENIO 4348
GUAY-BOY-053-2024	03/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD AVANCE CONVENIOS CAMINOS COMUNITARIOS
GUAY-BOY-054-2024	08/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	INFORME CONVENIOS SOLIDARIOS
GUAY-BOY-055-2024	09/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	INFORME CONTABILIDAD TINCACHOQUE
GUAY-BOY-056-2024	16/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD INFORMACIÓN GASTOS PAGA
GUAY-BOY-057-2024	17/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	INFORME ENERO FIRMADO

GUAY-BOY-058-2024	23/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD INFORMACIÓN CONVENIOS
GUAY-BOY-059-2024	29/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	REUNIÓN AMBIENTAL

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SEGUNDO CONVENIO SOLIDARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- TRAMO VEREDA TINCACHOQUE- GUATEQUE BOYACÁ

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.30 km

2. CONVENIO SOLIDARIO #1

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4348-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	NIT:	900.007.956-2

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA Y LA VEREDA TINCACHOQUE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	05/12/2023	OFCIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOY-026222
VALOR INICIAL:	$249.705.462,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$249.705.462,00		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:	24 DÍAS		
SUSPENSIÓN 1	DESDE 30/12/2023 HASTA 16/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/05/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
115523	2023	11	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 249.705.462		
				$ 249.705.462	$0,00	$ 249.705.462
					$ 5.705.000	$ 244.000.462
					$ 86.162.900	$ 157.837.562
					$ 37.818.500	$ 120.019.062
					$ 47.463.000	$ 72.556.062
					$ 44.350.000	$ 28.206.062
TOTAL					$ 221.499.400	$ 28.206.062

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.5, para el periodo de abril de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 249.705.462,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 160.975.460,00	64.47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 184.265.251,00	73.79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 37.234.791,00	14.91%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 221.499.400,00	88.70%

2.4.2. DESEMBOLSO

Otorgado	$ 249.705.462
Amortizado	$ 221.499.400
Saldo	$ 28.206.062

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 64.47 %
Meta física ejecutada: 73.79 %

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
/…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/04/2024	3	PRÓRROGA	APROBADO

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/04/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía Única NOMBRE: PREVISORA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 50.141.092,40	NB-1000038650 Anexo N°2	05/12/2023	22/03/2025
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 12.535.273,10	NB-1000038650 Anexo N°2	05/12/2023	30/04/2026
Calidad de Estudios y Diseños	-			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 75.211.638,60	NB-1000038650 Anexo N°2	30/03/2023	30/04/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$232.000.000,00	100005092 Anexo 2	11/11/2023	30/04/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA	OBSERVACIONES

		ENVIADO A JURÍDICA		AUDIENCIA	
1					
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GUAY-BOY-045-2024	03/04/2024	INVIAS	INFORME MENSUAL #4 DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-046-2024	03/04/2024	INVIAS	INFORMACIÓN TERMINACIÓN DE OBRAS
GUAY-BOY-047-2024	03/04/2024	INVIAS	PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-048-2024	11/04/2024	INVIAS	ACTA DE COSTOS #5 DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-049-2024	15/04/2024	INVIAS	AVANCE DE OBRA CONVENIO 4348
GUAY-BOY-050-2024	19/04/2024	INVIAS	PROGRAMACIÓN PLAN DE CARGAS
GUAY-BOY-051-2024	24/04/2024	INVIAS	ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME FEBRERO
GUAY-BOY-052-2024	30/04/2024	INVIAS	PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-053-2024	01/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	DISEÑO VALLA CONVENIO 4348
GUAY-BOY-053-2024	03/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD AVANCE CONVENIOS CAMINOS COMUNITARIOS
GUAY-BOY-054-2024	08/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	INFORME CONVENIOS SOLIDARIOS
GUAY-BOY-055-2024	09/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	INFORME CONTABILIDAD TINCACHOQUE

GUAY-BOY-056-2024	16/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD INFORMACIÓN GASTOS PAGA
GUAY-BOY-057-2024	17/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	INFORME ENERO FIRMADO
GUAY-BOY-058-2024	23/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD INFORMACIÓN CONVENIOS
GUAY-BOY-059-2024	29/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	REUNIÓN AMBIENTAL

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2878 de 2023		
CONTRATISTA:	HERBY LUNA CRUZ	NIT:	800215807-2
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	01/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma	2023S-VBOY-017089

		SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 67.954.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 13.962.722,00		
ADICIÓN N:	1		
VALOR ACTUAL:	$ 81.916.722,00		
FECHA DE INICIO	01/11/2023		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
PRORROGA 1:	2 MESES		
PRORROGA 2:	24 DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/05/2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1016923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 67.954.000,00	$0,00	$ 67.954.000
					$ 10.670.000,00	$ 57.284.000
					$ 23.152.500,00	$ 34.131.500
1016923	2024	11	c-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 13.692.722,00		
					$ 11.667.500,00	$ 36.426.722
					$ 13.336.500,00	$ 23.090.222
					$ 12.028.000,00	$ 11.062.222
					$ 8.028.000,00	$ 3.034.222
TOTAL					$ 78.882.500,00	$ 3.034.222,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _1_	$ 10.670.000,00			$ 10.670.000,00
Acta Mensual de Costos No. _2_	$ 23.152.500,00			$ 23.152.500,00
Acta Mensual de Costos No. _3_	$ 11.667.500,00			$ 11.667.500,00
Acta Mensual de Costos No. _4_	$ 13.336.500,00			$ 13.336.500,00
Acta Mensual de Costos No. _5_	$ 12.028.000,00			$ 12.028.000,00
Acta Mensual de Costos No. _6_	$ 8.028.000,00			$ 8.028.000,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 para el período de marzo de 2024 el contrato reporta un avance de % y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 78.882.500,00 96.61%
Total, inversión ejecutada: $ 78.882.500,00 96.61%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/04/2024	4	PRÓRROGA	APROBADO
…	…	…	…

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.795.400	39-44-101154110 Anexo 0	22/08/2023	10/01/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 13.590.800	39-44-101154110 Anexo 0	22/08/2023	10/01/2027
Calidad del servicio	$ 13.590.800	39-44-101154110 Anexo 0	22/08/2023	10/01/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobación en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GUAY-BOY-045-2024	03/04/2024	INVIAS	INFORME MENSUAL #4 DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-046-2024	03/04/2024	INVIAS	INFORMACIÓN TERMINACIÓN DE OBRAS
GUAY-BOY-047-2024	03/04/2024	INVIAS	PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-048-2024	11/04/2024	INVIAS	ACTA DE COSTOS #5 DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-049-2024	15/04/2024	INVIAS	AVANCE DE OBRA CONVENIO 4348
GUAY-BOY-050-2024	19/04/2024	INVIAS	PROGRAMACIÓN PLAN DE CARGAS
GUAY-BOY-051-2024	24/04/2024	INVIAS	ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME FEBRERO

GUAY-BOY-052-2024	30/04/2024	INVIAS	PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GUAY-BOY-053-2024	01/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	DISEÑO VALLA CONVENIO 4348
GUAY-BOY-053-2024	03/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD AVANCE CONVENIOS CAMINOS COMUNITARIOS
GUAY-BOY-054-2024	08/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	INFORME CONVENIOS SOLIDARIOS
GUAY-BOY-055-2024	09/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	INFORME CONTABILIDAD TINCACHOQUE
GUAY-BOY-056-2024	16/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD INFORMACIÓN GASTOS PAGA
GUAY-BOY-057-2024	17/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	INFORME ENERO FIRMADO
GUAY-BOY-058-2024	23/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	SOLICITUD INFORMACIÓN CONVENIOS
GUAY-BOY-059-2024	29/04/2024	HERBY LUNA CRUZ	REUNIÓN AMBIENTAL

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Desde la supervisión se realizó principalmente actividades de revisión de la información suministrada por las juntas de acción comunal e interventores de cada convenio en los informes mensuales de interventoría y las actas de costos entregadas de manera mensual, dentro de estas se corroboro que los diferentes documentos y formatos requeridos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) fueran coherentes y se relacionaran entre ellos y fueran diligenciados correctamente.

Adicionalmente de comprobar que los valores presupuestales indicados en los documentos fueran los aprobados y establecidos antes de la iniciación del contrato, como lo son los valores de obra, las planillas de seguridad social del personal y las garantías del contrato, y, por último, se presentaron las modificaciones contractuales realizadas en el periodo de cada uno de los contratos de obra como lo son las suspensiones, prorrogas y/o adiciones.

Se informa que el convenio 2757 de 2023 ejecutado por la JAC de la VEREDA DE CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ, llego a la meta física del 100% y por tanto se da por finalizado el convenio, continuando con la revisión y seguimiento los demás convenios e interventoría en los meses posteriores.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se le solicita a la interventoría todos los documentos para aprobar por parte de la supervisión con la mayor agilidad posible y cumpliendo lo establecido en los términos, para su debida revisión de manera pronta y oportuna, con el fin de mantener los contratos de obra y de interventoría actualizados y al día. En el caso donde no sé envíen dichos documentos una vez hayan sido solicitados se procederá a retener el trámite de las facturas proforma de las actas de costos y demás documentos enviados. Por último, para dar mayor agilidad y efectividad a la realizar de los informes mensuales de interventoría, se programaron reuniones virtuales con la interventoría con el fin de aclarar diferentes inquietudes y verificar el correcto diligenciamiento de los formatos en conjunto.

Cordialmente,



CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 2878 de 2023
C.C. 1.054.679.711 de Moniquirá