Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071 Versión: 2
	INFORME FINAL DE SUPERVISION PARA PAGO	Vigente desde: 15/09/2024

FLORENCIA, DIA (31), MES (10), AÑO (2024)

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-PDA-CMA-010-2023				
CONTRATO No	202300000863	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	17 DE NOVIEMBRE DE 2023		
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORIA				
CONTRATISTA:	APOYO Y GESTION INTEGRAL S.A.S BIC	IDENTIFICACIÓN	Nit 900.689.023-1		
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 55.000.000.00				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	$0				
VALOR TOTAL	$ 55.000.000.00				
NO DE CDR.	15254	**FECHA DE EXPEDICION**	10 de julio de 2023	**VALOR**	$ 55.000.000.00
NO DE RP	N/A	**FECHA DE EXPEDICION**	N/A	**VALOR**	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	"El plazo de ejecución del contrato será de Tres (03) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio"				
SUSPENSION N1	28 de febrero de 2024 (37 DIAS)				
AMPLIACION SUSPENSION N1	Ampliación suspensión de 16 días				
REINICIO	22 de abril de 2024				
TERMINACION	Acta de Recibo Final y Terminación – 29 de abril de 2024				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	HERLEY SUAREZ CUELLAR				
FECHA DE INICIO:	07 DE DICIEMBRE DE 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	06 DE MARZO DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	29 DE ABRIL DE 2024				

Powered by CamScanner

POLIZA CONTRATO INICIAL "ANEXO 0"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación				
Fecha de expedición	20/11/2023			
Cumplimiento del Contrato	CT-100003427	$ 11.000.000	17/11/2023	17/08/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	17/11/2023	17/02/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	17/02/2024	17/02/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de consultoría no.202300000863 cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA CONTRATO INICIAL "ANEXO 1"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación				
Fecha de expedición	06/05/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT-100003427	$ 11.000.000	17/11/2023	17/08/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	17/11/2023	17/02/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	17/02/2024	17/02/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

Powered by CamScanner

Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de consultoría no.202300000863 cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA ACTA DE INICIO "ANEXO 2"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación	27/06/2024			
Fecha de expedición	06/05/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT-100003427	$ 11.000.000	17/12/2023	06/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	07/12/2023	09/03/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	08/03/2024	09/03/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Mediante el presente anexo y según acta de inicio de fecha 07/12/2023, se ajustan las vigencias de los amparos otorgados a la presente póliza. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no. 282300000863, cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO "ANEXO 3"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación	27/06/2024			
Fecha de expedición	06/05/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT-100003427	$ 11.000.000	22/04/2024	06/11/2024

Powered by CamScanner

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	22/04/2024	09/05/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	22/04/2024	09/05/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Mediante el presente anexo y según acta de suspensión no. 1 de fecha 28/02/2024; acta de prorroga no. 1 a la suspensión no. 1 de fecha 05/04/2024; acta de reinicio no. 1 de fecha 22/04/2024, se ajustan las vigencias de los amparos de la presente póliza. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

  Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no.202300000863 cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA ACTA DE RECIBO FINAL "ANEXO 4"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación				
Fecha de expedición	14/06/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT-100003427	$ 11.000.000	22/04/2024	06/11/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	22/04/2024	09/05/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	22/04/2024	09/05/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Mediante el presente anexo que hace parte integral de la póliza y según el acta de recibo final de fecha 29 de abril de 2024, se ajustan las vigencias del amparo de calidad del servicio. Cuya vigencia inicia el 29/04/2024 al 29/04/2025. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

Powered by CamScanner

Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no. 282300008863, cuyo objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

POLIZA ACTA DE RECIBO FINAL "ANEXO 5"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación				
Fecha de expedición	19/06/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT-100003427	$ 11.000.000	22/04/2024	06/11/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	22/04/2024	09/05/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	22/04/2024	09/05/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Mediante el presente anexo que hace parte integral de la póliza y según el acta de recibo final de fecha 29 de abril de 2024, se ajustan las vigencias del amparo de calidad del servicio. Cuya vigencia inicia el 29/04/2024 al 29/04/2025. Los demás términos y condiciones no modificadas continúan vigentes.

Se anula anexo por error en la fecha del amparo del acta final
Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no. 282300008863 objeto es cuyo
Realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá.

POLIZA ACTA DE RECIBO FINAL "ANEXO 6"				
GARANTIA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Aprobación	27/06/2024			
Fecha de expedición	20/06/2024			
Cumplimiento del Contrato	CT-100003427	$ 11.000.000	29/04/2024	06/11/2024

Powered by CamScanner

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 5.500.000	29/04/2024	09/05/2027
Calidad del servicio		$ 11.000.000	29/04/2024	09/04/2025
aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			

- Mediante el presente anexo y según acta de suspensión no. 1 de fecha 28/02/2024; acta de prorroga no. 1 a la suspensión no. 1 de fecha 05/04/2024; acta de reinicio no. 1 de fecha 22/04/2024, se ajustan las vigencias de los amparos de la presente póliza. Los demás términos y condiciones no modificadas continúan vigentes

  Mediante el presente anexo que hace parte integral de la póliza y según el acta de recibo final de fecha 29 de abril de 2024, se ajustan las vigencias del amparo de calidad del servicio. Cuya vigencia inicia el 29/04/2024 al 29/04/2025. Los demás términos y condiciones no modificadas continúan vigentes.

  Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato no. 202300000863 objeto es realizar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** en mi calidad de SUPERVISOR me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al INFORME FINAL de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%.

   En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

Descripción	Pesos Col	Pesos Col	Pesos Col	CUMPLE (SI/NO)	Observaciones
Levantamiento topográfico	$ 8.000.000,00			SI	Si entrego el levantamiento topográfico, cumpliendo con las especificaciones

Powered by CamScanner

					técnicas mínimas exigidas
Estudios de suelos y geotecnia		$ 10.000.000,00		SI	Si entrego los Estudios de suelos y geotecnia, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas
Diseño hidráulico		$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	SI	Si entrego el Diseño hidráulico, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas
Diseño hidrológico		$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	SI	Si entrego el Diseño hidrológico, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas
Elaboración de presupuesto y digitalización de planos			$ 5.000.000,00	SI	Si entrego la Elaboración de presupuesto y digitalización de planos, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas

El contratista ha cumplido en su totalidad con las condiciones técnicas exigidas, entregando el estudio preliminar, el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y geotécnico, el estudio hidráulico e hidrológico, la selección de alternativas, el presupuesto, el análisis de precios unitarios y la programación de obra, tal como se detalla en la cuarta cláusula, cumpliendo con los estándares técnicos mínimos establecidos. Además, como supervisor, certifico que el contratista APOYO Y GESTION INTEGRAL S.A.S BIC ha cumplido con los entregables de la consultoría dentro de los plazos estipulados, a pesar de haber enfrentado una suspensión debido a la indisponibilidad del vactor por parte de SERVAF.

2. **OBSERVACIONES**: No aplica.

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social conforme a lo dispuesto en al artículo 50 de la ley 789 de la ley 2002 (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE DICIEMBRE 2023

Powered by CamScanner

IBC	$ 2.320.000
SALUD	$ 92.800
PENSIÓN	$ 371.200
N° DE PLANILLA	94607421223

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	94607421223	$ 359.200,00
ANDRES MAURICIO NOVA AGUIRRE	94607421223	$ 359.200,00

MES DE DICIEMBRE 2023 - CORREGIDO

IBC	$ 2.640.000
SALUD	$ 105.600
PENSIÓN	$ 422.400
N° DE PLANILLA	9473895729

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9473895729	$ 817.300,00

MES DE ENERO 2024 1.0

IBC	$ 2.730.000
SALUD	$ 219.700
PENSIÓN	$ 436.800
N° DE PLANILLA	9471063852

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9471063852	$ 402.500,00
SANDRA LILIANA	9471063852	$ 578.000,00

Powered by CamScanner

MONCADA LOZANO		
ANDRES MAURICIO NOVA AGUIRRE	9471063852	$ 227.500,00

MES DE ENERO 2024 – CORREGIDO

IBC	$ 2.500.000
SALUD	$ 100.000
PENSIÓN	$ 400.000
N° DE PLANILLA	9473895862

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9473895862	$ 684.000,00

MES DE ENERO 2024 2.0

IBC	$ 6.500.000
SALUD	$ 260.000
PENSIÓN	$ 1.040.000
N° DE PLANILLA	9473895929

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LUIS ANGEL AVILES MURCIA	9473895929	$ 980.900,00
CARLOS ALBERTO ROVECHI SALAS	9473895929	$ 433.100,00

MES DE FEBRERO 2024

IBC	$ 2.600.000
SALUD	$ 203.500
PENSION	$ 416.000
N° DE PLANILLA	9471065235

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

Powered by CamScanner

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9471065235	$ 402.500,00
SANDRA LILIANA MONCADA LOZANO	9471065235	$ 520.300,00
ANDRES MAURICIO NOVA AGUIRRE	9471065235	$ 40.300,00

MES DE FEBRERO 2024 - CORREGIDO

IBC	$ 2.500.000
SALUD	$ 100.000
PENSIÓN	$ 400.000
N° DE PLANILLA	9473896068

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9473896068	$ 774.000

MES DE MARZO 2024

IBC	$ 1.516.667
SALUD	$ 60.700
PENSIÓN	$ 242.700
N° DE PLANILLA	9471065580

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9471065580	$ 402.500,00
ANDRES MAURICIO NOVA AGUIRRE	9471065580	$ 67.200,00

MES DE ABRIL 2024

IBC	$ 1.300.000
SALUD	$ 52.000
PENSIÓN	$ 208.000

Powered by CamScanner

N° DE PLANILLA	9471065795

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	9471065795	$ 402.500,00

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO.	0	
ADICIÓN	0	
PRIMER PAGO	0	
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	0	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 55.000.000	

5. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito HERLEY SUAREZ CUELLAR certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia AUTORIZA el pago correspondiente por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000) PESOS MTCE.

6. **Observaciones:**

ANEXOS:

1.ESTUDIO TOPOGRAFICO

- Certificado calibración de equipos
- Especificación técnica de equipos
- Descripción de punto control horizontal GPS-CQ-T-39
- Nube de puntos AutoCAD
- Crudos rtx colectora chc
- Planos terrenos
- Informe topográfico
- Documentos topógrafo
- Catrasto pozos

Powered by CamScanner

- Plano topográfico

2.ESTUDIO HIROLOGICO E HIDRAULICO

- INFORME HIDRAULICO ALCANTARILLADO SANITARIO LA ESMERALDA V2
- INFORME HIDRAULICO ALCANTARILLADO SANITARIO LA ESMERALD

3.PRESUPUESTOS

- ALTERNATIVA 1 Presupuesto ESMERALDA
- ALTERNATIVA 2 Presupuesto ESMERALDA
- ALTERNATIVA 2 Presupuesto ESMERALDA VERSION 2
- Cantidades alcantarillado sanitario la esmeralda V2
- Cantidades alcantarillado sanitario la esmeralda
- Cronograma de obra alternativa 1
- Cronograma de obra alternativa 2
- Presupuesto alcantarillado la esmeralda v2
- Presupuesto alcantarillado la esmeralda
- Presupuesto interventoría
-

4.ESTUDIOS DE SUELOS

- Informe estudio de suelos alcantarillado La esmeralda

5.PLANOS

- ACAD-ALCANTARILLADO SANITARIO LA ESMERALDA V2
- ACAD-ALCANTARILLADO SANITARIO LA ESMERALDA

6.PRIMER INFORME

Por la supervisión	Por el contratista
HERLEY SUAREZ CUELLAR Secretario de Infraestructura y Gestor PDA Caquetá/ Ordenador del Gasto Mediante Resolución No. 002202 de fecha 16 de septiembre del 2024	**APOYO Y GESTION INTEGRAL S.A.S. BIC** NIT 900.689.023-1 R.L ANDRES GOMEZ TRUJILLO CC1.075.260.507 Expedida en Neiva Huila

Powered by CamScanner

Elaboro: **Ana Sofia Santofimio Calderón** /Contratista Apoyo tecnico PDA
Revisó: **Yudy Narley Rojas García**/ Coordinadora Gestor PDA
Revisó: **Johann Rojas** / Contratista Apoyo financiero gestor PDA

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2.	15/09/24

Powered by CamScanner