SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Ingeniera,
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL o CONVENIO A CARGO: 3828-2023, 3890-2023, 4389-2023
Periodo:	Del 01 del mes de febrero al 29 del mes de febrero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3309 de 29 de octubre de 2021; 3429 de 5 de noviembre de 2021 y Clausula Novena del Contrato de Interventoría No.4508 de 2023.

Respetada subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce del municipio de Suan a la vereda La Escondida. PR 0+000 (latitud 10,19569, longitud-74,959208) y punto de referencia final en el PR2+050 (latitud 10,535608, longitud -74,945331,)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3828 DE 2023		
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NIT:	901.277.231 - 2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-027530	SVR
VALOR INICIAL:	$200.984.026,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.984.026,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 diciembre 31 de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Tres meses y diez días (3,33 meses)		
PRÓRROGA 1:	19 de enero de 2024 (3,33 meses)		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1	29 de diciembre 2023		
REANUDACION No.1	18 de enero 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1179223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.489.647,00	$0,00	$198.489.647,00
1179223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.494.379,00	$0,00	$1.494.379,00
N/A	2023	N/A	APORTE HERRAMIENTAS MENORES OAC	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00
TOTAL				$200.984.026,00	$0,00	$200.984.026,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A

de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 05 de marzo de 2024, para el periodo 01 al 29 de febrero del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.328.807,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 59.668.057,22	40,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0.00	0.0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19 de enero de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas aun no cuentan con aprobación en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIALES S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.196.805,20	BQ-100076800 Anexo No.3	12-12-2023	01-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.201,30	BQ-100076800 Anexo No.3	12-12-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.295.207,80	BQ-100076800 Anexo No.3	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	BQ-100020669 Anexo No.1	09-10-2023	30-04-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce desde la vereda la Sanaguare a la vereda Boquita PR 0+000 (latitud 10,359969, longitud -75,001972) y punto de referencia final en el PR3+741 (latitud 10,38391, longitud -74,979114)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,8 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	3890 de 2023		
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANAGUARE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NIT:	901.661.430-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANAGUARE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-030174	SVR
VALOR INICIAL:	$200.927.197,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.927.197,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		

TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1	29 de diciembre 2023
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N° 01	18 de enero de 2024
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N° 02	07 de febrero de 2024
REINICIO No.1:	25 de marzo de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 de marzo de 2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1178223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.125.237,00	$0,00	$197.125.237,00
1178223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$2.801.960,00	$0,00	$2.801.960,00
N/A	2023	N/A	N/A	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00
TOTAL				$200.927.197,00	$0,00	$200.927.197,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 05 de marzo de 2024, para el periodo 01 al 29 de febrero del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.273.847,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 59.645.646,35	40,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
07 de febrero de 2024	N/A	2	07 de febrero de 2024 -24 de marzo de 2024	25 de marzo de 2024

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 7 de febrero de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: La aprobación de la última actualización de las garantías se realizó el 15 de diciembre de 2023 en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/10/2023 y 1/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.185.439,40	BQ-100076801 Anexo No.0	12-10-2023	31-10-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.046.359,85	BQ-100076801 Anexo No.0	12-10-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.278.159,10	BQ-100076801 Anexo No.0	31-12-2023	31-12-2028
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	BQ-100020715 Anexo No.1	12-10-2023	31-12-2023

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce del puente Sabanagrande a la vía del municipio de Manatí. PR 0+000 (latitud 10,42825, longitud -74,95303) y punto de referencia final en el PR2+068 (latitud 10,42719, longitud, -74,93097).
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO No.	4389 DE 2023		
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	NIT:	901.763.397- 0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023	2023S-VBOG-030698	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.112.255,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.112.255,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Tres meses y 10 días (3,33 meses)		
PRÓRROGA 1:	19 de enero de 2024 (3,33 meses)		
SUSPENSIÓN No. 1	29 de diciembre 2023		
REINICIO No.1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1275223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.485.262,00	$0,00	$197.485.262,00
1275223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$1.626.993,00	$0,00	$1.626.993,00
N/A	2023	N/A	APORTE HERRAMIENTAS MENORES OAC	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00
TOTAL				$200.112.255,00	$0,00	$200.112.255,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 05 de marzo de 2024, para el periodo 01 al 29 de febrero del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 138.754.560,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 56.579.529,32	40,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA	$0,00	0,00%

ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

3.4.1.1 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION

		No.	DESDE - HASTA	
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: La aprobación de la última actualización de las garantías no se ha realizado en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.022.451,00	BQ-100077711 Anexo No.3	20-12-2023	01-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.005.612,75	BQ-100077711 Anexo No.3	20-12-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.033.676,50	BQ-100077711 Anexo No.3	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,	$ 232.000.000,00	BQ-100021055	15-11-2023	31-12-2023

Labores y Operaciones		Anexo No.2		

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4 CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4508 DE 2023		
CONTRATISTA:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN	NIT:	22.657.308 – 3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI, SANTA LUCIA Y SUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	2023S-VATL-031545	SVR
VALOR INICIAL:	$75.830.965,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$75.830.965,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Tres meses y 10 días (3,33 meses)		
PRÓRROGA 1:	19 de enero de 2024 (3,33 meses)		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN No. 1	29 de diciembre 2023		
REINICIO No.1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2024		

4.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR	VALOR	SALDO

	DEL REGISTRO			REGISTRO	UTILIZADO	REGISTRO
1285823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$75.830.965,00	$0,00	$75.830.965,00
TOTAL				$75.830.965,00	$0,00	$75.830.965,00

4.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del mes de febrero el Interventor presenta el Acta de Costos No.2 correspondiente al mes de enero de 2024 por valor de $10.059.368,00. El Acta se encuentra en revisión y sin tramitar

4.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 05 de marzo de 2024, para el periodo 01 al 29 de febrero del 2024, el contrato reporta un avance de 29,36%

4.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada $ 29.038.975,00 38,29%
Total inversión ejecutada: $ 22.264.603,00 29,36%

4.8 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.11 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas aún no cuentan con aprobación en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 7.583.096,50	320 - 47 – 994000027093 Anexo No.4	27/11/2023	02/01/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 15.166.193,00	320 - 47 – 994000027093 Anexo No.4	27/11/2023	02/09/2027
Calidad del Servicio	$ 22.749.289,50	320 - 47 – 994000027093 Anexo No.4	27/11/2023	02/09/2025

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-I-ATL-MSS-002	7/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	INVITACIÓN A SOCIALIZACION INICIAL CONVENIOS Nº 4389 Y Nº 3828 DE 2023
CE-I-ATL-MSS-003	16/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE ASOCOMUNAL DE MANATÍ	SOLICITUD DE ENTREGA DE PAGA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS
CE-I-ATL-MSS-004	16/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE ASOCOMUNAL DE MANATÍ	SOLICITUD DE COTIZACIONES (CUADROS COMPARATIVOS)
CE-I-ATL-MSS-005	16/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE ASOCOMUNAL DE MANATÍ	ANEXOS DEL COMITÉ OPERATIVO Nº 1
CE-I-ATL-MSS-006	16/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE ASOCOMUNAL DE MANATÍ	SOLICITUD FORMAL INFORME DEL MANEJO DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA OAC
CE-I-ATL-MSS-007	16/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	ENTREGA DEL ACTA DE APROBACIÓN DEL PERSONAL - CONTADOR PÚBLICO
SIN NUMERO	17/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	COMUNICACIÓN SOBRE HOJA DE VIDA DE MAESTRO DE OBRA
CE-I-ATL-MSS-008	18/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE ASOCOMUNAL DE MANATÍ	ACLARACIÓN CUADRO COMPARATIVO MATERIAL DE CANTERA
CE-I-ATL-MSS-009	22/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	APROBACIÓN PERSONAL DE APOYO (RESIDENTE DE OBRA)
CE-I-ATL-MSS-010	22/02/2024	ASOCOMUNAL DE MANATÍ	APROBACIÓN PERSONAL DE APOYO (RESIDENTE DE OBRA)
CE-I-ATL-MSS-011	27/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE ASOCOMUNAL DE MANATÍ	DISEÑO DE VALLA INFORMATIVA
CE-I-ATL-MSS-012	27/02/2024	ASOCOMUNAL DE MANATÍ	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO Nº 2
CE-I-ATL-MSS-013	28/02/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE ASOCOMUNAL DE MANATÍ	INSUMOS DE TRABAJO RESIDENTE Y CONTADOR

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

5.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo

5.3ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativo y financiero dentro de este periodo.

5.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos ambientales, prediales, sociales o de sostenibilidad dentro de este periodo.

6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No. 4508 de 2023.

7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentan actividades

8. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

_____

DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
C.c 22.446.555
Supervisora del Contrato de Interventoría