INGENIERO
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
C.C SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO Y COTORRA
Periodo:	Del _1_ del mes de _ABRIL_ al _30_ del_2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 159 del 27 de noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Convenio 4059

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO COTOCA, MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,194_ Km

Convenio 4113

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERROS DE LAS MUJERES, MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,183_ Km
Convenio 4483

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS CEDROS, MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,181_ Km

Convenio 4589

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUZ DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,181_ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4059 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC CORREGIMIENTO COTOCA	NIT:	901.657.431-1
REPRESENTANTE LEGAL	LIBIS YADID VARGAS MACHADO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO COTOCA, MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027525 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.741.386)		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:			

	$ 199.741.386)
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION:	30/04/2024
REINICIO	30/04/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	29/12/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4113 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA CERROS DE LAS MUJERES	NIT:	901.639.981-2
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO JOSÉ DAZA RUIZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERROS DE LAS MUJERES, MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027520 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.292.176,00)		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.292.176,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$		

	0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN:	30/04/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	30/12/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4483- DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC CORREGIMIENTO LOS CEDROS	NIT:	900.171.937-3
REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO EMERITO GUZMÁN RODDIÑO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS CEDROS, MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	2023S-VBOG-031324 22/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 198.475.722,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.475.722,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
REINICIO	16 DE ENERO DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	19 DE ENERO DE 2024		
PRÓRROGA 2:	30 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4589- DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA CRUZ DE MAYO	NIT:	900.999.017-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARMELO LUIS POLO POSADA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUZ DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	2023S-VBOG-031306 22/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.916.407,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.916.407,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUSPENSIÓN:	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	19/01/2024		
PRÓRROGA 2:	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Convenio 4059

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1234123	03/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.741.386,00	$ 0	$ 0
TOTAL				$ 199.741.386,00	$ 0	$ 0

Convenio 4113

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1233023	03/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.292.176,00	$ 0	$ 0
TOTAL				$200.292.176,00	$ 0	$ 0

Convenio 4483

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1303523	28/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.475.722,00	$ 0	$ 0
TOTAL				$198.475.722,00	$ 0	$ 0

Convenio 4589

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1305423	28/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.916.407,00	$ 0	$ 0
TOTAL				$200.916.407,00	$ 0	$ 0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Convenio 4059

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Convenio 4113

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Convenio 4483

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Convenio 4589

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 30 de abril de 2024, para el periodo 01, no se reporta avance presupuestal y financiero.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Convenio 4059

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	197.741.386,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	5.640.000,00	3,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	0,00%

Convenio 4113

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198.292.176,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	14.843.020,00	7,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	0,00%

Convenio 4483

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	196.475.722,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	9.572.416,00	5,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	0,00%

Convenio 4589

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198.916.407,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	9.162.909,00	5,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Convenio 4059

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

Convenio 4113

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

Convenio 4483

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

Convenio 4589

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Convenio 4059

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Convenio 4113

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

Convenio 4483

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Convenio 4589

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4113

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4483

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4589

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A.	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A.	N/A

Convenio 4113

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A.	N/A

Convenio 4483

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A.	N/A

Convenio 4589

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A.	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4113

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4483

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A.	N/A	N/A

Convenio 4589

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A.	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA DE SUSPENSIÓN	ACTA	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/04/2024	1	N/A	30/04/2024 – 30/04/2024	30/04/2024

Convenio 4113

FECHA DE SUSPENSIÓN	ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
30/04/2024	1	N/A	30/04/2024 – 08/05/2024	09/05/2024

Convenio 4483

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4589

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN

		No.	DESDE - HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4113

FECHA	No. PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4483

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/04/2024	2	N/A	APROBADA

Convenio 4589

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/04/2024	2	N/A	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Convenio 4059

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 04 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONTROL DE POLIZAS **PREVISORA SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.948.278,00	3018812/ANEXO 0	24/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.987.069,00	3018812/ANEXO 0	24/10/2023	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 59.922.416,00	3018812/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Convenio 4113

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 04 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONTROL DE PÓLIZAS **PREVISORA SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.058.436,00	3018813/ANEXO 0	30/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.014.609,00	3018813/ANEXO 0	30/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la	$60.087.653,00	3018813/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Obra				

Convenio 4483

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 04 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS **PREVISORA SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.695.145,00	3018917/ANEXO 4	22/12/2023	28/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.923.787,00	3018917/ANEXO 4	22/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.542.717,00	3018917/ANEXO 4	30/04/2024	30/04/2024

Convenio 4589

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 04 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE POLIZAS **PREVISORA SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.183.281,00	3018923/ANEXO 1	22/12/2023	31/10/2024

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.045.821,00	3018923/ANEXO 1	22/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.274.923,00	3018923/ANEXO 1	31/12/2028	31/12/2028

Garantía de RCE

Convenio 4059

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260.000.000,00	1012660/ANEXO 2	01/01/2024	30/04/2024

Convenio 4113

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260.000.000,00	1012661/ANEXO 2	01/01/2024	30/04/2024

Convenio 4483

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260.000.000,00	1012739/ANEXO 3	20/01/2024	30/04/2024

Convenio 4589

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260.000.000,00	1012745/ANEXO 3	20/01/2024	30/04/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Convenio 4059

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4113

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4483

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4589

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Convenio 4059

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Convenio 4113

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Convenio 4483

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Convenio 4589

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4857 DE 2023		
CONTRATISTA:	VANEGAS DUMAR INGENIERÍA SAS	NIT:	900628803-9
REPRESENTANTE LEGAL	DINA ISABEL DUMAR SEVILLA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO Y COTORRA		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	2023S-VCOR-030165 19/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: DTC
VALOR INICIAL:	$ 72.176.582.00		
VALOR ADICIONES:	$ 43.823.418,00		
ADICIÓN 1:	$ 43.823.418,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$116.000.000,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$ -		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023		
PRÓRROGA 2:	30 DE ABRIL DEL 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1346323	2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 72.176.582.00	$0	$ 0
169823	2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 43.823.418,00	$ 0	$ 0
TOTAL				$ 116.000.000,00	$ 0	$ 0

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 30 de abril de 2024, para el periodo 01, la interventoría no reporta avance presupuestal y financiero, no presenta acta de costos.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/04/2024	2	N/A	APROBADA

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 04 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$11,600,000.00	21-44-101432309/ANEXO 4	19/12/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$23,200,000.00	21-44-101432309/ANEXO 4	19/12/2023	30/04/2027
Calidad del Servicio	$11,600,000.00	21-44-101432309/ANEXO 4	19/12/2023	01/05/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.1.1 Durante el mes de abril, se han registrado avances en las actividades de los convenios, enfocándose principalmente en el perfilado y armado de acero para los tramos a intervenir. Sin embargo, persisten algunas áreas críticas que requieren atención.

3.1.2 Convenio 4059: Las actividades realizadas incluyen la revisión de cotizaciones para la compra de materiales y el perfilado del tramo a intervenir, lo cual marca un avance inicial positivo, pero limitado a trabajos preparatorios.

3.1.3 Convenio 4113: Las actividades avanzaron en el perfilado, la conformación del tramo y el armado de acero para las fundidas de concreto, lo cual constituye una base sólida para los siguientes pasos constructivos. Sin embargo, aún es necesario incrementar el ritmo de ejecución para alcanzar los plazos previstos.

3.1.4 Convenio 4483 y Convenio 4589: En ambos convenios, las actividades han progresado hacia la etapa de perfilación, conformación de tramos, armado de acero y fundida de concreto, logrando un avance técnico más integral. Sin embargo, se observa un ritmo de avance que deberá acelerarse para alcanzar los objetivos de mayo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.2.1 Desde el punto de vista jurídico, el avance en la ejecución técnica es favorable, sin embargo, los retrasos iniciales y la falta de avance en la definición del Plan de Acción General Ambiental (P.A.G.A) han postergado el cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales. La interventoría ha confirmado que los lineamientos generales para el P.A.G.A. han sido finalmente definidos, y se espera su implementación en mayo. Es esencial que los compromisos contractuales, especialmente aquellos que impactan la sostenibilidad y la protección ambiental, se prioricen para evitar incumplimientos que puedan derivar en sanciones o ajustes contractuales.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3.1 Administrativamente, se ha logrado cumplir con la meta de selección del personal restante, y el inicio de las actividades en campo ha sido positivo. Sin embargo, el plan de inversión a cargo de los residentes de las JAC no se completó en abril, y su definición se ha reprogramado para las primeras semanas de mayo. La interventoría ha mencionado que, aunque se han cubierto gastos iniciales, la ejecución financiera acumulada aún no refleja un

cambio significativo, lo cual puede influir en la capacidad de mantener el ritmo de ejecución durante el próximo mes.

3.3.2 Es recomendable que la definición del plan de inversión y los desembolsos necesarios para compras sean priorizados a fin de mantener la estabilidad financiera del proyecto

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

3.4.1 El cumplimiento de los aspectos ambientales y de sostenibilidad aún no es completo, debido a que el P.A.G.A. no se ha formalizado. La interventoría reporta que los lineamientos generales se han establecido y se espera su definición e implementación en el próximo mes. Esto será crucial para garantizar que las actividades en campo mantengan una alineación con los principios de sostenibilidad y para asegurar que los avances en las actividades de perfilación y fundida de concreto no tengan impactos ambientales negativos.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

4.1 No se realizaron comisiones en el presente periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

6.1 El avance en los convenios es positivo, pero aún insuficiente para alcanzar las metas establecidas en los tiempos previstos. Es fundamental tomar acciones correctivas inmediatas para asegurar que los retrasos no se acumulen y que el proyecto se mantenga dentro de los límites de ejecución esperados.

Recomendaciones:

- Formalizar el P.A.G.A. en mayo para que los trabajos en campo puedan cumplir con los lineamientos ambientales y de sostenibilidad establecidos.

- Completar el plan de inversión junto a los residentes de las JAC, y agilizar los desembolsos necesarios para mantener el avance en los convenios.
- Acelerar el ritmo de avance en las actividades de campo, especialmente en la fundida de concreto y piedra pegada, para alcanzar un progreso físico superior al 60% en mayo, tal como se estableció en las metas de la interventoría.

Con el cumplimiento de estas recomendaciones, se espera que los convenios puedan alcanzar un ritmo de avance adecuado para cumplir con las metas de ejecución proyectadas para las próximas semanas

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
CC: 1067929277
PROFESIONAL ESPECIALIZADA GRADO 13

Proyectó Sara García, Ing. de Apoyo
CC:1.067.892.034
Revisó Gustavo Zuluaga, Ing. de Apoyo
Cc: 1.233.339.748