INGENIERO
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
C.C SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO Y COTORRA
Periodo:	Del _1_ del mes de _MAYO_ al _31_ del_2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 159 del 27 de noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Convenio 4059

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO COTOCA, MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,194_ Km

Convenio 4113

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERROS DE LAS MUJERES, MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,183_ Km
Convenio 4483

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS CEDROS, MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,181_ Km

Convenio 4589

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUZ DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,181_ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4059 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC CORREGIMIENTO COTOCA	NIT:	901.657.431-1
REPRESENTANTE LEGAL	LIBIS YADID VARGAS MACHADO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO COTOCA, MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027525 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.741.386)		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:			

	$ 199.741.386)
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION:	30/04/2024
REINICIO	30/04/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	29/12/2023
PRÓRROGA 2:	08/05/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4113 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA CERROS DE LAS MUJERES	NIT:	901.639.981-2
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO JOSÉ DAZA RUIZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERROS DE LAS MUJERES, MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027520 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.292.176,00)		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.292.176,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN:	30/04/2024
REINICIO	09/05/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	30/12/2023
PRÓRROGA 2:	09/05/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4483- DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC CORREGIMIENTO LOS CEDROS	NIT:	900.171.937-3
REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO EMERITO GUZMÁN RODDIÑO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS CEDROS, MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	2023S-VBOG-031324 22/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 198.475.722,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.475.722,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
REINICIO	16 DE ENERO DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	19 DE ENERO DE 2024		

PRÓRROGA 2:	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4589- DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA CRUZ DE MAYO	NIT:	900.999.017-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARMELO LUIS POLO POSADA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRUZ DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	2023S-VBOG-031306 22/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.916.407,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.916.407,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUSPENSIÓN:	28/12/2023		
REINICIO	16/01/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	19/01/2024		
PRÓRROGA 2:	30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Convenio 4059

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1234123	03/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.741.386,00	$ 0	$ 0
TOTAL				$ 199.741.386,00	$ 0	$ 0

Convenio 4113

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1233023	03/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.292.176,00	$ 0	$ 0
TOTAL				$200.292.176,00	$ 0	$ 0

Convenio 4483

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1303523	28/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.475.722,00	$ 0	$ 0
TOTAL				$198.475.722,00	$ 0	$ 0

Convenio 4589

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1305423	28/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.916.407,00	$ 0	$ 0

TOTAL				$200.916.407,00	$ 0	$ 0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Convenio 4059

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Convenio 4113

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Convenio 4483

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Convenio 4589

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

En presente periodo la interventoría no presenta informe, se desconoce el avance presupuestal y financiero de los convenios.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Convenio 4059

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	197.741.386,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	5.640.000,00	3,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	0,00%

Convenio 4113

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198.292.176,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	14.843.020,00	7,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	0,00%

Convenio 4483

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	196.475.722,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	9.572.416,00	5,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	0,00%

Convenio 4589

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	198.916.407,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	9.162.909,00	5,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Convenio 4059

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

Convenio 4113

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

Convenio 4483

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

Convenio 4589

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Convenio 4059

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Convenio 4113

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Convenio 4483

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Convenio 4589

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4113

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4483

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4589

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A.	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A.	N/A

Convenio 4113

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A.	N/A

Convenio 4483

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A.	N/A

Convenio 4589

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A.	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4113

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4483

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A.	N/A	N/A

Convenio 4589

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A.	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA DE SUSPENSIÓN	ACTA	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4113

FECHA DE SUSPENSIÓN	ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4483

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4589

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACIÓN No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Convenio 4059

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/05/2024	2	N/A	APROBADA

Convenio 4113

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/05/2024	2	N/A	APROBADA

Convenio 4483

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4589

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Convenio 4059

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08 / 05 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE POLIZAS **PREVISORA SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.948.278,00	3018812/ANEXO 2	12/12/2023	28/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.987.069,00	3018812/ANEXO 2	12/12/2023	30/04/2029
Estabilidad de la Obra	$ 59.922.416,00	3018812/ANEXO 2	30/04/2024	31/12/2028

Convenio 4113

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09 / 05 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS **PREVISORA SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.058.436,00	3018813/ANEXO 2	12/12/2023	28/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.014.609,00	3018813/ANEXO 2	12/12/2023	30/04/2027

Estabilidad de la Obra	$60.087.653,00	3018813/ANEXO 2	30/04/2024	30/04/2029

Convenio 4483

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 04 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS
PREVISORA SEGUROS
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.695.145,00	3018917/ANEXO 4	22/12/2023	28/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.923.787,00	3018917/ANEXO 4	22/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.542.717,00	3018917/ANEXO 4	30/04/2024	30/04/2024

Convenio 4589

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 04 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE POLIZAS
PREVISORA SEGUROS
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.183.281,00	3018923/ANEXO 1	22/12/2023	31/10/2024

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.045.821,00	3018923/ANEXO 1	22/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.274.923,00	3018923/ANEXO 1	31/12/2028	31/12/2028

Garantía de RCE

Convenio 4059

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260.000.000,00	1012660/ANEXO 2	01/01/2024	30/04/2024

Convenio 4113

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260.000.000,00	1012661/ANEXO 2	01/01/2024	30/04/2024

Convenio 4483

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260.000.000,00	1012739/ANEXO 3	20/01/2024	30/04/2024

Convenio 4589

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260.000.000,00	1012745/ANEXO 3	20/01/2024	30/04/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Convenio 4059

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4113

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4483

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Convenio 4589

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Convenio 4059

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Convenio 4113

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Convenio 4483

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Convenio 4589

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4857 DE 2023		
CONTRATISTA:	VANEGAS DUMAR INGENIERÍA SAS	NIT:	900628803-9
REPRESENTANTE LEGAL	DINA ISABEL DUMAR SEVILLA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO Y COTORRA		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	2023S-VCOR-030165 19/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: DTC
VALOR INICIAL:	$ 72.176.582.00		
VALOR ADICIONES:	$ 43.823.418,00		
ADICIÓN 1:	$ 43.823.418,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$116.000.000,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$ -		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DEL 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1346323	2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 72.176.582.00	$0	$ 0
169823	2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 43.823.418,00	$ 0	$ 0
TOTAL				$ 116.000.000,00	$ 0	$ 0

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

En presente periodo la interventoría no presenta informe ni acta de costos.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 04 / 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$11,600,000.00	21-44-101432309/ANEXO 4	19/12/2023	30/10/2024

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$23,200,000.00	21-44-101432309/ANEXO 4	19/12/2023	30/04/2027
Calidad del Servicio	$11,600,000.00	21-44-101432309/ANEXO 4	19/12/2023	01/05/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.1.1 No se dispone de los informes de interventoría requeridos, como el informe mensual y los reportes semanales, lo que impide realizar un análisis detallado del estado técnico actual de los convenios. La falta de esta documentación hace imposible verificar el avance técnico real en los tramos a intervenir, así como la ejecución de actividades críticas programadas..

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.2.1 La interventoría está obligada a presentar informes periódicos para permitir el adecuado seguimiento de los convenios. La falta de estos documentos no solo impide la supervisión jurídica del cumplimiento contractual, sino que podría constituir un incumplimiento por parte de la interventoría en sus obligaciones de seguimiento y control de los convenios. La entrega oportuna de estos informes es esencial para asegurar que se cumplan los términos y condiciones establecidos en los contratos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3.1 No se cuenta con las actas de costos ni los informes financieros de interventoría, lo cual impide evaluar el estado actual de la inversión y el uso de los recursos asignados. Esta falta de información administrativa y financiera dificulta conocer el manejo presupuestal y verificar si los fondos están siendo destinados adecuadamente para cumplir con los objetivos de los convenios.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

3.4.1 Para el presente periodo no se reporta informe de la interventoría, por lo tanto no se cuenta con la información necesaria sobre este aspecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

4.1 No se realizaron comisiones en el presente periodo

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

6.1 Para el presente informe, se observa con gran preocupación que la interventoría no ha entregado los documentos requeridos, específicamente el informe mensual, los informes semanales y las actas de costos, lo cual

impide contar con una visión clara y actualizada del avance de los convenios y compromete la supervisión efectiva de los mismos.

Es importante resaltar que se han enviado oficios a la interventoría solicitando la presentación de estos documentos, sin que a la fecha se haya recibido la documentación solicitada. Esta falta de informes dificulta la toma de decisiones informadas sobre posibles ajustes o medidas correctivas necesarias para el avance de los convenios y genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las metas establecidas.

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
CC: 1067929277
PROFESIONAL ESPECIALIZADA GRADO 13

Proyectó Sara García, Ing. de Apoyo
CC:1.067.892.034
Revisó Gustavo Zuluaga, Ing. de Apoyo
Cc: 1.233.339.748