Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL INTERVENTORIA 4762 DE 2023
Periodo:	AGOSTO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Wilder Orley Salazar Cuellar – 21 de diciembre de 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Asociación municipal de juntas de acción comunal de San Agustín, Vereda de Estrecho Obando, Vereda Villa Fátima y Vereda Inspección de Puerto Quinchana, en el municipio de San Agustín, y Vereda Bajo Junín, en el municipio de Isnos departamento del Huila.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4762 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO R&C	NIT	901.776.504-9
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	2023S-VHUI-030866	
VALOR INICIAL:	$ 75.007.262,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 75.007.262,00		
ANTICIPO	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	9 meses		
PRÓRROGA 1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 de diciembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSION N°1	29 de diciembre de 2023		
REINICIO SUSPENSIÓN No. 1	17 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 1	30 de abril de 2024		
PRÓRROGA 2:	30 de abril de 2024		
FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 2.	31 de julio de 2024		

PRÓRROGA 3:	24 de julio de 2024
FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 3	30 de agosto de 2024
PRÓRROGA 4:	29 de agosto de 2024
FECHA DE FINALIZACION.	30 de septiembre de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1361123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$75.007.262	$72,989,022	$2,018,240
SUMATORIA				$75.007.262	$0,00	$2,018,240

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No.09	$ 5,115,500.00	$971,945.00	$0,00	$ 6,087,445.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventoría No.08 para el periodo de agosto, el contrato reporta un avance de 8.12%. El avance total es de 97.31% acumulado.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 66,673,121.78 88.89%
Total inversión ejecutada: $ 72,989,022.00 97.31%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29/08/2024	04

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza
NOMBRE: Seguros mundial
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 7.500.726,20	61-44-101052203	30/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$15.001.452,40	61-44-101052203	30/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$22.502.178,60	61-44-101052203	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 04
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/12/2023.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO


2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

OBSERVACIONES

- Agilizar procesos de construcción.

- Mejorar los terminado de placa huella.



ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR DEL CONVENIO