Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL INTERVENTORIA 4850 DE 2023
Periodo:	MARZO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Wilder Orley Salazar Cuellar – 21 de diciembre de 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Vereda San Carlos, en el municipio de Altamira, Vereda Alto Oritoguaz, en el municipio de Elías, Vereda El Garrucho, en el municipio de Gigante; y Vereda El Sinaí, en el municipio de Guadalupe departamento del Huila.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4850 de 2023		
CONTRATISTA:	CYCOV	NIT	900.856.332-9
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	2023S-VHUI-030868	
VALOR INICIAL:	$ $86.719.701,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$86.719.701,00		
ANTICIPO	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3 meses		
PRÓRROGA 1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 de diciembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSION N°1	29 de diciembre de 2023		
REINICIO SUSPENSIÓN No. 1	17 de enero de 2024		
FECHA DE SUSPENSION No.2	5 de marzo de 2024		
REINICIO SUSPENSIÓN No.2	3 abril de 2024		
FECHA DE FINALIZACION ACTUAL	29 de mayo de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1344623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$86.719.701,00	$0,00	$86.719.701,00
SUMATORIA				$86.719.701,00		$86.719.701,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No.	$ 0,00	$0,00	$0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. para el periodo de marzo, el contrato reporta un avance de 0%.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $52.031.820,6 60%
Total, inversión ejecutada: $0,0 0,0%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.671.970,10	580-47-994000083129	05/12/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$17.343.940,20	580-47-994000083129	05/12/2023	30/04/2027
Calidad del Servicio	$26.015.910,30	580-47-994000083129	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/01/2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

Se considera necesario suspender el contrato 4850-2023 en un término de 30 días, debido a dificultadas financieras, ya que se han presentado inconvenientes con los desembolsos de los recursos a los convenios con las Juntas de acción comunal de por parte de la entidad ejecutora, que afecta la ejecución de los convenios solidarios a los que ejerce supervisión.

OBSERVACIONES

Debido a que los convenios solidarios a los que el contratista 4850-2023 les hace supervisión se encuentran suspendidos, ya que se han presentado inconvenientes con los desembolsos de los recursos a los convenios con las Juntas de Acción comunal.



ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR DEL CONVENIO