Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL INTERVENTORIA 4850 DE 2023
Periodo:	JULIO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Wilder Orley Salazar Cuellar – 21 de diciembre de 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Vereda San Carlos, en el municipio de Altamira, Vereda Alto Oritoguaz, en el municipio de Elías, Vereda El Garrucho, en el municipio de Gigante; y Vereda El Sinaí, en el municipio de Guadalupe departamento del Huila.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4850 de 2023		
CONTRATISTA:	CYCOV	NIT	900.856.332-9
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	2023S-VHUI-030868	
VALOR INICIAL:	$ $86.719.701,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$86.719.701,00		
ANTICIPO	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3 meses		
PRÓRROGA 1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 de diciembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSION N°1	29 de diciembre de 2023		
REINICIO SUSPENSIÓN No. 1	17 de enero de 2024		
FECHA DE SUSPENSION No.2	5 de marzo de 2024		
REINICIO SUSPENSIÓN No.2	3 abril de 2024		
FECHA DE FINALIZACION ACTUAL	31 de Julio de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1344623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$86.719.701,00	$67.229.881	$19.489.820,00
SUMATORIA				$86.719.701,00		$19.489.820,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No.8	$ 16.074.600	$3.054.174	$0,00	$19.128.774,0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. para el periodo de julio, el contrato reporta un avance de:

- Sinaí 22%
- San Carlos 89%
- Garrucho 15%
- Oritoguaz 70.40%

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $74.331.172 85,71%
Total, inversión ejecutada: $67.229.881 77.52%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA

ACTA	No.
N/A	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.671.970,10	580-47-994000083129	05/12/2023	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$17.343.940,20	580-47-994000083129	05/12/2023	31/07/2027
Calidad del Servicio	$26.015.910,30	580-47-994000083129	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/05/2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CYCOV-4850-2024-006	22/07/2024	INVIAS	Aval prorroga III convenio 4851-2023 Vereda Sinaí

CYCOV-4850-2024-012	22/07/2024	INVIAS	Aval prorroga III convenio 4077-2023 Vereda San Carlos
CYCOV-4850-2024-013	22/07/2024	INVIAS	Aval prorroga III convenio 3772-2023 Vereda Garrucho
CYCOV-4850-2024-014	22/07/2024	INVIAS	Aval prorroga III convenio 4749-2023 Vereda Alto Oritoguaz
CYCOV-4850-2024-015	22/07/2024	INVIAS	Solicitud de Prorroga III
CYCOV-4850-2024-016	22/07/2024	INVIAS	Solicitud de Prorroga III

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO


MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

No se ha presentado.

OBSERVACIONES

- Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte de la interventoría al encofrado de los bordillos para vaciado, seguimiento a la fundición de huellas, cunetas y sobre ancho para San Carlos y Oritoguaz.
- Se realiza seguimiento por parte de la interventoría a la excavación realizada para el muro gavión, para Sinaí y Garrucho.
- Reunión y socialización con la JAC sobre las obligaciones contractuales.
- Seguimiento y acompañamiento a residente de la JAC en los preliminares de obra, y obligaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato
- Seguimiento y revisión de desembolsos para pago de proveedores.
- Revisión de soporte de comprar y cotizaciones para materiales y equipos.



ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR DEL CONVENIO