Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE INTERVENTORIA 4597 DE 2023
Periodo:	ENERO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Wilder Orley Salazar Cuellar – 18/12/2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Vereda La Cabaña, Vereda Potrerillos, Vereda San Luis, Vereda el Mesón, en el municipio de Garzón departamento del Huila.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4597 DE 2023		
CONTRATISTA:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	C.C	55.181.920
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	2023S-VHUI-029107	
VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 82.643.855,00		
ANTICIPO	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses		
PRÓRROGA 1:	17 de enero 2024		
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 de diciembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSION N°1	29 de diciembre de 2023		
REINICIO SUSPENSIÓN No. 1	17 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACION ACTUAL	30 de abril de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1294023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$82.643.855	$16.880.000,00	$65.763.855,00
SUMATORIA				$82.643.855	$16.880.000,00	$65.763.855,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _2_	$ 16.880.000,00	$0,00	$0,00	$ 16.880.000,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.02 para el periodo de enero, el contrato reporta avance de 20,41%.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 20.660.963,75 24.99%
Total inversión ejecutada: $ 16.880.855 20,41%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.264.390,00	CHU-100011070	17/01/2024	20/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$16.528.780,00	CHU-100011070	17/01/2024	30/14/2027
Calidad del Servicio	$24.793.170,00	CHU-100011070	30/04/2024	30/04/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 01
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/11/2023.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

Que teniendo en cuenta que el contrato de interventoría fue suspendido el 29 de diciembre de 2023 con fecha de reanudación el 17 de enero de 2024 y nueva fecha de vencimiento el 19 de enero de 2024; debido a que los convenios solidarios estaban en trámite de prórroga y suspensión debido a los desembolsos de recursos aportados por el Instituto.
Que, atendiendo a la dinámica de las actividades preliminares, ejecución de las obras y el plazo definido en la Cláusula Séptima, se hace necesario prorrogar el término de ejecución del mismo.

Con el fin de garantizar el seguimiento y control de los convenios que se ejecutarán en la siguiente vigencia se realiza la solicitud de prórroga hasta el 30 de abril de 2024.



ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR DEL CONVENIO