ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/4/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	6

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-826-2023 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	16 de junio de 2023	FECHA INICIO	9 de agosto de 2023
	ICCU-818-2023 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	8 de junio de 2023	FECHA INICIO	9 de agosto de 2023
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIAS 2023	NIT	901.722.635-3
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTEROBRAS	NIT	901.719.652-8
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500".				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	6 MESES O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	6 MESES O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO.				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar: Otrosies, modificatorios, etc)	Contrato de Interventoría ICCU-818-2023		NA		
	Contrato de Obra ICCU-826-2023		Modificatorio No.1 Inclusión Ítems No previstos, Suscrito el día 20 de diciembre de 2023		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	Contrato de Interventoría ICCU-818-2023		Prorroga No. 1; Tres (03) Meses hasta el 30 de marzo de 2024; Suscrito el día 22 de diciembre de 2023		
	Contrato de Obra ICCU-826-2023		Prorroga No. 1; Tres (03) Meses hasta el 30 de marzo de 2024; Suscrito el día 20 de diciembre de 2023		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	Contrato de Interventoría ICCU-818-2023		Adición No. 1; Por valor de $ 124,024,252,00 (Ciento veinticuatro millones veinticuatro mil doscientos cincuenta y dos Pesos M/Cte.); Suscrito el día 22 de diciembre de 2023		
	Contrato de Obra ICCU-826-2023		NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 30 marzo de 2024 según Prorroga No. 1. (Obra e Interventoría)				
FORMA DE PAGO - OBRA	1)La Entidad desembolsará al a título anticipo un valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($1.752.762.912,00) M/CTE. 2) El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales de avance de obra mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3) El 5 % restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	$8.763.814.559,00
FORMA DE PAGO - INTERVENTORIA	1) La Entidad desembolsará al Interventor a título Anticipo un valor equivalente al 20% del valor básico del contrato, que corresponde a $148.829.103. 2) El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3) El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato y suscrita el acta de liquidación del contrato de interventoría.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	$868.169.765,00

	PERIODO DE SUPERVISION DEL CONTRATO	1 de febrero de 2024	al	29 de febrero de 2024

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza		Vigencia		
Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	21-44-101416597 anexo 3,4 (cumplimiento) 21-40-101213403 anexo 5,6,7 (RCE)	9/8/2023	9/8/2024	$ 1.752.762.912,00
Prestaciones sociales		9/8/2023	22/2/2027	$ 438.190.728,00
Estabilidad de la obra		19/1/2024	19/1/2026	$ 2.629.144.368,00
Responsabilidad civil		9/8/2023	22/2/2027	$ 580.000.000,00
Buen manejo del anticipo		9/8/2023	9/8/2024	$ 1.752.762.912,00

Contrato de interventoría

Póliza		Vigencia		
Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	Cumplimiento: 21-44-101415363, anexo 6-7	8/6/2023	30/9/2024	$ 130.225.464,75
Prestaciones sociales		8/6/2023	30/3/2027	$ 86.816.976,50
Buen manejo del anticipo		8/6/2023	30/9/2024	$ 173.633.953,00
Calidad del servicio		12/7/2023	8/2/2026	$ 148.829.103,00

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal, Evaluación Técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento	Consorcio INTEROBRAS
	Fecha diligenciamiento	NA

Se realizan comités de seguimiento y control al proyecto Mantenimiento de la vía Cogua – Neusa
Se inicia el proceso de posible incumplimiento No. 2 parcial al contrato de obra
Se realiza revisión de pagos al contrato de Obra Cuentas de cobro 1, 2, 3 y 4
Se realiza actualización del expediente contractual Obra e Interventoría

4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Actividades en Ejecución del Proyecto Cogua - Neusa
El proyecto se evidencia con 02 frentes de trabajo divididos de la siguiente forma:
- Instalación de Carpeta Asfáltica desde el K4+300 al K4+500 Aproximadamente
- Ejecución de actividades de ejecucuon de cuentas en una longitud Aprox. de 1,2 km lineales
Por otra parte, se evidencia un tramo en asfalto desde el K0+000 hasta el K4+300 aproximadamente.
Actividades de Fresado y Base estabilizadas Culminadas desde k0+000 hasta el K5+000 Actividad completada
- Se realizó la demarcación horizontal de líneas de bordes y línea de eje desde el K0+000 al K4+400.
- Se realizan intervenciones en obras de drenaje "cunetas" del K4+400 al K5+000
- Instalación de adoquín desde el K1+280 al K1+310.
Se estudia la posible inclusión de ítems No previstos (se encuentra en revisión de obra e interventoría)
Maquinaria:
01 Asfaltadora
03 Volquetas
01 Vibro Compactador
01 Carrotanque (Riego)
Equipo Operativo

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO: Hasta el 29 de febrero de 2024

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto Atraso)
Acumulado anterior	83,57%	66,90%	-16,67%
Durante el periodo	4,05%	2,70%	-1,35%
Acumulado Actual	87,62%	69,60%	-18,02%

[redacted]

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS 2023	CONSORCIO INTEROBRAS
Anticipo	$1.752.762.912,00	$ 148.829.103,00
Pago No 1	$0,00	$40.121.109,00
Pago No 2	$0,00	$106.404.557,00
Pago No 3	$0,00	$0,00
Pago No 4	$0,00	$0,00
Pago No 5 (Diferencial IBC mes anterior)	$0,00	$0,00
Valor Pagado (Bruto)	$0,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$7.011.051.647,00	$ 572.814.996,00
Porcentaje de ejecución	55,94%	55,94%

SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS	
Periodo a liquidar	CONSORCIO INTEROBRAS
Se verifica pago de seguridad social y parafiscales con planilla integrada en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES (Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	A la fecha la interventoría no ha presentado los informes del mes de noviembre 2023, diciembre 2023, enero 2024 y febrero 2024

HASTA POR CUANTOS Y PERIODICIDAD DE PAGO				
Verificación del uso adecuado del anticipo y aplicación	Anticipo	SI	Cortes	SI
	Cortes	SI	Otros	SI
Se verifica el cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial	Si	NA	No	NA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Tramo de Base Asfalto



Tramo de Base Asfalto



Tramo de Base Asfalto



Tramo de Base Asfalto



Tramo de Base Asfalto



Tramo de Base Asfalto



Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19



Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19

	
Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19	Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19
	
Ejecucion Cunetas	Ejecucion Cunetas

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

* Se reitera al contratista de obra plan de contingencia respecto al atraso presentado en campo
* Se reitera al contratista de obra el cumplimiento total de todas las obligaciones administrativas pendientes por entregar entre las mas relevantes informe mensual No. 4, 5, 6 dando cumplimiento a cabalidad.

10. ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORO
DAIRON ANDRÉS SOLANO DURAN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
MAURICIO DELGADILLO DIAZ	SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA (E) / SUPERVISOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	jueves, 14 de marzo de 2024	