ICCU-826-2023 6998

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSION	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/4/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	9

1. INFORMACION DE COMISION

RESOLUCION N°. |

CONSECUTIVO N°

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-826-2023 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCION	16 de junio de 2023	FECHA INCIO	9 de agosto de 2023
	ICCU-818-2023 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCION	8 de junio de 2023	FECHA INCIO	9 de agosto de 2023
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIAS 2023	NIT	901.722.635-3
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTEROBRAS	NIT	901.719.652-8
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500".				
PLAZO EJECUCION OBRA	6 MESES O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO.				
PLAZO EJECUCION INTERVENTORIA	6 MESES O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO.				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar: Otrosíes, modificatorios, etc)	Contrato de Interventoría ICCU-818-2023		NA		
	Contrato de Obra ICCU-826-2023		Modificatorio No.1 Inclusión Ítems No previstos, Suscrito el día 20 de diciembre de 2023		
			Modificatorio No.2 Inclusión Ítems No previstos, Suscrito el día 22 de marzo de 2024		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	Contrato de Interventoría ICCU-818-2023		Prorroga No. 1; Tres (03) Meses hasta el 30 de marzo de 2024; Suscrito el día 22 de diciembre de 2023		
			Prorroga No. 2; Quince (15) Dias hasta el 15 de abril de 2024; Suscrito el día 22 de marzo de 2024		
	Contrato de Obra ICCU-826-2023		Prorroga No. 1; Tres (03) Meses hasta el 30 de marzo de 2024; Suscrito el día 20 de diciembre de 2023		
			Prorroga No. 2; Quince (15) Dias hasta el 15 de abril de 2024; Suscrito el día 22 de marzo de 2024		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	Contrato de Interventoría ICCU-818-2023		Adición No. 1; Por valor de $ 124,024,252,00 (Ciento veinticuatro millones veinticuatro mil doscientos cincuenta y dos Pesos M/Cte.); Suscrito el día 22 de diciembre de 2023		
	Contrato de Obra ICCU-826-2023		NA		
FECHA DE TERMINACION	El plazo de ejecución es hasta el 15 de abril de 2024 según Prorroga No. 2. (Obra e Interventoría)				
FORMA DE PAGO OBRA	1)La Entidad desembolsará al a título anticipo un valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($1.752.762.912,00) M/CTE. 2) El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales de avance de obra mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3) El 5 % restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	$8.763.814.559,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1) La Entidad desembolsará al Interventor a título Anticipo un valor equivalente al 20% del valor básico del contrato, que corresponde a $148.829.103. 2) El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3) El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato y suscrita el acta de liquidación del contrato de interventoría.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	$868.169.765,00
		PERIODO DE SUPERVISION DEL CONTRATO	1 de abril de 2024	al	15 de abril de 2024

3. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Poliza		Vigencia		
Amparo	Numero	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	21-44-101416597 anexo 6 (cumplimiento) 21-40-101213403 anexo 10 (RCE)	9/8/2023	15/10/2024	$ 1.752.762.912,00
Prestaciones sociales		9/8/2023	15/4/2027	$ 438.190.728,00
Estabilidad de la obra		19/1/2024	3/2/2026	$ 2.629.144.368,00
Responsabilidad civil		9/8/2023	14/6/2024	$ 580.000.000,00
Buen manejo del anticipo		9/8/2023	9/8/2024	$ 1.752.762.912,00

Contrato de Interventoría

Poliza		Vigencia		
Amparo	Numero	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	Cumplimiento: 21-44-101415363, anexo 8	8/6/2023	15/10/2024	$ 130.225.464,75
Prestaciones sociales		8/6/2023	15/4/2027	$ 86.816.976,50
Buen manejo del anticipo		8/6/2023	15/10/2024	$ 173.633.953,00
Calidad del servicio		12/7/2023	8/2/2026	$ 148.829.103,00

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal y Evaluación técnica (Adjuntar formato Analisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISION HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento	Consorcio INTEROBRAS
	Fecha diligenciamiento	NA


Se realizan comités de seguimiento y control al proyecto Mantenimiento de la vía Cogua – Neusa
Se realiza revisión de pagos al contrato de Obra e interventoria Cuentas de cobro 6-7
Se realiza actualización del expediente contractual Obra e Interventoría
Se realiza actualizacion de Polizas e inicia el proceso de Recibo y liquidacion del proyecto

4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Actividades aproximadas en Ejecución del Proyecto Cogua - Neusa
El proyecto se evidencia con 02 frentes de trabajo realizando la siguiente actividad:
- Instalación de mezcla densa en caliente MDC-19 desde el K5+407 al K6+013
- Una cuadrilla realizando actividades de instalación de 307 ml de defensa metálica nueva y el mantenimiento de 193 ml de defensa metálica vieja
Por otra parte, se evidencia la ejecución de las siguientes actividades:
- Instalación de Carpeta asfáltica desde las abscisas de K0+000 al K6+013, con ancho promedio 6.0 m.
- Instalación de señalización Horizontal y Vertical desde el K0+000 al K6+013 aproximadamente
- Se realiza la instalación de señales de tránsito, estoperoles, captafaros en defensa metálica, tachas reflectivas y delineadores de curva horizontal, por otra parte, se termina la actividad de líneas de demarcación con pintura en frio.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	93,21%	88,19%	-5,02%
Durante el periodo	6,79%	7,91%	1,12%
Acumulado Actual	100,00%	96,10%	-3,90%



5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS 2023	CONSORCIO INTEROBRAS
Anticipo	$1.752.762.912,00	$ 148.829.103,00
Pago No. 1	$0,00	$32.096.887,00
Pago No. 2	$4.304.433,00	$85.123.646,00
Pago No. 3	$116.812.127,00	$89.718.092,00
Pago No. 4	$707.339.637,00	$89.718.092,00
Pago No. 5	$1.621.447.261,00	$89.718.092,00
Pago No. 6	$1.602.988.037,00	$89.718.092,00
Pago No. 7	$0,00	$0,00
Pago No. 8	$0,00	$0,00
Valor Recaudo total	$5.805.654.407,00	$624.922.004,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$2.958.160.152,00	$ 243.247.761,00
Porcentaje de ejecución	66,25%	71,98%


6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Verifique pago de Seguridad Social y parafiscales y adjunte el soporte en formato "VISION SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISOR/CONTRATANTE" UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CALCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSION Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - (CCU)	Responsable diligenciamiento	CONSORCIO INTEROBRAS
	Fecha diligenciamiento	NA

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verifique el porte adecuado del uniforme institucional	Valle	SI	Palace	SI	
	Casco	SI	Silice	SI	
Verifique el cumplimiento de la normatividad en Seguridad Industrial	SI	NA	No	NA	

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19




Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19



Tramo de Adoquín Aprox,. 30 x 6 ml



Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19



Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19



Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19

6999

	
Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19	Tramo de Instalación de Asfalto MDC-19

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente informe se relaciona las cantidades aproximadas de ejecución, al dato real de la ejecución deberá ser suministrado por la Interventoría CONSORCIO INTEROBRAS el encargada de realizar las actividades de interventoría en campo.
Se inicia el proceso de Recibo y liquidacion

10. ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORO
DAIRON ANDRÉS SOLANO DURAN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO AL GESTOR DEL CONTRATO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
MAURICIO DELGADILLO DIAZ	SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA (E) / SUPERVISOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	jueves, 25 de abril de 2024	