NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 2728-2023
Periodo:	Del 1 al 29 del mes de Febrero 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 46 del 08/08/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO: Villahermosa
CONVENIOS: 2594, 2591 y 2592 DE 2023

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA N°.	2594-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIBERIA DEPARTAMENTO DE TOLIMA	NIT:	809.001.589-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIODE VILLAHERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DETOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y/OMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DELPROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZTOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2023		
VALOR INICIAL:	$ 212´128.290		
VALOR ADICIONES:	N/A		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 209.017.007,10	$63.638.487,00	$147.489.803,00
137423	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$2.111.282,90	-	-
TOTAL				**$211.128.290,00**	**$0**	**$211.128.290,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 04/04/2024, para el periodo 1 al 29 de febrero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 212´128.290,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 80´608.750,20	38%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 90´154.523,25	0,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 90´154.523,25	

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra acopiando material en los sitios céntricos o punto medio para dar inicio físico a las obras, así, como la entrega de dotación al personal.

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 38,0%
Meta física ejecutada %: 42,50 %,

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 42´425.658,00	3002654	21/07/2023	21/11/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´606.415,00	3002654	21/07/2023	21/11/2024
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$ 19.992.000,0	3002654	31/08/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores	$232´000.000,00	1005329		21/11/2023

y Operaciones			21/07/2023	
Patronal	$232´000.000,00	1005329	21/07/2023	21/11/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	1005329	21/07/2023	21/11/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
TOL-VILL-027-2023	febrero 17 de2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA	NFORME # 3 INTERVENTORIA
TOL-VILL-028-2024	enero 19 de 2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA	CUENTA # 4 de INTERVENTORIA
TOL-VILL-029-2023 2023	febrero 19 de 2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIASTERRITORIAL DELTOLIMA	INFORMES SEMANALES
TOL-VILL-030-2023	15/01/2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS	ADICION 1 Y PRORROGA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

		TERRITORIAL DEL TOLIMA.	

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 2594, 2591 y 2592 DE 2023

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA N°.	2591-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAMARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	NIT:	809.001.827-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SAMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2023		
VALOR INICIAL:	$ 206´761.258		
VALOR ADICIONES:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio de 2024		

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 203.703.645,42	$62. 028.377,40	$143.732.880,60
137423	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.057.612,58	-	-
TOTAL				**$205.761.258,00**	**$0**	**$211.128.290,00**

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$62.028.377,40	$0.0		$62.028.377,40
Acta de Ajuste ___ No.				

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 04/04/2024, para el periodo 1 al 29 de febrero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 206.761.258,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 78.569.278,04	38%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 105.448.241,58	51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	$0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 105.448.241,58	51%

NOTA: Terminada colocación y relleno de la primera y segunda alcantarilla se da inicio con la tercera y cuarta alcantarilla

1.17.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 38,0%
Meta física ejecutada %: 51.00 %,

1.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.20. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.21. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.22. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.23. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 41.352.252,00	3002651	21/07/2023	21/11/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´338.063,00	3002651	21/07/2023	21/11/2024
Estabilidad de la Obra	$62.028.378,00	3002651	21/11/2023	21/11/2028
Calidad	$62.028.378,00	3002651	21/11/2023	21/11/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	1005325	21/07/2023	21/11/2023
Patronal	$232´000.000,00	1005325	21/07/2023	21/11/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	1005325	21/07/2023	21/11/2023

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.25. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
TOL-VILL-027-2023	febrero 17 de2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA	NFORME # 3 INTERVENTORIA
TOL-VILL-028-2024	enero 19 de 2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA	CUENTA # 4 de INTERVENTORIA
TOL-VILL-029-2023 2023	febrero 19 de	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA	INFORMES SEMANALES

	2024	DIRECTOR - INVIASTERRITORIAL DELTOLIMA	
TOL-VILL-030-2023	15/01/2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA.	ADICION 1 Y PRORROGA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.26. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 2594, 2591 y 2592 DE 2023

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.27. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA N°.	2592-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABAL DEPARTAMENTO DE TOLIMA	NIT:	809.001.826-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		

VALOR INICIAL:	$ 211´189.676,00
VALOR ADICIONES:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio de 2024

1.28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 208.087.779,42	$146.832.773,20	$63.356.902,8
137423	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$2.101.896,58	-	$2.101.896,58
TOTAL				**$210.189.676,00**	**$0**	**$65.458.799,38**

1.29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$63.356.902,8	$0.0		$63.356.902,8
Acta de Ajuste ___ No.				

1.30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de febrero de 2024, para el periodo 1 al 29 de febrero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.30.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 211.189.676,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 80.252.076,88	38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 89.755.612,30	42,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	$0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 89.755.612,30	42,50%

NOTA: Terminada colocación y relleno de la primera y segunda alcantarilla se da inicio con la tercera y cuarta alcantarilla

1.30.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.30.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 38,0%
Meta física ejecutada %: 42.50 %,

1.31. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.32. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.33. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.34. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.35. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.36. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 42.237.935,00	3002652	28/07/2023	28/11/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.559.494,00	3002652	28/07/2023	28/11/2024
Estabilidad de la Obra	$63.356.903,00	3002652	28/11/2023	28/11/2028
Calidad	$63.356.903,00	3002652	28/11/2023	28/11/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	1005326	26/07/2023	28/11/2023
Patronal	$232´000.000,00	1005326	26/07/2023	28/11/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	1005326	26/07/2023	28/11/2023

1.37. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.38. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
TOL-VILL-027-2023	febrero 17 de2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA	NFORME # 3 INTERVENTORIA
TOL-VILL-028-2024	enero 19 de 2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA	CUENTA # 4 de INTERVENTORIA
TOL-VILL-029-2023 2023	febrero 19 de	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA	INFORMES SEMANALES

	2024	DIRECTOR - INVIASTERRITORIAL DELTOLIMA	
TOL-VILL-030-2023	15/01/2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA.	ADICION 1 Y PRORROGA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.39. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2728 DE 2023		
CONTRATISTA:	HERBY LUNA CRUZ	NIT/CC:	4.197.343
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	100 % HERBY LUNA CRUZ		
OBJETO:	“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DEVILLAHERMOSA, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
FECHA DE INICIO:	19/10/2023:		
VALOR INICIAL:	$ 73´366.991,00 M/CTE, INCLUIDO IVA		

VALOR ADICIONES:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 junio 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
929623	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 73.366.991,00	$44.812.491,00	$ 28.554.500,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5 (Diciembre 2023)	$23.410.000,00	$0,0	$0	$23.410.000,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5, para el período del 1 al 29 de febrero 2024, el contrato de interventoría reporta un avance de 12,5 %.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $45.432.962,0 12,5%
Total, inversión ejecutada: $45.432.962,0 12,5%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 7.336.699,10	39-44-101153611 Anexo 1	19/10/2023	13/09/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 14.673.398,20	39-44-101153611 Anexo 1	19/10/2023	13/02/2027
Calidad del Servicio	$ 14.673.398,20	39-44-101153611 Anexo 1	19/10/2023	13/02/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
TOL-VILL-027-2023	febrero 17 de2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA	NFORME # 3 INTERVENTORIA
TOL-VILL-028-2024	enero 19 de 2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA	CUENTA # 4 de INTERVENTORIA
TOL-VILL-029-2023 2023	febrero 19 de 2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIASTERRITORIAL DELTOLIMA	INFORMES SEMANALES
TOL-VILL-030-2023	15/01/2024	Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA.	ADICION 1 Y PRORROGA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Definición de obras a ejecutar en los sectores definidos del proyecto, por consiguiente, el presupuesto oficial del Proyecto.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Pendiente entrega guía procedimiento ambiental de parte del INVIAS.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo No se realizan comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informe semanal y mensual de interventoría.
- Conciliación y Trámite de acta de costos de interventoría.
- Reunión semanal de seguimiento de obra e interventoría vía Teams.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reuniones semanales y/o mensuales para control y seguimiento de los contratos de obra e interventoría, bajo supervisión vía Teams.

Cordialmente,



_____

Sergio A. Rodriguez Cespedes
C.C. 93116394
Profesional Especializado 2028-20