Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL INTERVENTORIA 4760 DE 2023
Periodo:	ABRIL DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Wilder Orley Salazar Cuellar – 15/12/2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Vereda San Antonio, Vereda Camenzo, Vereda Buenos Aires, Vereda Aguas Claras, en el municipio de Timaná departamento del Huila.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4760 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALTOR	NIT	901.776.441-3
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	2023S-VHUI-029109	
VALOR INICIAL:	$ 83.623.321,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 83.623.321,00		
ANTICIPO	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4.5 mes		
PRÓRROGA 1:	21 de marzo de 2024		
PRÓRROGA 2:	25 de abril de 2024		
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 de diciembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSION N°1	29 de diciembre de 2023		
REINICIO SUSPENSIÓN No. 1	17 de enero de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	17 de enero de 2024		
REINICIO SUSPENSION No.2	28 de febrero de 2024		
AMPLIACIÓN SUSPENSION No.2	28 de febrero de 2024		
REINICIO DE AMPLIACIÓN SUSPENCION No.2	21 de marzo de 2024		

FECHA DE FINALIZACION ACTUAL	15 de julio de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1320823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$83.623.321	$0,00	$83.623.321
SUMATORIA				$83.623.321	$0,00	$83.623.321

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No.3	$ 14.565.000	$2.767.350	$0,00	$ 17.332.350

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del interventor No.3, para el periodo de marzo, el contrato reporta un avance de 25.6%.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 83.623.321 100%
Total inversión ejecutada: $ 21.401.674 25.6%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.362.332,10	CHU-100011698	21/03/2024	06/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$16.724.664,20	CHU-100011698	21/03/2024	06/06/2027
Calidad del Servicio	$25.086.996,30	CHU-100011698	30/04/2024	30/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/12/2023.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVHUITIM-027-2023	25/04/2024	INVIAS	Solicitud Prorroga Contrato de interventoría No. 4760 DE 2023
2024S-VHUI-024787	25/04/2024	CONSORCIO VALTOR	MATRIZ DE SEGUIMIENTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

OBSERVACIONES

Los convenios 3394-2023 vereda San Antonio, 4746-2023 vereda Camenzo, 4811-2023 vereda Buenos Aires y 4729-2023 Vereda Aguas Claras, solicitan prorroga hasta el 15 de julio de 2024, debido a que la fecha de terminación es hasta el 30 de abril de 2024 y se estaba en etapa de estudios y diseños, por consiguiente, la interventoría solicita prorroga por el mismo tiempo.



ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR DEL CONVENIO