Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL INTERVENTORIA 4760 DE 2023
Periodo:	JULIO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Wilder Orley Salazar Cuellar – 15/12/2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Vereda San Antonio, Vereda Camenzo, Vereda Buenos Aires, Vereda Aguas Claras, en el municipio de Timaná departamento del Huila.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4760 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALTOR	NIT	901.776.441-3
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	2023S-VHUI-029109	
VALOR INICIAL:	$ 83.623.321,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 83.623.321,00		
ANTICIPO	$0,00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4.5 mes		
PRÓRROGA 1:	21 de marzo de 2024		
PRÓRROGA 2:	25 de abril de 2024		
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 de diciembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSION N°1	29 de diciembre de 2023		
REINICIO SUSPENSIÓN No. 1	17 de enero de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	17 de enero de 2024		
REINICIO SUSPENSION No.2	28 de febrero de 2024		
AMPLIACIÓN SUSPENSION No.2	28 de febrero de 2024		
REINICIO DE AMPLIACIÓN SUSPENCION No.2	19 de marzo de 2024		

PRORROGA No.1	26 abril de 2024
PRORROGA No. 2	08 de julio de 2024
FECHA DE FINALIZACION ACTUAL	31 de julio de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1320823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$83.623.321	$0,00	$83.623.321
SUMATORIA				$83.623.321	$0,00	$83.623.321

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No.6	$ 2.287.000	$ 434.530	$0,00	$ 2.721.530

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del interventor No.6, para el periodo de junio, el contrato reporta un avance de 100%.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 83.623.321 100%
Total, inversión ejecutada: $ 83.623.321 100%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 8.362.332,10	CHU-100011698_5	08/07/2024	19/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$16.724.664,20	CHU-100011698_5	08/07/2024	19/08/2027
Calidad del Servicio	$25.086.996,30	CHU-100011698_5	31/07/2024	31/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 02
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/07/2023.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VHUI-044244	05/07/2024	CONSORCIO VALTOR	Solicitud de formatos PGS convenio No. 4760 DE 2023
2024S-VBOG-044275	05/07/2024	CONSORCIO VALTOR	Respuesta social 3394-2023
2024S-VBOG-044276	05/07/2024	CONSORCIO VALTOR	Respuesta social 4729-2023
2024S-VBOG-044277	05/07/2024	CONSORCIO VALTOR	Respuesta social 4746-2023
2024S-VHUI-048008	19/07/2024	CONSORCIO VALTOR	Lineamientos para recibo y liquidación convenio No. 4760 DE 2023
2024S-VBOG-050166	25/07/2024	CONSORCIO VALTOR	Respuesta social 3394-2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

OBSERVACIONES

Los convenios 3394-2023 vereda San Antonio, 4746-2023 vereda Camenzo, 4811-2023 vereda Buenos Aires y 4729-2023 Vereda Aguas Claras, han avanzado en la ejecución de las obras, por arriba del 100% de las metas físicas, se aprueba 15 días de prorroga para ejecutar recursos que aún estaban disponibles, a la interventoría no se realiza reprogramación de cargas.



ING. WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR DEL CONVENIO