ACTA No.		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Dar trámite a las observaciones planteadas por los oferentes del proceso mantenimiento de tanques de agua potable incluida la toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de los tanques del Centro de Industria y Servicios del Meta.		
CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, 12 de septiembre de 2024	**HORA INICIO:** 02:00 PM	**HORA FIN:** 04:00 PM
LUGAR Y/O ENLACE: Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** SENA Urbanización GUAYURIBA Regional Meta CISM	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Determinar por parte del comité técnico si el presupuesto oficial establecido para el presente proceso es el acorde.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Analizar las observaciones y las condiciones técnicas establecidas dentro del proceso que tiene por objeto "Realizar el mantenimiento de tanques de agua potable incluida la toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de los tanques del Centro de Industria y Servicios del Meta" y dar trámite a las mismas.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

Se reúne el comité estructurador, se realiza el relato de lo acontecido con el proceso MC-MTA-CISM-020-2024 el día 28 de agosto de 2024

Teniendo presente que se publicó el proceso de mínima cuantía MC-MTA-CISM-020-2024 el día 28 de agosto de 2024, se presentaron dos situaciones:

1. Que, una vez publicado el proceso, y de acuerdo al cronograma establecido en aras del principio de publicidad y pluralidad contractual dos posibles proponentes remitieron observaciones de carácter presupuestal asi :

- **JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ**, a través de la referencia de mensaje CO1.MSG.6727352, señalo :

" (…) con todo respeto, hago observacion respecto al presupuesto y a las especificaciones tecnicas, porque se esta requiriendo emulsion impermeabilizante el interior de los tanques, y el valor de una caneca de emulsion tiene un valor en el mercado de $ 960.000, y una caneca alcanza a cubrir 70 M2, si se saca la cantidad total de M2 en todos los tanques, el presupuesto que hay solo alcansa para impermeabilizar los tanques. 2. las pruevas fisico quimicas y microbiologicas tampoco estan cotizadas (sic)…"

- **FUMY EXPRES DEL LLANO (DIANA IBED ROJAS BARRETO)**, a través de la referencia de mensaje CO1.MSG.6725868, señalo :

  " (..) me permito presentar una observacion, con todo el respeto, la entidad tiene un presupuesto de $ 17.252.374 segun el estudio de sector, y no incluye los valores de el mantenimiento a los muros interiores, pisos y aplicación de emulsión incluyan resane de los tanques, y la Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua, las cuales tiene un costo alto en el mercado, por lo anterior, requiero una aclaracion del presupuesto. agradezco su atencion y estare atenta a sus respuestas. (…)"

2. Que el día 3 de septiembre de 2024 se publicó la resolución No 00673 del 3 de septiembre de 2024 donde se realizó la terminación del proceso de manera anormal para poder analizar las observaciones manifestadas por los oferentes.

Una vez analizadas las observaciones, el comité estructurador con los conceptos de los técnico establece y manifiesta que se debe realizar un ajuste técnico al proceso, como lo son la reducción de las pruebas a realizar a las muestras y análisis microbiológico, adicionalmente los ciclos de lavado, ya que el presupuesto oficial establecido para el proceso no es suficiente y que el valor de las muestras de análisis microbiológico ronda en el mercado entre 1.5 y 2 SMMLV, recursos con los que NO cuenta la entidad y que de acuerdo a conocimiento técnico de los expertos en el área, los recursos con los que cuenta el Centro de Industria y Servicios del Meta.


Es por esto y de acuerdo con lo manifestado por el área técnica, se sugiere dejar las siguientes especificaciones:

Estudio de Mercado: Realizar el mantenimiento de tanques de agua potable incluida la toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de los tanques del Centro de Industria y Servicios del Meta				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CICLO**	**UN.**	**CANT.**
. SEDE GUAYURIBA				
1	Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 90 M3, Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli Construcción de un bordillo de 10 cm de alto por 5 cm de ancho con mediacaña interna y externa alrededor de la tapa principal del tanque que provee agua a la sección de industria.	2	UNIDAD	1

2	Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 60 M3 Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliforme fecales E. Coli		UNIDAD	1
3	Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 18 M3 Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli		UNIDAD	1
4	Realizar mantenimiento a los muros interiores, pisos y aplicación de emulsión incluyan resane de los tanques de 90, 60 y 18 M3 la sede Principal		UNIDAD	1
. SEDE POPULAR				
5	Lavado, limpieza y desinfección tanque elevado plástico 5000 lts Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli	2	UNIDAD	1
6	Lavado, limpieza y desinfección tanque elevado plástico 1000 lts Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli		UNIDAD	1
7	Realizar inspección, reparación con sellador o masilla adecuada para plástico de los tanques de 5000 lts y 1000 lts		UNIDAD	1
. SEDE PUERTO GAITAN				
8	Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 90 M3 Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli	2	UNIDAD	2
9	Realizar mantenimiento a los muros interiores, pisos y aplicación de emulsión incluyan resane de los tanques de 90M3 la sede Principal	1	UNIDAD	1
ELEMENTOS Y/O REPUESTOS				
10	Suministro flotador convencional		UNIDAD	8
Nota 1	Realizar mantenimiento a lo muros interiores, pisos de los tanques incluyan resane de la sede Principal y Puerto Gaitan.			

Finalmente, se aclara que a los tanques plásticos de la sede Popular, se incluye un resane, pero es necesario el cambio, porque ese mantenimiento no tiene mayor garantía por las condiciones del material del plástico adversas, como estar expuestos al sol y al agua.
CONCLUSIONES

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA**

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
Doris Johanna Soler Castro	Infraestructura GAAM	
JESUS MARIO PAZ RAMOS	FPI INSTRUCTOR CONSTRUCCION	
Willy Fernando Ochoa Moreno	Instructor CISM	
BRAYAN YESID CHINGATÉ ROJAS	ABOGADO GAAM	
Marly Ester Mendoza Garzon	Ambiental CISM	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 12 **DEL MES DE** Septiembre **DEL AÑO 2024.**

OBJETIVO (S) Dar tramite a los observaciones planteadas por los oferentes del proceso de mantenimiento de tanques de agua potable incluida la toma de muestras y análisis microbiologicos del CISM

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Mario Ruiz	17336355	*			CISM	jpatr@sena.edu.	3005329983		
	Boris Johana Soler C	40330258	X			GAAM Infraestructura	jjsoler@sena.edu.co	3142249799		
	Brayan Chagüe	1116138798		X		GAAM Proyecto.	bchinguebo@sena.edu.co	3124043330		
	Mark Mendoza.	1121935492		X.		CISM Ambiental	MeMendoza@sena.edu.co	3102957657		
	Willy OCHOA	7165844	✓			CISM	wfochoa@sena.edu.co	3115538640		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Scanned with CamScanner