AMPC-27

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO Y PROYECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META.

CERTIFICA QUE:

El señor, **FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN** identificado con la C.C. No. 86.065.444 de Puerto López Meta, suscribió con el municipio de Puerto Concordia – Meta, como Representante legal de **INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA SAS** con NIT: 900.709.489-7 el contrato de obra **No. 220.12.03.129 DE 2022,** que tiene por **OBJETO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONEXIÓN DEL LOTE DE LAS 10 HECTAREAS UBICADO EN EL BARRIO PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META."** el cual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, según acta de Liquidación:

CONTRATO DE OBRA N.º	220.12.03.129 DE 2022
OBJETO:	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONEXIÓN DEL LOTE DE LAS 10 HECTAREAS UBICADO EN EL BARRIO PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA SAS
NIT/ NÚMERO DE CÉDULA DEL CONTRATISTA	NIT: 900.709.489-7 / CC: 86.065.444
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 de FEBRERO DE 2022
VALOR INICIAL	$360.348.833,00
VALOR CONTRATO ADICIÓN N.º 1	177.665.853,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	538.014.686,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	538.014.686,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO	28 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 de julio de 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 1	21 de julio de 2022
PLAZO DE SUSPENSIÓN	1 mes
ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 2	21 de agosto de 2022
PLAZO DE SUSPENSIÓN	2 meses
ACTA DE REINICIÓ N.º 1	20 de octubre de 2022
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11 de noviembre de 2022
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	14 de diciembre de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPORVENIR

Que para la ejecución de este contrato se tuvo el siguiente equipo de profesionales:

CEDULA	PERFIL REQUERIDO	NOMBRE	PROFESIÓN	MATRICULA O TARJETA PROFESIONAL N.º
86.065.444 DE VILLAVICENCIO -META	DIRECTOR DE OBRA	FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	INGENIERO CIVIL	N.25202-113964 CND
30.080.420	NO REPOSA	KELLINE ASPRILLA GAITAN	ARQUITECTA	N. A50132004-30080420

En igual sentido certifica el cumplimiento del objeto total del contrato desde su suscripción del acta de inicio hasta la terminación del mismo, y da fe de que los informes de actividades de dicho contrato reposan en la alcaldía en original.

La presente se firma en el Municipio de Puerto Concordia Meta a los diez (10) días del mes de mayo del 2024.

Arq. Diana Lucia Castro Mora
Secretaria de Desarrollo y Proyección Municipal