ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	jueves, 7 de noviembre de 2024		
CONTRATO N º	2406260786		
INFORME Nº	4		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL DE LA CIUDAD DE MANIZALES.		
FECHA DE INICIO:	22/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21/11/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 meses		
VALOR:	1.158.710.246,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CINTE S.A.S.		

TIPO DE OBRA

Vías	X	Educación		Saneamiento		Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales									

Observaciones: Se realizó la revisión, aprobación y gestión del acta parcial No1.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	-	231.742.049,20	4	Municipio de Manizales	Comunas 4, 5 y 8	30
Acta Parcial N° 1	70,32%	814.807.124,00				
Acta Parcial N° 2	19,44%	225.296.777,00				
Saldo no ejecutado		118.606.345,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 322**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 1**

Observaciones:

- Se coninuó con la reposición de losas de pavimento rígido en la avenida Kevin Ángel y se efectuó la instalación de rodadura en el segundo puente de la glorieta de San Rafael, de igual manera se construyeron 209 m de andén.
- Se cuenta con programación de obra y flujo de inversión semanal. A la fecha se desembolsó la totalidad del anticipo al Contratista y este se encuentra totalmente amortizado en el acta parcial de obra No. 02

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: CINTE S.A.S.
NIT. 800.018.654-8
REP LEGAL: Juan Manuel Salazar Toro
C.C. 10.238.740
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	NA
Informe supervisor y/o interventor	3
Registro fotográfico	NA

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica