# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2

# CONTRATO 5075-2023


## PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
## CANTAGALLO – BOLIVAR

**OBJETO:**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2**

**CONTRATISTAS DE OBRA:**
**CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS SAN JUAN MEDIO, EL DIAMANTE, PATIO BONITO, SANTO DOMINGO Y CAÑO SECO**

**INTERVENTOR**
**SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA**

**FEBRERO 2024**

| **TITULO DOCUMENTO:** | | **INTEGRANTES** | |
|---|---|---|---|
| **APROBACION** | RESPONSABLE POR ELABORACIÓN<br>" Residente de Interventoría " | Nombre | Ing. Carlos Villanueva |
| | | Firma |  |
| | | Fecha | 05/03/2024 |
| | RESPONSABLE APROBACIÓN<br>"Director de Interventoría" | Nombre | Ing. Javier Barrero Mossos |
| | | Firma |  |
| | | Fecha | 05/03/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | | VERSIÓN | 1 |
| | | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO / CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO / CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO / CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE / CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO

**Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

**Contrato de Interventoría No.** 5075-2023

**Interventoría:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**Objeto Contrato de obra** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

**INFORME MENSUAL No.** 1

**MES O PERIODO:** 01-29 FEBRERO 2024

| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 25 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 27 |
| 2.1 | Localización | | 28 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 31 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 32 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 34 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 36 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 36 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 37 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 37 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 37 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 47 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 47 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 47 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 47 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 47 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 47 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 48 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 48 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 48 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 48 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 48 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 48 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 48 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 48 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 48 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 48 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 48 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 144 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 144 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 145 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 145 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 145 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | 145 |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | 145 |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | - |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 146 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 146 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 146 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 146 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 146 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 146 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | 146 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | 146 |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | 146 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 147 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | 147 |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 155 |
| **8** | **Anexos** | | 156 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 156 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | - |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | - |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | - |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Resolución de designación No.** 428 **de fecha** 21FEB 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

# RESUMEN MENSUAL SAN JUAN MEDIO

# MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-29 FEBRERO 2024

**CONVENIO No.:** 3782-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:**
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 29/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 23/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 4 MESES

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 201.022.127,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 201.022.127,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 156 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | | | $ - |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | $ - |
| | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | $ 201.022.127,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | $ - |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | |
|---|---|
| **Foto 1** | **Foto 2** |
| **Indicar la localización y actividad.** | **Indicar la localización y actividad.** |

| PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica) |
|---|
| |

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# RESUMEN MENSUAL SANTO DOMINGO

# MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-29 FEBRERO 2024

**CONVENIO No.:** 3943-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

**PLAZO INICIAL:** Hasta 31 de Diciembre de 2023
**FECHA DE INICIO:** 26 de Diciembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 29 de diciembre de 2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 23 de enero de 2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de Abril de 2024
**PLAZO ACUMULADO:** 4 meses

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 199.967.114,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 199.967.114,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | Ml | 155 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | $ 199.967.114,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | 0,00 |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | |
|---|---|
| **Foto 1** | **Foto 2** |
| **Indicar la localización y actividad.** | **Indicar la localización y actividad.** |

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# RESUMEN MENSUAL EL DIAMANTE

# MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-29 FEBRERO 2024

**CONVENIO No.:** 3873 DE 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de diciembre de 2023
**FECHA DE INICIO:** 27 de diciembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 29 de diciembre de 2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 23 de enero de 2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de Abril de 2024
**PLAZO ACUMULADO:** 4 meses

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** 199.056.050
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** 199.056.050
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ARANGO PINEDA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 158 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | 199.056.050 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | 0,00 |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | |
|---|---|
| **Foto 1** | **Foto 2** |
| **Indicar la localización y actividad.** | **Indicar la localización y actividad.** |

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# RESUMEN MENSUAL CAÑO SECO

# MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-29 FEBRERO 2024

**CONVENIO No.:** 3747-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**PLAZO INICIAL:** Hasta 31 de Diciembre de 2023
**FECHA DE INICIO:** 22 de Diciembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 29 de diciembre de 2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 23 de enero de 2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de Abril de 2024
**PLAZO ACUMULADO:** 4 meses

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 198.353.348,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 198.353.348,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

**ALCANCE FÍSICO CONTRATADO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 132 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

**AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

**AVANCE FINANCIERO**

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | $ 198.353.348,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | 0,00 |

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |

| | |
|---|---|
| FECHA | 5/03/2024<br>(Día / Mes / Año) |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | |
|---|---|
| **Foto 1** | **Foto 2** |
| **Indicar la localización y actividad.** | **Indicar la localización y actividad.** |

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# RESUMEN MENSUAL PATIO BONITO

# MEPI-MN-IN-15-FR-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-29 FEBRERO 2024

**CONVENIO No.:** 3964-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta 31 de Diciembre de 2023 |
| **FECHA DE INICIO:** | 22 de Diciembre de 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre de 2023 |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | 23 de enero de 2024 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 30 de Abril de 2024 |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 4 meses |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** | $ 200.798.436,00 |
| **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** | $ - |
| **VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** | $ 200.798.436,00 |
| **ANTICIPO CONCEDIDO:** | $ - |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | ML | 132 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | $ 200.798.436,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | 0,00 |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | |
|---|---|
| **Foto 1** | **Foto 2** |
| **Indicar la localización y actividad.** | **Indicar la localización y actividad.** |

| PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica) |
|---|
| |

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 25
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 27
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 28
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 31
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS ..... 32
2.3.1. VIA HACIA VEREDA SAN JUAN MEDIO: ..... 32
2.3.2. VIA HACIA VEREDA SANTO DOMINGO ..... 32
2.3.3. VÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE ..... 33
2.3.4. VÍA HACIA LA VEREDA CAÑO SECO ..... 33
2.3.5. VÍA HACIA LA VEREDA PATIO BONITO ..... 34
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 34
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA ..... 36
3.1. VEREDA SAN JUAN MEDIO ..... 36
3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 3782 DE 2023 ..... 36
3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 37
3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 37
3.1.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA ..... 37
3.2. VEREDA SANTO DOMINGO ..... 38
3.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023 ..... 38
3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 39
3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 39
3.2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA ..... 40
3.3. VEREDA EL DIAMANTE ..... 41
3.3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023 ..... 41

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 42
3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 42
3.3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA..... 42
3.4. VEREDA CAÑO SECO ..... 43
3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023..... 43
3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 44
3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 44
3.4.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA..... 44
3.5. VEREDA PATIO BONITO..... 45
3.5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023..... 45
3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 46
3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 46
3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA..... 46
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS SOLIDARIOS ..... 47
4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3782 – SAN JUAN MEDIO. 47
4.1.1. INFORME SEMANAL ..... 47
4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 47
4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL ..... 47
4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA ..... 47
4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 47
4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO..... 48
4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA..... 48
4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA ..... 48
4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 48
4.1.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 49

4.2. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023 – SANTO DOMINGO. ..... 67

4.2.1. INFORME SEMANAL ..... 67

4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 67

4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL ..... 67

4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA ..... 67

4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 67

4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 68

4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA ..... 68

4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA ..... 68

4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 68

4.2.10. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 68

4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023 – EL DIAMANTE ..... 86

4.3.1. INFORME SEMANAL ..... 86

4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 86

4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL ..... 86

4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA ..... 86

4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 86

4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 87

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA ..... 87

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA ..... 87

4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 87

4.3.10. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 87

4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023 – CAÑO SECO. ..... 105

4.4.1. INFORME SEMANAL ..... 105

4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 105

4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL ..... 105

4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA ..... 105

4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 105

4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 106

4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA ..... 106

4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA ..... 106

4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 106

4.4.10. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 106

4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023 – PATIO BONITO. ..... 124

4.5.1. INFORME SEMANAL ..... 124

4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 124

4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL ..... 124

4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA ..... 124

4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 124

4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 125

4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA ..... 125

4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA ..... 125

4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 125

4.5.10. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 125

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 144

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 144

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 145

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS ..... 145

5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC ..... 145
5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS ..... 145
5.6. INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS ..... 145
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 146
6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA ..... 146
6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA ..... 146
6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 146
6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 146
6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.. 146
6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 146
6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO ..... 146
6.6.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS ..... 147
6.6.3. FORMATOS REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ..... 147
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 155
8. ANEXOS ..... 156
8.1. BITACORA ..... 156
8.2. RELACION DE CORRESPONDENCIA ..... 156

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del Convenio No 3782-2023 ..... 36
Tabla 2. Información general del Contrato de Obra. ..... 39
Tabla 3. Información general del Convenio No 3873 de 2023. ..... 41
Tabla 4. Información general del Convenio No 3747 de 2023 ..... 43
Tabla 5. Información general del Convenio No 3964 de 2023 ..... 45

# 1. INTRODUCCIÓN

**CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL** es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con las Juntas de Acción Comunal de las veredas SAN JUAN MEDIO, SANTO DOMINGO, EL DIAMANTE, CAÑO SECO Y PATIO BONITO del municipio de CANTAGALLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

A continuación, se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de CINCO (5) Convenios Solidarios que se suscribieron entre INVIAS y las Juntas de Acción Comunal de las veredas del municipio de Cantagallo del Departamento de Bolívar en la vigencia 2023, del Programa Camino Comunitarios de la Paz Total:

**TIPO DE VIA:** TERCIARIA.
**RESPONSABLE DE LA VIA:** MUNICIPIO
**CONVENIO:** 3782 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

**TIPO DE VIA:** TERCIARIA.
**RESPONSABLE DE LA VIA:** MUNICIPIO
**CONVENIO:** 3943 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA SANTO DOMINGO

**TIPO DE VIA:** TERCIARIA.
**RESPONSABLE DE LA VIA:** MUNICIPIO
**CONVENIO:** 3873 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA EL DIAMANTE

**TIPO DE VIA:** TERCIARIA.
**RESPONSABLE DE LA VÍA:** MUNICIPIO

**CONVENIO:** 3747 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA CAÑO SECO

**TIPO DE VIA:** TERCIARIA.
**RESPONSABLE DE LA VIA:** MUNICIPIO
**CONVENIO:** 3964 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA PATIO BONITO

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

"*En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto*." (La subraya no es del texto)

Ante este imperativo legal, el INVIAS encontró necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona, natural o jurídica, que realizará las labores de interventoría en el municipio de Cantagallo en los convenios indicados anteriormente.

El INVIAS abrió el concurso de méritos abierto No **CMA-DEO-SVR-154-2023**, que tenía por objeto contratar la interventoría de obra pública para **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.** Finalizado el proceso de evaluación y selección del citado concurso de méritos, la citada interventoría fue adjudicada mediante resolución No. 4678 del 20 de diciembre de 2023 al proponente **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**, sociedad identificada con el NIT. 891.101.100-5.

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los proyectos correspondientes a los convenios solidarios entre INVIAS y las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de Cantagallo en el departamento de Bolívar, corresponden a los siguientes corredores:

| MUNICIPIO | VIA A INTERVENIR |
|---|---|
| CANTAGALLO | VIA HACIA VEREDA SAN JUAN MEDIO TRAMO PASO MALO |
| CANTAGALLO | VIA HACIA VEREDA SANTO DOMINGO |
| CANTAGALLO | VÍA HACIA VEREDA EL DIAMANTE |
| CANTAGALLO | VIA HACIA VEREDA CAÑO SECO |
| CANTAGALLO | VÍA HACIA VEREDA PATIO BONITO |

En las veredas en donde se realizarán las diferentes intervenciones se encuentran en vías rurales pertenecientes al municipio de Cantagallo del departamento de Bolívar, como se aprecia en el Gráfico 1. Estos corredores viales transcurren en topografía variada entre ondulada y montañosa, en su mayoría montañosa. Todas las superficies de rodadura se encuentran a nivel de afirmado o a nivel de subrasante.

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por esta interventoría, en desarrollo del contrato de interventoría No. 5075 de 2023 comprenden entre otras, las siguientes:

**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO**

Construcción de Placa Huella
Construcción de Filtros y/o cunetas

**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO**

Conformación de la calzada existente
Mejoramiento de la subrasante con adición de material
Suministro e instalación de Subbase granular.

## 2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Cantagallo se encuentra localizado en la zona Subregión Magdalena Medio del Departamento del Bolívar, dista 642,5 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con Petróleo, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 869 Km cuadrados de los cuales solo 80 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.





**Figura 1. Localización Departamento de Bolívar / Municipio de Cantagallo.**

El Municipio de Cantagallo se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 7°22′34″N
Longitud: 73°54′55″O





**Figura 2. Ruta de acceso a San Juan Medio**





**Figura 3. Ruta de acceso a Patio Bonito**





**Figura 4. Ruta de acceso a Santo Domingo**





**Figura 5. Ruta de acceso a la vereda El Diamante**




**Figura 6. Ruta de acceso a la vereda Caño Seco**

## 2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

**Municipios de influencia:**

**San Juan Medio**

- Vía terciaria que va desde el PR 22+870 de la vía 4513 que conduce desde Barrancabermeja hasta el Municipio de San Alberto, y que finaliza en Puerto Wilches, para luego tomar un transporte fluvial hasta el Municipio de Cantagallo por el Río Magdalena.
- Zona rural vereda San Juan Medio.
- Zona rural vereda Patio Bonito.
- Zona rural vereda Santo Domingo.
- Zona rural vereda El Diamante.
- Zona rural vereda Caño Seco.

**Beneficios del proyecto:**

- Mejorar las condiciones físicas de la red de vías terciarias, y asegurar el progreso local y el desarrollo de actividades que permitan mejorar la economía del sector Rural
- Movilidad más segura y eficiente.

- Mejorar la calidad de vida de la comunidad.
- Mayores posibilidades de desarrollo para la zona.
- Reducción en los tiempos y costos de viaje.
- Ordenamiento y desarrollo del territorio.
- Promover la participación comunitaria.

## 2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

A continuación, se presentan los diferentes corredores viales a intervenir en este proyecto:

### 2.3.1. VIA HACIA VEREDA SAN JUAN MEDIO:

En el municipio de Cantagallo, departamento del Bolívar, vía que conduce a la vereda San Juan Medio en el tramo denominado Paso malo- Caño Frio, el estado de la vía actualmente se encuentra en afirmado y a nivel de subrasante entre regular y malo, tramo al que le corresponde las siguientes actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cunetas in situ.

### 2.3.2. VIA HACIA VEREDA SANTO DOMINGO

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda Santo Domingo en el tramo denominado Loma de Quinchía, actualmente la vía es de difícil acceso ya que nuestro punto de inicio será el municipio de Yondó, Antioquia para luego tomar la vía terciaria que comunica este último con la vereda Puerto Matilde del Municipio de Yondó. Posteriormente, se toma transporte fluvial por el río Cimitarra, y se finaliza conduciendo 5 Km aproximadamente por vía terrestre; La vía en la actualidad se encuentra en afirmado y a nivel de subrasante entre regular y mal estado en la cual predomina la topografía montañosa. En el tramo a intervenir tramos se ejecutarán las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos

estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

### 2.3.3. VÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda El Diamante en el tramo denominado San Francisco- El Diamante, en una vía conformada por material de afirmado en regular y mal estado en la cual predomina la topografía montañosa, en la actualidad los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, en algunos casos infraestructuras construidas en el área de influencia, sino también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores por falta de obras de arte para la conducción de aguas lluvias, vía a la cual corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

### 2.3.4. VÍA HACIA LA VEREDA CAÑO SECO

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda Caño Seco en el tramo denominado El Bambú, en una vía conformado por material de afirmado en regular y mal estado en la cual predomina la topografía montañosa; en la actualidad los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, en algunos casos infraestructuras construidas en el área de influencia, sino también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores por falta de obras de arte para la conducción de aguas lluvias,. En el tramo a intervenir tramos se ejecutarán las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

### 2.3.5. VÍA HACIA LA VEREDA PATIO BONITO

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda Patio Bonito, se observa una vía conformada por material de afirmado en regular y mal estado, en el que predomina la topografía montañosa. En la actualidad, los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, sino en algunos casos, infraestructuras construidas en el área de influencia, así como también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente, lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores, por falta de obras de arte para la conducción de las aguas lluvias. En el tramo a intervenir tramos se ejecutarán las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

## 2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Cada uno de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal a los que se les asignaron los cinco (05) proyectos de los convenios solidarios, correspondientes al Lote 2 del Programa Caminos Comunitarios para la Paz Total en el departamento del Bolívar, deben realizar la revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla de obras menores y de drenajes de infraestructuras viales del Instituto, adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20. Por lo tanto, producto de esa revisión y/o ajuste de la Cartilla, las diferentes obras a realizar en cada vía se deberán ajustar a las condiciones existente de la topografía, tránsito

y características geotécnicas de cada vía, de manera que no se afectarán las especificaciones geométricas de las carreteras que serán intervenidas, tan solo mejorando las condiciones de rodadura en los tramos en donde serán realizadas las placa huellas.

## 3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

### 3.1. VEREDA SAN JUAN MEDIO

#### 3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 3782 DE 2023

| **CONTRATISTA** | |
|---|---|
| **Proceso de selección:** | SPSC-CD-CS-490-2023. |
| **Convenio Solidario No:** | 3782-2023 |
| **Fecha de Suscripción** | 05 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **Objeto:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Contratista:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO. con NIT. 900.476.654-4 |
| **Valor inicial:** | $ 201.022.127 Incluido IVA |
| **Adición 1:** | $ 0 |
| **Valor actualizado:** | $ 201.022.127 Incluido IVA |
| **Plazo inicial:** | Hasta 31 de diciembre de 2023 |
| **Prórroga:** | 23 de enero de 2024 |
| **Fecha de inicio:** | 21 de febrero de 2024 |
| **Fecha de terminación:** | 30 de abril de 2024. |
| **Dirección:** | Vereda San Juan Medio, Cantagallo Bolívar |
| **Teléfono:** | 3116776721, jacveredasanjuanmedio@gmail.com |

**Tabla 1. Información general del Convenio No 3782-2023**

### 3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, esta Interventoría revisó la documentación del proceso de contratación directa de este convenio, tales como pliego de condiciones, anexos, convenio y demás documentación pertinente, así como el estado de legalización del mismo por parte del contratista de obra y el Instituto Nacional de Vías. Se impartió orden de inicio del citado convenio el día 21 de febrero de 2024,

También se realizó seguimiento a la prórroga del convenio, debido a que este concluía el 31 de diciembre de 2023. Mediante correspondencia se solicitó al presidente de la JAC la documentación inicial requerida para el inicio de las actividades.

#### *3.1.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

#### *3.1.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

#### *3.1.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

### 3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

### 3.1.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse haber iniciado el periodo de ejecución de obras, no se presenta avance de actividades programadas, ejecutadas y acumuladas.

### 3.2. VEREDA SANTO DOMINGO

#### 3.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023

| CONTRATISTA | |
|---|---|
| **Proceso de selección:** | SPSC-CD-CS-587-2023 |
| **Convenio No :** | 3943-2023 |
| **Fecha de Suscripción** | 17 de octubre de 2023. |
| **Objeto:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Contratista:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO NIT. 901.376.467-8. |
| **Valor inicial:** | $ 199.967.114 |
| **Adición 1:** | $ 0 |
| **Valor actualizado:** | $ 199.967.114 |
| **Plazo inicial:** | 31 de diciembre de 2023. |
| **Fecha de inicio:** | 26 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 29 de diciembre de 2023 (20 días) |
| **Ampliación 1 de la suspensión 1** | 17 de enero de 2024 (5 días) |
| **Reinicio 1** | 23 de enero de 2023 |
| **Prórroga:1** | 23 de enero de 2023 |
| **Fecha de terminación:** | 30 de abril de 2024 |
| **Dirección:** | Vereda Santo Domingo, Cantagallo Bolívar |

| CONTRATISTA | |
|---|---|
| **Teléfono:** | 3105884115, jacveredasantodomingoc@gmail.com |

**Tabla 2. Información general del Contrato de Obra.**

### 3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, esta Interventoría revisó la documentación del proceso de contratación directa de este convenio, tales como pliego de condiciones, anexos, convenio y demás documentación pertinente, así como el estado de legalización del mismo por parte del contratista de obra y el Instituto Nacional de Vías. Se impartió orden de inicio del citado convenio el día 26 de diciembre de 2023.

También se realizó seguimiento a la prórroga del convenio, debido a que este concluía el 31 de diciembre de 2023. Mediante correspondencia se solicitó al presidente de la JAC la documentación inicial requerida para el inicio de las actividades.

#### *3.2.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del convenio de obra.

#### *3.2.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del convenio de obra.

#### *3.2.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del convenio de obra.

### 3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

### 3.2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse haber iniciado el periodo de ejecución de obras, no se presenta avance de actividades programadas, ejecutadas y acumuladas.

### 3.3. VEREDA EL DIAMANTE

#### 3.3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023

| CONTRATISTA | |
|---|---|
| **Proceso de selección:** | SPSC-CD-CS-542-2023 |
| **Convenio No:** | 3873 de 2023 |
| **Fecha de Suscripción** | 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **Objeto:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Contratista:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR NIT. 901.467.004-2 |
| **Valor inicial:** | $ 200.056.050 Incluido IVA |
| **Adición 1:** | $ 0 |
| **Valor actualizado:** | $ 200.056.050 Incluido IVA |
| **Plazo inicial:** | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de inicio:** | 26 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 29 de diciembre de 2023 (20 días) |
| **Ampliación 1 de la suspensión 1** | 17 de enero de 2024 (5 días) |
| **Reinicio 1** | 23 de enero de 2023 |
| **Prórroga:1** | 23 de enero de 2023 |
| **Fecha de terminación:** | 30 de abril de 2024 |
| **Dirección:** | Vereda El Diamante, Cantagallo Bolivar |
| **Teléfono:** | 3133000111, manuelblandoncardenas@gmail.com |

**Tabla 3. Información general del Convenio No 3873 de 2023.**

### 3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, esta Interventoría revisó la documentación del proceso de contratación directa de este convenio, tales como pliego de condiciones, anexos, convenio y demás documentación pertinente, así como el estado de legalización del mismo por parte del contratista de obra y el Instituto Nacional de Vías. Se impartió orden de inicio del citado convenio el día 27 de diciembre de 2023.

También se realizó seguimiento a la prórroga del convenio, debido a que este concluía el 31 de diciembre de 2023. Mediante correspondencia se solicitó al presidente de la JAC la documentación inicial requerida para el inicio de las actividades.

#### *3.3.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del citado convenio.

#### *3.3.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del citado convenio.

#### *3.3.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del citado convenio.

### 3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

### 3.3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse ejecutado obras en este periodo, no presentaron avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del citado convenio.

## 3.4. VEREDA CAÑO SECO

### 3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023

| CONTRATISTA | |
|---|---|
| **Proceso de selección:** | SPSC-CD-CS-465-2023 |
| **Convenio No:** | 3747 de 2023 |
| **Fecha de Suscripción** | 09 de octubre de 2023. |
| **Objeto:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Contratista:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO NIT. 901.679.470-1 |
| **Valor inicial:** | $ 198.353.348 incluido IVA. |
| **Adición 1:** | $ 0 |
| **Valor actualizado:** | $ 198.353.348 incluido IVA. |
| **Plazo inicial:** | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de inicio:** | 22 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 29 de diciembre de 2023 (20 días) |
| **Ampliación 1 de la suspensión 1** | 17 de enero de 2024 (5 días) |
| **Reinicio 1** | 23 de enero de 2023 |
| **Prórroga:1** | 23 de enero de 2023 |
| **Fecha de terminación:** | 30 de abril de 2024 |
| **Dirección:** | Vereda Caño Seco, Cantagallo Bolivar |
| **Teléfono:** | 3233688470, jjaccanosecocantagallo@gmail.com |

**Tabla 4. Información general del Convenio No 3747 de 2023**

### 3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, esta Interventoría revisó la documentación del proceso de contratación directa de este convenio, tales como pliego de condiciones, anexos, convenio y demás documentación pertinente, así como el estado de legalización del mismo por parte del contratista de obra y el Instituto Nacional de Vías. Se impartió orden de inicio del citado convenio el día 22 de diciembre de 2023. Mediante correspondencia se solicitó al presidente de la JAC la documentación inicial requerida para el inicio de las actividades.

También se realizó seguimiento a la prórroga del convenio, debido a que este concluía el 31 de diciembre de 2023. Mediante correspondencia se solicitó al presidente de la JAC la documentación inicial requerida para el inicio de las actividades.

#### *3.4.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

#### *3.4.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

#### *3.4.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

### 3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

### 3.4.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse ejecutado obras en este periodo, no presentaron avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del citado convenio.

### 3.5. VEREDA PATIO BONITO

#### 3.5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023

| CONTRATISTA | |
|---|---|
| **Proceso de selección:** | SPSC-CD-CS-602-2023 |
| **Convenio No:** | 3964 de 2023 |
| **Fecha de Suscripción** | 17 de octubre de 2023. |
| **Objeto:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Contratista:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO NIT. 901-675-293-6 |
| **Valor inicial:** | $ 200.798.436 Incluido IVA |
| **Adición 1:** | $ 0 |
| **Valor actualizado:** | $ 200.798.436 Incluido IVA |
| **Plazo inicial:** | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de inicio:** | 22 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 29 de diciembre de 2023 (20 días) |
| **Ampliación 1 de la suspensión 1** | 17 de enero de 2024 (5 días) |
| **Reinicio 1** | 23 de enero de 2023 |
| **Prórroga:1** | 23 de enero de 2023 |
| **Fecha de terminación:** | 30 de abril de 2024 |
| **Dirección:** | Vereda Patio Bonito, Cantagallo Bolívar |
| **Teléfono:** | 3104644793, jacveredapatiobonitocantagallo@gmail.com |

**Tabla 5. Información general del Convenio No 3964 de 2023**

### 3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, esta Interventoría revisó la documentación del proceso de contratación directa de este convenio, tales como pliego de condiciones, anexos, convenio y demás documentación pertinente, así como el estado de legalización del mismo por parte del contratista de obra y el Instituto Nacional de Vías. Se impartió orden de inicio del citado convenio el día 22 de diciembre de 2023.

También se realizó seguimiento a la prórroga del convenio, debido a que este concluía el 31 de diciembre de 2023. Mediante correspondencia se solicitó al presidente de la JAC la documentación inicial requerida para el inicio de las actividades

#### *3.5.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

#### *3.5.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

#### *3.5.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO*

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

### 3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

### 3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse ejecutado obras en este periodo, no presentaron avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del citado convenio.

# 4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS SOLIDARIOS

## 4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3782 – SAN JUAN MEDIO.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024.

### 4.1.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.1.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de febrero de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

### 4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

### 4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.1.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

### 4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.1.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

### 4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo febrero de 2024.

| CLASE DE TIEMPO | HORAS EN EL PERIODO |
|---|---|
| **Seco** | 216 |
| **Lluvias moderadas** | 0 |

| | |
|---|---|
| Lluvias intensas | 0 |

**Tabla 9. Estado general del tiempo.**

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

### 4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de febrero de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

### 4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.1.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

### 4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

### 4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

#### *4.1.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:*

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

#### *4.1.9.2. Seguimiento programa de Obra*

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.1.9.3. Seguimiento programa de Inversiones*

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.1.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión*

En el presente periodo no se realizaron comités de obra o reuniones.

### 4.1.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

# INFORMES SEMANALES SAN JUAN MEDIO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 3 del 2/2/2024 al 8/2/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

.- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO | | INTERVENTOR: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | |
| REPRESENTANTE LEGAL | DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO | | REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER BARRERO MOSSOS | |
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3782-2023 | VALOR INICIAL: $ 201,022,127.00 | CONTRATO No. | 5075 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE INICIO: | 21/2/2014 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201,022,127.00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/4/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/3/2024 | VALOR ANTICIPO: |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 201,022,127.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 146,365,654.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 67,481,925.00 — 37.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - —

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,493,975.00 — 12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - —

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda San Juan Medio la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas, Mediante oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 la interventoria aprobo la hojas de vida del Residente de obra y el contador Publico y solicito nuevamente la documentacion faltante de acuerdo a lo relacionado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001, Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial faltante en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|
| | | |

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.

**REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 4 del 9/2/2024 al 15/2/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

.- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO | INTERVENTOR: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA |
| REPRESENTANTE LEGAL | DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO | REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER BARRERO MOSSOS |
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3782-2023 | CONTRATO No. | 5075 de 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 21/2/2014 | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/4/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/3/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 201,022,127.00 | VALOR INICIAL: | $ 179,951,800.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ - |
| VALOR ACUMULADO: | $ 201,022,127.00 | VALOR ACUMULADO: | $ 179,951,800.00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ | SALDO POR AMORTIZAR: | |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 201,022,127.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 146,365,654.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 89,975,900.00 — 50.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

$ 22,493,975.00 — 12.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
$ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia _____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda San Juan Medio la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas, Mediante oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 la interventoria aprobo la hojas de vida del Residente de obra y el contador Publico y solicito nuevamente la documentacion faltante de acuerdo a lo relacionado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001, Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial faltante en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**FOTO 1** | **FOTO 2** | **FOTO 3**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.

**REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 5 del 16/2/2024 al 22/2/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

.- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO | INTERVENTOR: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA |
| REPRESENTANTE LEGAL | DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO | REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER BARRERO MOSSOS |
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3782-2023 | CONTRATO No. | 5075 de 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 21/2/2014 | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/4/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/3/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 201,022,127.00 | VALOR INICIAL: | $ 179,951,800.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ |
| VALOR ACUMULADO: | $ 201,022,127.00 | VALOR ACUMULADO: | $ 179,951,800.00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ | SALDO POR AMORTIZAR: | |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 201,022,127.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 146,365,654.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 112,469,875.00 | 62.50% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| | $ 22,493,975.00 | 12.50% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

| Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda San Juan Medio la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas, Mediante oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 la interventoria aprobo la hojas de vida del Residente de obra y el contador Publico y solicito nuevamente la documentacion faltante de acuerdo a lo relacionado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001, Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial faltante en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 , oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas, los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| - Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 6 del 23/2/2024 al 29/2/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

.- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO

REPRESENTANTE LEGAL: DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3782-2023
FECHA DE INICIO: 21/2/2014
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/4/2024

VALOR INICIAL: $ 201,022,127.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201,022,127.00
$ -
$ -
$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No.: 5075 de 2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/3/2024

VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR:

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 201,022,127.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 146,365,654.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 134,963,850.00 — 75.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,493,975.00 — 12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda San Juan Medio la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas, Mediante oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 la interventoria aprobo la hojas de vida del Residente de obra y el contador Publico y solicito nuevamente la documentacion faltante de acuerdo a lo relacionado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001, Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-012 de fecha 26-02-2024 la interventoria realizo cuarta solicitud de apoyo institucional a la direccion territorial INVIAS Bolivar.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial faltante en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 , oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas, los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| -· Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# FORMATOS SAN JUAN MEDIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No.** 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONVENIO No:** 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

**MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1166023 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10 | NACION | PRINCIPAL | $ 200.221.277 | $ 201.221.277 |
| | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL** | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 201.221.277,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONVENIO No:** 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | 696 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONVENIO No.:** 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Aún no se han realizado ensayos en este contrato de obra.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No.** 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 21/02/2024

**PLAZO INICIAL:** Hasta 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.022.127,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.022.127,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.204.425,40 | 5 | 10 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Prestaciones sociales | 5,00% | $ 10.051.106,35 | 5 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad de la Obra | 30,00% | $ 60.306.638,10 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100288170

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | $ 232.000.000,00 | 5 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Patronal | | $ 232.000.000,00 | 5 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Contratistas y subcontratistas | | $ 232.000.000,00 | 5 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Vehiculos propios y no propios | | $ 232.000.000,00 | 5 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100070500 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | | |
| Prestaciones sociales | | | | |
| Estabilidad de la Obra | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | | | |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | | |
| Vehiculos propios y no propios | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: :25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.2. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023 – SANTO DOMINGO.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024.

### 4.2.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.2.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de febrero de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

### 4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

### 4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.2.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

### 4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.2.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

### 4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo febrero de 2024.

| CLASE DE TIEMPO | HORAS EN EL PERIODO |
|---|---|
| Seco | 216 |
| Lluvias moderadas | 0 |
| Lluvias intensas | 0 |

**Tabla 9. Estado general del tiempo.**

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

### 4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de febrero de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

### 4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.2.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

### 4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

### 4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

#### *4.2.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:*

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

#### *4.2.9.2. Seguimiento programa de Obra*

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.2.9.3. Seguimiento programa de Inversiones*

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.2.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión*

En el presente periodo no se realizaron comités de obra o reuniones.

### 4.2.10. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

# INFORMES SEMANALES SANTO DOMINGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 3 del 2/2/2024 al 8/2/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO LÓPEZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3943-2023 | VALOR INICIAL: | $ 198,967,114.00 |
| FECHA DE INICIO: | 26/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198,967,114.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/4/2024 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES: JAVIER BARRERO MOSSOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 5075 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 24/1/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/3/2024 | VALOR ANTICIPO: | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198,967,114.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 145,345,333.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

### INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 67,481,925.00 — 37.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - —

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,493,975.00 — 12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Santo Domingo la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

.- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.

**REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 4 del 9/2/2024 al 15/2/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO | | INTERVENTOR: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | |
| REPRESENTANTE LEGAL | LUIS EDUARDO LÓPEZ | | INTEGRANTES: | JAVIER BARRERO MOSSOS | |
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3943-2023 | VALOR INICIAL: $ 198,967,114.00 | CONTRATO No. | 5075 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE INICIO: | 26/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 198,967,114.00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 24/1/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/4/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/3/2024 | VALOR ANTICIPO: |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ | | | SALDO POR AMORTIZAR: |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198,967,114.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 145,345,333.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 89,975,900.00 — 50.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - —

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,493,975.00 — 12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Santo Domingo la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas; Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 5 del 16/2/2024 al 22/2/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO LÓPEZ

CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/4/2024

VALOR INICIAL: $ 198,967,114.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198,967,114.00
$ -
$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No. 5075 de 2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/1/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/3/2024

VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR:

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198,967,114.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 145,345,333.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 112,469,875.00 — 62.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,493,975.00 — 12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Santo Domingo la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas; Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 6 del 23/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO LÓPEZ
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3943-2023
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 198.967.114,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.967.114,00
$ -
$ -
$ -

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES: JAVIER BARRERO MOSSOS
CONTRATO No.: 5075 de 2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/03/2024

VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR:

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.967.114,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179.951.800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 145.345.333,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 134.963.850,00 75,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22.493.975,00 12,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Santo Domingo la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas; Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-012 de fecha 26-02-2024 la interventoria realizo cuarta solicitud de apoyo institucional a la direccion territorial INVIAS Bolivar.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# FORMATOS SANTO DOMINGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIO No.** 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5075-2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** Aun no se da inicio a las actividades en obra.

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 5/03/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONVENIO No:** 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONVENIO No:** 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

**MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1210723 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NACIONAL | 10 | NACION | PRINCIPAL | $ 198.967.114 | $ 199.967.114 |
| | | | | **TOTAL** | | | $ 199.967.114 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 199.967.114,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONVENIONo:** 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | 696 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONVENIO No.:** 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Aún no se han realizado ensayos en este proyecto.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 5 (Día) | 3 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONVENIONo.** 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

**FECHA DE INICIO:** 26/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 199.967.114,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 199.967.114,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | $ 39.993.423,00 | 17 | 10 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Prestaciones sociales | | $ 9.998.356,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad de la obra | | $ 59.990.135,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100291145

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

ñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Patronal | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Contratistas y subcontratistas | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Vehiculos propios y no propios | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071501 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

ñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 5 | 3 | 2024 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | $ 39.993.423,00 | 17 | 10 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Prestaciones sociales | | $ 9.998.356,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad de la obra | | $ 59.990.135,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Patronal | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Contratistas y subcontratistas | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Vehiculos propios y no propios | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....


**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

### 4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023 – EL DIAMANTE.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024.

#### 4.3.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.3.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de febrero de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

#### 4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

#### 4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.3.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

#### 4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.3.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

#### 4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo febrero de 2024.

| CLASE DE TIEMPO | HORAS EN EL PERIODO |
|---|---|
| Seco | 216 |
| Lluvias moderadas | 0 |
| Lluvias intensas | 0 |

**Tabla 9. Estado general del tiempo.**

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

### 4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de febrero de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

### 4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.3.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

### 4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

### 4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

#### *4.3.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:*

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

#### *4.3.9.2. Seguimiento programa de Obra*

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.3.9.3. Seguimiento programa de Inversiones*

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.3.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión*

En el presente periodo no se realizaron comités de obra o reuniones.

### 4.3.10. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

# INFORMES SEMANALES EL DIAMANTE

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 3 del 2/2/2024 al 8/2/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO EL DIAMANTE | INTERVENTOR: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA |
| REPRESENTANTE LEGAL | MANUEL BLANDON CÁRDENAS | REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER BARRERO MOSSOS |
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3873-2023 | CONTRATO No. | 5075 de 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 24/1/2024 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/4/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/3/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 199,056,050.00 | VALOR INICIAL: | $ 179,951,800.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ - |
| VALOR ACUMULADO: | $ 199,056,050.00 | VALOR ACUMULADO: | $ 179,951,800.00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ - | SALDO POR AMORTIZAR: | |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199,056,050.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 143,431,345.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 67,481,925.00 | 37.50% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 22,493,975.00 | 12.50% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda El Diamante la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 4 del 9/2/2024 al 15/2/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO EL DIAMANTE | | | INTERVENTOR: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | MANUEL BLANDON CÁRDENAS | | | REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER BARRERO MOSSOS | | |
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3873-2023 | VALOR INICIAL: | $ 199,056,050.00 | CONTRATO No. | 5075 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199,056,050.00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 24/1/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/4/2024 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/3/2024 | VALOR ANTICIPO: | |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ | | | SALDO POR AMORTIZAR: | |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199,056,050.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 143,431,345.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 89,975,900.00 | 50.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| | $ 22,493,975.00 | 12.50% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda El Diamante la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas; Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 5 del 16/2/2024 al 22/2/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO EL DIAMANTE

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BLANDON CÁRDENAS
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3873-2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/4/2024

VALOR INICIAL: $ 199,056,050.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199,056,050.00
$ -
$ -
$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS
CONTRATO No.: 5075 de 2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/1/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/3/2024

VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR:

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199,056,050.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 143,431,345.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 112,469,875.00 — 62.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - —

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,493,975.00 — 12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - —

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A ____ |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda El Diamante la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas; Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-010 la interventoria dio concepto de hojas de vida JAC El Diamante; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-010 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas ; los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 6 del 23/2/2024 al 29/2/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO EL DIAMANTE

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BLANDON CÁRDENAS

CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 — VALOR INICIAL: $ 199,056,050.00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199,056,050.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/4/2024

$ -

$ -

$

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No. 5075 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/1/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/3/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR:

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 199,056,050.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 143,431,345.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 134,963,850.00 — 75.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — 75.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,493,975.00 — 12.50%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — 12.50%

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐ | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ☐ | NO ☐ | N/A ☐ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ☐ | NO ☐ | N/A ☐ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ☐ | NO ☐ | N/A ☐ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ☐ | NO ☐ | N/A ☐ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ☐ | NO ☐ | N/A ☐ |
| VERTIMIENTOS: | SI ☐ | NO ☐ | N/A ☐ |
| EMISIONES: | SI ☐ | NO ☐ | N/A ☐ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ☐ | NO ☐ | N/A ☐ |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda El Diamante la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas; Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-010 la interventoria dio concepto de hojas de vida JAC El Diamante; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-012 de fecha 26-02-2024 la interventoria realizo cuarta solicitud de apoyo institucional a la direccion territorial INVIAS Bolivar.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-010 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas ; los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

.- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.

## REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# FORMATOS EL DIAMANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 3873 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** Aun no se da inicio a las actividades en obra.

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

**MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1232823 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 N | 10 | NACION | PRINCIPAL | $ 199.056.050 | $ 200.056.050 |
| | | | | TOTAL | | | $ 200.056.050 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 200.056.050,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | 696 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES**

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Aún no se han realizado ensayos en este contrato de obra.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre:

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No.** 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 27/12/2023

**PLAZO INICIAL:** Hasta 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.056.050,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.056.050,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20,00% | $ 40.011.210,00 | 17/10/2023 | 31/10/2024 |
| Prestaciones sociales | 5,00% | $ 10.002.803,00 | 17/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 30,00% | $ 60.016.815,00 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100292252

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | $ 232.000.000,00 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | | $ 232.000.000,00 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |
| Contratistas y subcontratistas | | $ 232.000.000,00 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |
| Vehiculos proios y no propios | | $ 232.000.000,00 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071871 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 5 (Día) | 3 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | | |
| Prestaciones sociales | | | | |
| Estabilidad de la Obra | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | | | |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | | |
| Vehiculos proios y no propios | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....


**OBSERVACIONES:**

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023 – CAÑO SECO.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024.

### 4.4.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.4.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de febrero de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

### 4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

### 4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.4.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

### 4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.4.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

### 4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo febrero de 2024.

| CLASE DE TIEMPO | HORAS EN EL PERIODO |
|---|---|
| Seco | 216 |
| Lluvias moderadas | 0 |
| Lluvias intensas | 0 |

**Tabla 9. Estado general del tiempo.**

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

### 4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de febrero de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

### 4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.4.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

### 4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

### 4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

#### *4.4.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:*

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

#### *4.4.9.2. Seguimiento programa de Obra*

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.4.9.3. Seguimiento programa de Inversiones*

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.4.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión*

En el presente periodo no se realizaron comités de obra o reuniones.

### 4.4.10. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

# INFORMES SEMANALES CAÑO SECO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/02/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 3 del 2/02/2024 al 8/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO

REPRESENTANTE LEGAL: OLIVERIO DE JESUS OSORIO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 — VALOR INICIAL: $ 198.353.348,00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.353.348,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No. 5075 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/01/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/03/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR:

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.353.348,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179.951.800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 143.784.630,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

### INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 67.481.925,00 — 37,50%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - —

$ 22.493.975,00 — 12,50%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Caño Seco la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas, Mediante oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 la interventoria aprobo la hojas de vida del Residente de obra y el contador Publico y solicito nuevamente la documentacion faltante de acuerdo a lo relacionado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001, Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/02/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 4 del 9/02/2024 al 15/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ❒

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO

REPRESENTANTE LEGAL: OLIVERIO DE JESUS OSORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3747-2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.353.348,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.353.348,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 5075 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 179.951.800,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 24/01/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 179.951.800,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/03/2024 | VALOR ANTICIPO: | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.353.348,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179.951.800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 143.784.630,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 89.975.900,00 | 50,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| | $ 22.493.975,00 | 12,50% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Caño Seco la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas, Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/02/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 5 del 16/02/2024 al 22/02/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO

REPRESENTANTE LEGAL: OLIVERIO DE JESUS OSORIO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 198.353.348,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.353.348,00
$ -
$ -
$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No. 5075 de 2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/03/2024

VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR:

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.353.348,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179.951.800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 143.784.630,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 112.469.875,00 62,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
$ 22.493.975,00 12,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
$ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI NO | | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Caño Seco la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas, Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 6 del 23/02/2024 al 29/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO | | INTERVENTOR: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | |
| REPRESENTANTE LEGAL | OLIVERIO DE JESUS OSORIO | | REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER BARRERO MOSSOS | |
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3747-2023 | VALOR INICIAL: $ 198.353.348,00 | CONTRATO No. | 5075 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 198.353.348,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 24/01/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/03/2024 | VALOR ANTICIPO: |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ | | | SALDO POR AMORTIZAR: |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 198.353.348,00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179.951.800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 143.784.630,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | - | |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 134.963.850,00 | 75,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| | $ 22.493.975,00 | 12,50% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| | Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ... NO ... | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ... | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ... NO ... | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ... | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ... | NO ... | N/A ... |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ... | NO ... | N/A ... |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ... | NO ... | N/A ... |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ... | NO ... | N/A ... |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ... | NO ... | N/A ... |
| VERTIMIENTOS: | SI ... | NO ... | N/A ... |
| EMISIONES: | SI ... | NO ... | N/A ... |
| OTROS (Especificar cual) | SI ... | NO ... | N/A ... |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Caño Seco la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas, Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-012 de fecha 26-02-2024 la interventoria realizo cuarta solicitud de apoyo institucional a la direccion territorial INVIAS Bolivar.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# FORMATOS CAÑO SECO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

## CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** Aun no se da inicio a las actividades en obra.

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

**MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1173123 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | 10 | NACION | PRINCIPAL | $ 197.353.348 | $ 198.353.348 |
| | | | **TOTAL** | | | | $ 198.353.348 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 198.353.348,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIIEDA TECNICA SOTA LTDA

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | 696 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Aún no se han realizado ensayos en este proyecto.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No.** 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

**OBJETO DEL CONTRATO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 198.353.348,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 198.353.348,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | $ 39.670.670,00 | 9 | 10 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Prestaciones sociales | | $ 9.917.668,00 | 9 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad de la obra | | $ 59.506.005,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100291962

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
eñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | $ 232.000.000,00 | 9 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Patronal | | $ 232.000.000,00 | 9 | 10 | 2024 | 31 | 12 | 2026 |
| Contratistas y subcontratistas | | $ 232.000.000,00 | 9 | 10 | 2025 | 31 | 12 | 2026 |
| Vehiculos propios y no propios | | $ 232.000.000,00 | 9 | 10 | 2026 | 31 | 12 | 2026 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071758 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 5 (Día) | 3 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | | |
| Prestaciones sociales | | | | |
| Estabilidad de la obra | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | | | |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | | |
| Vehiculos propios y no propios | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023 – PATIO BONITO.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024.

### 4.5.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.5.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de febrero de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

### 4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

### 4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.5.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

### 4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.5.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

### 4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo febrero de 2024.

| CLASE DE TIEMPO | HORAS EN EL PERIODO |
|---|---|
| Seco | 216 |
| Lluvias moderadas | 0 |
| Lluvias intensas | 0 |

**Tabla 9. Estado general del tiempo.**

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

### 4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de febrero de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

### 4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.5.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

### 4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

### 4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

#### *4.5.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:*

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

#### *4.5.9.2. Seguimiento programa de Obra*

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.5.9.3. Seguimiento programa de Inversiones*

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

#### *4.5.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión*

En el presente periodo no se realizaron comités de obra o reuniones.

### 4.5.10. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

# INFORMES SEMANALES PATIO BONITO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 3 del 2/2/2024 al 8/2/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO | | | INTERVENTOR: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | MIGUEL ROBERTO QUIROGA | | | INTEGRANTES: | JAVIER BARRERO MOSSOS | | |
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3964-2023 | VALOR INICIAL: | $ 200,798,436.00 | CONTRATO No. | 5075 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200,798,436.00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 24/1/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 179,951,800.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/4/2024 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/3/2024 | VALOR ANTICIPO: | |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ | | | SALDO POR AMORTIZAR: | |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200,798,436.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 146,149,319.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 67,481,925.00 | 37.50% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| | $ 22,493,975.00 | 12.50% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ - | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Patio Bonito la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 4 del 9/2/2024 al 15/2/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ROBERTO QUIROGA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 — VALOR INICIAL: $ 200,798,436.00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,798,436.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/4/2024 — $ -

$ -

$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No. 5075 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/1/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/3/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR:

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200,798,436.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 146,149,319.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 89,975,900.00 — 50.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - —

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,493,975.00 — 12.50%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| | Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| | Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

**VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD**

**VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Patio Bonito la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas; Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023

**IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas y los comites de seguimientos a los convenios solidarios.

**X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 5 del 16/2/2024 al 22/2/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO | INTERVENTOR: | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA |
| REPRESENTANTE LEGAL | MIGUEL ROBERTO QUIROGA | INTEGRANTES: | JAVIER BARRERO MOSSOS |
| CONVENIO SOLIDARIO No. | 3964-2023 | CONTRATO No. | 5075 de 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 24/1/2024 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/4/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 25/3/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 200,798,436.00 | VALOR INICIAL: | $ 179,951,800.00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ - |
| VALOR ACUMULADO: | $ 200,798,436.00 | VALOR ACUMULADO: | $ 179,951,800.00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | $ | SALDO POR AMORTIZAR: | |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200,798,436.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 146,149,319.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | | |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ - | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 112,469,875.00 | 62.50% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 22,493,975.00 | 12.50% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Estudios y diseños | Glb | 1 | | |
| * | | | | | |
| * | | | | | |
| | | | | | |
| * | | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Patio Bonito la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas; Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas , los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/2/2024 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 6 del 23/2/2024 al 29/2/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ROBERTO QUIROGA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3964-2023 VALOR INICIAL: $ 200,798,436.00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200,798,436.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/4/2024 $ -

$ -

$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No.: 5075 de 2023 VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/1/2024 VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/3/2024 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR:

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 200,798,436.00 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 179,951,800 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 146,149,319.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 134,963,850.00 75.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 22,493,975.00 12.50%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Glb | 1 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES: No Aplica.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante documento de prorroga No 1 de fecha 25 enero de 2024 se suscribio entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa interventora SOTA LTDA una prorroga de tiempo de 2 meses al contrato de interventoria No 5075-2023 quedando como fecha de terminacion el 25 de Marzo de 2024, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 la interventoria solicito al presidente de la vereda Patio Bonito la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico: Hoja de vida de los profesionales, Relación de equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Formato Excel y PDF), Programación de obra (Formato Microsoft Project y PDF), Programa de inversión (Formato Excel y PDF) y Pólizas; Mediante oficio No Int -Inv-Bolivar-003 la interventoria realizo la Solicitud de cambio de firma cuentas conjuntas para los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023 a la direccion territorial de INVIAS BOLIVAR, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-004 se realizo solicitud comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-005 se realizo segunda solicitud de comité de seguimiento a los convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023, Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-007 la interventoria realizo solicitud apoyo institucional a la direccion Terrritorial INVIAS Bolivar,Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-008 de fecha 21-02-2024 la interventoria realizo remisión de hojas de vida profesionales de interventoría a la Subgerente de Programa de Caminos Comunitarios; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-009 la interventoria realizo solicitud de documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023 a la direccion territorial Bolivar; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-011 la interventoria realizo remisión plan de cargas inicial -contrato de interventoría No. 5075-2023; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-012 de fecha 26-02-2024 la interventoria realizo cuarta solicitud de apoyo institucional a la direccion territorial INVIAS Bolivar.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 por parte de la interventoria; Se espera respuesta por parte de la territorial de Invias Bolivar de la solicitud de cambio de firmas , los comites de seguimientos a los convenios solidarios y documentación para trámite de anticipo contrato de interventoría No. 5075-2023.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 |
|---|---|---|

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| .- Solicitud y seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS<br>Matrícula Profesional No.: 25202-62095 |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# FORMATOS PATIO BONITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** Aun no se da inicio a las actividades en obra.

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

**MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1232323 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10 | NACION | PRINCIPAL | $ 199.798.436 | $ 200.798.436 |
| **TOTAL** | | | | | | | $ 200.798.436 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 200.798.436,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | 696 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Aún no se han realizado ensayos en este proyecto.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5 (Día) | 3 (Mes) | 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No.** 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.798.436,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.798.436,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | $ 49.159.688,00 | 17 | 10 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Prestaciones sociales | | $ 10.039.922,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad de la Obra | | $ 60.239.511,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100291967

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
eñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Patronal | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Contratistas y subcontratistas | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Vehiculos propios y no propios | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071761 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
eñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 5 (Día) | 3 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | $ 49.159.688,00 | 17 | 10 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Prestaciones sociales | | $ 10.039.922,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad de la Obra | | $ 60.239.511,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo basico - predios, labores y operaciones | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Patronal | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Contratistas y subcontratistas | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Vehiculos propios y no propios | | $ 232.000.000,00 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: :25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# 5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| **Proceso de selección:** | Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SVR-154-2023. |
| **Contrato:** | 5075 de 2023 |
| **Fecha de Suscripción** | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **Objeto:** | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2 |
| **Interventor:** | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA |
| **NIT:** | 891.101.100-5 |
| **Valor inicial:** | $179.951.800 INCLUIDO IVA |
| **Adiciones:** | 0 |
| **Valor actualizado:** | $ 179.951.800 INCLUIDO IVA |
| **Modificaciones:** | 0 |
| **Plazo inicial:** | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| **Fecha de inicio:** | 30 de diciembre de 2023 |
| **Suspensión 1** | 30 de diciembre de 2023 (20 días) |
| **Reinicio 1** | 23 de enero de 2023 |
| **Prórroga:1** | 23 de enero de 2023 (2 meses) |
| **Fecha de terminación:** | 25 de marzo de 2024 |
| **Dirección:** | CL 12 5 07 OF 302 A NEIVA, HUILA |
| **Teléfono:** | 3186081555 |

**Tabla17. Información general del Contrato de Interventoría**

### 5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el presente periodo la Interventoría realizó actividades de tipo administrativo, así como seguimiento al estado de los convenios solidarios objeto de supervisión del contrato 5075-2023, en cuanto a la solicitud de documentación inicial a cada una de las Juntas de Acción Comunal.

### 5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS

En el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades por parte de especialistas, profesionales ni técnicos.

### 5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Se hará control y seguimiento por parte de esta Interventoría al Programa Anual de Caja – PAC.

### 5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

En el presente periodo no se identificaron riesgos para el proyecto de obra.

### 5.6. INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

**APLICATIVO CIFRA DEL PORTAL INVIAS:**

Debido a que los Cinco (05) convenios solidarios del programa Caminos comunitarios para la paz total fueron adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se implementó el aplicativo CIFRA del portal INVIAS en los respectivos convenios.

# 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el apartado 6.6.3 se presenta el formato MEPI-MN-IN-15-FR-5 en el que se relacionan los equipos utilizados por interventoría para el periodo del 01 al 29 de febrero de 2024.

## 6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Al terminar el apartado 6.6.3. se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, con la relación del personal de la Interventoría empleada durante el periodo mencionado. Al igual, que la relación de aportes legales y de seguridad social que ha realizado la interventoría durante el periodo del presente informe.

## 6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Al terminar el apartado 6.6.3 se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, con el informe financiero del contrato de Interventoría, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría conforme a la cláusula sexta..

## 6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Al terminar el apartado 6.6.3 se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, en el cual se hace un seguimiento detallado de las pólizas del contrato.

## 6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el mes de febrero el formato de seguimiento al Plan de Calidad para el contrato 5075 de 2023 no aplica.

## 6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

### 6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Este ítem NO APLICA en el presente contrato de Interventoría.

### 6.6.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Al terminar el numeral 6.6.3 se presenta el plan de cargas aprobado.

### 6.6.3. FORMATOS REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de interventoría.

# FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA (5) CONVENIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5075 DE 2023

**INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**CONTRATO DE OBRA No.**
CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE
CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO

**CONTRATISTA:**
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 13202-097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 DE 2023

**INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA (5) CONVENIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No.:** CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE
CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

**NOMBRE ARL:**

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**MES INFORME MENSUAL:** 01-29 FEBRERO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA (5) CONVENIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

| | |
|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO |
| CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO |
| CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO |
| CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE |
| **CONTRATO DE OBRA No:** CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO | **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO |

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1450723 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICION DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10 | NACION | CONTRATO PRINCIPAL | $ 176.352.764 | $ 176.352.764 |
| | | C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICION DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO -MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10 | NACION | CONTRATO PRINCIPAL | $ 3.599.036 | $ 3.599.036 |
| | | | | **TOTAL** | | | $ 179.951.800 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 179.951.800**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/01/2024 al 31/01/2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 1450723 DEL 30/12/2023 | $ 179.951.800 | $ 179.951.800 | N/A | ACTA No. 1. Cero Pesos ($0,00) |
| 2 | 01/02/2024 al 29/02/2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 1450723 DEL 30/12/2024 | $ 179.951.800 | $ 179.951.800 | N/A | ACTA No. 2. Cero Pesos ($0,00) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTALES** | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BASICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-( 13202-097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

**FECHA DE INICIO:** 30/12/2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 25/03/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** 179.951.800

**VALOR ACUMULADO:** 179.951.800
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 17.995.180,00 | 27 | 12 | 2022 | 1 | 7 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20,00% | $ 35.990.360,00 | 27 | 12 | 2023 | 1 | 7 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 35.990.360,00 | 27 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 53.985.540,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 61-44-101052519

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

alar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Cumplimiento | 10,00% | $ 17.995.180,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 9 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20,00% | $ 35.990.360,00 | 30 | 12 | 2023 | 27 | 8 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 35.990.360,00 | 30 | 12 | 2023 | 26 | 3 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 53.985.540,00 | 2 | 1 | 2024 | 2 | 1 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 61-44-101052519

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| CÓDIGO | MEPMINO.IN-9.FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 23/01/2024 (Día / Mes / Año) |

PLAN DE CARGAS INICIAL *

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. ____ (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
RESOLUCIÓN No.: ____ DE ____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3843-2023 - SANTO DOMINGO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3973-2023 - EL DIAMANTE; CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.951.800,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 179.951.800,00

PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ - (Indique día/mes/año)

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TAREAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____ | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Centros de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | $ 6.600.000,00 | | 1,00 | $ 6.600.000 | | | | | 0,50 | $ 3.300.000 | 0,50 | $ 3.300.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 6.600.000 |
| | 1 | INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | $ 4.800.000,00 | | 2,00 | $ 9.600.000 | | | | | 1,00 | $ 4.800.000 | 1,00 | $ 4.800.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 9.600.000 |
| | 1 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 3.500.000,00 | | 2,00 | $ 7.000.000 | | | | | 1,00 | $ 3.500.000 | 1,00 | $ 3.500.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 7.000.000 |
| | 1 | PROFESIONAL AMBIENTAL | $ 3.500.000,00 | | 2,00 | $ 7.000.000 | | | | | 1,00 | $ 3.500.000 | 1,00 | $ 3.500.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 7.000.000 |
| | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS** | | | | $ 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | 0,15 | $ 855.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,15 | $ 855.000 |
| | | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | 0,15 | $ 855.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,15 | $ 855.000 |
| | | ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | 0,15 | $ 855.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,15 | $ 855.000 |
| | | ESPECIALISTA AMBIENTAL | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | 0,15 | $ 855.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,15 | $ 855.000 |
| | | ESPCIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | 0,15 | $ 855.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,15 | $ 855.000 |
| | | ESPECIALISTA EN DISEÑOS GEOMÉTRICO | $ 5.700.000,00 | | | | | | | | 0,12 | $ 684.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,12 | $ 684.000 |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | INSPECTOR | $ 1.800.000,00 | | 5,00 | $ 9.000.000 | | | | | 2,50 | $ 4.500.000 | 2,50 | $ 4.500.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 5,00 | $ 9.000.000 |
| | 1 | INSPECTOR SST | $ 1.800.000,00 | | 1,50 | $ 2.700.000 | | | | | 0,75 | $ 1.350.000 | 0,75 | $ 1.350.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,50 | $ 2.700.000 |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | $ 1.300.000,00 | | 2,00 | $ 2.600.000 | | | | | 1,00 | $ 1.300.000 | 1,00 | $ 1.300.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 2.600.000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | **$ 49.500.000** | | | | | **$ 27.309.000,00** | | **$ 22.250.000,00** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | **$ 49.459.000** | |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | **2,36** | | | | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | **$ 116.820.000** | | | | | **$ 64.213.240,0** | | **$ 52.510.000,0** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | **$ 116.723.240** | |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | AÑO FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS DIRECTOR Y/ ESPECIALISTAS | $ 200.000,00 | DÍA | 10,00 | $ 2.000.000 | | | | | 5,00 | $ 1.000.000 | 5,00 | $ 1.000.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 10,00 | $ 2.000.000 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | $ 5.000.000,00 | MES | 2,00 | $ 10.000.000 | | | | | 1,00 | $ 5.000.000 | 1,00 | $ 5.000.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 10.000.000 |
| | | MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT) | $ 600.000,00 | MES | 6,50 | $ 3.900.000 | | | | | 3,00 | $ 1.800.000 | 3,50 | $ 2.100.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 6,50 | $ 3.900.000 |
| | | TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE) | $ 6.000.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 12.000.000 | | | | | 1,00 | $ 6.000.000 | 1,00 | $ 6.000.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 12.000.000 |
| | | ENSAYOS DE LABORATORIO | $ 500.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 1.000.000 | | | | | 1,00 | $ 500.000 | 1,00 | $ 500.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 1.000.000 |
| | | OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS) | $ 800.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 1.600.000 | | | | | 1,00 | $ 800.000 | 1,00 | $ 800.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 1.600.000 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES) | $ 1.200.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 2.400.000 | | | | | 1,00 | $ 1.200.000 | 1,00 | $ 1.200.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 2.400.000 |
| | | EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC. | $ 300.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 600.000 | | | | | 1,00 | $ 300.000 | 1,00 | $ 300.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 600.000 |
| | | COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC) | $ 300.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 600.000 | | | | | 1,00 | $ 300.000 | 1,00 | $ 300.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 600.000 |
| | | VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA | $ 150.000,00 | SEGÚN COMPROBANTE POR MES | 2,00 | $ 300.000 | | | | | 1,00 | $ 150.000 | 1,00 | $ 150.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 300.000 |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 96.760 |
| | * | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | **$ 34.400.000** | | | | | **$ 17.050.000** | | **$ 17.350.000** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | **$ 34.496.760** | |
| | * | SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS | | | | **$ 151.220.000** | | | | | **$ 81.263.240** | | **$ 69.860.000** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | **$ 151.220.000** | |
| | * | IVA = 19% | | | | **$ 28.731.800** | | | | | **$ 15.440.016** | | **$ 13.273.400** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | **$ 28.731.800,00** | |
| | * | COSTO TOTAL | | | | **$ 179.951.800** | | | | | **$ 96.703.256** | | **$ 83.133.400** | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | **$ 179.951.800** | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS | $ - |
|---|---|

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

**NOTAS:**

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos en contratado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma:
Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional Nº 22202-368037

Firma:
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Relacionar detalle de competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los convenios Solidarios No. 3782, 3943, 3873, 3747 y 3964 de 2023 celebrados por el INVIAS y las Juntas de acción comunal de las veredas San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco y Patio Bonito en el Municipio de Cantagallo, Bolívar respectivamente, se encuentran en diferentes etapas del proceso de legalización en cuanto al desembolso de los recursos, y la entrega de la documentación inicial como lo son las hojas de vida de personal propuesto y maquinaria y equipo disponible.

- Se dio orden de inicio a los convenios 3782, 3943, 3873,3747 y 3964 de 2023 con las distintas Juntas de Acción Comunal del municipio de Cantagallo, Bolívar, a los que esta interventoría acompaña.

- Se dio orden de inicio al contrato de interventoría No. 5075 de 2023 por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), como entidad contratante del citado contrato. Se realizaron las actividades administrativas para entrega de la documentación solicitada por parte de la entidad contratante en el documento base o pliego tipo y de sus respectivos anexos del contrato de interventoría No. 5075 de 2023.

# 8. ANEXOS

## 8.1. BITACORA

Las bitácoras o diarios de obra de cada proyecto se iniciarán cuando se inicien las actividades de obra en cada convenio, las cuales se iniciarán con la aprobación de la revisión de estudios y diseños base de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20

## 8.2. RELACION DE CORRESPONDENCIA

| SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | CORRESPONDENCIA ENVIADA<br>"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSECUTIVO** | **FECHA** | **DIRIGIDO A** | | **ASUNTO** | **COMPONENTE** | **FECHA DE RADICADO** | **OBSERVACIONES RESPUESTA** |
| | | **NOMBRE** | **ENTIDAD** | | | | |
| Int-Inv-Bolivar-001 | 1/02/2024 | Presidentes JAC Veredas Cantagallo, Bolivar | JAC San Juan Medio,Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco Y Patio Bonito. | Solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023. | Hojas de vida | 1/2/2024 | Requiere Respuesta |
| Int-Inv-Bolivar-002 | 7/02/2024 | DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO | Representante legal Junta de Acción Comunal vereda San Juan Medio | Concepto hojas de vida JAC San Juan Medio y solicitud de documentación contractual | Hojas de vida | 7/2/2024 | Requiere Respuesta |
| Int-Inv-Bolivar-006 | 21/02/2024 | Presidentes JAC Veredas Cantagallo, Bolivar | JAC San Juan Medio,Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco Y Patio Bonito. | Reiteración solicitud documentación inicial convenios solidarios No. 3782 de 2023, No. 3964 de 2023, No. 3943 de 2023, No. 3873 de 2023 y No. 3747 de 2023. | Hojas de vida | 21/2/2024 | Requiere Respuesta |
| Int-Inv-Bolivar-010 | 22/02/2024 | MANUEL BLANDON CARDENAS | Representante legal Junta de Acción Comunal vereda El Diamante | Concepto hojas de vida JAC El Diamante | Hojas de vida | 22/2/2024 | Requiere Respuesta |

| SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | CORRESPONDENCIA RECIBIDA<br>"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSECUTIVO INGRESO** | **FECHA INGRESO** | **DIRIGIDO A** | **REMITE** | **ASUNTO** | **COMPONENTE** | **FECHA DE RADICADO EXTERNO** |
| N/A - CORREO ELECTRONICO | 21/02/2024 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE | HOJA DE VIDA TECNOLOGO Y CONTADOR PUBLICO JUNTA EL DIAMANTE | HOJAS DE VIDA | N/A |
| N/A - CORREO ELECTRONICO | 28/02/2024 | SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA | ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE | DOCUMENTOS SOPORTES FALTANTES EN LA HOJA DE VIDA DE ANA CASTILLO CONTADOR PUBLICO JUNTA EL DIAMANTE | HOJAS DE VIDA | N/A |