INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5

CONTRATO 5075-2023

PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024
CANTAGALLO – BOLIVAR

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

CONTRATISTAS DE OBRA:
CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS SAN JUAN MEDIO, EL DIAMANTE, PATIO BONITO, SANTO DOMINGO Y CAÑO SECO

INTERVENTOR
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

JUNIO 2024

TITULO DOCUMENTO:		**INTEGRANTES**	
APROBACION	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN " Residente de Interventoría "	Nombre	Ing. Carlos Villanueva
		Firma	
		Fecha	05/06/2024
	RESPONSABLE APROBACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre	Ing. Javier Barrero Mossos
		Firma	
		Fecha	05/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No. CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO / CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO / CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO / CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE / CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

Contrato de Interventoría No. 5075-2023

Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

Objeto Contrato de obra INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

INFORME MENSUAL No. 5

MES O PERIODO: 01-31 MAYO 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		25
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		27
2.1	Localización		28
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		31
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		32
2.4	Características técnicas del proyecto		34
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		36
3.1	Información general del contrato		36
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		37
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		37
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		37
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		50
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	50
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	50
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	50
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	50
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	50
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	51
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	51
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	51
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	51
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	51
	• Seguimiento Programa de Obra		51
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	51
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	51
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	51
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	51
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		165
5.1	Información general del contrato		165
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		165
5.3	Informes especialistas y profesionales		166
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		166
5.5	Informe matriz de riesgos.		167
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		167
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		-
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		168
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	173
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	172
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	171
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	174
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	168
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		168
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	176
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	176
7	**Conclusiones y recomendaciones**		177
8	**Anexos**		178
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		179
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		-
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		-
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		-

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 428 **de fecha** 21FEB 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL SAN JUAN MEDIO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 MAYO 2024

CONVENIO No.: 3782-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.022.127,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.022.127,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	156
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 201.022.127,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.937.113,00	$ 301.551,47	$ 2.238.664,47	$ 2.238.664,47
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
VALOR EJECUTADO				$ 8.738.664,47

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL SANTO DOMINGO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 MAYO 2024

CONVENIO No.: 3943-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTO DOMINGO

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 26 de Diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Junio de 2024
PLAZO ACUMULADO: 5 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.967.114,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.967.114,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	MI	155
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 199.967.114,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.580.122,35	233.723,25	$ 1.813.845,60	$ 1.813.845,60
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	5.462.184,87	1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
VALOR EJECUTADO				$ 8.313.845,60

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL EL DIAMANTE

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 MAYO 2024

CONVENIO No.: 3873 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 27 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Junio de 2024
PLAZO ACUMULADO: 5 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : 199.056.050
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 199.056.050
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	158
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.056.050

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.690.578,97	254.710,00	1.945.288,97	1.945.288,97
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	5.462.184,87	1.037.815,13	6.500.000,00	6.500.000,00
VALOR EJECUTADO				8.445.288,97

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL CAÑO SECO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 MAYO 2024

CONVENIO No.: 3747-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 22 de Diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Junio de 2024
PLAZO ACUMULADO: 5 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.353.348,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.353.348,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	132
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 198.353.348,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.584.498,27	234.554,67	$ 1.819.052,94	$ 1.819.052,94
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	5.462.184,87	1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
VALOR EJECUTADO				$ 8.319.052,94

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA	5/06/2024
	(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL PATIO BONITO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 MAYO 2024

CONVENIO No.: 3964-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 22 de Diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Junio de 2024
PLAZO ACUMULADO: 5 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.798.436,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.798.436,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	132
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 200.798.436,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	450.342,00	19.064,98	$ 469.406,98	469.406,98
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	5.462.184,87	1.037.815,13	$ 6.500.000,00	6.500.000,00
VALOR EJECUTADO				6.969.406,98

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 25
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 27
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 28
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 31
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS 32
2.3.1. VIA HACIA VEREDA SAN JUAN MEDIO: 32
2.3.2. VIA HACIA VEREDA SANTO DOMINGO 32
2.3.3. VÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE 33
2.3.4. VÍA HACIA LA VEREDA CAÑO SECO 33
2.3.5. VÍA HACIA LA VEREDA PATIO BONITO 34
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 34
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 36
3.1. VEREDA SAN JUAN MEDIO 36
3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 3782 DE 2023 36
3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 37
3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 37
3.1.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 37
3.2. VEREDA SANTO DOMINGO 38
3.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023 38
3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 39
3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 40
3.2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 40
3.3. VEREDA EL DIAMANTE 41
3.3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023 41

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 42
3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 43
3.3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA..... 43
3.4. VEREDA CAÑO SECO 44
3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023..... 44
3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 45
3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 46
3.4.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA..... 46
3.5. VEREDA PATIO BONITO..... 47
3.5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023..... 47
3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 48
3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 49
3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA..... 49
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS SOLIDARIOS 50
4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3782 – SAN JUAN MEDIO. 50
4.1.1. INFORME SEMANAL 50
4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 50
4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 50
4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 50
4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 50
4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO..... 51
4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA..... 51
4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 51
4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 51
4.1.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 52

4.2. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023 – SANTO DOMINGO. 85

4.2.1. INFORME SEMANAL 85

4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 85

4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 85

4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 85

4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 85

4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 86

4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 86

4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 86

4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 86

4.2.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 87

4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023 – EL DIAMANTE 105

4.3.1. INFORME SEMANAL 105

4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 105

4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 105

4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 105

4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 105

4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 106

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 106

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 106

4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 106

4.3.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 107

4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023 – CAÑO SECO. 125

4.4.1. INFORME SEMANAL 125

4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 125

4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 125

4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 125

4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 125

4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 126

4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 126

4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 126

4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 126

4.4.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 127

4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023 – PATIO BONITO. 145

4.5.1. INFORME SEMANAL 145

4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 145

4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 145

4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 145

4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 145

4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 146

4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 146

4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 146

4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 146

4.5.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 147

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 165

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 165

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 166

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS 166
5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 166
5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS 167
5.6. INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 167
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 168
6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA 168
6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 168
6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 168
6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 168
6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.. 168
6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 168
6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO 168
6.6.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 169
6.6.3. FORMATOS REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA..... 169
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 177
8. ANEXOS..... 178
8.1. BITACORA 178
8.2. RELACION DE CORRESPONDENCIA 178

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del Convenio No 3782-2023 36
Tabla 2. Información general del Contrato de Obra. 39
Tabla 3. Información general del Convenio No 3873 de 2023. 42
Tabla 4. Información general del Convenio No 3747 de 2023 45
Tabla 5. Información general del Convenio No 3964 de 2023 48

1. INTRODUCCIÓN

CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con las Juntas de Acción Comunal de las veredas SAN JUAN MEDIO, SANTO DOMINGO, EL DIAMANTE, CAÑO SECO Y PATIO BONITO del municipio de CANTAGALLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

A continuación, se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de CINCO (5) Convenios Solidarios que se suscribieron entre INVIAS y las Juntas de Acción Comunal de las veredas del municipio de Cantagallo del Departamento de Bolívar en la vigencia 2023, del Programa Camino Comunitarios de la Paz Total:

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3782 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3943 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA SANTO DOMINGO

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3873 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA EL DIAMANTE

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VÍA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3747 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA CAÑO SECO

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3964 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA PATIO BONITO

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

"*En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto*." (La subraya no es del texto)

Ante este imperativo legal, el INVIAS encontró necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona, natural o jurídica, que realizará las labores de interventoría en el municipio de Cantagallo en los convenios indicados anteriormente.

El INVIAS abrió el concurso de méritos abierto No **CMA-DEO-SVR-154-2023**, que tenía por objeto contratar la interventoría de obra pública para **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.** Finalizado el proceso de evaluación y selección del citado concurso de méritos, la citada interventoría fue adjudicada mediante resolución No. 4678 del 20 de diciembre de 2023 al proponente **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**, sociedad identificada con el NIT. 891.101.100-5.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los proyectos correspondientes a los convenios solidarios entre INVIAS y las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de Cantagallo en el departamento de Bolívar, corresponden a los siguientes corredores:

MUNICIPIO	VIA A INTERVENIR
CANTAGALLO	VIA HACIA VEREDA SAN JUAN MEDIO TRAMO PASO MALO
CANTAGALLO	VIA HACIA VEREDA SANTO DOMINGO
CANTAGALLO	VÍA HACIA VEREDA EL DIAMANTE
CANTAGALLO	VIA HACIA VEREDA CAÑO SECO
CANTAGALLO	VÍA HACIA VEREDA PATIO BONITO

En las veredas en donde se realizarán las diferentes intervenciones se encuentran en vías rurales pertenecientes al municipio de Cantagallo del departamento de Bolívar, como se aprecia en el Gráfico 1. Estos corredores viales transcurren en topografía variada entre ondulada y montañosa, en su mayoría montañosa. Todas las superficies de rodadura se encuentran a nivel de afirmado o a nivel de subrasante.

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por esta interventoría, en desarrollo del contrato de interventoría No. 5075 de 2023 comprenden entre otras, las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Construcción de Placa Huella
Construcción de Filtros y/o cunetas

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente
Mejoramiento de la subrasante con adición de material
Suministro e instalación de Subbase granular.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Cantagallo se encuentra localizado en la zona Subregión Magdalena Medio del Departamento de Bolívar, dista 642,5 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con Petróleo, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 869 Km cuadrados de los cuales solo 80 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.




Figura 1. Localización Departamento de Bolívar / Municipio de Cantagallo.

El Municipio de Cantagallo se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 7°22′34″N
Longitud: 73°54′55″O




Figura 2. Ruta de acceso a San Juan Medio




Figura 3. Ruta de acceso a Patio Bonito




Figura 4. Ruta de acceso a Santo Domingo




Figura 5. Ruta de acceso a la vereda El Diamante




Figura 6. Ruta de acceso a la vereda Caño Seco

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Municipios de influencia:

San Juan Medio

- Vía terciaria que va desde el PR 22+870 de la vía 4513 que conduce desde Barrancabermeja hasta el Municipio de San Alberto, y que finaliza en Puerto Wilches, para luego tomar un transporte fluvial hasta el Municipio de Cantagallo por el Río Magdalena.
- Zona rural vereda San Juan Medio.
- Zona rural vereda Patio Bonito.
- Zona rural vereda Santo Domingo.
- Zona rural vereda El Diamante.
- Zona rural vereda Caño Seco.

Beneficios del proyecto:

- Mejorar las condiciones físicas de la red de vías terciarias, y asegurar el progreso local y el desarrollo de actividades que permitan mejorar la economía del sector Rural
- Movilidad más segura y eficiente.

- Mejorar la calidad de vida de la comunidad.
- Mayores posibilidades de desarrollo para la zona.
- Reducción en los tiempos y costos de viaje.
- Ordenamiento y desarrollo del territorio.
- Promover la participación comunitaria.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

A continuación, se presentan los diferentes corredores viales a intervenir en este proyecto:

2.3.1. VIA HACIA VEREDA SAN JUAN MEDIO:

En el municipio de Cantagallo, departamento del Bolívar, vía que conduce a la vereda San Juan Medio en el tramo denominado Paso malo- Caño Frio, el estado de la vía actualmente se encuentra en afirmado y a nivel de subrasante entre regular y malo, tramo al que le corresponde las siguientes actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cunetas in situ.

2.3.2. VIA HACIA VEREDA SANTO DOMINGO

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda Santo Domingo en el tramo denominado Loma de Quinchía, actualmente la vía es de difícil acceso ya que nuestro punto de inicio será el municipio de Yondó, Antioquia para luego tomar la vía terciaria que comunica este último con la vereda Puerto Matilde del Municipio de Yondó. Posteriormente, se toma transporte fluvial por el río Cimitarra, y se finaliza conduciendo 5 Km aproximadamente por vía terrestre; La vía en la actualidad se encuentra en afirmado y a nivel de subrasante entre regular y mal estado en la cual predomina la topografía montañosa. En el tramo a intervenir tramos se ejecutarán las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos

estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

2.3.3. VÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda El Diamante en el tramo denominado San Francisco- El Diamante, en una vía conformada por material de afirmado en regular y mal estado en la cual predomina la topografía montañosa, en la actualidad los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, en algunos casos infraestructuras construidas en el área de influencia, sino también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores por falta de obras de arte para la conducción de aguas lluvias, vía a la cual corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

2.3.4. VÍA HACIA LA VEREDA CAÑO SECO

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda Caño Seco en el tramo denominado El Bambú, en una vía conformado por material de afirmado en regular y mal estado en la cual predomina la topografía montañosa; en la actualidad los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, en algunos casos infraestructuras construidas en el área de influencia, sino también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores por falta de obras de arte para la conducción de aguas lluvias,. En el tramo a intervenir tramos se ejecutarán las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

2.3.5. VÍA HACIA LA VEREDA PATIO BONITO

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda Patio Bonito, se observa una vía conformada por material de afirmado en regular y mal estado, en el que predomina la topografía montañosa. En la actualidad, los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, sino en algunos casos, infraestructuras construidas en el área de influencia, así como también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente, lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores, por falta de obras de arte para la conducción de las aguas lluvias. En el tramo a intervenir tramos se ejecutarán las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Cada uno de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal a los que se les asignaron los cinco (05) proyectos de los convenios solidarios, correspondientes al Lote 2 del Programa Caminos Comunitarios para la Paz Total en el departamento del Bolívar, deben realizar la revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla de obras menores y de drenajes de infraestructuras viales del Instituto, adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20. Por lo tanto, producto de esa revisión y/o ajuste de la Cartilla, las diferentes obras a realizar en cada vía se deberán ajustar a las condiciones existente de la topografía, tránsito

y características geotécnicas de cada vía, de manera que no se afectarán las especificaciones geométricas de las carreteras que serán intervenidas, tan solo mejorando las condiciones de rodadura en los tramos en donde serán realizadas las placa huellas.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1. VEREDA SAN JUAN MEDIO

3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 3782 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-490-2023.
Convenio Solidario No:	3782-2023
Fecha de Suscripción	05 DE OCTUBRE DE 2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO. con NIT. 900.476.654-4
Valor inicial:	$ 201.022.127 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 201.022.127 Incluido IVA
Plazo inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2023
Prórroga:	23 de enero de 2024 (4 meses a partir del acta de inicio)
Fecha de inicio:	21 de febrero de 2024
Fecha de terminación:	21 de junio de 2024.
Dirección:	Vereda San Juan Medio, Cantagallo Bolívar
Teléfono:	3116776721, jacveredasanjuanmedio@gmail.com

Tabla 1. Información general del Convenio No 3782-2023

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, esta Interventoría realizó reuniones de seguimiento y comités operativos, con el objetivo de votar y dar aprobación a las cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, respecto al pago de pólizas, Materiales, alquiler de equipos, costos administrativos, etc. De este modo, la gestión de dichos desembolsos se tramitará, hasta tanto el contador de la junta realice la entrega de la relación de pagos y el informe financiero pertinente.

De igual manera, se solicitó mediante oficio el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la JAC, la documentación para inicio de obras con el ánimo de dar celeridad al inicio del proyecto. Durante este periodo se realizó la aprobación de los estudios y diseños por parte del especialista de la interventoría.

3.1.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.1.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.1.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.1.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse haber iniciado el periodo de ejecución de obras, no se presenta avance de actividades programadas, ejecutadas y acumuladas.

3.2. VEREDA SANTO DOMINGO

3.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-587-2023
Convenio No :	3943-2023
Fecha de Suscripción	17 de octubre de 2023.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO NIT. 901.376.467-8.
Valor inicial:	$ 199.967.114
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 199.967.114
Plazo inicial:	31 de diciembre de 2023.
Fecha de inicio:	26 de diciembre de 2023
Suspensión 1	29 de diciembre de 2023 (20 días)
Ampliación 1 de la suspensión 1	17 de enero de 2024 (5 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	23 de enero de 2024
Fecha de terminación según prórroga 1:	30 de abril de 2024

CONTRATISTA	
Prórroga:2	30 de abril de 2024
Fecha de terminación según prorroga 2:	30 de junio de 2024
Dirección:	Vereda Santo Domingo, Cantagallo Bolívar
Teléfono:	3105884115, jacveredasantodomingoc@gmail.com

Tabla 2. Información general del Contrato de Obra.

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, esta Interventoría realizó reuniones de seguimiento y comités operativos, con el objetivo de votar y dar aprobación a las cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, respecto al pago de pólizas, Materiales, Alquiler de equipos, Costos administrativos, etc. De este modo, la gestión de dichos desembolsos se tramitará, hasta tanto el contador de la junta realice la entrega de la relación de pagos y el informe financiero pertinente.

De igual manera, se solicitó mediante oficio el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la JAC y documentación para inicio de obras con el ánimo de dar celeridad al inicio del proyecto.

Durante este periodo se realizó la aprobación de los estudios y diseños por parte del especialista de la interventoría.

3.2.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del convenio de obra.

3.2.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del convenio de obra.

3.2.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del convenio de obra.

3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse haber iniciado el periodo de ejecución de obras, no se presenta avance de actividades programadas, ejecutadas y acumuladas.

3.3. VEREDA EL DIAMANTE

3.3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-542-2023
Convenio No:	3873 de 2023
Fecha de Suscripción	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR NIT. 901.467.004-2
Valor inicial:	$ 200.056.050 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 200.056.050 Incluido IVA
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	26 de diciembre de 2023
Suspensión 1	29 de diciembre de 2023 (20 días)
Ampliación 1 de la suspensión 1	17 de enero de 2024 (5 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	23 de enero de 2024
Fecha de terminación según prórroga 1:	30 de abril de 2024
Prórroga:2	30 de abril de 2024

CONTRATISTA	
Fecha de terminación según prórroga 2:	30 de junio de 2024
Dirección:	Vereda El Diamante, Cantagallo Bolivar
Teléfono:	3133000111, manuelblandoncardenas@gmail.com

Tabla 3. Información general del Convenio No 3873 de 2023.

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, esta Interventoría realizó reuniones de seguimiento y comités operativos, con el objetivo de votar y dar aprobación a las cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, respecto al pago de pólizas, Materiales, Alquiler de Equipos, Costos administrativos, etc. De este modo, la gestión de dichos desembolsos se tramitará, hasta tanto el contador de la junta realice la entrega de la relación de pagos y el informe financiero pertinente.

De igual manera, se solicitó mediante oficio el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la JAC, la documentación para inicio de obras con el ánimo de dar celeridad al inicio del proyecto.

Durante este periodo se realizó la aprobación de los estudios y diseños por parte del especialista de la interventoría.

3.3.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del citado convenio.

3.3.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del citado convenio.

3.3.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del citado convenio.

3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse ejecutado obras en este periodo, no presentaron avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del citado convenio.

3.4. VEREDA CAÑO SECO

3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-465-2023
Convenio No:	3747 de 2023
Fecha de Suscripción	09 de octubre de 2023.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO NIT. 901.679.470-1
Valor inicial:	$ 198.353.348 incluido IVA.
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 198.353.348 incluido IVA.
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2023
Suspensión 1	29 de diciembre de 2023 (20 días)
Ampliación 1 de la suspensión 1	17 de enero de 2024 (5 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	23 de enero de 2024
Fecha de terminación según prórroga 1:	30 de abril de 2024
Prórroga 2:	30 de abril de 2024

CONTRATISTA	
Fecha de terminación según prórroga 2:	30 de junio de 2024
Dirección:	Vereda Caño Seco, Cantagallo Bolívar
Teléfono:	3233688470, jjaccanosecocantagallo@gmail.com

Tabla 4. Información general del Convenio No 3747 de 2023

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, esta Interventoría realizó reuniones de seguimiento y comités operativos, con el objetivo de votar y dar aprobación a las cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, respecto al pago de pólizas, materiales, alquiler de equipos, costos administrativos, etc. De este modo, la gestión de dichos desembolsos se tramitará, hasta tanto el contador de la junta realice la entrega de la relación de pagos y el informe financiero pertinente.

De igual manera, se solicitó mediante oficio el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la JAC y documentación para inicio de obra con el ánimo de dar celeridad al inicio del proyecto.

Durante este periodo se realizó la aprobación de los estudios y diseños por parte del especialista de la interventoría.

3.4.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.4.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.4.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.4.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse ejecutado obras en este periodo, no presentaron avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del citado convenio.

3.5. VEREDA PATIO BONITO

3.5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-602-2023
Convenio No:	3964 de 2023
Fecha de Suscripción	17 de octubre de 2023.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO NIT. 901-675-293-6
Valor inicial:	$ 200.798.436 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 200.798.436 Incluido IVA
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2023
Suspensión 1	29 de diciembre de 2023 (20 días)
Ampliación 1 de la suspensión 1	17 de enero de 2024 (5 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	23 de enero de 2024
Fecha de terminación según prórroga 1:	30 de abril de 2024
Prórroga 2:	30 de abril de 2024
Fecha de terminación según prórroga 2:	30 de junio de 2024

CONTRATISTA	
Dirección:	Vereda Patio Bonito, Cantagallo Bolívar
Teléfono:	3104644793, jacveredapatiobonitocantagallo@gmail.com

Tabla 5. Información general del Convenio No 3964 de 2023

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, esta Interventoría realizó reuniones de seguimiento y comités operativos, con el objetivo de votar y dar aprobación a las cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, respecto al pago de pólizas, materiales, alquiler de equipos, costos administrativos, etc. De este modo, la gestión de dichos desembolsos se tramitará, hasta tanto el contador de la junta realice la entrega de la relación de pagos y el informe financiero pertinente.

De igual manera, se solicitó mediante oficio el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la JAC y documentación para inicio de obras, con el ánimo de dar celeridad al inicio del proyecto.

Durante este periodo se realizó la aprobación de los estudios y diseños por parte del especialista de la interventoría

3.5.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.5.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.5.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Al no haberse ejecutado obras en este periodo, no presentaron avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del citado convenio.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS SOLIDARIOS

4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3782 – SAN JUAN MEDIO.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024.

4.1.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.1.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de mayo de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.1.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.1.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo mayo de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	642
Lluvias moderadas	32
Lluvias intensas	70

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de mayo de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.1.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.1.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.1.9.2. Seguimiento programa de Obra

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.1.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.1.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el apartado 4.1.10 se anexan las actas de reunión de seguimiento y actas de comité operativo para el mes de mayo de 2024.

4.1.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES SAN JUAN MEDIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 16 del 3/05/2024 al 9/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

.- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO

REPRESENTANTE LEGAL: DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 — VALOR INICIAL: $ 201.022.127,00

FECHA DE INICIO: 21/02/2014 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201.022.127,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/06/2024 — $ -

$ -

$

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No. 5075 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.022.127,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.365.654,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.638.665,00	5,22%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.638.665,00	5,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.071.007,00	58,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.679.754,00	38,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	8,99

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
	Estudios y diseños	Glb	1		
*					
*					
*					

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-040 la interventoria realizo solicitud de cotizaciones de alquiler de equipos, materiales de ferreteria, Seguridad Industrial y Dotación, parte ambiental, etc a la JAC de la vereda San Juan Medio.
- El 03 de mayo de 2024 interventoria recibe la chequera enviada por la Junta de Accion Comunal
- El 06 de mayo de 2024 interventoria envia a la JAC los cheques correspondientes al desembolso No. 1, debidamente suscritos para su cobro (pago de polizas, anticipo estudios y diseños y suministro de valla infromativa)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial faltante en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 , oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 enviados por parte de la interventoria; De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con la presidente de la vereda San Juan Medio y oficio No Int-Inv-Bolivar-034 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido ,contratos del residente de obra -contador publico, el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 17 del 10/05/2024 al 16/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

.- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3782-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.022.127,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	21/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.022.127,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.022.127,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.365.654,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.638.665,00	5,22%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.638.665,00	5,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 130.697.938,00	72,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.485.297,00	42,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	10,01
Acumulado:	#¡DIV/0!

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* El 15 de mayo se realizó comité operativo, sin embargo, al no presentarse el balance, no se aprueban las cotizaciones entregadas.
* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-044 la interventoria realizo solicitud documentación para el inicio de labores en obra a la presidencia de la JAC de la vereda San Juan Medio:
- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-045 la interventoria dio concepto de los estudios y diseños de la JAC de la vereda San Juan Medio.
* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-059 la interventoria emite concepto de aprobación a los estudios y diseños de la JAC de la vereda San Juan Medio

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial faltante en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 , oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 enviados por parte de la interventoria; De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con la presidente de la vereda San Juan Medio y oficio No Int-Inv-Bolivar-034 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido ,contratos del residente de obra -contador publico, el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040, se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas.
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 18 del 17/05/2024 al 23/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

.- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO	INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO	REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS
CONVENIO SOLIDARIO No.	3782-2023	CONTRATO No.	5075 de 2023
FECHA DE INICIO:	21/02/2024	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21/06/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024
VALOR INICIAL:	$ 201.022.127,00	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 201.022.127,00	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$	SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.022.127,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.365.654,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.638.665,00	5,22%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.638.665,00	5,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 155.324.869,00	86,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.290.840,00	46,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	11,03

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 20 de Mayo de 2024 se realizo comité de seguimiento con la JAC de la vereda San Juan Medio en la que se trataron los siguientes temas:
- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
- Estudios y diseños
- Pago de profesionales
- Hojas de vida

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial faltante en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 , oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 enviados por parte de la interventoria; De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con la presidente de la vereda San Juan Medio y oficio No Int-Inv-Bolivar-034 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido ,contratos del residente de obra -contador publico, el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040, se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 y comite de seguimiento efectuado el dia 20 de mayo de 2024.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 19 del 24/05/2024 al 30/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

.- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3782-2023	VALOR INICIAL: $ 201.022.127,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	21/02/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 201.022.127,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.022.127,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.365.654,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.638.665,00	5,22%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.638.665,00	5,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 92.096.383,00	51,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	12,057

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-053 la interventoria realizo la segunda revisión de los estudios y diseños de la JAC vereda San Juan Medio; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-058 la interventoria realizo la solicitud de reintegro de los rendimientos financieros; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-059 la interventoria dio aprobación de los estudios y diseños a la JAC de la vereda San Juan Medio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial faltante en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 , oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-006 de fecha 21-02-2024 enviados por parte de la interventoria; De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con la presidente de la vereda San Juan Medio y oficio No Int-Inv-Bolivar-034 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido ,contratos del residente de obra -contador publico, el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040, se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 , comite de seguimiento efectuado el dia 20 de mayo de 2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-058.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas.
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS SAN JUAN MEDIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

Aun no se ha dado inicio a las actividades en obra.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1166023	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 200.221.277	$ 201.221.277
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 201.221.277,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	17	21	13	20	24	23	19	19	23	20	23	17	24	21	24	16	23	24	21	17	23	21	21	19	24	24	12	23	21	22	23	642
Lluvias moderadas	2	2	2	1	0	0	2	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	1	2	0	2	2	2	0	0	2	0	2	1	0	32
Lluvias intensas	5	1	9	3	0	1	3	3	1	3	1	5	0	2	0	5	1	0	2	5	1	1	1	3	0	0	10	1	1	1	1	70
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No.: 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
Estudios y diseños JAC Vereda San Juan Medio	30/03/2024	Ensayo modificado de compactacion	Norma INV E–142	Vereda San Juan Medio	3		Densidad Maxima Seca: 1.93 gr/cm3 Humedad optima: 12.6%	SI	Determinacion del CBR de Diseño
Estudios y diseños JAC Vereda San Juan Medio	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda San Juan Medio	3	<=2%	Expansion(%): 1.15-1.01-0.91	SI	La subrasante se puede utilizar como material de soporte de la estructura de la placa huella
Estudios y diseños JAC Vereda San Juan Medio	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda San Juan Medio	3	No de Golpes: 12	Densidad: 1.80 gr/cm3 CBR: 6%	SI	CBR DISEÑO: 10.92% Este CBR se clasifica S4 según la tabla 8-5.“OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES – Categorías de la resistencia de la subrasante.
						No de Golpes: 26	Densidad: 1.86 gr/cm3 CBR: 10%	SI	
						No de Golpes: 55	Densidad: 1.89 gr/cm3 CBR: 27%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Los ensayos aquí relacionados corresponden a los entregados para la elaboracion de los ajustes a estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.022.127,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.022.127,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.204.425,40	5	10	2023	31	10	2024
Prestaciones sociales	5,00%	$ 10.051.106,35	5	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la Obra	30,00%	$ 60.306.638,10	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288170

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070500 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Prestaciones sociales				
Estabilidad de la Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Amparo basico - predios, labores y operaciones				
Patronal				
Contratistas y subcontratistas				
Vehiculos propios y no propios				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: :25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 5	Dirección Territorial INVIAS: Bolívar	Fecha: 15-05-2024

Vereda – Municipio - Departamento: San Juan Medio, Cantagallo- Bolívar
No. Convenio(s) Solidario(s): 3782 de 2023.
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Vereda San Juan Medio.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Damaris Oviedo	JAC vereda San Juan Medio	Presidente
Fernando Fajardo Jiménez	JAC vereda San Juan Medio	Contador
Johan Hernández Aguilar	JAC vereda San Juan Medio	Residente de Obra
Kelly Tatiana Saldarriaga	Veeduría Ciudadana vereda JAC vereda San Juan Medio.	Presidente
Carlos Alberto Villanueva	Sociedad técnica SOTA LTDA.	Residente de interventoría
Javier Barrero Mossos	Sociedad técnica SOTA LTDA.	Director de interventoría
María Camila Lozada	Sociedad técnica SOTA LTDA.	Profesional de apoyo interventoría.

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana.
2. Dar a conocer los reglamentos para los comités.
3. Socializar los formatos a utilizar para las contrataciones y compras.
4. Formalizar y legalizar las pólizas de acuerdo a la suspensión y reinicio de obras.
5. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.

2- Lectura Reglamento Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes y balance de obras)
4- Programación Inicial de Obras y de inversión.
5- Actualización de pólizas.
6- Proposiciones y Varios
7- Dudas e inquietudes

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los seis (6) miembros principales, presidente JAC, el ingeniero residente, contador, presidente de la veeduría ciudadana y el ingeniero Residente de interventoría, lo hicieron de manera virtual el director y la profesional de apoyo de la interventoría.
2.	• Lectura Reglamento Comité Operativo: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los dignatarios del ente ejecutor una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp. • Lectura Reglamento Comité Veeduría: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los veedores una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp.
3.	Orientaciones técnicas: • Se presentan en el comité operativo las cotizaciones de los materiales para votación y aprobación del comité operativo. • Se presentan en el comité los posibles modelos de contratación para escoger el modelo que mejor se adapte a las condiciones de los trabajadores y profesionales a contratar. Se analizaron los pro y contra de la contratación por nómina y a destajo o labor. • Se presenta en el comité el modelo de relación de pagos y el informe financiero a implementar por el Contador de la Junta de Acción Comunal. • Se recalca la entrega de los balances de obra por parte del residente de obra e interventoría con el fin de calcular las cantidades reales con el fin de realizar la cotización ajustada a dicho balance.
4.	Programación Inicial de Obras: Se recalco la entrega de la programación inicial de obras y el programa de inversión.
5.	Se recalca la entrega y la presentación de las cotizaciones corregidas de alquiler de equipos, materiales de ferretería, Seguridad Industrial y Dotación, etc.
6.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Al no presentarse el balance de obras, se toma de la decisión de realizar otro comité operativo en una fecha por definir con el fin de presentar las cotizaciones en general, así como la de los costos administrativos.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Se solicita al contador de la Junta de Acción Comunal la corrección de la relación de pagos y el informe financiero.	Fernando Fajardo Jiménez	Inmediata
Solicitar a los proveedores cotización de alquiler de equipos, materiales de ferretería, Seguridad Industrial y Dotación según balance de obras.	Fernando Fajardo Jiménez	Inmediata
Balance de obras y costos administrativos	Johan Hernández Aguilar-Carlos Alberto Villanueva-Fernando Fajardo Jiménez	Inmediata

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas en el comité.	Damaris Oviedo	Inmediata
Se le solicita al comité operativo la presentación de las cotizaciones de alquiler de equipos, materiales de ferretería, Seguridad Industrial y Dotación y los contratos del residente y el contador para su debida votación y aprobación.	Fernando Fajardo Jiménez	Inmediata

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se le propone al comité operativo contratar a mujeres en los cargos que ellas puedan desempeñar.	Comité operativo	Mujeres contratadas
Conseguir rápidamente las hojas de vida del maestro, obreros y oficiales a contratar.	Presidente JAC San Juan Medio	Hojas de vida entregadas a INVIAS
Agilizar el tema de la entrega de las cotizaciones de alquiler de equipos, materiales de ferretería, Seguridad Industrial y Dotación según balance de obras.	Presidente JAC San Juan Medio	Cotizaciones entregadas a INTERVENTORIA.

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre:
Cargo: Supervisor

Nombre: Carlos Villanueva
Cargo: Interventor residente

Kelly Saldarriaga
Nombre:
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo: Presidente OAC .

Sanjuanmeduo

Nombre: Fernando Fajardo Jimenez
Cargo: Contador OAC

Nombre: JOHAN J. HERNANDEZ AGUILA
Cargo: Residente OAC

Nombre:
Cargo:

Powered by CamScanner

ACTAS DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 20/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No. 3782-2023; 3943-2023; 3873 de 2023; 3747 de 2023 y 3964 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JAC Veredas San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco y Patio Bonito

OBJETO DEL CONVENIO:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y las Junta de Accion Comunal de la vereda San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante,Caño Seco y Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunion de Seguimiento de los convenios No 3782-2023, 3943-2023, 3873 de 2023, 3747 de 2023 y 3964 de 2023 suscritos con el INVIAS y la JAC de las veredas San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco y Patio Bonito.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
- Estudios y diseños
- Pago de profesionales
- Hojas de vida

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	20/05/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante el desarrollo de la reunion se enfatizo en la entrega de manera inmediata de las hojas de vida y la documentacion inicial solicitada en oficios enviados por parte de la interventoria como son la programacion de obra y Relacion de equipos a utilizar por parte de los presidentes de las veredas San Juan Medio, Santo Domingo, El diamante, Caño Seco y patio bonito.

Se recalca realizar los tramites de la solicitud de los extractos bancarios con cada uno de los presidentes de las juntas de accion comunal con el fin de realizar el reintregro de los rendimientos financieros de los convenios.

Se realizara revision de los presupuestos de obra de cada uno de los convenios con el fin de verificar y dar el alcance real de los ml de placa huella mediante un balance de obras.

Se evaluara economicamente los salarios asignados dentro de los costos administrativos de los distintos profesionales aprobados por parte de la interventoria asi como las distintas cotizaciones entregadas por los presidentes de las juntas de accion comunal.

Se recalca y se solicito de manera inmedianta la actualizacion de las polizas de los convenios.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entrega de hojas de vida personal propuesto JAC	Inmediata	Presidentes JAC veredas Cantagallo, Bolivar
Polizas actualizadas	inmediata	Presidentes JAC veredas Cantagallo, Bolivar
Balance de obras	inmediata	Residente de obra e Interventoria
Cotizaciones actualizadas de acuerdo a balance de obras	Inmediata	Contadores JAC Vereda Cantagallo,



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Damaris Oviedo	Presidente	JAC Vereda San Juan Medio	
Manuel Blandon	Presidente	JAC Vereda El Diamante	
Oliverio de Jesus Osorio	Presidente	JAC Vereda Caño Seco	
Miguel Quiroga	Presidente	JAC Vereda Patio Bonito	
Ana Castillo	Contadora	Vereda El Diamante-Santo Don	
Maricela Castro	Contadora	JAC Vereda Patio Bonito	
Fernando Fajardo jimenez	Contador	JAC Vereda San Juan Medio	
Teresa Fonseca	Profesional de Apoyo	JAC Vereda Caño Seco	
Gerardo Forero	Tesorero	JAC Vereda Patio Bonito	
Jairo Rivas	Residente de obra	JAC Vereda Caño Seco	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 20/05/2024 (Día / Mes / Año)

Abel vanegas	Residente de obra	JAC Vereda Patio Bonito	
Johan Hernández Aguilar	Residente de obra	JAC Vereda San Juan Medio	
Carlos Alberto Villanueva	Residente de Interventoria	Sociedad Tecnica Sota Ltda	Carlos A. Villanueva P.
Camila Lozada	Profesional de Apoyo Interventoria	Sociedad Tecnica Sota Ltda	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Firmado en original

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 29/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No. 3782-2023; 3943-2023; 3873 de 2023; 3747 de 2023 y 3964 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JAC Veredas San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco y Patio Bonito

OBJETO DEL CONVENIO:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y las Junta de Accion Comunal de la vereda San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante,Caño Seco y Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunion de Seguimiento de los convenios No 3782-2023, 3943-2023, 3873 de 2023, 3747 de 2023 y 3964 de 2023 suscritos con el INVIAS y la JAC de las veredas San Juan Medio, Santo Domingo, El Diamante, Caño Seco y Patio Bonito.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
- Estudios y diseños
- Pago de profesionales
- Hojas de vida

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	29/05/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante el desarrollo de la reunion se enfatizo en la entrega de manera inmediata de las hojas de vida y la documentacion inicial solicitada en oficios enviados por parte de la interventoria como son la programacion de obra y Relacion de equipos a utilizar por parte de los presidentes de las veredas San Juan Medio, Santo Domingo, El diamante, Caño Seco y patio bonito.
Se recalca realizar los tramites de la solicitud de los extractos bancarios con cada uno de los presidentes de las juntas de accion comunal con el fin de realizar el reintregro de los rendimientos financieros de los convenios.
Se realizara revision de los presupuestos de obra de cada uno de los convenios con el fin de verificar y dar el alcance real de los ml de placa huella mediante un balance de obras.
Se evaluara economicamente los salarios asignados dentro de los costos administrativos de los distintos profesionales aprobados por parte de la interventoria asi como las distintas cotizaciones entregadas por los presidentes de las juntas de accion comunal.
Se recalca y se solicito de manera inmedianta la actualizacion de las polizas de los convenios.
El desembolso No 1 fue recibido por las JAC de las veredas San Juan Medio, El Diamante y Caño Seco.
Los Estudios y diseños fueron aprobados por el especialista de la interventoria a todas las JAC de las veredas San Juan Medio, Santo Domingo, El diamante, Caño Seco y patio bonito.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entrega de hojas de vida personal propuesto JAC	Inmediata	Presidentes JAC veredas Cantagallo, Bolivar
Polizas actualizadas	lunes, 3 de junio de 2024	Presidentes JAC veredas Cantagallo, Bolivar
Balance de obras	sábado, 1 de junio de 2024	Residente de obra e Interventoria
Cotizaciones actualizadas de acuerdo a balance de obras	sábado, 1 de junio de 2024	Contadores JAC Vereda Cantagallo,
Plan de Inversion	martes, 4 de junio de 2024	Contadores JAC Vereda Cantagallo,
Extractos Bancario Convenio	miércoles, 5 de junio de 2024	Contadores JAC Vereda Cantagallo,
Programacion de obra	jueves, 30 de mayo de 2024	Residentes de obra JAC vereda cant



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.


2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Damaris Oviedo	Presidente	JAC Vereda San Juan Medio	
Manuel Blandon	Presidente	JAC Vereda El Diamante	
Oliverio de Jesus Osorio	Presidente	JAC Vereda Caño Seco	
Miguel Quiroga	Presidente	JAC Vereda Patio Bonito	
Ana Castillo	Contadora	Vereda El Diamante-Santo Don	
Maricela Castro	Contadora	JAC Vereda Patio Bonito	
Teresa Fonseca	Profesional de Apoyo	JAC Vereda Caño Seco	
Gerardo Forero	Tesorero	JAC Vereda Patio Bonito	
Jairo Rivas	Residente de obra	JAC Vereda Caño Seco	
Abel vanegas	Residente de obra	JAC Vereda Patio Bonito	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

Carlos Alberto Villanueva	Residente de Interventoria	Sociedad Tecnica Sota Ltda	
Camila Lozada	Profesional de Apoyo Interventoria	Sociedad Tecnica Sota Ltda	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Firmado en original

4.2. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023 – SANTO DOMINGO.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024.

4.2.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.2.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de mayo de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.2.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.2.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo mayo de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	642
Lluvias moderadas	32
Lluvias intensas	70

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de mayo de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.2.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.2.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.2.9.2. Seguimiento programa de Obra

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.2.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.2.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el apartado 4.1.10 se anexan las actas de las reuniones realizadas durante el mes de Mayo de 2024.

4.2.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES SANTO DOMINGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 16 del 3/05/2024 al 9/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO LÓPEZ		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3943-2023	VALOR INICIAL: $ 198.967.114,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.967.114,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198.967.114,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.345.333,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.213.845,59	4,96%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.213.845,59	4,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.071.007,00	58,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.679.754,00	38,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	9,52

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A ...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A ...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-040 la interventoria realizo solicitud de cotizaciones de alquiler de equipos, materiales de ferretería, Seguridad Industrial y Dotación, parte ambiental, etc a la JAC de la vereda Santo Domingo; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-041 la interventoria dio concepto hoja de vida JAC Santo Domingo.

- El 07 de mayo de 2024 interventoria envia al presidente de la Junta de Accion Comunal, el formato de transferencia del Banco Av Villas para que lo suscriba y envie nuevamente.
- El 09 de mayo de 2024 la contadora de la JAC (Ana Castillo), envia a interventoria el formato firmado para proceder con el trámite.
- El 09 de mayo de 2024 interventoria envia al Banco Av Villas la solicitud de transaccion para el desembolso No. 1 (pago de polizas, anticipo estudios y diseños y suministro de valla infromativa)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-032 enviados por parte de la interventoria y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 17 del 10/05/2024 al 16/05/2024 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO	INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO LÓPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS
CONVENIO SOLIDARIO No.	3943-2023	CONTRATO No.	5075 de 2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.967.114,00	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 198.967.114,00	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$	SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198.967.114,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.345.333,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.213.845,59	4,96%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.213.845,59	4,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 130.697.938,00	72,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.485.297,00	42,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	10,60

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-044 la interventoria realizo solicitud documentación para el inicio de labores en obra a la presidencia de la JAC de la vereda Santo Domingo.
- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-047 la interventoria dio concepto de los estudios y diseños de la JAC de la vereda Santo Domingo.
* * Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-061 la interventoria emite concepto de aprobación a los estudios y diseños de la JAC de la vereda Santo Domingo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-032 enviados por parte de la interventoria y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040;se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 18 del 17/05/2024 al 23/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO LÓPEZ		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3943-2023	VALOR INICIAL: $ 198.967.114,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.967.114,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198.967.114,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.345.333,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.213.845,59	4,96%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.213.845,59	4,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 155.324.869,00	86,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.290.840,00	46,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ☐ NO ☐	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☐ NO ☐	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ☐ NO ☐	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☐ NO ☐	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ☐	NO ☐	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☐	NO ☐	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ☐	NO ☐	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ☐	NO ☐	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ☐	NO ☐	N/A
VERTIMIENTOS:	SI ☐	NO ☐	N/A
EMISIONES:	SI ☐	NO ☐	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI ☐	NO ☐	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 20 de Mayo de 2024 se realizo comité de seguimiento con la JAC de la vereda Santo Domingo en la que se trataron los siguientes temas:
- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
- Estudios y diseños
- Pago de profesionales
- Hojas de vida

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-032 enviados por parte de la interventoria y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040;se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 y comite de seguimiento efectuado el dia 20 de mayo de 2024.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 19 del 24/05/2024 al 30/05/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO	INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO LÓPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS
CONVENIO SOLIDARIO No.	3943-2023	CONTRATO No.	5075 de 2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.967.114,00	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 198.967.114,00	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$	SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198.967.114,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145.345.333,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.213.845,59	4,96%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.213.845,59	4,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 92.096.383,00	51,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	12,77

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ☐ NO ☐	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☐ NO ☐	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ☐ NO ☐	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☐ NO ☐	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ☐	NO ☐	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ☐	NO ☐	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ☐	NO ☐	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ☐	NO ☐	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ☐	NO ☐	N/A
VERTIMIENTOS:	SI ☐	NO ☐	N/A
EMISIONES:	SI ☐	NO ☐	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI ☐	NO ☐	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-055 la interventoria realizo la segunda revisión de los estudios y diseños de la JAC vereda Santo Domingo; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-058 la interventoria realizo la solicitud de reintegro de los rendimientos financieros; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-061 la interventoria dio aprobación de los estudios y diseños a la JAC de la vereda Santo Domingo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-032 enviados por parte de la interventoria y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040;se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 , comite de seguimiento efectuado el dia 20 de mayo de 2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-058.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS SANTO DOMINGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075-2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Aun no se da inicio a las actividades en obra.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nc 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																											
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1210723	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 198.967.114	$ 199.967.114
				TOTAL			$ 199.967.114

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.967.114,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIONo: 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	17	21	13	20	24	23	19	19	23	20	23	17	24	21	24	16	23	24	21	17	23	21	21	19	24	24	12	23	21	22	23	642
Lluvias moderadas	2	2	2	1	0	0	2	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	1	2	0	2	2	2	0	0	2	0	2	1	0	32
Lluvias intensas	5	1	9	3	0	1	3	3	1	3	1	5	0	2	0	5	1	0	2	5	1	1	1	3	0	0	10	1	1	1	1	70
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No.: 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
Estudios y diseños JAC Vereda Santo Domingo	30/03/2024	Ensayo modificado de compactacion	Norma INV E–142	Vereda Santo Domingo	3		Densidad Maxima Seca: 1.89 gr/cm3 Humedad optima: 13.4%	SI	Determinacion del CBR de Diseño
Estudios y diseños JAC Vereda Santo Domingo	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda Santo Domingo	3	<=2%	Expansion(%): 1.33-1.29-1.20	SI	La subrasante se puede utilizar como material de soporte de la estructura de la placa huella
Estudios y diseños JAC Vereda Santo Domingo	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda Santo Domingo	3	No de Golpes: 12	Densidad: 1.73 gr/cm3 CBR:	SI	CBR DISEÑO: 9.92% Este CBR se clasifica S3 según la tabla 8-5.“OBRAS
						No de Golpes: 26	Densidad: 1.79 gr/cm3 CBR:	SI	
						No de Golpes: 55	Densidad: 1.86 gr/cm3 CBR:	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Los ensayos aquí relacionados corresponden a los entregados para la elaboracion de los ajustes a estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIONo. 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

OBJETO DEL CONTRATO:

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.967.114,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.967.114,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.993.423,00	17	10	2023	31/10/2024		
Prestaciones sociales		$ 9.998.356,00	17	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la obra		$ 59.990.135,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291145

Certificado de modificación o anexo No.: 0

ñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071501 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

ñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.993.423,00	17	10	2023	31/10/2024		
Prestaciones sociales		$ 9.998.356,00	17	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la obra		$ 59.990.135,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023 – EL DIAMANTE.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024.

4.3.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.3.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de mayo de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.3.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.3.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo Mayo de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	642
Lluvias moderadas	32
Lluvias intensas	70

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de mayo de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.3.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.3.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.3.9.2. Seguimiento programa de Obra

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.3.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.3.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el apartado 4.1.10 se anexan las actas de reunión realizadas durante el mes de Mayo de 2024.

4.3.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES EL DIAMANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 16 del 3/05/2024 al 9/05/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO EL DIAMANTE		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BLANDON CÁRDENAS		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3873-2023	VALOR INICIAL: $ 199.056.050,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.056.050,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.056.050,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.431.345,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.351.238,98	5,13%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.351.238,98	5,13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.071.007,00	58,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.679.754,00	38,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	9,34

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % O%
Meta Física Ejecutada % O%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-040 la interventoria realizo solicitud de cotizaciones de alquiler de equipos, materiales de ferretería, Seguridad Industrial y Dotación, parte ambiental, etc a la JAC de la vereda El Diamante.
- El 03 de mayo de 2024 el Banco Av Villas realiza a la interventoria una observacion al formato de autorizacion de transferencias, entendiendo que la cuenta en ese momento se encontraba inactiva.
- El 06 de mayo de 2024 interventoria solicita al banco realizar nuevamente la llamada de verificacion para realizar las transacciones correspondientes al desembolso No.1 (pago de polizas, anticipo estudios y diseños y suministro de valla infromativa)
- El 07 de mayo de 2024 interventoria nuevamente envia al banco el formato firmado para proceder con el trámite.
- El 09 de mayo de 2024 el Banco Av Villas informa al presidente de la JAC la transferencia de los recursos segun la solicitud.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 enviados por parte de la interventoria, De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda El Diamante y oficio No Int-Inv-Bolivar-035 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido, contratos del residente de obra -contador publico y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 1320107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 17 del 10/05/2024 al 16/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO EL DIAMANTE			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BLANDON CÁRDENAS			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3873-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.056.050,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.056.050,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.056.050,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.431.345,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.351.238,98	5,13%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.351.238,98	5,13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 130.697.938,00	72,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.485.297,00	42,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	10,40

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % O%
Meta Física Ejecutada % O%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-044 la interventoria realizo solicitud documentación para el inicio de labores en obra a la presidencia de la JAC de la vereda Diamante.
- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-048 la interventoria dio concepto de los estudios y diseños de la JAC de la vereda Diamante.
* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-062 la interventoria emite concepto de aprobación a los estudios y diseños de la JAC de la vereda El Diamante

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 enviados por parte de la interventoria, De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda El Diamante y oficio No Int-Inv-Bolivar-035 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido, contratos del residente de obra -contador publico y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040; se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 1320210726 1BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 18 del 17/05/2024 al 23/05/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO EL DIAMANTE		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BLANDON CÁRDENAS		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3873-2023	VALOR INICIAL: $ 199.056.050,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.056.050,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.056.050,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.431.345,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.351.238,98	5,13%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.351.238,98	5,13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 155.324.869,00	86,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.290.840,00	46,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	11,47

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO	...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO	...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO	...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO	...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO	...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO	...	N/A ...
EMISIONES:	SI	...	NO	...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO	...	N/A ...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 20 de Mayo de 2024 se realizo comité de seguimiento con la JAC de la vereda Diamante en la que se trataron los siguientes temas:

- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
- Estudios y diseños
- Pago de profesionales
- Hojas de vida

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 enviados por parte de la interventoria, De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda El Diamante y oficio No Int-Inv-Bolivar-035 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido, contratos del residente de obra -contador publico y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040; se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 y comite de seguimiento efectuado el dia 2o de Mayo de 2024.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA: Carlos A. Villanueva NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 19 del 24/05/2024 al 30/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO EL DIAMANTE			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BLANDON CÁRDENAS			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3873-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.056.050,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.056.050,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.056.050,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.431.345,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.351.238,98	5,13%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.351.238,98	5,13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 92.096.383,00	51,18%
	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	12,53

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % O%
Meta Física Ejecutada % O%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-056 la interventoria realizo la segunda revisión de los estudios y diseños de la JAC vereda Diamante; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-058 la interventoria realizo la solicitud de reintegro de los rendimientos financieros; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-062 la interventoria dio aprobación de los estudios y diseños a la JAC de la vereda Diamante.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 enviados por parte de la interventoria, De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda El Diamante y oficio No Int-Inv-Bolivar-035 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido, contratos del residente de obra -contador publico y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040; se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 , comite de seguimiento efectuado el dia 2o de Mayo de 2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-058.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras.	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS EL DIAMANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3873 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Aun no se da inicio a las actividades en obra.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																											
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1232823	C-2402-0600-14-0-2402041-02 N	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.056.050	$ 200.056.050
				TOTAL			$ 200.056.050

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.056.050,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	17	21	13	20	24	23	19	19	23	20	23	17	24	21	24	16	23	24	21	17	23	21	21	19	24	24	12	23	21	22	23	642
Lluvias moderadas	2	2	2	1	0	0	2	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	1	2	0	2	2	2	0	0	2	0	2	1	0	32
Lluvias intensas	5	1	9	3	0	1	3	3	1	3	1	5	0	2	0	5	1	0	2	5	1	1	1	3	0	0	10	1	1	1	1	70
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
Estudios y diseños JAC Vereda Diamante	30/03/2024	Ensayo modificado de compactacion	Norma INV E–142	Vereda El Diamante	3		Densidad Maxima Seca: 1.84 gr/cm3 Humedad optima: 13%	SI	Determinacion del CBR de Diseño
Estudios y diseños JAC Vereda Diamante	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda El Diamante	3	<=2%	Expansion(%): 1.71-1.37-1.13	SI	La subrasante se puede utilizar como material de soporte de la estructura de la placa huella
Estudios y diseños JAC Vereda Diamante	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda El Diamante	3	No de Golpes: 12	Densidad: 1.68 gr/cm3	SI	CBR DISEÑO: 6.17% Este CBR se clasifica S2 según la tabla 8-5.“OBRAS
						No de Golpes: 26	Densidad: 1.74 gr/cm3	SI	
						No de Golpes: 55	Densidad: 1.85 gr/cm3	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Los ensayos aquí relacionados corresponden a los entregados para la elaboracion de los ajustes a estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre:

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) / 6 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.056.050,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.056.050,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20,00%	$ 40.011.210,00	17/10/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	5,00%	$ 10.002.803,00	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	30,00%	$ 60.016.815,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100292252

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	17/10/2023	31/12/2023
Patronal		$ 232.000.000,00	17/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	17/10/2023	31/12/2023
Vehiculos proios y no propios		$ 232.000.000,00	17/10/2023	31/12/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071871 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Prestaciones sociales				
Estabilidad de la Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Amparo basico - predios, labores y operaciones				
Patronal				
Contratistas y subcontratistas				
Vehiculos proios y no propios				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....


OBSERVACIONES:

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023 – CAÑO SECO.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024.

4.4.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.4.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de mayo de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.4.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.4.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo Mayo de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	642
Lluvias moderadas	32
Lluvias intensas	70

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de mayo de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.4.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.4.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.4.9.2. Seguimiento programa de Obra

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.4.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.4.9.4. Copia de las Actas de Comité operativo y Actas de reunión

En el apartado 4.1.10 se anexan las actas de reunión realizadas en el mes de mayo de 2024.

4.4.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES CAÑO SECO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 16 del 3/05/2024 al 9/05/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	OLIVERIO DE JESUS OSORIO		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3747-2023	VALOR INICIAL: $ 198.353.348,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.353.348,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198.353.348,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.784.630,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.219.052,94	5,02%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.219.052,94	5,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.071.007,00	58,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.679.754,00	38,17%
	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	9,51

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A ...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A ...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-040 la interventoria realizo solicitud de cotizaciones de alquiler de equipos, materiales de ferretería, Seguridad Industrial y Dotación, parte ambiental, etc a la JAC de la vereda Caño Seco.
- El 06 de mayo de 2024 interventoria envia al Banco Av Villas la solicitud de transaccion para el desembolso No. 1 (pago de polizas, anticipo estudios y diseños y suministro de valla infromativa)
- El 07 de mayo de 2024 el Banco Av Villas solicita realizar un cambio en el formato, considerando que la cuenta lleva mas de 6 meses inactiva
- El 07 de mayo de 2024 interventoria envia nuevamente el formato, atendiendo a las observaciones realizadas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 enviados por parte de la interventoria; De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda Caño Seco y oficio No Int-Inv-Bolivar-031 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero, contratos del residente de obra- contador publico y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 17 del 10/05/2024 al 16/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	OLIVERIO DE JESUS OSORIO		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3747-2023	VALOR INICIAL: $ 198.353.348,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.353.348,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198.353.348,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.784.630,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.219.052,94	5,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		5,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.219.052,94	5,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 130.697.938,00	72,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.485.297,00	42,50%
	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	10,59

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-044 la interventoria realizo solicitud documentación para el inicio de labores en obra a la presidencia de la JAC de la vereda Caño Seco.

- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.

* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-049 la interventoria dio concepto de los estudios y diseños de la JAC de la vereda Caño Seco.
* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-063 la interventoria emite concepto de aprobación a los estudios y diseños de la JAC de la vereda Caño Seco

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 enviados por parte de la interventoria; De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda Caño Seco y oficio No Int-Inv-Bolivar-031 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero, contratos del residente de obra- contador publico y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040; se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 1320210726 1BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 18 del 17/05/2024 al 23/05/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO	INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	OLIVERIO DE JESUS OSORIO	REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS
CONVENIO SOLIDARIO No.	3747-2023	CONTRATO No.	5075 de 2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.353.348,00	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 198.353.348,00	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198.353.348,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.784.630,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.219.052,94	5,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		5,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.219.052,94	5,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 155.324.869,00	86,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.290.840,00	46,84%
	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	11,68

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 20 de Mayo de 2024 se realizo comité de seguimiento con la JAC de la vereda Caño Seco en la que se trataron los siguientes temas:
- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
- Estudios y diseños
- Pago de profesionales
- Hojas de vida

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 enviados por parte de la interventoria; De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda Caño Seco y oficio No Int-Inv-Bolivar-031 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero, contratos del residente de obra- contador publico y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040; se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 y comite de seguimiento efectuado el dia 20 de Mayo de 2024.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Carlos A. Villanueva G.
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 19 del 24/05/2024 al 30/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	OLIVERIO DE JESUS OSORIO		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3747-2023	VALOR INICIAL: $ 198.353.348,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.353.348,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198.353.348,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143.784.630,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.219.052,94	5,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		5,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.219.052,94	5,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 92.096.383,00	51,18%
	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	12,76

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A ...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A ...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-057 la interventoria realizo la segunda revisión de los estudios y diseños de la JAC vereda Caño Seco; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-058 la interventoria realizo la solicitud de reintegro de los rendimientos financieros; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-063 la interventoria dio aprobación de los estudios y diseños a la JAC de la vereda Caño Seco.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 y oficio Int-Inv-Bolivar-002 de fecha 07-02-2024 enviados por parte de la interventoria; De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda Caño Seco y oficio No Int-Inv-Bolivar-031 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero, contratos del residente de obra- contador publico y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040; se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 ,comite de seguimiento efectuado el dia 20 de Mayo de 2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-058.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA: Carlos A. Villanueva P. NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CAÑO SECO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Aun no se da inicio a las actividades en obra.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																											
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1173123	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	10	NACION	PRINCIPAL	$ 197.353.348	$ 198.353.348
			TOTAL				$ 198.353.348

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.353.348,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIIEDA TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	17	21	13	20	24	23	19	19	23	20	23	17	24	21	24	16	23	24	21	17	23	21	21	19	24	24	12	23	21	22	23	642
Lluvias moderadas	2	2	2	1	0	0	2	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	1	2	0	2	2	2	0	0	2	0	2	1	0	32
Lluvias intensas	5	1	9	3	0	1	3	3	1	3	1	5	0	2	0	5	1	0	2	5	1	1	1	3	0	0	10	1	1	1	1	70
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
Estudios y diseños JAC Vereda Caño Seco	30/03/2024	Ensayo modificado de compactacion	Norma INV E–142	Vereda Caño Seco	3		Densidad Maxima Seca: 1.92 gr/cm3 Humedad optima:	SI	Determinacion del CBR de Diseño
Estudios y diseños JAC Vereda Caño Seco	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda Caño Seco	3	<=2%	Expansion(%): 1.17-1.10-0.93	SI	La subrasante se puede utilizar como material de soporte de la estructura de la placa huella
Estudios y diseños JAC Vereda Caño Seco	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda Caño Seco	3	No de Golpes: 12	Densidad: 1.74 gr/cm3	SI	CBR DISEÑO: 28.83% Este CBR se clasifica S4 según la tabla 8-5.“OBRAS
						No de Golpes: 26	Densidad: 1.81 gr/cm3	SI	
						No de Golpes: 55	Densidad: 1.90 gr/cm3	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Aún no se han realizado ensayos en este proyecto.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.353.348,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.353.348,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.670.670,00	9	10	2023	31/10/2024		
Prestaciones sociales		$ 9.917.668,00	9	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la obra		$ 59.506.005,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291962

Certificado de modificación o anexo No.: 0
eñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	9	10	2023	31	12	2026
Patronal		$ 232.000.000,00	9	10	2024	31	12	2026
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	9	10	2025	31	12	2026
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	9	10	2026	31	12	2026

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071758 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Prestaciones sociales				
Estabilidad de la obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Amparo basico - predios, labores y operaciones				
Patronal				
Contratistas y subcontratistas				
Vehiculos propios y no propios				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023 – PATIO BONITO.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024.

4.5.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.5.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de mayo de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.5.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.5.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo Mayo de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	642
Lluvias moderadas	32
Lluvias intensas	70

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de mayo de 2024, puesto que no se han iniciado actividades en obra.

4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.5.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.5.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.5.9.2. Seguimiento programa de Obra

El programa de obra aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.5.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

El programa de inversiones aún no ha sido aprobado en comité operativo.

4.5.9.4. Copia de las Actas de Comité Operativo y Actas de reunión

En el apartado 4.5.10 se anexan las actas de reunión realizadas en el mes de Mayo de 2024.

4.5.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES PATIO BONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 16 del 3/05/2024 al 9/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ROBERTO QUIROGA		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3964-2023	VALOR INICIAL: $ 200.798.436,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.798.436,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.798.436,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.149.319,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 5.869.407,00	4,02%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.869.407,00	4,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.071.007,00	58,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.679.754,00	38,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	11,70

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-040, la interventoria realizó solicitud de cotizaciones de alquiler de equipos, materiales de ferretería, Seguridad Industrial y Dotación, parte ambiental, etc a la JAC de la vereda Patio Bonito.
- El 07 de mayo de 2024 interventoria envia al presidente de la Junta de Accion Comunal, el formato de transferencia del Banco Av Villas para que lo suscriba y envie nuevamente.
- El 09 de mayo de 2024 la contadora de la JAC (Marisela Castro), envia a interventoria el formato firmado para proceder con el trámite.
- El 09 de mayo de 2024 interventoria envia al Banco Av Villas la solicitud de transaccion para el desembolso No. 1 (pago de polizas, anticipo estudios y diseños y suministro de valla infromativa)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 enviados por parte de la interventoria, De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda Patio Bonito y oficio No Int-Inv-Bolivar-033 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido, contratos del residente de obra- contador publico y y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 17 del 10/05/2024 al 16/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ROBERTO QUIROGA		REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3964-2023	VALOR INICIAL: $ 200.798.436,00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.798.436,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.798.436,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.149.319,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 5.869.407,00	4,02%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.869.407,00	4,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 130.697.938,00	72,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 76.485.297,00	42,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.626.931,00	13,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.805.543,00	4,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-044 la interventoria realizo solicitud documentación para el inicio de labores en obra a la presidencia de la JAC de la vereda Patio Bonito.
- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.

* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-046 la interventoria dio concepto de los estudios y diseños de la JAC de la vereda Patio Bonito.
* Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-060 la interventoria emite concepto de aprobación a los estudios y diseños de la JAC de la vereda Patio Bonito

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 enviados por parte de la interventoria, De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda Patio Bonito y oficio No Int-Inv-Bolivar-033 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido, contratos del residente de obra- contador publico y y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040; se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Carlos A. Villanueva
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 18 del 17/05/2024 al 23/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ROBERTO QUIROGA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 — VALOR INICIAL: $ 200.798.436,00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.798.436,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No. 5075 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/01/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.798.436,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 146.149.319,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 5.869.407,00 — 4,02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 5.869.407,00 — 4,02%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 155.324.869,00 — 86,31%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 84.290.840,00 — 46,84%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 24.626.931,00 — 13,69%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 7.805.543,00 — 4,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	14,36

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 20 de Mayo de 2024 se realizo comité de seguimiento con la JAC de la vereda Patio Bonito en la que se trataron los siguientes temas:
- Cronograma de obra en Microsoft Project y PDF.
- Programa de inversiones en Excel y PDF (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).
- Plan de inversión del desembolso.
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso.
- Proyección de balance (Haciendo uso de las cotizaciones solicitadas).
- Informe de gestión (Se deben incluir las actividades de tipo financiero, técnico y administrativo realizadas hasta el momento).
- Pólizas actualizadas.
- Estudios y diseños
- Pago de profesionales
- Hojas de vida

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 enviados por parte de la interventoria, De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda Patio Bonito y oficio No Int-Inv-Bolivar-033 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido, contratos del residente de obra- contador publico y y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040; se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 y comite de seguimiento efectuado el dia 20 de Mayo de 2024.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 19 del 24/05/2024 al 30/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO

REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ROBERTO QUIROGA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 — VALOR INICIAL: $ 200.798.436,00

FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.798.436,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER BARRERO MOSSOS

CONTRATO No. 5075 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/01/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.798.436,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179.951.800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 146.149.319,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 5.869.407,00 — 4,02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 5.869.407,00 — 4,02%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 179.951.800,00 — 100,00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 92.096.383,00 — 51,18%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 24.626.931,00 — 13,69%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 7.805.543,00 — 4,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	15,69

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog					
					Ejec					
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de lasfuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-054 la interventoria realizo la segunda revisión de los estudios y diseños de la JAC vereda Patio Bonito; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-058 la interventoria realizo la solicitud de reintegro de los rendimientos financieros; Mediante oficio No Int-Inv-Bolivar-060 la interventoria dio aprobación de los estudios y diseños a la JAC de la vereda Patio Bonito.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera por parte del contratista de obra la entrega de la documentacion inicial en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico de acuerdo a los solicitado en el oficio No Int-Inv-Bolivar-001 de fecha 01-02-2024 enviados por parte de la interventoria, De acuerdo al Comite Operativo No 2 efectuado con el presidente de la vereda Patio Bonito y oficio No Int-Inv-Bolivar-033 se espera la entrega de la relacion de pagos de las cotizaciones de los estudios-Diseños,las polizas del convenio y vallas del proyecto, informe financiero corregido, contratos del residente de obra- contador publico y y el plan de Inversion de desembolso mensual y el envio y presentacion de las cotizaciones de acuerdo al oficio No Int-Inv-Bolivar-040; se espera la entrega de la documentacion para el inicio de labores de obra solicitado de acuerdo al oficio No int-Inv-Bolivar-044 , comite de seguimiento efectuado el dia 20 de Mayo de 2024 y oficio No Int-Inv-Bolivar-058.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 1320210726 1BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS PATIO BONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Aun no se da inicio a las actividades en obra.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																											
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1232323	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.798.436	$ 200.798.436
				TOTAL			$ 200.798.436

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.798.436,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	17	21	13	20	24	23	19	19	23	20	23	17	24	21	24	16	23	24	21	17	23	21	21	19	24	24	12	23	21	22	23	642
Lluvias moderadas	2	2	2	1	0	0	2	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	1	2	0	2	2	2	0	0	2	0	2	1	0	32
Lluvias intensas	5	1	9	3	0	1	3	3	1	3	1	5	0	2	0	5	1	0	2	5	1	1	1	3	0	0	10	1	1	1	1	70
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
Estudios y diseños JAC Vereda Patio Bonito	30/03/2024	Ensayo modificado de compactacion	Norma INV E–142	Vereda Patio Bonito	3		Densidad Maxima Seca: 1.95 gr/cm3 Humedad optima: 9%	SI	Determinacion del CBR de Diseño
Estudios y diseños JAC Vereda Patio Bonito	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda Patio Bonito	3	<=2%	Expansion(%): 0.79-0.57-0.33	SI	La subrasante se puede utilizar como material de soporte de la estructura de la placa huella
Estudios y diseños JAC Vereda Patio Bonito	30/03/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio	Norma INV E–148	Vereda Patio Bonito	3	No de Golpes: 12	Densidad: 1.75 gr/cm3	SI	CBR DISEÑO: 7.31% Este CBR se clasifica S3 según la tabla 8-5.“OBRAS
						No de Golpes: 26	Densidad: 1.82 gr/cm3	SI	
						No de Golpes: 55	Densidad: 1.90 gr/cm3	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Los ensayos aquí relacionados corresponden a los entregados para la elaboracion de los ajustes a estudios y diseños.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) | 6 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.798.436,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.798.436,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 49.159.688,00	17	10	2023	31/10/2024		
Prestaciones sociales		$ 10.039.922,00	17	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la Obra		$ 60.239.511,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291967

Certificado de modificación o anexo No.: 0
eñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071761 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
eñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 49.159.688,00	17	10	2023	31/10/2024		
Prestaciones sociales		$ 10.039.922,00	17	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la Obra		$ 60.239.511,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	17	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: :25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA	
Proceso de selección:	Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SVR-154-2023.
Contrato:	5075 de 2023
Fecha de Suscripción	30 DE DICIEMBRE DE 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2
Interventor:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NIT:	891.101.100-5
Valor inicial:	$179.951.800 INCLUIDO IVA
Adiciones:	0
Valor actualizado:	$ 179.951.800 INCLUIDO IVA
Modificaciones:	0
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	30 de diciembre de 2023
Suspensión 1	30 de diciembre de 2023 (20 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	Hasta el 25 de marzo de 2024 (2 meses)
Prorroga 2	Hasta el 30 de abril de 2024
Prorroga 3	Hasta el 31 de mayo de 2024
Prorroga 4	Hasta el 30 de junio de 2024

INTERVENTORÍA	
Fecha de terminación:	30 de junio de 2024
Dirección:	CL 12 5 07 OF 302 A NEIVA, HUILA
Teléfono:	3186081555

Tabla17. Información general del Contrato de Interventoría

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el presente periodo la Interventoría realizó actividades de tipo administrativo, así como seguimiento al estado de los convenios solidarios objeto de supervisión del contrato 5075-2023.

Se realizaron reuniones de seguimiento y comités operativos de todos los convenios solidarios, con el objetivo de votar y dar aprobación a las cotizaciones presentadas por la Junta de Acción Comunal, respecto al pago de pólizas, materiales, alquiler de equipos, costos operativos, etc. De este modo, la gestión de dichos desembolsos se tramitará, hasta tanto el contador de la junta realice la entrega de la relación de pagos y el informe financiero pertinente.

De igual manera, se solicitó mediante oficio el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la JAC y documentación para inicio de obras con el ánimo de dar celeridad al inicio del proyecto.

Durante el periodo se realizó aprobación de los estudios y diseños por parte del especialista de la interventoría.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS

En el presente periodo se requirió el desarrollo de actividades por parte de especialistas para la revisión y aprobación de los estudios y diseños.

5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Se hará control y seguimiento por parte de esta Interventoría al Programa Anual de Caja – PAC.

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

En el presente periodo no se identificaron riesgos para el proyecto de obra.

5.6. INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

APLICATIVO CIFRA DEL PORTAL INVIAS:

Debido a que los Cinco (05) convenios solidarios del programa Caminos comunitarios para la paz total fueron adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se implementó el aplicativo CIFRA del portal INVIAS en los respectivos convenios.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el apartado 6.6.3 se presenta el formato MEPI-MN-IN-15-FR-5 en el que se relacionan los equipos utilizados por interventoría para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024.

6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Al terminar el apartado 6.6.3. se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, con la relación del personal de la Interventoría empleada durante el periodo mencionado. Al igual, que la relación de aportes legales y de seguridad social que ha realizado la interventoría durante el periodo del presente informe.

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Al terminar el apartado 6.6.3 se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, con el informe financiero del contrato de Interventoría, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría conforme a la cláusula sexta.

6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Al terminar el apartado 6.6.3 se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, en el cual se hace un seguimiento detallado de las pólizas del contrato.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el mes de mayo el formato de seguimiento al Plan de Calidad para el contrato 5075 de 2023 no aplica.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Este ítem NO APLICA en el presente contrato de Interventoría.

6.6.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Al terminar el numeral 6.6.3 se presenta el plan de cargas aprobado.

6.6.3. FORMATOS REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de interventoría.

FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

CONVENIOS SOLIDARIOS No: 3782-2023; 3964-2023; 3943-2023; 3873-2023; 3747-2023

CONTRATISTA: JAC SAN JUAN MEDIO, JAC EL DIAMANTE, JAC PATIO BONITO, JAC SANTO DOMINGO, JAC CAÑO SECO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1450723	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 3.599.036,00	$ -
		C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 176.352.764,00	$ 125.333.894
TOTAL						**$ 179.951.800,00**	**$ 125.333.894**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 179.951.800**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	23/01/2024 al 31/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 179.951.800	$ 179.951.800	N/A	ACTA No. 1. Cero Pesos ($0,00)
2	01/02/2024 al 29/02/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 179.951.800	$ 179.951.800	N/A	ACTA No. 2. Cero Pesos ($0,00)
3	01/03/2024 al 31/03/2023	$ 20.912.400	$ 3.973.356	$ 24.885.756	$ -	$ 24.885.756	$ -	1450723 DEL 30/12/2022	$ 155.066.044	$ 155.066.044	N/A	ACTA No. 3. ($24.885.756)
4	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 24.985.000	$ 4.747.150	$ 29.732.150	$ -	$ 29.732.150	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 125.333.894	$ 125.333.894	N/A	ACTA No. 4. ($29.732.150)
5	01/05/2024 al 31/05/2024	$ 24.985.000	$ 4.747.150	$ 29.732.150	$ -	$ 29.732.150	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 95.601.744	$ 95.601.744	N/A	ACTA No. 5. ($29.732.150)
TOTALES		**$ 70.882.400,00**	**$ 13.467.656,00**	**$ 84.350.056,00**	**$ -**	**$ 84.350.056,00**	**$ -**		**$ 95.601.744,00**	**$ 95.601.744,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 70.882.400	$ 13.467.656	$ 84.350.056

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Firma:
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: 3782-2023; 3964-2023; 3943-2023; 3873-2023; 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC SAN JUAN MEDIO, JAC EL DIAMANTE, JAC PATIO BONITO, JAC SANTO DOMINGO, JAC CAÑO SECO

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO / COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice B.ase de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CARLOS ALBERTO	9.273.266	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 4.800.000,00	$ 334.100	V	NUEVA EPS	30188539	$ 192.000	COLPENSIONES	30188539	$ 768.000	$ 192.000			
2	JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 6.000.000,00	$ 417.600	V	SANITAS	30128247	$ 240.000	COLPENSIONES	30128247	$ 1.020.000	$ 240.000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 10.800.000**																																									

El Interventor adjunta la certificación de fecha 18/06/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderad
Interventoría: **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma

Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202-097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 MAYO 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA (5) CONVENIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023

INTERVENTORÍA: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

CONTRATO DE OBRA No.
CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE
CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO

CONTRATISTA:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	CAMIONETA SOBLE CABINA PLACAS IUV830	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 13202-097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FECHA	18	6	2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00

VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 17.995.180,00	27	12	2023	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 35.990.360,00	27	12	2023	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 35.990.360,00	27	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 53.985.540,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052519

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 17.995.180,00	30	12	2023	3	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 35.990.360,00	30	12	2023	3	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 35.990.360,00	30	12	2023	2	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 53.985.540,00	3	1	2024	3	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052519

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma

Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	23/05/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL: X

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS: X No. 2 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL: –

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
RESOLUCIÓN No.: – DE – (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE; CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

PLAZO INICIAL: 5/12/2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4,3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 29/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.951.800,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 179.951.800,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2024																		TOTAL	
											MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000					0,40	$ 2.640.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,90	$ 12.540.000
	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 4.800.000,00		2,00	$ 9.600.000					1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 19.200.000
	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000						$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.500.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.500.000
	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000						$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.500.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.500.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 5.000.000										$ 5.000.000																$ 5.000.000
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPCIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN DISEÑOS GEOMETRICO	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO																												
	1	INSPECTOR	$ 1.800.000,00		5,00	$ 9.000.000						$ -		$ -		$ -	2,50	$ 4.500.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,50	$ 4.500.000
	1	INSPECTOR SST	$ 1.800.000,00		1,50	$ 2.700.000						$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.800.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.800.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
	1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000						$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.300.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.300.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 49.500.000					$ 7.440.000,00		$ 8.100.000,00		$ 13.100.000,00		$ 22.700.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 51.340.000	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36					2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 116.820.000					$ 17.558.400,0		$ 19.116.000,0		$ 30.916.000,0		$ 53.572.000,0		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 121.162.400	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO																		TOTAL	
											MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
		VIATICOS DIRECTOR Y/ ESPECIALISTAS	$ 200.000,00	DÍA	10,00	$ 2.000.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
		VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	$ 5.000.000,00	MES	2,00	$ 10.000.000					0,50	$ 2.500.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,50	$ 17.500.000
		MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 600.000,00	MES	6,50	$ 3.900.000						$ -		$ -		$ -	4,00	$ 2.400.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 2.400.000
		TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 6.000.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 12.000.000						$ -		$ -		$ -	1,00	$ 6.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 6.000.000
		ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 500.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.000.000						$ -		$ -		$ -	0,80	$ 400.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,80	$ 400.000
		OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 800.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.600.000					1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 3.200.000
		OTROS COSTOS																												
		TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)	$ 1.200.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 2.400.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000					0,18	$ 54.000	0,23	$ 69.000	0,50	$ 150.000	0,44	$ 132.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,35	$ 405.000
		VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA	$ 150.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 300.000						$ -		$ -		$ -	1,00	$ 150.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 150.000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																$ 2.600												$ 2.600
+		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 34.400.000					$ 3.354.000		$ 5.869.000		$ 5.950.000		$ 14.884.600		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 30.057.600	
+		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS				$ 151.220.000					$ 20.912.400		$ 24.985.000		$ 36.866.000		$ 68.456.600		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 151.220.000	
+		IVA = 19%				$ 28.731.800					$ 3.973.356		$ 4.747.150		$ 7.004.540		$ 13.006.754		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 28.731.800,00	
=		COSTO TOTAL				$ 179.951.800					$ 24.885.756		$ 29.732.150		$ 43.870.540		$ 81.463.354		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 179.951.800	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS											$ 24.885.756	$	$ 54.617.906	$	$ 98.488.446	$	$ 179.951.800	$	$ -	$	$ -	$	$ -	$	$ -	$	$ -	$	$ -	$	$ -

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (marcar obligatorio. Se debe incluir la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe adjuntar el otrosí de adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Según solicitud de prorroga No. 4 al contrato de interventoria 5075-2023, que extiende el plazo contractual hasta el 30 de junio de 2024.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma:
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A pesar de haber avanzado en el trámite del desembolso No. 1 que corresponde al pago de pólizas, vallas y estudios y diseños, el atraso en el inicio de las obras es significativo, por tanto, se han realizado solicitudes de cumplimiento de las obligaciones contractuales a las OAC.

- Se recomienda a los profesionales contratados por las OAC, mayor celeridad en la gestión y organización de la documentación, puesto que cada vez que interventoría realiza una solicitud, estos se tardan un tiempo considerable en dar cumplimiento.

- Considerando la aprobación de los estudios y diseños, se espera que para el mes de Junio de 2024 se de inicio a las actividades físicas del convenio.

- Se recomienda a las OAC la presentación de las cotizaciones de equipos, materiales y dotación, a fin de programar en la brevedad los comités operativos de aprobación.

- Se recomienda a los ingenieros residentes presentar en la brevedad los balances de obra actualizados a fin de definir la meta física.

- Se recomienda a los profesionales la presentación oportuna de los informes de gestión.

8. ANEXOS

8.1. BITACORA

Las bitácoras o diarios de obra de cada proyecto se iniciarán cuando se inicien las actividades de obra en cada convenio, las cuales se iniciarán con la aprobación de la revisión de estudios y diseños base de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20

8.2. RELACION DE CORRESPONDENCIA

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	CORRESPONDENCIA ENVIADA " INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.					
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DIRIGIDO A**		**ASUNTO**	**COMPONENTE**	**FECHA DE RADICADO**	**OBSERVACIONES RESPUESTA**
		NOMBRE	**ENTIDAD**				
Int-Inv-Bolivar-040	3/05/2024	LUIS EDUARDO LOPEZ - OLIVERIO DE JESUS OSORIO - MIGUEL ROBERTO QUIROGA - DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO - MANUEL BLANDON CARDENAS	Representantes legales Juntas de Acción Comunal veredas Santo Domingo, Caño Seco, Pato Bonito, San Juan Medio y El Diamante	Solicitud de cotizaciones	Cotizaciones	3/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-041	8/05/2024	LUIS EDUARDO LOPEZ	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Santo Domingo	Concepto hoja de vida JAC Santo Domingo	Hojas de vida	8/05/2024	
Int-Inv-Bolivar-044	16/05/2024	LUIS EDUARDO LOPEZ - OLIVERIO DE JESUS OSORIO - MIGUEL ROBERTO QUIROGA - DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO - MANUEL BLANDON CARDENAS	Representantes legales Juntas de Acción Comunal veredas Santo Domingo, Caño Seco, Pato Bonito, San Juan Medio y El Diamante	Solicitud documentación para el inicio de labores en obra.	Gestion tecnica y administrativa	16/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-045	20/05/2024	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda San Juan Medio	Concepto estudios y diseños JAC San Juan Medio	Estudios y Diseños	20/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-046	20/05/2024	MIGUEL ROBERTO QUIROGA SERRANO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Patio Bonito	Concepto estudios y diseños JAC Patio Bonito	Estudios y Diseños	20/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-047	20/05/2024	LUIS EDUARDO LOPEZ	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Santo Domingo	Concepto estudios y diseños JAC Santo Domingo	Estudios y Diseños	20/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-048	20/05/2024	MANUEL BLANDON CARDENAS	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda El Diamante	Concepto estudios y diseños JAC El Diamante	Estudios y Diseños	20/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-049	20/05/2024	OLIVERIO DE JESUS OSORIO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Caño Seco	Concepto estudios y diseños JAC Caño Seco	Estudios y Diseños	20/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-053	28/05/2024	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda San Juan Medio	Segunda revisión estudios y diseños JAC San Juan Medio	Estudios y Diseños	28/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-054	28/05/2024	MIGUEL ROBERTO QUIROGA SERRANO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Patio Bonito	Segunda revisión estudios y diseños JAC Patio Bonito	Estudios y Diseños	28/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-055	28/05/2024	LUIS EDUARDO LOPEZ	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Santo Domingo	Segunda revisión estudios y diseños JAC Santo Domingo	Estudios y Diseños	28/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-056	28/05/2024	MANUEL BLANDON CARDENAS	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda El Diamante	Segunda revisión estudios y diseños JAC El Diamante	Estudios y Diseños	28/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-057	28/05/2024	OLIVERIO DE JESUS OSORIO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Caño Seco	Segunda revisión estudios y diseños JAC Caño Seco	Estudios y Diseños	28/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-058	29/05/2024	LUIS EDUARDO LOPEZ - OLIVERIO DE JESUS OSORIO - MIGUEL ROBERTO QUIROGA - DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO - MANUEL BLANDON CARDENAS	Representantes legales Juntas de Acción Comunal veredas Santo Domingo, Caño Seco, Pato Bonito, San Juan Medio y El Diamante	Solicitud reintegro de rendimientos financieros.	Rendimientos financieros	29/5/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-059	30/05/2024	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda San Juan Medio	Aprobación estudios y diseños JAC San Juan Medio	Estudios y Diseños	30/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-054	30/05/2024	MIGUEL ROBERTO QUIROGA SERRANO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Patio Bonito	Aprobación estudios y diseños JAC Patio Bonito	Estudios y Diseños	30/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-055	30/05/2024	LUIS EDUARDO LOPEZ	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Santo Domingo	Aprobación estudios y diseños JAC Santo Domingo	Estudios y Diseños	30/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-056	30/05/2024	MANUEL BLANDON CARDENAS	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda El Diamante	Aprobación estudios y diseños JAC El Diamante	Estudios y Diseños	30/05/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-057	30/05/2024	OLIVERIO DE JESUS OSORIO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda Caño Seco	Aprobación estudios y diseños JAC Caño Seco	Estudios y Diseños	30/05/2024	Requiere Respuesta

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.					
CONSECUTIVO INGRESO	**FECHA INGRESO**	**DIRIGIDO A**	**REMITE**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**	**FECHA DE RADICADO EXTERNO**
N/A - CORREO ELECTRONICO	9/05/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	VEREDA SAN JUAN MEDIO	ENVIO DE COTIZACIONES REQUERIDAS	DESEMBOLSOS	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	16/05/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	MIGUEL ROBERTO QUIROGA - JAC PATIO BONITO	COTIZACIONES	DESEMBOLSOS	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	16/05/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	MIGUEL ROBERTO QUIROGA - JAC PATIO BONITO	COTIZACIONES ENSAYOS DE LABORATORIO	DESEMBOLSOS	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	22/05/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	AC ESPAÑA - CONTRATISTA ESTUDIOS Y DISEÑOS	PAQUETE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CORREGIDOS (SAN JUAN MEDIO, EL DIAMANTE, PATIO BONITO, SANTO DOMINGO Y CAÑO SECO)	ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	28/05/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	AC ESPAÑA - CONTRATISTA ESTUDIOS Y DISEÑOS	PAQUETE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES (SAN JUAN MEDIO, EL DIAMANTE, PATIO BONITO, SANTO DOMINGO Y CAÑO SECO)	ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A