INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8

CONTRATO 5075-2023

PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
CANTAGALLO – BOLIVAR

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

CONTRATISTAS DE OBRA:
CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS SAN JUAN MEDIO, EL DIAMANTE, PATIO BONITO, SANTO DOMINGO Y CAÑO SECO

INTERVENTOR
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

SEPTIEMBRE 2024

TITULO DOCUMENTO:		**INTEGRANTES**	
APROBACION	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN " Residente de Interventoría "	Nombre	Ing. Carlos Villanueva
		Firma	
		Fecha	05/09/2024
	RESPONSABLE APROBACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre	Ing. Javier Barrero Mossos
		Firma	
		Fecha	05/09/2024

LISTA DE CHEQUEO

RESUMEN MENSUAL SAN JUAN MEDIO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 AGOSTO 2024

CONVENIO No.: 3782-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 21/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201,022,127.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201,022,127.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	156
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	25	55
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 146,365,654.00		$ 146,365,654.00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 201,022,127.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 34,562,784.49		$ 34,562,784.49	$ 83,723,990.71
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños			$ 7,638,665.00	$ 7,638,665.00
VALOR EJECUTADO				$ 91,362,655.71

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 69,577,503.49	**47.54%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91,362,655.71	**62.42%**
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**14.88%**	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de Huellas y cuentas en concreto de 3000 PSI Vereda San Juan Medio



Placa Huella construida Vereda San juan Medio

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL SANTO DOMINGO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 AGOSTO 2024

CONVENIO No.: 3943-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTO DOMINGO

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 26 de Diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Agosto de 2024
PLAZO ACUMULADO: 6 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,967,114.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,967,114.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	MI	155
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	0	0
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 145,345,333.00		$ 145,345,333.00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 199,967,114.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 12,137,960.00		$ 12,137,960.00	$ 12,137,960.00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños			$ 7,300,000.00	$ 7,300,000.00
VALOR EJECUTADO				$ 19,437,960.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 41,595,541.62	**28.62%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19,437,960.00	**13.37%**
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		**-15.24%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte de talud para ampliacion de via Vereda Santo Domingo



Excavaciones varias sin clasificar vereda Santo Domingo

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL EL DIAMANTE

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 AGOSTO 2024

CONVENIO No.: 3873 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 27 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2024
PLAZO ACUMULADO: 6 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : 199.056.050
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 199.056.050
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	158
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	30	30
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 143,431,345.00		$ 143,431,345.00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.056.050

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 56,273,063.99		$ 56,273,063.99	61,742,036.48
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños			7,351,238.98	7,351,238.98
VALOR EJECUTADO				$ 69,093,275.46

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 52,858,246.26	**36.85%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 69,093,275.46	**48.17%**
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		**11.32%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de tramo central y tramo variable en concreto ciclopeo clase G.



Placa huella construida Vereda El Diamante

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL CAÑO SECO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 AGOSTO 2024

CONVENIO No.: 3747-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 22 de Diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2024
PLAZO ACUMULADO: 7 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198,353,348.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,353,348.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	132
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	23	23
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 143,784,630.00		$ 143,784,630.00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 198,353,348.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 52,374,771.21		52,374,771.21	$ 55,983,125.92
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños			$ 7,219,052.94	$ 7,219,052.94
VALOR EJECUTADO				$ 63,202,178.86

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 87,434,910.00	**60.81%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 63,202,178.86	**43.96%**
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**-16.85%**	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida en tramo ciclopeo tramo variable vereda Caño Seco



Placa huella construida Vereda Caño Seco

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL PATIO BONITO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **PERIODO MES:** 01-31 AGOSTO 2024

CONVENIO No.: 3964-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 22 de Diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 23 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2024
PLAZO ACUMULADO: 7 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,798,436.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,798,436.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	132
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	16	16
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 146,149,319.00		$ 146,149,319.00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 200,798,436.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 37,072,621.87		$ 37,072,621.87	$ 37,072,621.87
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños			$ 7,350,000.00	$ 7,350,000.00
VALOR EJECUTADO				$ 44,422,621.87

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 67,829,024.58	**46.41%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44,422,621.87	**30.40%**
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		**-16.02%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de losa de transicion y bordillos en concreto de 3000 PSI Vereda Patio Bonito



Fundida de huellas en concreto de 3000 PSI Vereda Patio Bonito

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 25
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 27
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 28
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 31
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS 32
2.3.1. VIA HACIA VEREDA SAN JUAN MEDIO: 32
2.3.2. VIA HACIA VEREDA SANTO DOMINGO 32
2.3.3. VÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE 33
2.3.4. VÍA HACIA LA VEREDA CAÑO SECO 33
2.3.5. VÍA HACIA LA VEREDA PATIO BONITO 34
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 34
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 36
3.1. VEREDA SAN JUAN MEDIO 36
3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 3782 DE 2023 36
3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 37
3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 37
3.1.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 38
3.2. VEREDA SANTO DOMINGO 39
3.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023 39
3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 40
3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 41
3.2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 41
3.3. VEREDA EL DIAMANTE 42
3.3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023 42

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 43
3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 44
3.3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA..... 44
3.4. VEREDA CAÑO SECO 45
3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023..... 45
3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 46
3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 47
3.4.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA..... 47
3.5. VEREDA PATIO BONITO..... 48
3.5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023..... 48
3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 49
3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 50
3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA..... 50
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS SOLIDARIOS 52
4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3782 – SAN JUAN MEDIO. 52
4.1.1. INFORME SEMANAL 52
4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 52
4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 52
4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 52
4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 52
4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO..... 53
4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA..... 53
4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 53
4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 53
4.1.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 54

4.2. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023 – SANTO DOMINGO. 85

4.2.1. INFORME SEMANAL 85

4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 85

4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 85

4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 85

4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 85

4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 86

4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 86

4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 86

4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 86

4.2.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 87

4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023 – EL DIAMANTE 113

4.3.1. INFORME SEMANAL 113

4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 113

4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 113

4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 113

4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 113

4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 114

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 114

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 114

4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 114

4.3.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 115

4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023 – CAÑO SECO. 146

4.4.1. INFORME SEMANAL 146

4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 146

4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 146

4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 146

4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 146

4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 147

4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 147

4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 147

4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 147

4.4.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 148

4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023 – PATIO BONITO. 174

4.5.1. INFORME SEMANAL 174

4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 174

4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 174

4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 174

4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 174

4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 175

4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 175

4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 175

4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 175

4.5.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 176

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 202

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 202

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 203

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS 203
5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 203
5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS 204
5.6. INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 204
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 205
6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA 205
6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 205
6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 205
6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 205
6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.. 205
6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 205
6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO 205
6.6.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 206
6.6.3. FORMATOS REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA..... 206
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 214
8. ANEXOS..... 215
8.1. BITACORA 215
8.2. RELACION DE CORRESPONDENCIA 215



VoBo. Ing. FABIÁN ARANGO PINEDA
Director Territorial Bolivar.

Resolución 428 del 21 de Febrero de 2024

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del Convenio No 3782-2023 36
Tabla 2. Información general del Contrato de Obra. 40
Tabla 3. Información general del Convenio No 3873 de 2023. 43
Tabla 4. Información general del Convenio No 3747 de 2023 46
Tabla 5. Información general del Convenio No 3964 de 2023 49

1. INTRODUCCIÓN

CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con las Juntas de Acción Comunal de las veredas SAN JUAN MEDIO, SANTO DOMINGO, EL DIAMANTE, CAÑO SECO Y PATIO BONITO del municipio de CANTAGALLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

A continuación, se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de CINCO (5) Convenios Solidarios que se suscribieron entre INVIAS y las Juntas de Acción Comunal de las veredas del municipio de Cantagallo del Departamento de Bolívar en la vigencia 2023, del Programa Camino Comunitarios de la Paz Total:

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3782 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3943 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA SANTO DOMINGO

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3873 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA EL DIAMANTE

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VÍA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3747 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA CAÑO SECO

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 3964 DE 2023 – INVIAS Y JAC VEREDA PATIO BONITO

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

"*En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto*." (La subraya no es del texto)

Ante este imperativo legal, el INVIAS encontró necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona, natural o jurídica, que realizará las labores de interventoría en el municipio de Cantagallo en los convenios indicados anteriormente.

El INVIAS abrió el concurso de méritos abierto No **CMA-DEO-SVR-154-2023**, que tenía por objeto contratar la interventoría de obra pública para **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.** Finalizado el proceso de evaluación y selección del citado concurso de méritos, la citada interventoría fue adjudicada mediante resolución No. 4678 del 20 de diciembre de 2023 al proponente **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**, sociedad identificada con el NIT. 891.101.100-5.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los proyectos correspondientes a los convenios solidarios entre INVIAS y las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de Cantagallo en el departamento de Bolívar, corresponden a los siguientes corredores:

MUNICIPIO	VIA A INTERVENIR
CANTAGALLO	VIA HACIA VEREDA SAN JUAN MEDIO TRAMO PASO MALO
CANTAGALLO	VIA HACIA VEREDA SANTO DOMINGO
CANTAGALLO	VÍA HACIA VEREDA EL DIAMANTE
CANTAGALLO	VIA HACIA VEREDA CAÑO SECO
CANTAGALLO	VÍA HACIA VEREDA PATIO BONITO

En las veredas en donde se realizarán las diferentes intervenciones se encuentran en vías rurales pertenecientes al municipio de Cantagallo del departamento de Bolívar, como se aprecia en el Gráfico 1. Estos corredores viales transcurren en topografía variada entre ondulada y montañosa, en su mayoría montañosa. Todas las superficies de rodadura se encuentran a nivel de afirmado o a nivel de subrasante.

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por esta interventoría, en desarrollo del contrato de interventoría No. 5075 de 2023 comprenden entre otras, las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Construcción de Placa Huella
Construcción de Filtros y/o cunetas

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente
Mejoramiento de la subrasante con adición de material
Suministro e instalación de Subbase granular.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Cantagallo se encuentra localizado en la zona Subregión Magdalena Medio del Departamento de Bolívar, dista 642,5 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con Petróleo, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 869 Km cuadrados de los cuales solo 80 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.




Figura 1. Localización Departamento de Bolívar / Municipio de Cantagallo.

El Municipio de Cantagallo se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 7°22′34″N
Longitud: 73°54′55″O




Figura 2. Ruta de acceso a San Juan Medio




Figura 3. Ruta de acceso a Patio Bonito




Figura 4. Ruta de acceso a Santo Domingo




Figura 5. Ruta de acceso a la vereda El Diamante




Figura 6. Ruta de acceso a la vereda Caño Seco

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Municipios de influencia:

San Juan Medio

- Vía terciaria que va desde el PR 22+870 de la vía 4513 que conduce desde Barrancabermeja hasta el Municipio de San Alberto, y que finaliza en Puerto Wilches, para luego tomar un transporte fluvial hasta el Municipio de Cantagallo por el Río Magdalena.
- Zona rural vereda San Juan Medio.
- Zona rural vereda Patio Bonito.
- Zona rural vereda Santo Domingo.
- Zona rural vereda El Diamante.
- Zona rural vereda Caño Seco.

Beneficios del proyecto:

- Mejorar las condiciones físicas de la red de vías terciarias, y asegurar el progreso local y el desarrollo de actividades que permitan mejorar la economía del sector Rural
- Movilidad más segura y eficiente.

- Mejorar la calidad de vida de la comunidad.
- Mayores posibilidades de desarrollo para la zona.
- Reducción en los tiempos y costos de viaje.
- Ordenamiento y desarrollo del territorio.
- Promover la participación comunitaria.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

A continuación, se presentan los diferentes corredores viales a intervenir en este proyecto:

2.3.1. VIA HACIA VEREDA SAN JUAN MEDIO:

En el municipio de Cantagallo, departamento del Bolívar, vía que conduce a la vereda San Juan Medio en el tramo denominado Paso malo- Caño Frio, el estado de la vía actualmente se encuentra en afirmado y a nivel de subrasante entre regular y malo, tramo al que le corresponde las siguientes actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cunetas in situ.

2.3.2. VIA HACIA VEREDA SANTO DOMINGO

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda Santo Domingo en el tramo denominado Loma de Quinchía, actualmente la vía es de difícil acceso ya que nuestro punto de inicio será el municipio de Yondó, Antioquia para luego tomar la vía terciaria que comunica este último con la vereda Puerto Matilde del Municipio de Yondó. Posteriormente, se toma transporte fluvial por el río Cimitarra, y se finaliza conduciendo 5 Km aproximadamente por vía terrestre; La vía en la actualidad se encuentra en afirmado y a nivel de subrasante entre regular y mal estado en la cual predomina la topografía montañosa. En el tramo a intervenir tramos se ejecutarán las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos

estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

2.3.3. VÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda El Diamante en el tramo denominado San Francisco- El Diamante, en una vía conformada por material de afirmado en regular y mal estado en la cual predomina la topografía montañosa, en la actualidad los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, en algunos casos infraestructuras construidas en el área de influencia, sino también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores por falta de obras de arte para la conducción de aguas lluvias, vía a la cual corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

2.3.4. VÍA HACIA LA VEREDA CAÑO SECO

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda Caño Seco en el tramo denominado El Bambú, en una vía conformado por material de afirmado en regular y mal estado en la cual predomina la topografía montañosa; en la actualidad los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, en algunos casos infraestructuras construidas en el área de influencia, sino también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores por falta de obras de arte para la conducción de aguas lluvias,. En el tramo a intervenir tramos se ejecutarán las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

2.3.5. VÍA HACIA LA VEREDA PATIO BONITO

En el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, en el tramo vial que conduce a la vereda Patio Bonito, se observa una vía conformada por material de afirmado en regular y mal estado, en el que predomina la topografía montañosa. En la actualidad, los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, sino en algunos casos, infraestructuras construidas en el área de influencia, así como también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente, lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores, por falta de obras de arte para la conducción de las aguas lluvias. En el tramo a intervenir tramos se ejecutarán las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de placa huella en concreto.
- Construcción de cuneta in situ.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Cada uno de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal a los que se les asignaron los cinco (05) proyectos de los convenios solidarios, correspondientes al Lote 2 del Programa Caminos Comunitarios para la Paz Total en el departamento de Bolívar, deben realizar la revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla de obras menores y de drenajes de infraestructuras viales del Instituto, adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20. Por lo tanto, producto de esa revisión y/o ajuste de la Cartilla, las diferentes obras a realizar en cada vía se deberán ajustar a las condiciones existente de la topografía, tránsito

y características geotécnicas de cada vía, de manera que no se afectarán las especificaciones geométricas de las carreteras que serán intervenidas, tan solo mejorando las condiciones de rodadura en los tramos en donde serán realizadas las placa huellas.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1. VEREDA SAN JUAN MEDIO

3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO 3782 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-490-2023.
Convenio Solidario No:	3782-2023
Fecha de Suscripción	05 DE OCTUBRE DE 2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO. con NIT. 900.476.654-4
Valor inicial:	$ 201.022.127 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 201.022.127 Incluido IVA
Plazo inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2023
Prórroga:	23 de enero de 2024 (4 meses a partir del acta de inicio)
Fecha de inicio:	21 de febrero de 2024
Fecha de terminación:	30 de Septiembre de 2024.
Dirección:	Vereda San Juan Medio, Cantagallo Bolívar
Teléfono:	3116776721, jacveredasanjuanmedio@gmail.com

Tabla 1. Información general del Convenio No 3782-2023

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, la JAC de la vereda San Juan Medio continuo con las actividades contractuales, Durante este periodo la JAC realizo las siguientes actividades:

- Extendida y compactación de Subbase granular.
- Corte, figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.
- Concreto clase D para huellas y cunetas.
- Concreto clase G(Ciclópeo) para tramo central de 0.90 m y tramo variable de 0.45 m.

3.1.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.1.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.1.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente SISO con el fin de verificar las afiliaciones del personal a la seguridad social y el cumplimiento de los elementos de seguridad industrial.

3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.1.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el periodo correspondiente al mes de Agosto de 2024 se presenta los siguientes avances de ejecución del convenio:

- Meta Física Programada (%): 45.95%.
- Meta Física Ejecutada (%): 41.86%.
- Avance o atraso físico (%): - 4.09%.

3.2. VEREDA SANTO DOMINGO

3.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-587-2023
Convenio No :	3943-2023
Fecha de Suscripción	17 de octubre de 2023.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO NIT. 901.376.467-8.
Valor inicial:	$ 199.967.114
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 199.967.114
Plazo inicial:	31 de diciembre de 2023.
Fecha de inicio:	26 de diciembre de 2023
Suspensión 1	29 de diciembre de 2023 (20 días)
Ampliación 1 de la suspensión 1	17 de enero de 2024 (5 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	23 de enero de 2024
Fecha de terminación según prórroga 1:	30 de abril de 2024

CONTRATISTA	
Prórroga:2	30 de abril de 2024
Fecha de terminación según prorroga 2:	30 de junio de 2024
Prórroga:3	15 de Junio de 2024
Fecha de terminación según prorroga 3:	31 de Agosto de 2024
Prórroga:4	22 de Agosto de 2024
Fecha de terminación según prorroga 4:	30 de Septiembre de 2024
Dirección:	Vereda Santo Domingo, Cantagallo Bolívar
Teléfono:	3105884115, jacveredasantodomingoc@gmail.com

Tabla 2. Información general del Contrato de Obra.

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, la JAC de la vereda Santo Domingo inicio con las actividades contractuales el día 21 De agosto de 2024, Durante este periodo la JAC realizo las siguientes actividades:

- Corte de talud para ampliación de vía.
- Corte, figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

3.2.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del convenio de obra.

3.2.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del convenio de obra.

3.2.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del convenio de obra.

3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.2.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el periodo correspondiente al mes de Agosto de 2024 se presenta los siguientes avances de ejecución del convenio:

- Meta Física Programada (%): 14.61%.
- Meta Física Ejecutada (%): 6.10%.
- Avance o atraso físico (%): - 8.51%.

3.3. VEREDA EL DIAMANTE

3.3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-542-2023
Convenio No:	3873 de 2023
Fecha de Suscripción	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR NIT. 901.467.004-2
Valor inicial:	$ 200.056.050 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 200.056.050 Incluido IVA
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	26 de diciembre de 2023
Suspensión 1	29 de diciembre de 2023 (20 días)
Ampliación 1 de la suspensión 1	17 de enero de 2024 (5 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	23 de enero de 2024
Fecha de terminación según prórroga 1:	30 de abril de 2024
Prórroga:2	30 de abril de 2024

CONTRATISTA	
Fecha de terminación según prórroga 2:	30 de junio de 2024
Prórroga:3	15 de Junio de 2024
Fecha de terminación según prórroga 3:	31 de Agosto de 2024
Prórroga:4	22 de Agosto de 2024
Fecha de terminación según prórroga 4:	30 de Septiembre de 2024
Dirección:	Vereda El Diamante, Cantagallo Bolivar
Teléfono:	3133000111, manuelblandoncardenas@gmail.com

Tabla 3. Información general del Convenio No 3873 de 2023.

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, la JAC de la vereda El Diamante continuo con las actividades contractuales, Durante este periodo la JAC realizo las siguientes actividades:

- Corte de talud derecho e izquierdo para ampliación de vía vereda El Diamante.
- Extendida y compactación de Subbase granular.
- Corte, figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.
- Concreto clase D para huellas y cunetas.
- Concreto clase G(Ciclópeo) para tramo central de 0.90 m y tramo variable de 0.45 m.

3.3.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente social del citado convenio.

3.3.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del citado convenio.

3.3.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente SISO con el fin de verificar las afiliaciones del personal a la seguridad social y el cumplimiento de los elementos de seguridad industrial.

3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el periodo correspondiente al mes de Agosto de 2024 se presenta los siguientes avances de ejecución del convenio:

- Meta Física Programada (%): 29.57%.
- Meta Física Ejecutada (%): 31.02 %.
- Avance o atraso físico (%): 1.45 %.

3.4. VEREDA CAÑO SECO

3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-465-2023
Convenio No:	3747 de 2023
Fecha de Suscripción	09 de octubre de 2023.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO NIT. 901.679.470-1
Valor inicial:	$ 198.353.348 incluido IVA.
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 198.353.348 incluido IVA.
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2023
Suspensión 1	29 de diciembre de 2023 (20 días)
Ampliación 1 de la suspensión 1	17 de enero de 2024 (5 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	23 de enero de 2024
Fecha de terminación según prórroga 1:	30 de abril de 2024
Prórroga 2:	30 de abril de 2024

CONTRATISTA	
Fecha de terminación según prórroga 2:	30 de junio de 2024
Prórroga:3	15 de Junio de 2024
Fecha de terminación según prórroga 3:	31 de agosto de 2024
Prórroga:4	22 de Agosto de 2024
Fecha de terminación según prórroga 4:	30 de Septiembre de 2024
Dirección:	Vereda Caño Seco, Cantagallo Bolívar
Teléfono:	3233688470, jjaccanosecocantagallo@gmail.com

Tabla 4. Información general del Convenio No 3747 de 2023

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, la JAC de la vereda Caño Seco se continuo con las actividades contractuales. Durante este periodo la JAC realizo las siguientes actividades:

- Extendida y compactación de Subbase granular.
- Corte, figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.
- Concreto clase D para huellas y cunetas.
- Concreto clase G(Ciclópeo) para tramo central de 0.90 m y tramo variable de 0.45 m.

3.4.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.4.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.4.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente SISO con el fin de verificar las afiliaciones del personal a la seguridad social y el cumplimiento de los elementos de seguridad industrial.

3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.4.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el periodo correspondiente al mes de Agosto de 2024 se presenta los siguientes avances de ejecución del convenio:

- Meta Física Programada (%): 37.16%.
- Meta Física Ejecutada (%): 28.37 %.
- Avance o atraso físico (%): -8.80 %.

3.5. VEREDA PATIO BONITO

3.5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	SPSC-CD-CS-602-2023
Convenio No:	3964 de 2023
Fecha de Suscripción	17 de octubre de 2023.
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO NIT. 901-675-293-6
Valor inicial:	$ 200.798.436 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 200.798.436 Incluido IVA
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2023
Suspensión 1	29 de diciembre de 2023 (20 días)
Ampliación 1 de la suspensión 1	17 de enero de 2024 (5 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	23 de enero de 2024
Fecha de terminación según prórroga 1:	30 de abril de 2024
Prórroga 2:	30 de abril de 2024
Fecha de terminación según prórroga 2:	30 de junio de 2024

CONTRATISTA	
Prórroga 3:	15 de Junio de 2024
Fecha de terminación según prórroga 3:	31 de Agosto de 2024
Prórroga 4:	22 de Agosto de 2024
Fecha de terminación según prórroga 4:	30 de Septiembre de 2024
Dirección:	Vereda Patio Bonito, Cantagallo Bolívar
Teléfono:	3104644793, jacveredapatiobonitocantagallo@gmail.com

Tabla 5. Información general del Convenio No 3964 de 2023

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, la JAC de la vereda Patio Bonito inicio la actividades contractuales del convenio el día 5 de Agosto de 2024. Durante este periodo la JAC realizo las siguientes actividades:

- Excavaciones varias sin clasificar.
- Extendida y compactación de Subbase granular.
- Corte, figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.
- Concreto clase D para huellas, cunetas y bordillos.
- Concreto clase G(Ciclópeo) para tramo central de 0.90 m y tramo variable de 0.45 m.

3.5.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.5.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.5.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024, se realizaron actividades correspondientes al componente SISO correspondiente a la verificación de la seguridad social de los trabajadores y elementos de protección personal.

3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.5.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el periodo correspondiente al mes de Agosto de 2024 se presenta los siguientes avances de ejecución del convenio:

- Meta Física Programada (%): 22.40%.
- Meta Física Ejecutada (%): 18.56 %.
- Avance o atraso físico (%): -3.84 %.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS SOLIDARIOS

4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3782 – SAN JUAN MEDIO.

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024 ya que la JAC de la vereda San Juan Medio continuo con las actividades contractuales del convenio.

4.1.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.1.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de Agosto de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.1.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.1.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo Agosto de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	686
Lluvias moderadas	27
Lluvias intensas	31

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de Agosto de 2024.

4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.1.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.1.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.1.9.2. Seguimiento programa de Obra

Se realiza seguimiento a la programación de obra con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024.

4.1.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se realiza seguimiento al programa de inversiones con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024.

4.1.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el apartado 4.1.10 se anexan las actas de reunión de seguimiento y actas de comité operativo para el mes de Agosto de 2024.

4.1.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES SAN JUAN MEDIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 29 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3782-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,022,127.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	21/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,022,127.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201,022,127.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146,365,654.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16,533,678.49	11.30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 54,594,600.49	37.30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		26.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,638,665.00	5.22%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16,533,678.49	11.30%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 62,233,265.49	42.52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		31.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7,218,444.51	4.93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5,433,394.27	3.71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170,151,813.00	94.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	2.73

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 31.87% — Avance o Atraso Físico %: -4.58%
Meta Física Ejecutada %: 27.29%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%	
					Ejec	1.0			1.0	100.0%	
* Excavaciones varias sin clasificar	M3	4.1	15/07/2024	20/07/2024	Prog	4.1			4.1	100.0%	
					Ejec	78.75			78.75	1920.7%	
* Subbase granular Clase C	M3	107.4	18/07/2024	31/08/2024	Prog	51.26			51.26	47.7%	
					Ejec	58.50			58.50	54.5%	
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	87.1	23/07/2024	31/08/2024	Prog	35.73			35.73	41.0%	
					Ejec	13.40			13.40	15.4%	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	20.2	23/07/2024	31/08/2024	Prog	8.29			8.29	41.0%	
					Ejec	11.34			11.34	56.1%	
* Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	4060	18/07/2024	31/08/2024	Prog	1937.727			1937.7	47.7%	
					Ejec	3080			3080	75.9%	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Placa Compactadora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera San Pablo, Bolivar	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se realizaron las siguientes actividades durante la semana :

- Instalacion de acero de refuerzo para huellas y cunetas para construccion de placa huella margen derecha.
- Concreto reforzado clase D para huellas y cunetas margen derecha
- Concreto ciclopeo clase G tramo central de 0.90 m y tramo variable de 0.45 m.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la proxima semana la JAC de la vereda San Juan Medio continuara con la fundida en concreto clase D para huellas- cunetas; concreto ciclopeo clase G franja central y instalacion de subbase granular.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de Huellas y cunetas en concreto de 3000 PSI Vereda San Juan Medio



Fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central placa huella



Fundida en concreto ciclopeo clase G tramo variable placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 1320210726 1BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 30 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3782-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,022,127.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	21/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,022,127.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201,022,127.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146,365,654.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47,714,932.49	32.60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 61,550,634.20	42.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		9.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,638,665.00	5.22%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47,714,932.49	32.60%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 69,189,299.20	47.27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		14.67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31,181,254.00	21.30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,956,033.71	4.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177,957,356.00	98.89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	2.57

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 44.44%
Meta Física Ejecutada %: 30.77%
Avance o Atraso Físico %: -13.67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasificar	M3	4.1	15/07/2024	20/07/2024	Prog	4.1			4.1	100.0%
					Ejec	78.75			78.75	1920.7%
* Subbase granular Clase C	M3	107.4	18/07/2024	31/08/2024	Prog	68.35			68.35	63.6%
					Ejec	62.70			62.70	58.4%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	87.1	23/07/2024	31/08/2024	Prog	51.37			51.37	59.0%
					Ejec	17.65			17.65	20.3%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	20.2	23/07/2024	31/08/2024	Prog	11.91			11.91	59.0%
					Ejec	11.34			11.34	56.1%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	4060	18/07/2024	31/08/2024	Prog	2583.636			2583.6	63.6%
					Ejec	3380			3380	83.3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Placa Compactadora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Cantera San Pablo, Bolivar	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades durante la semana :
- Instalacion de acero de refuerzo para huellas, cunetas y bordillos para construccion de placa huella margen derecha.
- Concreto reforzado clase D para huellas, cunetas y bordillos margen derecha
- Instalacion y compactacion de subbase Granular.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la proxima semana la JAC de la vereda San Juan Medio continuara con la fundida en concreto clase D para huellas,cunetas y bordillos; concreto ciclopeo clase G franja central y instalacion de subbase granular.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de Bordillos en concreto de 3000 PSI Vereda San Juan Medio



Placa huella construida margen derecha Vereda San Juan Medio



Fundida de huellas y cuentas en concreto clase D placa huella Margen derecha

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas.
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Carlos A. Villanueva M.
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matricula Profesional No.: 1320210726IBLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 31 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3782-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,022,127.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	21/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,022,127.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201,022,127.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146,365,654.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 50,380,466.49	34.42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 82,241,517.83	56.19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		21.77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,638,665.00	5.22%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50,380,466.49	34.42%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 89,880,182.83	61.41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		26.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,721,592.00	16.21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20,690,883.63	14.14%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,994,444.00	1.11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	2.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 37.66% — Avance o Atraso Físico %: 3.46%
Meta Física Ejecutada %: 41.12%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasificar	M3	4.1	15/07/2024	20/07/2024	Prog	4.1			4.1	100.0%
					Ejec	78.75			78.75	1920.7%
* Subbase granular Clase C	M3	107.4	18/07/2024	21/09/2024	Prog	57.83			57.83	53.8%
					Ejec	82.50			82.50	76.8%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	87.1	23/07/2024	21/09/2024	Prog	43.55			43.55	50.0%
					Ejec	29.70			29.70	34.1%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	20.2	23/07/2024	21/09/2024	Prog	10.10			10.10	50.0%
					Ejec	18.91			18.91	93.6%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	4060	18/07/2024	21/09/2024	Prog	2186.154			2186.2	53.8%
					Ejec	3380			3380	83.3%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Placa Compactadora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera San Pablo, Bolivar	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades durante la semana :
de refuerzo para huellas, cunetas, vigas riostras y bordillos para construccion de placa huella margen derecha.
- Concreto reforzado clase D para huellas, Vigas riostras, cunetas y bordillos margen derecha
- Instalacion y compactacion de subbase Granular.
tramo central y variable margen derecha.
terminacion 21 de Septiembre de 2024 tenemos una meta fisica programada de 37.66% Vs una meta fisica ejecutada de 41.12% Ejecutado.


- Instalacion de acero

- Concreto ciclopeo clase G
-Segun reprogramacion de actividades con fecha de

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la proxima semana la JAC de la vereda San Juan Medio continuara con la fundida en concreto clase D para huellas,cunetas y bordillos; concreto ciclopeo clase G franja central y instalacion de subbase granular.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella construida margen derecha Vereda San Juan Medio



Placa huella construida margen derecha Vereda San Juan Medio



Fundida de huellas y cuentas en concreto clase D placa huella Margen derecha

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 32 del 23/08/2024 al 29/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

- 156 metros lineales de placa huella - 312 metros lineales de cunetas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3782 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda San Juan Medio, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	DAMARIS DEL CARMEN OVIEDO DELGADO			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3782-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,022,127.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	21/02/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,022,127.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201,022,127.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146,365,654.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 69,577,503.49	47.54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 83,723,990.71	57.20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		9.67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,638,665.00	5.22%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69,577,503.49	47.54%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 91,362,655.71	62.42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		14.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19,197,037.00	13.12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,482,472.88	1.01%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,994,444.00	1.11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	1.97

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 45.95%
Meta Física Ejecutada %: 41.86%
Avance o Atraso Físico %: -4.09%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasificar	M3	4.1	15/07/2024	20/07/2024	Prog	4.1			4.1	100.0%
					Ejec	78.75			78.75	1920.7%
* Subbase granular Clase C	M3	107.4	18/07/2024	21/09/2024	Prog	69.40			69.40	64.6%
					Ejec	82.50			82.50	76.8%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	87.1	23/07/2024	21/09/2024	Prog	53.71			53.71	61.7%
					Ejec	30.80			30.80	35.4%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	20.2	23/07/2024	21/09/2024	Prog	12.46			12.46	61.7%
					Ejec	19.84			19.84	98.2%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	4060	18/07/2024	21/09/2024	Prog	2623.385			2623.4	64.6%
					Ejec	3380			3380	83.3%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Placa Compactadora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Juan Medio: Se proyecta la construcción de 156 m de pavimento en placa huella y 312 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera San Pablo, Bolivar	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades durante la semana :
de refuerzo para huellas, cunetas, vigas riostras y bordillos para construccion de placa huella margen derecha.
- Concreto reforzado clase D para huellas y Vigas riostras margen derecha
- Extendida y compactacion de subbase Granular.
tramo central y variable margen derecha.
terminacion 21 de Septiembre de 2024 tenemos una meta fisica programada de 45.95% Vs una meta fisica ejecutada de 41.86% Ejecutado a corte del 29-08-2024.
- Instalacion de acero
- Concreto ciclopeo clase G
-Segun reprogramacion de actividades con fecha de

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la proxima semana la JAC de la vereda San Juan Medio continuara con la fundida en concreto clase D para huellas,cunetas y bordillos margen izquierda; concreto ciclopeo clase G franja variable y instalacion de subbase granular.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de huellas y cuentas en concreto clase D placa huella Margen derecha



Placa huella construida margen derecha Vereda San Juan Medio



Fundida de huellas y cuentas en concreto clase D placa huella Margen derecha

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. -
Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. -
Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matricula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS SAN JUAN MEDIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Retroexcavadora	Caterpilar	Vereda San juan Medio																															
	Mezcladora	1 bulto	Vereda San juan Medio	A	A	A		I	A	A	A	A	I		I	I	A	A	A	A			A	A	A	A	I		I	I	I	I	I	I
	Placa Compactadora		Vereda San juan Medio	A	A	A		I	A	R	R	R	R		I	I	A	A	A	A			A	A	A	A	I		I	I	I	I	I	I
	Vibrador de concreto		Vereda San juan Medio	A	A	A		I	A	A	A	A	I		I	I	A	A	A	A			A	A	A	A	I		I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
			TOTAL ACTIVO	3	3	3	0	0	3	2	2	2	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	78	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	42	53.8%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	4	5.1%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	32	41.0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Durante los dias 7 al 10 de Agosto de 2024 la placa compactadora se encontraba en reparacion por cambio de repuestos.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:Yojan Hernandez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1166023	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 200,221,277	$ 201,221,277
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 201,221,277.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No.: 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
		Diseño de mezclas de concreto		Grava triturada de material aluvial -Arena aluvial cantera la Payoa.	1		Proporcion: 1:2.19:2.49	SI	Utilizando valdes (8litros) para mezclar un bulto (50kg.) de cemento y una Relación A/C de 0,55. Las proporciones por volumen suelto son: Agua= 3.6Valdes - Arena=9Valdes - Triturado=10Valdes.
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SAN JUAN MEDIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	22	22	21	24	22	21	19	22	21	19	24	24	19	24	24	24	24	15	21	22	21	24	24	24	23	22	23	19	686
Lluvias moderadas	0	0	0	2	1	1	0	1	1	2	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	4	1	1	2	0	0	0	1	1	1	2	27
Lluvias intensas	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	1	2	3	0	0	3	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	3	31
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se dio inicio a las actividades de obra en la vereda San Juan Medio el dia 15 de Julio de 2024

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3782-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN JUAN MEDIO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN MEDIO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,022,127.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,022,127.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20.00%	$ 40,204,425.40	5	10	2023	31	10	2024
Prestaciones sociales	5.00%	$ 10,051,106.35	5	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la Obra	30.00%	$ 60,306,638.10	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288170

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232,000,000.00	5	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232,000,000.00	5	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232,000,000.00	5	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232,000,000.00	5	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070500 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Prestaciones sociales				
Estabilidad de la Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Amparo basico - predios, labores y operaciones				
Patronal				
Contratistas y subcontratistas				
Vehiculos propios y no propios				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: :25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 7	Dirección Territorial INVIAS: Bolívar	Fecha: 02-08-2024

Vereda – Municipio - Departamento: San Juan Medio, Cantagallo- Bolívar
No. Convenio(s) Solidario(s): 3782 de 2023.
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Vereda San Juan Medio.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Damaris Oviedo	JAC vereda San Juan Medio	Presidente
Fernando Fajardo Jiménez	JAC vereda San Juan Medio	Contador
Johan Hernández Aguilar	JAC vereda San Juan Medio	Residente de Obra
Kelly Tatiana Saldarriaga	Veeduría Ciudadana vereda JAC vereda San Juan Medio.	Presidente
Carlos Alberto Villanueva	Sociedad técnica SOTA LTDA.	Residente de interventoría
Javier Barrero Mossos	Sociedad técnica SOTA LTDA.	Director de interventoría
María Camila Lozada	Sociedad técnica SOTA LTDA.	Profesional de apoyo interventoría.

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana.
2. Formalizar y legalizar los honorarios de los profesionales (Residente de obra y Contador).
3. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.
4. Votación y aprobación de 1 nomina de mano de obra trabajadores JAC Vereda San Juan Medio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Lectura Reglamento Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
3- Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios. (Cotizaciones, contratos e informes)
4- Seguimiento Programación de Obras y de inversión.
5- Honorarios de profesionales contador y residente de obra.
6- Proposiciones y Varios
7- Dudas e inquietudes

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Presentación de los Integrantes: En este comité operativo asistieron los seis (6) miembros principales, presidente JAC, el ingeniero residente, contador, presidente de la veeduría ciudadana, el Residente de interventoría, Director de Interventoría y la profesional de apoyo de la interventoría.
2.	• Lectura Reglamento Comité Operativo: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los dignatarios del ente ejecutor una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp. • Lectura Reglamento Comité Veeduría: Se dio lectura al reglamento y se entrega a los veedores una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp.
3.	Orientaciones técnicas: • Se presentan en el comité operativo la nómina de la 1 Quincena de mano de obra de los trabajadores que ejecutan a la fecha el convenio solidario para votación y aprobación del comité operativo. • Se presenta en el comité el modelo de relación de pagos para el pago de la nómina de trabajadores y el informe financiero a implementar por el Contador de la Junta de Acción Comunal.
4.	Programación Inicial de Obras: Se recalco el cumplimiento de la programación de obras y el programa de inversión.
5.	
6.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	De acuerdo a votación por parte de los integrantes del comité operativo se da aprobación de la 1 nómina de trabajadores en el periodo comprendido entre el 15 y el 28 de Julio de 2024 por un valor de $ 6.860.000
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ___X_ NO _____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____X NO ___X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI _____ NO ___X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI _____ NO ___X_ No. Folios: _____

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre:
Cargo: Supervisor

Nombre: Carlos Villanueva
Cargo: Interventor residente

Kelly Saldarriaga
Nombre:
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo: Presidente OAC .

Sanjuanmeduo

Nombre: Fernando Fajardo Jimenez
Cargo: Contador OAC

Nombre: JOHAN J. HERNANDEZ AGUILA
Cargo: Residente OAC

Nombre:
Cargo:

Powered by CamScanner

4.2. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3943 DE 2023 – SANTO DOMINGO.

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024. Se dieron inicio a las actividades contractuales del convenio el día 21 de Agosto de 2024.

4.2.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.2.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de Agosto de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.2.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.2.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo Agosto de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	686
Lluvias moderadas	27
Lluvias intensas	31

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de Agosto de 2024.

4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.2.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No aplica

4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.2.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.2.9.2. Seguimiento programa de Obra

Se realiza seguimiento al programa de obra con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024.

4.2.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se realiza seguimiento al programa de inversiones con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024.

4.2.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el apartado 4.2.10 se anexan las actas de comité operativo realizadas durante el mes de Agosto de 2024.

4.2.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES SANTO DOMINGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 29 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO LÓPEZ		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3943-2023	VALOR INICIAL: $ 198,967,114.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198,967,114.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198,967,114.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145,345,333.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,300,000.00	5.02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 7,300,000.00	5.02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170,151,813.00	94.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	23.31

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Proq	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continuo con la logistica por parte de la JAC para el transporte de agregados y materiales de ferreteria hacia la vereda Santo Domingo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con la logistica por parte de la JAC para el transporte de agregados y materiales de ferreteria hacia la vereda Santo Domingo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo a intervenir Vereda Santo Domingo



Tramo a intervenir Vereda Santo Domingo



Tramo a intervenir Vereda Santo Domingo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 30 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO LÓPEZ		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3943-2023	VALOR INICIAL: $ 198,967,114.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198,967,114.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198,967,114.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145,345,333.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,300,000.00	5.02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 7,300,000.00	5.02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177,957,356.00	98.89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	24.38

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0%
Meta Física Ejecutada % 0%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Proq	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
*										
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continuo con la logistica por parte de la JAC para el transporte de agregados y materiales de ferreteria hacia la vereda Santo Domingo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con la logistica por parte de la JAC para el transporte de agregados y materiales de ferreteria hacia la vereda Santo Domingo y se iniciaran las actividades de excavaciones varias sin clasificar en la vereda Santo Domingo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo a intervenir Vereda Santo Domingo



Tramo a intervenir Vereda Santo Domingo



Tramo a intervenir Vereda Santo Domingo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 31 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO LÓPEZ			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3943-2023	VALOR INICIAL:	$ 198,967,114.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,967,114.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198,967,114.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145,345,333.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20,797,770.81	14.31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3,537,000.00	2.43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-11.88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,300,000.00	5.02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20,797,770.81	14.31%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 10,837,000.00	7.46%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		6.85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20,797,770.81	14.31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,537,000.00	2.43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	16.61

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 1.83% | Avance o Atraso Físico % -0.05%
Meta Física Ejecutada % 1.78%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	4.0	21/08/2024	30/09/2024	Prog	0.10			0.10	2.5%
					Ejec	O%			O%	O%
* Subbase granular Clase C	M3	106.7	21/08/2024	30/09/2024	Prog	2.67			2.67	2.5%
					Ejec	O%			O%	O%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	85.4	21/08/2024	30/09/2024	Prog	2.14			2.14	2.5%
					Ejec	O%			O%	O%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	19.80	21/08/2024	30/09/2024	Prog	0.50			0.50	2.5%
					Ejec	O%			O%	O%
* Acero de refuerzo de FY = 4.20	KG	4003.0	21/08/2024	30/09/2024	Prog	100.1			100.1	2.5%
					Ejec	600			600	15.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
para placa huella vereda Santo Domingo.

- Corte y figurado de acero

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara por parte de la JAC el transporte de agregados y materiales de ferreteria hacia la vereda Santo Domingo y se iniciaran las actividades de excavaciones varias sin clasificar en la vereda Santo Domingo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acero figurado para vigas riostras



Acero figurado para Bordillos



Tramo a intervenir Vereda Santo Domingo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas. - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA: Carlos A. Villanueva P. NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 32 del 23/08/2024 al 29/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 155 ml - Cunetas 310 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3943 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO LÓPEZ			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3943-2023	VALOR INICIAL:	$ 198,967,114.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,967,114.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198,967,114.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 145,345,333.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41,595,541.62	28.62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12,137,960.00	8.35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-20.27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,300,000.00	5.02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41,595,541.62	28.62%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 19,437,960.00	13.37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		-15.24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20,797,770.81	14.31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8,600,960.00	5.92%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	9.26

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 14.61% — Avance o Atraso Físico % -8.51%
Meta Física Ejecutada % 6.10%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	4.0	21/08/2024	30/09/2024	Prog	0.80			0.80	20.0%
					Ejec	220.00			220.00	5500.0%
* Subbase granular Clase C	M3	106.7	21/08/2024	30/09/2024	Prog	21.34			21.34	20.0%
					Ejec	0%			0%	0%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	85.4	21/08/2024	30/09/2024	Prog	17.08			17.08	20.0%
					Ejec	0%			0%	0%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	19.80	21/08/2024	30/09/2024	Prog	3.96			3.96	20.0%
					Ejec	0%			0%	0%
* Acero de refuerzo de FY = 4.20	KG	4003.0	21/08/2024	30/09/2024	Prog	800.6			800.6	20.0%
					Ejec	1200			1200	30.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Santo Domingo: Se proyecta la construcción de 155 m de pavimento en placa huella y 310 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____ NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____ NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____ NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____ NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____ NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____ NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
de refuerzo para huellas, cunetas y vigas riostras vereda Santo Domingo.
talud para ampliacion de via Vereda Santo Domingo

- Corte y figurado de acero
- Corte de

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara por parte de la JAC el transporte de agregados y materiales de ferreteria hacia la vereda Santo Domingo y se continuara con las actividades de Extendida y compactacion de Subbase Granular ; Corte, Figurado y armado de acero de refuerzo para huellas y vigas riostras.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte de talud para ampliacion de via Vereda Santo Domingo



Excavaciones varias sin clasificar Vereda Santo Domingo



Excavaciones varias sin clasificar Vereda Santo Domingo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas.
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 1320210726 1BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS SANTO DOMINGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075-2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retrocargador	Caterpilar/416E		Vereda Santo Domingo																											A	A	A		
Mezcladora		1 Bulto	Vereda Santo Domingo																															I
Vibrador de concreto			Vereda Santo Domingo																															
Placa compactadora			Vereda Santo Domingo																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	75.0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0.0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	25.0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Las actividaes contractuales del convenio iniciaron el dia 21 de Agosto de 2024 con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para placa huella.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1210723	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 198,967,114	$ 199,967,114
			TOTAL				$ 199,967,114

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199,967,114.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No: 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nc 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIO No.: 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
		Diseño de mezclas de concreto		Grava triturada de material aluvial - Arena aluvial cantera la Payoa.	1		Proporcion: 1:2.19:2.49	SI	Utilizando valdes (8litros) para mezclar un bulto (50kg.) de cemento y una Relación A/C de 0,55. Las proporciones por volumen suelto son: Agua= 3.6Valdes - Arena=9Valdes - Triturado=10Valdes.
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIONo: 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA SANTO DOMINGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	22	22	21	24	22	21	19	22	21	19	24	24	19	24	24	24	24	15	21	22	21	24	24	24	23	22	23	19	686
Lluvias moderadas	0	0	0	2	1	1	0	1	1	2	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	4	1	1	2	0	0	0	1	1	1	2	27
Lluvias intensas	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	1	2	3	0	0	3	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	3	31
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONVENIONo. 3943-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SANTO DOMINGO

OBJETO DEL CONTRATO:

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199,967,114.00

VALOR ACUMULADO: $ 199,967,114.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 39,993,423.00	17	10	2023	31/10/2024		
Prestaciones sociales		$ 9,998,356.00	17	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la obra		$ 59,990,135.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291145

Certificado de modificación o anexo No.: 0
ñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071501 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
ñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39,993,423.00	17	10	2023	31/10/2024		
Prestaciones sociales		$ 9,998,356.00	17	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la obra		$ 59,990,135.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO

4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3873 DE 2023 – EL DIAMANTE.

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024. La JAC de la vereda el Diamante continuo con actividades contractuales del convenio.

4.3.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.3.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de Agosto de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.3.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.3.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo Agosto de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	686
Lluvias moderadas	27
Lluvias intensas	31

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de Agosto de 2024.

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.3.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.3.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.3.9.2. Seguimiento programa de Obra

Se realiza seguimiento al programa de obra con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024.

4.3.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se realiza seguimiento al programa de inversiones con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024.

4.3.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el apartado 4.3.10 se anexan las actas de comité operativo realizadas durante el mes de Agosto de 2024.

4.3.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES EL DIAMANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR SEMANA No.: 29 del 2/08/2024 al 8/08/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BLANDON CÁRDENAS			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3873-2023	VALOR INICIAL:	$ 199,056,050.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,056,050.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199,056,050.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143,431,345.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3,356,021.30	2.34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44,817,850.32	31.25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		28.91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7,351,238.98	5.13%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3,356,021.30	2.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52,169,089.30	36.37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,251,509.30	2.27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39,348,877.83	27.43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170,151,813.00	94.55%
	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	3.26

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 13.30%
Meta Física Ejecutada %: 22.52%
Avance o Atraso Físico %: 9.22%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	4.1	26/07/2024	10/08/2024	Prog	3.55			3.55	86.7%
					Ejec	237.60			237.60	5795.1%
* Subbase granular Clase C	M3	108.8	26/07/2024	10/08/2024	Prog	94.29			94.29	86.7%
					Ejec	90.88			90.88	83.5%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	87.2	9/08/2024	31/08/2024	Prog					
					Ejec					
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	20.2	12/08/2024	31/08/2024	Prog					
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.2(	KG	4084	9/08/2024	31/08/2024	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Placa compactadora	1	1
Mezcladora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera San pablo, Bolivar	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
- Extendida y compactacion de subbase granular.
- Corte y figurado de acero para huellas y cunetas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte y figurado de acero para construccion de placa huella; se iniciara con la instalacion de formaleta y fundida de huellas en concreto de 3000 PSI.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte y figurado de acero para huellas Vereda El Diamante



Extendida de material de subbase granular



Compactacion de material de subbase granular

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 30 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BLANDON CÁRDENAS			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3873-2023	VALOR INICIAL:	$ 199,056,050.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,056,050.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199,056,050.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143,431,345.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 14,207,313.70	9.91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47,137,450.32	32.86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		22.96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,351,238.98	5.13%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14,207,313.70	9.91%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 54,488,689.30	37.99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		28.08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,851,292.40	7.57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,319,600.00	1.62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177,957,356.00	98.89%
	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	3.27

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30.53%
Meta Física Ejecutada %: 23.68%
Avance o Atraso Físico %: -6.85%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	4.1	26/07/2024	10/08/2024	Prog	4.10			4.10	100.0%
					Ejec	237.60			237.60	5795.1%
* Subbase granular Clase C	M3	108.8	26/07/2024	10/08/2024	Prog	108.80			108.80	100.0%
					Ejec	90.88			90.88	83.5%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	87.2	9/08/2024	31/08/2024	Prog	23.78			23.78	27.3%
					Ejec	O%			O%	O%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	20.2	12/08/2024	31/08/2024	Prog	3.19			3.19	15.8%
					Ejec	O%			O%	O%
* Acero de refuerzo de FY = 4.2(	KG	4084	9/08/2024	31/08/2024	Prog	1113.8			1113.8	27.3%
					Ejec	2800			2800	68.6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Placa compactadora	1	1
Mezcladora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera San pablo, Bolivar	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
- Trazado y replanteo placa huella Vereda El Diamante.
- Corte y figurado de acero para huellas, cunetas y vigas riostras.
- Instalacion de formaleta para fundida de huellas en concreto clase D

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte, figurado y Instalacion de acero de refuerzo para construccion de placa huella; se continuara con la instalacion de formaleta y fundida de huellas en concreto de 3000 PSI.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acero de refuerzo para huellas Vereda El Diamante



Replanteo y trazado de placa huella Vereda El Diamante



Instalacion de formaleta en madera para fundida de concreto clase D

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 31 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BLANDON CÁRDENAS			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3873-2023	VALOR INICIAL:	$ 199,056,050.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,056,050.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199,056,050.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143,431,345.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29,256,816.56	20.40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 57,719,508.19	40.24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		19.84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,351,238.98	5.13%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29,256,816.56	20.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65,070,747.17	45.37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		24.97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,131,309.31	14.73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10,582,057.87	7.38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	2.77

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 19.31%
Meta Física Ejecutada %: 29.00%
Avance o Atraso Físico %: 9.68%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	4.1	26/07/2024	9/08/2024	Prog	4.10			4.10	100.0%
					Ejec	237.60			237.60	5795.1%
* Subbase granular Clase C	M3	108.8	5/08/2024	21/08/2024	Prog	108.80			108.80	100.0%
					Ejec	90.88			90.88	83.5%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	87.2	19/08/2024	28/09/2024	Prog	6.54			6.54	7.5%
					Ejec	11.30			11.30	13.0%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	20.2	23/08/2024	21/09/2024	Prog	O%			O%	O%
					Ejec	O%			O%	O%
* Acero de refuerzo de FY = 4.2(	KG	4084	19/08/2024	28/09/2024	Prog	306.3			306.3	7.5%
					Ejec	2800			2800	68.6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Placa compactadora	1	1
Mezcladora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera San pablo, Bolivar	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
- Fundida de huellas en concreto clase D.
- Corte y figurado de acero para huellas, cunetas y vigas riostras.
- Instalacion de formaleta para fundida de ciclopeo en concreto clase G

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte, figurado y Instalacion de acero de refuerzo para construccion de placa huella; se continuara con la instalacion de formaleta y fundida de huellas y ciclopeo en concreto clase D y G.


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de huellas en concreto clase D.



Fundida de huellas en concreto clase D.



Instalacion de formaleta en madera para fundida de concreto clase D Y G

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 32 del 23/08/2024 al 29/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,2 KM - Placa huella 158 ml - Cunetas 316 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3873 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BLANDON CÁRDENAS			REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3873-2023	VALOR INICIAL:	$ 199,056,050.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,056,050.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199,056,050.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143,431,345.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 52,858,246.26	36.85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 61,742,036.48	43.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		6.19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,351,238.98	5.13%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52,858,246.26	36.85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 69,093,275.46	48.17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		11.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,601,429.70	16.45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,022,528.29	2.80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	2.60

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 29.57%
Meta Física Ejecutada %: 31.02%
Avance o Atraso Físico %: 1.45%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	4.1	26/07/2024	9/08/2024	Prog	4.10			4.10	100.0%
					Ejec	237.60			237.60	5795.1%
* Subbase granular Clase C	M3	108.8	5/08/2024	21/08/2024	Prog	108.80			108.80	100.0%
					Ejec	90.88			90.88	83.5%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	87.2	19/08/2024	28/09/2024	Prog	21.80			21.80	25.0%
					Ejec	11.30			11.30	13.0%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	20.2	23/08/2024	21/09/2024	Prog	4.18			4.18	20.7%
					Ejec	8.51			8.51	42.1%
* Acero de refuerzo de FY = 4.2(	KG	4084	19/08/2024	28/09/2024	Prog	1021.0			1021.0	25.0%
					Ejec	2800			2800	68.6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Placa compactadora	1	1
Mezcladora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda El Diamante: Se proyecta la construcción de 158 m de pavimento en placa huella y 316 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera San pablo, Bolivar	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
- Fundida de tramo central y tramo variable en concreto ciclopeo clase G.
- Corte y figurado de acero para huellas, cunetas y vigas riostras.
- Instalacion de formaleta para fundida de ciclopeo en concreto clase G

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte, figurado, armado e Instalacion de acero de refuerzo para construccion de placa huella; se continuara con la instalacion de formaleta y fundida de huellas y ciclopeo en concreto clase D y G.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de tramo central y tramo variable en concreto ciclopeo clase G.



Fundida de tramo central y tramo variable en concreto ciclopeo clase G.



Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para huellas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS EL DIAMANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3873 de 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora	Caterpilar	GD 655	Vereda El Diamante																															
Vibrocompactador			Vereda El Diamante							A	A																							
Retrocargador	Caterpilar		Vereda El Diamante							A	A																							
Mezcladora			Vereda El Diamante																				A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	I
Vibrador de concreto			Vereda El Diamante																				A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	I
Placa compactadora																		A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	31	78%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	9	23%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se dieron inicio a las actividades contractuales del convenio el dia 26 de Julio de 2024

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1232823	C-2402-0600-14-0-2402041-02 N	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199,056,050	$ 200,056,050
				TOTAL			$ 200,056,050

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200,056,050.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	TOMAS ENRIQUE ANAYA MARTINEZ	8,743,500	MAESTRO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
2	JAVIER ALDANA RODELO	8,829,666	OFICIAL						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
3	LUIS ANGEL RIOS TORRES	1,050,546,715	OBRERO						X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
4	GONZALO MANUEL HERNANDEZ MEJIA	1,051,635,593	OBRERO				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
5	DARIO ALONSO GARCIA FLOREZ	13,305,799	OBRERO				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
6	JUAN MANUEL HERNANDEZ	1,051,634,647	OBRERO				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
7	JOHN JAIRO ROJAS JIMENEZ	71,712,346	OBRERO				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se dieron inicio a las actividades contractuales del convenio el dia 26 de Julio de 2024

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
		Diseño de mezclas de concreto		Grava triturada de material aluvial - Arena aluvial cantera la Payoa.	1		Proporcion: 1:2.19:2.49	SI	Utilizando valdes (8litros) para mezclar un bulto (50kg.) de cemento y una Relación A/C de 0,55. Las proporciones por volumen suelto son: Agua= 3.6Valdes - Arena=9Valdes - Triturado=10Valdes.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA EL DIAMANTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	22	22	21	24	22	21	19	22	21	19	24	24	19	24	24	24	24	15	21	22	21	24	24	24	23	22	23	19	686
Lluvias moderadas	0	0	0	2	1	1	0	1	1	2	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	4	1	1	2	0	0	0	1	1	1	2	27
Lluvias intensas	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	1	2	3	0	0	3	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	3	31
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3873 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL DIAMANTE

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,056,050.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,056,050.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20.00%	$ 40,011,210.00	17 10 2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	5.00%	$ 10,002,803.00	17 10 2023	31 12 2026
Estabilidad de la Obra	30.00%	$ 60,016,815.00	31 12 2023	31 12 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100292252

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232,000,000.00	17 10 2023	31 12 2023
Patronal		$ 232,000,000.00	17 10 2023	31 12 2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232,000,000.00	17 10 2023	31 12 2023
Vehiculos proios y no propios		$ 232,000,000.00	17 10 2023	31 12 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071871 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Prestaciones sociales				
Estabilidad de la Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Amparo basico - predios, labores y operaciones				
Patronal				
Contratistas y subcontratistas				
Vehiculos proios y no propios				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO

4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3747 DE 2023 – CAÑO SECO.

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024. La JAC de la vereda Caño Seco continuo con las actividades contractuales del convenio.

4.4.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.4.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de Agosto de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.4.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.4.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo Agosto de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	686
Lluvias moderadas	27
Lluvias intensas	31

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de Agosto de 2024.

4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.4.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No aplica.

4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.4.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.4.9.2. Seguimiento programa de Obra

Se realiza seguimiento al programa de obra con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024.

4.4.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se realiza seguimiento al programa de inversiones con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024.

4.4.9.4. Copia de las Actas de Comité operativo y Actas de reunión

En el apartado 4.4.10 se anexan las actas de comité operativo para el mes de Agosto de 2024.

4.4.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES CAÑO SECO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 29 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	OLIVERIO DE JESUS OSORIO		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3747-2023	VALOR INICIAL: $ 198,353,348.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198,353,348.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198,353,348.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143,784,630.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 45,172,620.00	31.42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 26,118,227.15	18.16%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-13.25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,219,052.94	5.02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45,172,620.00	31.42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33,337,280.09	23.19%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		8.23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,887,430.00	12.44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22,509,872.44	15.66%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170,151,813.00	94.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	5.10

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 7.81% | Avance o Atraso Físico % 5.42%
Meta Física Ejecutada % 13.23%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	3.4	26/07/2024	28/08/2024	Prog	1.34			1.34	39.4%
					Ejec	3.10			3.10	91.2%
* Subbase granular Clase C	M3	90.9	26/07/2024	27/08/2024	Prog	36.93			36.93	40.6%
					Ejec	40.50			40.50	44.6%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73	9/08/2024	31/08/2024	Prog	O%				O%
					Ejec	O%				O%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16.9	12/08/2024	31/08/2024	Prog	O%				O%
					Ejec	0.81			0.81	4.8%
* Acero de refuerzo de FY = 4.20	KG	3417	1/08/2024	31/08/2024	Prog	113.9			113.9	3.3%
					Ejec	1600			1600	46.8%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Barrancabermeja-Rio Magdalena	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades durante la semana:
- Replanteo placa huella y labores de Roceria
- Corte y figurado de acero para construccion de huellas y vigas riostras
- Instalacion de formaleta y Fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central
- Extendida y compactacion de material de subbase granular

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte- figurado de acero para huellas, cunetas y vigas riostras; fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central de 0.90m y ancho variable de 0.45 m.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extendida de material de subbase granular



Instalacion de formaleta para fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central



Fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR — SEMANA No.: 29 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	OLIVERIO DE JESUS OSORIO		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3747-2023	VALOR INICIAL: $ 198,353,348.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198,353,348.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198,353,348.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143,784,630.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 59,260,050.00	41.21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 35,977,026.27	25.02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-16.19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,219,052.94	5.02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 59,260,050.00	41.21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 43,196,079.21	30.04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		11.17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,087,430.00	9.80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,858,799.12	6.86%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177,957,356.00	98.89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	4.12

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 27.75% — Avance o Atraso Físico % -9.52%
Meta Física Ejecutada % 18.23%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	3.4	26/07/2024	28/08/2024	Prog	2.06			2.06	60.6%
					Ejec	3.10			3.10	91.2%
* Subbase granular Clase C	M3	90.9	26/07/2024	27/08/2024	Prog	56.81			56.81	62.5%
					Ejec	40.50			40.50	44.6%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73	9/08/2024	31/08/2024	Prog	19.91			19.91	27.3%
					Ejec	3.24			3.24	4.4%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16.9	12/08/2024	31/08/2024	Prog	2.67			2.67	15.8%
					Ejec	11.75			11.75	69.5%
* Acero de refuerzo de FY = 4.20	KG	3417	1/08/2024	31/08/2024	Prog	1594.6			1594.6	46.7%
					Ejec	1600			1600	46.8%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Barrancabermeja-Rio Magdalena — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ (DISPONIBLE)

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades durante la semana:
Fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central 0.90 m y variable 0.45 m.
- Corte, figurado y instalacion de acero de refuerzo para construccion de huellas y vigas riostras
- Instalacion de formaleta y Fundida en concreto ciclopeo clase D para huellas.
- Extendida y compactacion de material de subbase granular
- Instalacion de formaleta y

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte- figurado de acero para huellas, cunetas y vigas riostras; fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central de 0.90m y ancho variable de 0.45 m.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida en concreto clase D para huellas



Fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central y variable



Fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
- Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
- Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Carlos A. Villanueva P.
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 31 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	OLIVERIO DE JESUS OSORIO		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3747-2023	VALOR INICIAL: $ 198,353,348.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198,353,348.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198,353,348.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143,784,630.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 73,347,480.00	51.01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52,673,581.63	36.63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-14.38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,219,052.94	5.02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73,347,480.00	51.01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 59,892,634.57	41.65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		9.36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,087,430.00	9.80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16,696,555.36	11.61%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	3.00

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 28.57% | Avance o Atraso Físico % -1.88%
Meta Física Ejecutada % 26.69%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	3.4	26/07/2024	25/09/2024	Prog	1.50			1.50	44.3%
					Ejec	3.10			3.10	91.2%
* Subbase granular Clase C	M3	90.9	29/07/2024	24/09/2024	Prog	38.27			38.27	42.1%
					Ejec	43.64			43.64	48.0%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73	30/07/2024	29/09/2024	Prog	27.52			27.52	37.7%
					Ejec	16.02			16.02	21.9%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16.9	30/07/2024	21/09/2024	Prog	7.33			7.33	43.4%
					Ejec	12.96			12.96	76.7%
* Acero de refuerzo de FY = 4.20	KG	3417	30/07/2024	29/09/2024	Prog	1288.377			1288.4	37.7%
					Ejec	1800			1800	52.7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora(1Bulto)	1	1
Placa compactadora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Barrancabermeja-Rio Magdalena	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades durante la semana:
Fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central 0.90 m y variable 0.45 m.
- Corte, figurado y instalacion de acero de refuerzo para construccion de huellas y vigas riostras
y Fundida en concreto reforzado clase D para huellas y vigas riostras
- Extendida y compactacion de material de subbase granular
obra con fecha de terminacion 29 de Septiembre de 2024 se tiene un % de meta fisica programada de 28.57% Vs Un % de meta fisica ejecutada de 26.69%.

- Instalacion de formaleta y


- Instalacion de formaleta

- Segun reprogramacion de

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte- figurado de acero para huellas, cunetas y vigas riostras; fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central de 0.90m y ancho variable de 0.45 m y clase D.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fundida en concreto clase D para huellas



Placa huella construida Vereda Caño Seco



Placa huella construida Vereda Caño Seco

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. -
Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Carlos A. Villanueva P.
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 32 del 23/08/2024 al 29/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 2,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3747 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Caño Seco, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	OLIVERIO DE JESUS OSORIO		REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3747-2023	VALOR INICIAL: $ 198,353,348.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198,353,348.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 198,353,348.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 143,784,630.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 87,434,910.00	60.81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 55,983,125.92	38.94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-21.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,219,052.94	5.02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 87,434,910.00	60.81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 63,202,178.86	43.96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		-16.85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14,087,430.00	9.80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,309,544.29	2.30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	2.85

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 37.16% | Avance o Atraso Físico % -8.80%
Meta Física Ejecutada % 28.37%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasifica	M3	3.4	26/07/2024	25/09/2024	Prog	1.90			1.90	55.7%
					Ejec	3.10			3.10	91.2%
* Subbase granular Clase C	M3	90.9	29/07/2024	24/09/2024	Prog	49.44			49.44	54.4%
					Ejec	43.64			43.64	48.0%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73	30/07/2024	29/09/2024	Prog	35.90			35.90	49.2%
					Ejec	16.02			16.02	21.9%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16.9	30/07/2024	21/09/2024	Prog	9.57			9.57	56.6%
					Ejec	14.58			14.58	86.3%
* Acero de refuerzo de FY = 4.20	KG	3417	30/07/2024	29/09/2024	Prog	1680.492			1680.5	49.2%
					Ejec	2200			2200	64.4%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Mezcladora(1Bulto)	1	1
Placa compactadora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caño Seco: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Barrancabermeja-Rio Magdalena	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades durante la semana:
Fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central 0.90 m y variable 0.45 m.
- Corte, figurado y instalacion de acero de refuerzo para construccion de huellas y vigas riostras
y Fundida en concreto reforzado clase D para huellas y vigas riostras
- Segun reprogramacion de obra con fecha de terminacion 29 de Septiembre de 2024 se tiene un % de meta fisica programada de 37.16% Vs Un % de meta fisica ejecutada de 28.37% a corte 29-08-2024.
- Instalacion de formaleta y
- Instalacion de formaleta

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte- figurado de acero para huellas, cunetas y vigas riostras; fundida en concreto ciclopeo clase G tramo central de 0.90m y ancho variable de 0.45 m y clase D para huellas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida en concreto Ciclopeo clase G tramo central



Fundida en concreto Ciclopeo clase G tramo variable



Placa huella construida Vereda Caño Seco

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
Documentacion para inicio de obras

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CAÑO SECO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora	Caterpillar		Vereda Caño Seco																															
Mezcladora		1 bulto	Vereda Caño Seco							I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	A	I	A	I		I	I	I	I	I	I
Placa compactadora			Vereda Caño Seco							I	A	A	I		A	A	I	I	A	I		I	A	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	2	1	1	2	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	2	1	2	0	2	2	2	2	2	2

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	44	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	18	40.91%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	26	59.09%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Durante la semana 31 y 32 los equipos se encontraron inactivos debido al descontento de los trabajadores con el salario acordado con la JAC.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Las actividades contractuales del convenio dieron inicio el dia 26 de Julio de 2024 en la vereda Caño Seco.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1173123	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 197,353,348	$ 198,353,348
		TOTAL					$ 198,353,348

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198,353,348.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/09/2024 (Día / Mes / Año)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LIZANDRO GODOY CUESTA	91,322,740	MAESTRO																
2	JHON JAIRO LOPERA RUIZ	15,538,291	OFICIAL																
3	JOSE JACINTORIVAS HINESTROZA	11,705,425	OBRERO																
4	VICTOR ALFONSO RAMIREZ PLATA	1,051,634,714	OBRERO																
5	DEINER OSORIO GONZALEZ	1,193,539,580	OBRERO																
6	WILSON OSORIO GONZALEZ	1,192,925,282	OBRERO																
7	LEONEL OSORIO GONZALEZ	115,143,959	OBRERO																
8	WILFER SNEIDER MOSQUERA NOVA	1,001,813,038	OBRERO																
9	JAVIER EDUARDO VARGAS	13,853,757	OBRERO																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
		Diseño de mezclas de concreto		Grava triturada de material aluvial - Arena aluvial cantera la Payoa.	1		Proporcion: 1:2.19:2.49	SI	Utilizando valdes (8litros) para mezclar un bulto (50kg.) de cemento y una Relación A/C de 0,55. Las proporciones por volumen suelto son: Agua= 3.6Valdes - Arena=9Valdes - Triturado=10Valdes.
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CAÑO SECO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIIEDA TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	22	22	21	24	22	21	19	22	21	19	24	24	19	24	24	24	24	15	21	22	21	24	24	24	23	22	23	19	686
Lluvias moderadas	0	0	0	2	1	1	0	1	1	2	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	4	1	1	2	0	0	0	1	1	1	2	27
Lluvias intensas	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	1	2	3	0	0	3	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	3	31
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Aun no se da inicio a las actividades en obra.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3747-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA CAÑO SECO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198,353,348.00

VALOR ACUMULADO: $ 198,353,348.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 39,670,670.00	9 10 2023	31/10/2024
Prestaciones sociales		$ 9,917,668.00	9 10 2023	31 12 2026
Estabilidad de la obra		$ 59,506,005.00	31 12 2023	31 12 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291962

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232,000,000.00	9 10 2023	31 12 2026
Patronal		$ 232,000,000.00	9 10 2024	31 12 2026
Contratistas y subcontratistas		$ 232,000,000.00	9 10 2025	31 12 2026
Vehiculos propios y no propios		$ 232,000,000.00	9 10 2026	31 12 2026

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071758 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Prestaciones sociales				
Estabilidad de la obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Amparo basico - predios, labores y operaciones				
Patronal				
Contratistas y subcontratistas				
Vehiculos propios y no propios				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 8	Dirección Territorial INVIAS: Bolívar	Fecha: 16-08-2024

Vereda – Municipio - Departamento: Caño Seco, Cantagallo- Bolívar
No. Convenio(s) Solidario(s): 3747 de 2023.
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Vereda Caño Seco.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Oliverio de Jesús Osorio	JAC vereda Caño Seco	Presidente
Joan Sanjonero	JAC vereda Caño Seco	Contador
Jairo Rivas	JAC vereda Caño Seco	Residente de Obra
José Luis Ramírez	Veeduría Ciudadana vereda JAC vereda Caño Seco.	Presidente
Carlos Alberto Villanueva	Sociedad técnica SOTA LTDA.	Residente de interventoría
Javier Barrero Mossos	Sociedad técnica SOTA LTDA.	Director de interventoría
María Camila Lozada	Sociedad técnica SOTA LTDA.	Profesional de apoyo interventoría.

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Presentar a los miembros del comité y la veeduría ciudadana.
2. Formalizar y legalizar los honorarios de los profesionales (Residente de obra y Contador).
3. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Seguimiento Programación de Obras y de inversión.
3- Honorarios de profesionales contador y residente de obra.
4- Proposiciones y Varios
5- Dudas e inquietudes

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron los seis (6) miembros principales, presidente JAC, el ingeniero residente, contador, presidente de la veeduría ciudadana, el Residente de interventoría, director de interventoría y la profesional de apoyo de la interventoría.
2.	• **Lectura Reglamento Comité Operativo:** Se dio lectura al reglamento y se entrega a los dignatarios del ente ejecutor una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp. • **Lectura Reglamento Comité Veeduría:** Se dio lectura al reglamento y se entrega a los veedores una copia impresa del reglamento. También se hizo envío de una copia electrónica del reglamento a los celulares por el grupo de WhatsApp.
3.	Orientaciones técnicas: • Se presentan en el comité operativo la 1 nómina de mano de los trabajadores de la JAC de la vereda Caño Seco para votación y aprobación del comité operativo • Se presenta en el comité el modelo de relación de pagos para el desembolso de la 1 nómina de mano correspondiente al periodo comprendido entre el 06 y el 15 de Agosto de 2024 y el informe financiero a implementar por el Contador de la Junta de Acción Comunal.
4.	Programación Inicial de Obras: Se recalco el compromiso del seguimiento a la programación de obras y el programa de inversión.
5.	
6.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	De acuerdo con votación por parte de los integrantes del comité operativo da aprobación de la 1 nómina de mano de los trabajadores de la JAC de la vereda Caño Seco por un valor de $ 4.706.347
2.	
3.	
4.	
5.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI _X___ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Se solicita al contador de la Junta de Acción Comunal la relación de pagos y el informe financiero actualizado de acuerdo a las cotizaciones faltantes por presentar.	Joan Sanjonero	Inmediata
Informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas en el comité.	Oliverio de Jesús Osorio	Inmediata
Se le solicita al comité operativo la presentación de las cotizaciones de alquiler de equipos, Exámenes medico, reembolso de transporte al dignatario y los contratos del residente y el contador corregidos para su debida votación y aprobación.	Joan Sanjonero	Inmediata

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Se recalca el seguimiento a la programación de obras y el programa de inversión para evitar atrasos en el proyecto.	Residente de obra	Inmediata

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Se le propone al comité operativo contratar a mujeres en los cargos que ellas puedan desempeñar.	Comité operativo	Mujeres contratadas
Agilizar el tema de la entrega de las cotizaciones de alquiler de equipos, Exámenes médicos, reembolso de transporte al dignatario y los contratos del residente y el contador corregidos para su debida votación y aprobación.	Presidente JAC Caño Seco	Cotizaciones entregadas a INTERVENTORIA.

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre:
Cargo: Supervisor

Nombre: Oliverio de Jesús Osorio.
Cargo: presidente OAC

Nombre: Carlos Villanueva
Cargo: Interventor Residente

Nombre: Joan Sanjonero
Cargo: Contador OAC

Nombre: José Ramírez
Cargo: Presidente Veeduría Ciudadana

Nombre: Jairo Rivas
Cargo: Residente OAC

Nombre:
Cargo: Profesional Apoyo Interventoría.

Nombre: Javier Barroso.
Cargo: Director de Interventoría.

Firmado en Original.

4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 3964 DE 2023 – PATIO BONITO.

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Agosto de 2024. Se dieron inicio a las actividades contractuales del convenio el día 5 de Agosto de 2024.

4.5.1. INFORME SEMANAL

Al finalizar el apartado 4.5.10, se anexa copia de los informes semanales presentados por la interventoría para el mes de Agosto de 2024 (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el apartado 4.5.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra.

4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.5.10 se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se registra el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo Agosto de 2024.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	686
Lluvias moderadas	27
Lluvias intensas	31

Tabla 9. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad.

4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron ensayos de laboratorio durante el mes de Agosto de 2024.

4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el apartado 4.5.10 se anexa el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, en el que se registra el seguimiento a las garantías y seguros del convenio solidario.

4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de plan de calidad del convenio solidario.

4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.5.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El convenio solidario no cuenta con anticipo.

4.5.9.2. Seguimiento programa de Obra

Se realiza seguimiento al programa de obra con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024.

4.5.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se realiza seguimiento al programa de inversiones con fecha de terminación 30 de Septiembre de 2024

4.5.9.4. Copia de las Actas de Comité Operativo y Actas de reunión

En el apartado 4.5.10 se anexa el acta de comité operativo para el mes de Agosto de 2024.

4.5.10. FORMATOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de obra

INFORMES SEMANALES PATIO BONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 29 del 2/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO		INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ROBERTO QUIROGA		REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS	
CONVENIO SOLIDARIO No.	3964-2023	VALOR INICIAL: $ 200,798,436.00	CONTRATO No.	5075 de 2023	VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200,798,436.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024	VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200,798,436.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146,149,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10,544,270.58	7.21%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3,537,000.00	2.42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-4.79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,350,000.00	5.03%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,544,270.58	7.21%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 10,887,000.00	7.45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		0.23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,544,270.58	7.21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,537,000.00	2.42%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170,151,813.00	94.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	15.63

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.45%
Meta Física Ejecutada % 1.77%
Avance o Atraso Físico % 1.32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasificar	M3	3.4	5/08/2024	14/08/2024	Prog	1.13			1.13	33.3%
					Ejec					
* Subbase granular Clase C	M3	90.9	14/08/2024	31/08/2024	Prog	O%			O%	O%
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73	19/08/2024	31/08/2024	Prog	O%			O%	O%
					Ejec					
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16.9	19/08/2024	31/08/2024	Prog	O%			O%	O%
					Ejec					
* Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	3417	8/08/2024	31/08/2024	Prog	148.5652			148.6	4.3%
					Ejec	600			600	17.6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera San pablo, Bolivar	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizo por parte de la JAC las siguientes actividades:
- Transporte de materiales petreos y materiales de ferreteria hacia vereda Patio Bonito.
- Corte, figurado y armado de acero para vigas riostras y huellas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara por parte de la JAC del transporte de materiales hacia la vereda Patio Bonito; se continuaran con las actividades de corte, figurado y armado de acero para placa huella y se iniciaran las actividades de excavaciones varias sin clasificar.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte, Figurado y armado de vigas riostras Vereda Patio Bonito



Corte, Figurado y armado de vigas riostras Vereda Patio Bonito



Cemento acopiado en obra vereda patio Bonito

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 30 del 9/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO	INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ROBERTO QUIROGA	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS
CONVENIO SOLIDARIO No.	3964-2023	CONTRATO No.	5075 de 2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024
VALOR INICIAL:	$ 200,798,436.00	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 200,798,436.00	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200,798,436.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146,149,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 52,178,194.96	35.70%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7,695,476.47	5.27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-30.44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7,350,000.00	5.03%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52,178,194.96	35.70%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 15,045,476.47	10.29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		-25.41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41,633,924.38	28.49%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,158,476.47	2.85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177,957,356.00	98.89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	11.83

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 4.21%
Meta Física Ejecutada % 3.85%
Avance o Atraso Físico % -0.36%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasificar	M3	3.4	5/08/2024	14/08/2024	Prog	3.40			3.40	100.0%
					Ejec	27.00			27.00	794.1%
* Subbase granular Clase C	M3	90.9	14/08/2024	31/08/2024	Prog	5.35			5.35	5.9%
					Ejec	O%			O%	O%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73	19/08/2024	31/08/2024	Prog	O%			O%	O%
					Ejec	O%			O%	O%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16.9	19/08/2024	31/08/2024	Prog	O%			O%	O%
					Ejec	O%			O%	O%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	3417	8/08/2024	31/08/2024	Prog	1039.957			1040.0	30.4%
					Ejec	1200			1200	35.1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Mezcladora(1 Bulto)	1	1
Placa Compactadora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera San pablo, Bolivar	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizo por parte de la JAC las siguientes actividades:
materiales petreos y materiales de ferreteria hacia vereda Patio Bonito.
y armado de acero para vigas riostras y huellas.
- Nivelacion y escarificacion de terreno vereda Patio Bonito
- Transporte de
- Corte, figurado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara por parte de la JAC del transporte de materiales hacia la vereda Patio Bonito; se continuaran con las actividades de corte, figurado y armado de acero para placa huella y se iniciaran las actividades de replanteo, trazado e Instalacion de formaleta para fundida de huellas vereda Patio Bonito.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte, Figurado y armado de vigas riostras Vereda Patio Bonito



Nivelacion y escarificacion de terreno Vereda Patio Bonito



Armado de acero de refuerzo para vigas riostras

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal. - Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S. - Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas - Continuar con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones. - Documentacion para inicio de obras	FIRMA: Carlos A. Villanueva M. NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 31 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO	INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ROBERTO QUIROGA	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS
CONVENIO SOLIDARIO No.	3964-2023	CONTRATO No.	5075 de 2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024
VALOR INICIAL:	$ 200,798,436.00	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 200,798,436.00	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200,798,436.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146,149,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 52,178,194.58	35.70%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23,053,200.79	15.77%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-19.93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7,350,000.00	5.03%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52,178,194.58	35.70%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 30,403,200.79	20.80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		-14.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32,979,160.00	22.57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,357,724.32	10.51%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	5.92

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10.04% | Avance o Atraso Físico %: 1.50%
Meta Física Ejecutada %: 11.54%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasificar	M3	3.4	5/08/2024	14/08/2024	Prog	3.40			3.40	100.0%
					Ejec	27.00			27.00	794.1%
* Subbase granular Clase C	M3	90.9	14/08/2024	19/09/2024	Prog	20.20			20.20	22.2%
					Ejec	14.69			14.69	16.2%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73	19/08/2024	30/09/2024	Prog	5.21			5.21	7.1%
					Ejec	5.30			5.30	7.3%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16.9	19/08/2024	30/09/2024	Prog	1.21			1.21	7.1%
					Ejec	4.05			4.05	24.0%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	3417	8/08/2024	30/09/2024	Prog	902.6038			902.6	26.4%
					Ejec	1200			1200	35.1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Mezcladora(1 Bulto)	1	1
Placa Compactadora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera San pablo, Bolivar	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Durante la semana se realizo por parte de la JAC las siguientes actividades:
compactacion de Subbase Granular.
instalacion de acero de refuerzo para huellas.
huellas y tramo central- variable en concreto ciclopeo.
fisica programada del 10.04% Vs meta fisica ejecutada del 11.54%.

- Extendida y
- Corte, figurado, armado e
- Fundida en concreto clase D y G para
- Segun reprogramacion de obra se tiene una meta

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se continuaran con las actividades de corte, figurado y armado de acero, Fundida de cunetas, bordillos y huellas en concreto de 3000 PSI asi como la fundida en concreto ciclopeo clase G.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Replanteo placa huella Vereda Patio Bonito



Fundida en concreto ciclopeo clase G Vereda Patio Bonito



Acero de refuerzo para Huellas Vereda Patio Bonito

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
para inicio de obras

- Continuar
- Documentacion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Carlos A. Villanueva P.
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | SEMANA No.: 32 del 23/08/2024 al 29/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Accion Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagalllo del departamento de Bolivar, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la paz Total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LONGITUD CORREDOR 3,9 KM - Placa huella 132 ml - Cunetas 264 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades técnicas y de obra del convenio número 3964 de 2023 entre el INVIAS y la junta de accion comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de Cantagallo departamento de Bolivar son: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO	INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ROBERTO QUIROGA	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS
CONVENIO SOLIDARIO No.	3964-2023	CONTRATO No.	5075 de 2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024
VALOR INICIAL:	$ 200,798,436.00	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 200,798,436.00	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200,798,436.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 179,951,800		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146,149,319.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 67,829,024.58	46.41%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 37,072,621.87	25.37%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		-21.04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7,350,000.00	5.03%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 67,829,024.58	46.41%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 44,422,621.87	30.40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		-16.02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,650,830.00	10.71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14,019,421.08	9.59%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,626,931.00	13.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,805,543.00	4.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	4.05

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 22.40% | Avance o Atraso Físico %: -3.84%
Meta Física Ejecutada %: 18.56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Glb	1			Prog	1.0			1.0	100.0%
					Ejec	1.0			1.0	100.0%
* Excavaciones varias sin clasificar	M3	3.4	5/08/2024	14/08/2024	Prog	3.40			3.40	100.0%
					Ejec	27.00			27.00	794.1%
* Subbase granular Clase C	M3	90.9	14/08/2024	19/09/2024	Prog	37.88			37.88	41.7%
					Ejec	29.38			29.38	32.3%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73	19/08/2024	30/09/2024	Prog	17.38			17.38	23.8%
					Ejec	11.62			11.62	15.9%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	16.9	19/08/2024	30/09/2024	Prog	4.02			4.02	23.8%
					Ejec	4.05			4.05	24.0%
* Acero de refuerzo de FY = 4.200	KG	3417	8/08/2024	30/09/2024	Prog	1353.906			1353.9	39.6%
					Ejec	1400			1400	41.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Mezcladora(1 Bulto)	1	1
Placa Compactadora	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Patio Bonito: Se proyecta la construcción de 132 m de pavimento en placa huella y 264 ml de cunetas.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera San pablo, Bolivar	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: Contratista de obra esta realizando la gestión de las fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y ambientales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No Aplica.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No Aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Durante la semana se realizo por parte de la JAC las siguientes actividades:
compactacion de Subbase Granular.
instalacion de acero de refuerzo para huellas.
huellas, Bordillos y losa de transicion.
programada del 22.40% Vs meta fisica ejecutada del 18.56%.

- Extendida y
- Corte, figurado, armado e
- Fundida en concreto clase D y para
- Segun reprogramacion de obra se tiene una meta fisica

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se continuaran con las actividades de corte, figurado y armado de acero, Fundida de cunetas, bordillos y huellas en concreto de 3000 PSI asi como la fundida en concreto ciclopeo clase G.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de losa de transicion y bordillos en concreto de 3000 PSI



Fundida de huellas en concreto clase D Vereda Patio Bonito



Fundida de Cunetas y bordillos en concreto de 3000 PSI

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

.- Continuar con el seguimiento a la entrega de la documentación inicial por parte de la Junta de Acción Comunal.
- Continuar con la atención de las inquietudes y demás actividades de apoyo a los presidentes de las JAC'S.
- Continuar con las visitas de seguimiento a cada una de las veredas
con los comites operativos para votacion y aprobacion de las cotizaciones.
para inicio de obras

- Continuar
- Documentacion

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VILLANUEVA
Matrícula Profesional No.: 13202107261BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS PATIO BONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora	Caterpilar	GD 655	Vereda Patio Bonito														A	A																
Mezcladora	1 Bulto	1 Bulto	Vereda Patio Bonito																			A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto			Vereda Patio Bonito																			A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I
Placa compactadora			Vereda Patio Bonito														A	A	A	I		A	A	A	I	A	I		I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	3	3	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	3	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	21	50.0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	21	50.0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se dieron inicio a las actividades contractuales de obra el dia 05-08-2024 con las actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo para placa Huellas.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Abel Vanegas
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

MES INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1232323	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199,798,436	$ 200,798,436
		TOTAL					$ 200,798,436

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200,798,436.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																											
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Aun no se da inicio a las actividades en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
		Diseño de mezclas de concreto		Grava triturada de material aluvial -Arena aluvial cantera la Payoa.	1		Proporcion: 1:2.19:2.49	SI	Utilizando valdes (8litros) para mezclar un bulto (50kg.) de cemento y una Relación A/C de 0,55. Las proporciones por volumen suelto son: Agua= 3.6Valdes - Arena=9Valdes - Triturado=10Valdes.
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 5/09/2024
(Día / Mes / Año)

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-31 AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA PATIO BONITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5075 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	22	22	21	24	22	21	19	22	21	19	24	24	19	24	24	24	24	15	21	22	21	24	24	24	23	22	23	19	686
Lluvias moderadas	0	0	0	2	1	1	0	1	1	2	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	4	1	1	2	0	0	0	1	1	1	2	27
Lluvias intensas	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	1	2	3	0	0	3	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	3	31
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3964-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PATIO BONITO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,798,436.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,798,436.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 49,159,688.00	17	10	2023	31/10/2024		
Prestaciones sociales		$ 10,039,922.00	17	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la Obra		$ 60,239,511.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291967

Certificado de modificación o anexo No.: 0
eñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071761 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
eñalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5	9	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 49,159,688.00	17	10	2023	31/10/2024		
Prestaciones sociales		$ 10,039,922.00	17	10	2023	31	12	2026
Estabilidad de la Obra		$ 60,239,511.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Patronal		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232,000,000.00	17	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

No se han actualizado las pólizas según reinicio de obra.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: :25202-62095

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA	
Proceso de selección:	Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SVR-154-2023.
Contrato:	5075 de 2023
Fecha de Suscripción	30 DE DICIEMBRE DE 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2
Interventor:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NIT:	891.101.100-5
Valor inicial:	$179.951.800 INCLUIDO IVA
Adiciones:	0
Valor actualizado:	$ 179.951.800 INCLUIDO IVA
Modificaciones:	0
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	30 de diciembre de 2023
Suspensión 1	30 de diciembre de 2023 (20 días)
Reinicio 1	23 de enero de 2024
Prórroga:1	Hasta el 25 de marzo de 2024 (2 meses)
Prorroga 2	Hasta el 30 de abril de 2024
Prorroga 3	Hasta el 31 de mayo de 2024
Prorroga 4	Hasta el 30 de Junio de 2024

INTERVENTORÍA	
Prorroga 5	Hasta el 30 de Julio de 2024
Prorroga 6	Hasta el 30 de Septiembre de 2024.
Fecha de terminación:	30 de Septiembre de 2024
Dirección:	CL 12 5 07 OF 302 A NEIVA, HUILA
Teléfono:	3186081555

Tabla17. Información general del Contrato de Interventoría

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el presente periodo la Interventoría realizó actividades de tipo administrativo, así como seguimiento al estado de los convenios solidarios objeto de supervisión del contrato 5075-2023.

Se realizaron visitas de seguimiento, comités operativos y balance de obra de todos los convenios solidarios, con el objetivo de votar y dar aprobación a las cotizaciones presentadas por las Juntas de Acción Comunal, respecto al pago de pólizas, materiales, alquiler de equipos, costos operativos, mano de obra, etc. Se realizo desembolso No 3 a las JAC de las veredas San Juan Medio y Caño Seco en cuanto a la nómina del personal que se encuentra ejecutando el proyecto.

Se dio inicio a las actividades contractuales de los convenios solidarios de las veredas Patio Bonito y Santo Domingo la cual la interventoría ha realizado las respectivas visitas de seguimiento para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del convenio.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS

En el presente periodo se requirió el desarrollo de actividades por parte de especialistas, profesionales y técnicos.

5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Se hará control y seguimiento por parte de esta Interventoría al Programa Anual de Caja – PAC.

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

En el presente periodo no se identificaron riesgos para el proyecto de obra.

5.6. INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

APLICATIVO CIFRA DEL PORTAL INVIAS:

Debido a que los Cinco (05) convenios solidarios del programa Caminos comunitarios para la paz total fueron adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se implementó el aplicativo CIFRA del portal INVIAS en los respectivos convenios.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el apartado 6.6.3 se presenta el formato MEPI-MN-IN-15-FR-5 en el que se relacionan los equipos utilizados por interventoría para el periodo del 01 al 31 de Agosto de 2024.

6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Al terminar el apartado 6.6.3. se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, con la relación del personal de la Interventoría empleada durante el periodo mencionado. Al igual, que la relación de aportes legales y de seguridad social que ha realizado la interventoría durante el periodo del presente informe.

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Al terminar el apartado 6.6.3 se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, con el informe financiero del contrato de Interventoría, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría conforme a la cláusula sexta.

6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Al terminar el apartado 6.6.3 se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, en el cual se hace un seguimiento detallado de las pólizas del contrato.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el mes de Agosto el formato de seguimiento al Plan de Calidad para el contrato 5075 de 2023 no aplica.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Este ítem NO APLICA en el presente contrato de Interventoría.

6.6.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Al terminar el numeral 6.6.3 se presenta el plan de cargas aprobado.

6.6.3. FORMATOS REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A continuación, se presentan los formatos Invias que soportan lo reportado en la ejecución mensual del contrato de interventoría.

FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

CONVENIOS SOLIDARIOS No: 3782-2023; 3964-2023; 3943-2023; 3873-2023; 3747-2023

6/09/2024

CONTRATISTA: JAC SAN JUAN MEDIO, JAC EL DIAMANTE, JAC PATIO BONITO, JAC SANTO DOMINGO, JAC CAÑO SECO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1450723	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 3.599.036,00	$ -
		C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 176.352.764,00	$ 110.557.664
2024	165124	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	ADICIONAL	$ 71.445.220,00	
TOTAL						**$ 251.397.020,00**	**$ 110.557.664**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 251.397.020**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	23/01/2024 al 31/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 251.397.020	$ 251.397.020	N/A	ACTA No. 1. Cero Pesos ($0,00)
2	01/02/2024 al 29/02/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 251.397.020	$ 251.397.020	N/A	ACTA No. 2. Cero Pesos ($0,00)
3	01/03/2024 al 31/03/2023	$ 20.912.400	$ 3.973.356	$ 24.885.756	$ -	$ 24.885.756	$ -	1450723 DEL 30/12/2022	$ 226.511.264	$ 226.511.264	N/A	ACTA No. 3. ($24.885.756)
4	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 24.985.000	$ 4.747.150	$ 29.732.150	$ -	$ 29.732.150	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 196.779.114	$ 196.779.114	N/A	ACTA No. 4. ($29.732.150)
5	01/05/2024 al 31/05/2024	$ 24.985.000	$ 4.747.150	$ 29.732.150	$ -	$ 29.732.150	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 167.046.964	$ 167.046.964	N/A	ACTA No. 5. ($29.732.150)
6	01/06/2024 al 30/06/2024	$ 24.985.000	$ 4.747.150	$ 29.732.150	$ -	$ 29.732.150	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 137.314.814	$ 137.314.814	N/A	ACTA No. 6. ($29.732.150)
7	01/07/2024 al 31/07/2024	$ 22.485.000	$ 4.272.150	$ 26.757.150	$ -	$ 26.757.150	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 110.557.664	$ 110.557.664	N/A	ACTA No. 7. ($26.757.150)
8	01/08/2024 al 31/08/2024	$ 56.827.000	$ 10.797.130	$ 67.624.130	$ -	$ 67.624.130	$ -	1450723 DEL 30/12/2023	$ 42.933.534	$ 42.933.534	N/A	ACTA No. 8. ($67.624.130)
TOTALES		**$ 175.179.400,00**	**$ 33.284.086,00**	**$ 208.463.486,00**	**$ -**	**$ 208.463.486,00**	**$ -**		**$ 42.933.534,00**	**$ 42.933.534,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 175.179.400	$ 33.284.086	$ 208.463.486

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Firma:
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial (E)
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No.: 3782-2023; 3964-2023; 3943-2023; 3873-2023; 3747-2023 ## **CONTRATISTA:** JAC SAN JUAN MEDIO, JAC EL DIAMANTE, JAC PATIO BONITO, JAC SANTO DOMINGO, JAC CAÑO SECO

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO / COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS ALBERTO	9.273.266	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 4.800.000,00	$ 334.100	V	NUEVA EPS	30188539	$ 192.000	COLPENSIONES	30188539	$ 768.000	$ 192.000			
2	JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 6.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 6.600.000,00	$ 417.600	V	SANITAS	30128247	$ 240.000	COLPENSIONES	30128247	$ 1.020.000	$ 240.000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 11.400.000**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 19/08/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderad
Interventoría: **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial (E)
Matrícula Profesional No.:13202-097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA CINCO(5) CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5075-2023

INTERVENTORÍA: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

CONTRATO DE OBRA No. CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE
CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	CAMIONETA DOBLE CABINA PLACAS KQV774	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/09/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre:JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-62095

Firma

Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:13202-097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	18	9	2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 179,951,800.00

VALOR ACUMULADO: $ 179,951,800.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 17,995,180.00	27	12	2023	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 35,990,360.00	27	12	2023	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 35,990,360.00	27	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 53,985,540.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052519

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 25,139,702.00	27	12	2023	6	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 50,279,404.00	27	12	2023	6	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 50,279,404.00	27	12	2023	3	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 75,419,106.00	3	1	2024	3	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052519

Certificado de modificación o anexo No.: 12

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/09/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territoria (E)
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 06/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 56.827.000 **PERIODO:** 01-31 AGOSTO 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023 9/09/2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE; CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 9,3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.951.800,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 179.951.800,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 26/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000,00			3,06	$ 20.196.000,00	0,50	$ 3.300.000,00	2,90	$ 19.140.000,00
	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 4.800.000,00		2,00	$ 9.600.000,00			7,00	$ 33.600.000,00	1,00	$ 4.800.000,00	6,00	$ 28.800.000,00
	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			1,00	$ 3.500.000,00	0,50	$ 1.750.000,00	0,50	$ 1.750.000,00
	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			1,00	$ 3.500.000,00	0,50	$ 1.750.000,00	0,50	$ 1.750.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				**$ 5.000.000,00**				$ 5.000.000,00		$ 4.800.000,00		$ 4.800.000,00
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 5.700.000,00									$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.700.000,00									$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$ 5.700.000,00									$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 5.700.000,00									$ -	0,00	$ -
		ESPCIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 5.700.000,00									$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN DISEÑOS GEOMÉTRICO	$ 5.700.000,00									$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	INSPECTOR	$ 1.800.000,00		5,00	$ 9.000.000,00			2,00	$ 3.600.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00
	1	INSPECTOR SST	$ 1.800.000,00		1,50	$ 2.700.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 49.500.000,00**				$ 69.396.000,00		$ 18.200.000,00		$ 58.040.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 116.820.000,00**				$ 163.774.560,00		$ 42.952.000,00		$ 136.974.400,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		VIATICOS DIRECTOR Y/ ESPECIALISTAS	$ 200.000,00	DIA	10,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	**$ -**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	$ 5.000.000,00	MES	2,00	$ 10.000.000,00			5,50	$ 27.500.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	5,00	**$ 25.000.000,00**
		MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 600.000,00	MES	6,50	$ 3.900.000,00			2,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	0,00	**$ -**
		TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 6.000.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 12.000.000,00			2,00	$ 12.000.000,00	1,33	$ 8.000.000,00	1,33	**$ 8.000.000,00**
		ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 500.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.000.000,00			1,40	$ 700.000,00	0,00	$ -	0,00	**$ -**
		OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 800.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.600.000,00			7,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 800.000,00	6,00	**$ 4.800.000,00**

		OTROS COSTOS															
		TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)	$ 1.200.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 2.400.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000,00			1,60	$ 480.000,00	0,25	$ 75.000,00	1,35	**$ 405.000,00**
		VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA	$ 150.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 300.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 3.440,00		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 34.400.000,00				$ 47.483.440,00		$ 13.875.000,00		$ 38.205.000,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS				$ 151.220.000,00				$ 211.258.000,00		$ 56.827.000,00		$ 175.179.400,00
	*	IVA = 19%				$ 28.731.800,00				$ 40.139.020,00		$ 10.797.130,00		$ 33.284.086,00
	*	COSTO TOTAL				$ 179.951.800,00				$ 251.397.020,00		$ 67.624.130,00		$ 208.463.486,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS PERSONAL	42.952.000,00	$ 8.160.880,00	$ 51.112.880,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	13.875.000,00	$ 2.636.250,00	$ 16.511.250,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	56.827.000,00	$ 10.797.130,00	$ 67.624.130,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 67.624.130
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CIENTO CINCUENTA

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma:
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Bolívar (E)
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1 de 2 1
PÁGINA	
FECHA	18/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.951.800,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 179.951.800,00

PLAZO ACUMULADO: 6,3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 26/06/2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha 05/07/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000,00			2,40	$ 15.840.000,00	+	0,66	$ 4.356.000,00	1,90	$ 12.540.000,00	3,06	$ 20.196.000,00
	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 4.800.000,00		2,00	$ 9.600.000,00			5,00	$ 24.000.000,00	+	2,00	$ 9.600.000,00	4,00	$ 19.200.000,00	7,00	$ 33.600.000,00
	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			0,60	$ 2.100.000,00	+	0,40	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.500.000,00
	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			0,60	$ 2.100.000,00	+	0,40	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.500.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				**$ 5.000.000,00**				**$ 5.000.000,00**			$ -		$ -		**$ 5.000.000,00**
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 5.700.000,00														
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.700.000,00														
		ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$ 5.700.000,00														
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 5.700.000,00														
		ESPCIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 5.700.000,00														
		ESPECIALISTA EN DISEÑOS GEOMÉTRICO	$ 5.700.000,00														
		PERSONAL TÉCNICO															
	1	INSPECTOR	$ 1.800.000,00		5,00	$ 9.000.000,00			1,00	$ 1.800.000,00		1,00	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.600.000,00
	1	INSPECTOR SST	$ 1.800.000,00		1,50	$ 2.700.000,00			1,00	$ 1.800.000,00	+	-1,00	$ (1.800.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
	1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00			0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 49.500.000,00**				**$ 52.640.000,00**			$ 16.756.000,00		$ 31.740.000,00		**$ 69.396.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36			2,36		2,36		**2,36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 116.820.000,00**				**$ 124.230.400,00**			**$ 39.544.160,00**		**$ 74.906.400,00**		**$ 163.774.560,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
		VIATICOS DIRECTOR Y/ ESPECIALISTAS	$ 200.000,00	DIA	10,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
		VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	$ 5.000.000,00	MES	2,00	$ 10.000.000,00			4,50	$ 22.500.000,00	+	1,00	$ 5.000.000,00	3,00	$ 15.000.000,00	5,50	$ 27.500.000,00
		MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 600.000,00	MES	6,50	$ 3.900.000,00			0,00	$ -	+	2,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.200.000,00
		TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 6.000.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 12.000.000,00			0,00	$ -		2,00	$ 12.000.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00
		ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 500.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.000.000,00			0,00	$ -	+	1,40	$ 700.000,00	0,00	$ -	1,40	$ 700.000,00
		OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 800.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.600.000,00			5,00	$ 4.000.000,00	+	2,00	$ 1.600.000,00	4,00	$ 3.200.000,00	7,00	$ 5.600.000,00

		OTROS COSTOS															
		TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)	$ 1.200.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 2.400.000,00			0,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000,00			0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000,00			1,37	$ 411.000,00	+	0,23	$ 69.000,00	0,87	$ 261.000,00	1,60	$ 480.000,00
		VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA	$ 150.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 300.000,00			0,52	$ 78.000,00	+	-0,52	$ (78.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 600,00			$ 2.840,00	0,00	$ -		$ 3.440,00
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 34.400.000,00				$ 26.989.600,00			$ 20.493.840,00		$ 18.461.000,00		$ 47.483.440,00
		* SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS				$ 151.220.000,00				$ 151.220.000,00			$ 60.038.000,00		$ 93.367.400,00		$ 211.258.000,00
		* IVA = 19%				$ 28.731.800,00				$ 28.731.800,00			$ 11.407.220,00		$ 17.739.806,00		$ 40.139.020,00
		* COSTO TOTAL				$ 179.951.800,00				**$ 179.951.800,00**			**$ 71.445.220,00**		**$ 111.107.206,00**		**$ 251.397.020,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 151.220.000,00	$ 28.731.800,00	$ 179.951.800,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____:	$ 93.367.400,00	$ 17.739.806,00	$ 111.107.206,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 60.038.000,00	$ 11.407.220,00	$ 71.445.220,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 117.890.600,00	$ 22.399.214,00	$ 140.289.814,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,07
ADICIONAL	6,33
ACUMULADO	6,40
FALTANTE	0,47

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Se realiza redistribución de recursos según prorroga No. 6 y adición No. 1 al contrato de interventoria 5075-2023.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-62095

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Bolivar (E)
Matrícula Profesional No.: 13202-197750

Firma:
Nombre: **LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ**
Gerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 17202-70460

Firma
Nombre: **MARY LORENA SAYAGO BOTELLO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-75543

Revisión:

Director Territorial
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula Profesional No.: 13202-097750
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: **JULIANIE PAOLA RINCON**
Matrícula Profesional No.: 5420212400 NTS
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL --

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 4 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL --

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5075-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
RESOLUCIÓN No.: -- DE -- (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3782-2023 - SAN JUAN MEDIO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3964-2023 - PATIO BONITO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3943-2023 - SANTO DOMINGO; CONVENIO SOLIDARIO No. 3873-2023 - EL DIAMANTE; CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2023 - CAÑO SECO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN MEDIO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTO DOMINGO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SECO

PLAZO INICIAL: 311/7/2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 8.3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 20/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.951.800,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ --
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 179.951.800,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2024																TOTAL	
											MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000					0,40	$ 2.640.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,33	$ 2.178.000	0,33	$ 2.178.000		$ -		$ -		$ -	3,06	$ 20.196.000
	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 4.800.000,00		2,00	$ 9.600.000					1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 33.600.000
	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 1.750.000	0,50	$ 1.750.000		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.500.000
	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 1.750.000	0,50	$ 1.750.000		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.500.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 5.000.000														$ 5.000.000										$ 5.000.000
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESPECIALISTA EN DISEÑOS GEOMÉTRICO	$ 5.700.000,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO																												
	1	INSPECTOR	$ 1.800.000,00		5,00	$ 9.000.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.800.000	1,00	$ 1.800.000		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 3.600.000
	1	INSPECTOR SST	$ 1.800.000,00		1,50	$ 2.700.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
	1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 49.500.000					$ 7.440.000,00		$ 8.100.000,00		$ 8.100.000,00		$ 8.100.000,00		$ 13.100.000,00		$ 12.278.000,00		$ 12.278.000,00		$ -		$ -		$ -		$ 69.396.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36					2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 116.820.000					$ 17.558.400,0		$ 19.116.000,0		$ 19.116.000,0		$ 19.116.000,0		$ 30.916.000,0		$ 28.976.080,0		$ 28.976.080,0		$ -		$ -		$ -		$ 163.774.560

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIÁTICOS																														
		VIATICOS DIRECTOR Y/ ESPECIALISTAS	$ 200.000,00	DÍA	10,00	$ 2.000.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
		VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	$ 5.000.000,00	MES	2,00	$ 10.000.000					0,50	$ 2.500.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	0,50	$ 2.500.000	0,50	$ 2.500.000	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000		$ -		$ -		$ -	5,50	$ 27.500.000
		MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 600.000,00	MES	6,50	$ 3.900.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.200.000
		TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 6.000.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 12.000.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 6.000.000	1,00	$ 6.000.000		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 12.000.000
		ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 500.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.000.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,70	$ 350.000	0,70	$ 350.000		$ -		$ -		$ -	1,40	$ 700.000
		OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 800.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 1.600.000					1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 5.600.000
		OTROS COSTOS																														
		TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)	$ 1.200.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 2.400.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 600.000					0,18	$ 54.000	0,23	$ 69.000	0,23	$ 69.000	0,23	$ 69.000	0,23	$ 69.000	0,25	$ 75.000	0,25	$ 75.000		$ -		$ -		$ -	1,60	$ 480.000
		VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA	$ 150.000,00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2,00	$ 300.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																						$ 3.440								$ 3.440
	+	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 34.400.000					$ 3.354.000		$ 5.869.000		$ 5.869.000		$ 3.369.000		$ 3.369.000		$ 12.825.000		$ 12.828.440		$ -		$ -		$ -		$ 47.483.440
	+	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS				$ 151.220.000					$ 20.912.400		$ 24.985.000		$ 24.985.000		$ 22.485.000		$ 34.285.000		$ 41.801.080		$ 41.804.520		$ -		$ -		$ -		$ 211.258.000
	+	IVA = 19%				$ 28.731.800					$ 3.973.356		$ 4.747.150		$ 4.747.150		$ 4.272.150		$ 6.514.150		$ 7.942.205		$ 7.942.859		$ -		$ -		$ -		$ 40.139.020,00
	=	COSTO TOTAL				$ 179.951.800		$ 71.048.200			$ 24.885.756		$ 29.732.150		$ 29.732.150		$ 26.757.150		$ 40.799.150		$ 49.743.285		$ 49.747.379		$ -		$ -		$ -		$ 251.397.029

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	$ 29.885.756	$ 54.617.906	$ 84.350.056	$ 113.982.056	$ 143.614.056	$ 170.371.206	$ 211.170.356	$ 261.113.641	$ 310.860.920	$ 359.665.299	$ 409.412.678	$ 459.160.057	$ 508.907.436	$ 558.654.815	$ 608.402.194	$ 658.149.573	$ 707.896.952	$ 757.644.331	$ 807.391.710	$ 857.139.089
																				$ 857.139.089

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Según solicitud de prorroga No. 6 al contrato de interventoria 5075-2023, que extiende el plazo contractual hasta el 30 de septiembre de 2024, y solicitud de adición por un valor de SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MICTE ($71.445.220,00).

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-62035

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750
(Suscribe sesión su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al haberse iniciado los convenios solidarios de las veredas San Juan Medio, Caño Seco, el Diamante, Patio Bonito y Santo Domingo la interventoría realizo visitas de seguimiento con el fin de verificar el cumplimento de las especificaciones técnicas emanadas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

- Se recomienda a los profesionales contratados por las OAC, mayor celeridad en la gestión y organización de la documentación para tramite del pago de mano de obra, puesto que cada vez que interventoría realiza una solicitud, estos se tardan un tiempo considerable en dar cumplimiento.

- Se recomienda a los profesionales la presentación oportuna de los informes técnicos y ambientales.

8. ANEXOS

8.1. BITACORA

Las bitácoras o diarios de obra de cada proyecto se iniciarán cuando se inicien las actividades de obra en cada convenio, las cuales se iniciarán con la aprobación de la revisión de estudios y diseños base de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20

8.2. RELACION DE CORRESPONDENCIA

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	CORRESPONDENCIA ENVIADA “ INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.					
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DIRIGIDO A**		**ASUNTO**	**COMPONENTE**	**FECHA DE RADICADO**	**OBSERVACIONES RESPUESTA**
		NOMBRE	**ENTIDAD**				
Int-Inv-Bolivar-082	20/08/2024	PRESIDENTES JAC VEREDAS CANTAGALLO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda San Juan Medio, Patio Bonito, Diamante, Caño Seco y Santo Domingo	Requerimientos ambientales	Seguimiento convenios	20/08/2024	Requiere Respuesta
Int-Inv-Bolivar-089	29/08/2024	PRESIDENTES JAC VEREDAS CANTAGALLO	Representante legal Junta de Acción Comunal vereda San Juan Medio, Patio Bonito, Diamante, Caño Seco y Santo Domingo	: Presunto incumplimiento en la entrega de documentación de forma oportuna y atrasando la gestión de la interventoría – Componente ambiental – primer apremio de multa	Hojas de vida	29/08/2024	No requiere Respuesta

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL– LOTE 2.					
CONSECUTIVO INGRESO	**FECHA INGRESO**	**DIRIGIDO A**	**REMITE**	**ASUNTO**	**COMPONENTE**	**FECHA DE RADICADO EXTERNO**
N/A - CORREO ELECTRONICO	1/03/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	HOJAS DE VIDA INGENIEROS CIVIL DE LA JUNTA EL DIAMANTE	HOJAS DE VIDA	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	4/03/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	DAMARIS OVIEDO . JAC SAN JUAN MEDIO	NUEVA HOJA DE VIDA CONTADOR FERNANDO FAJARDO JIMENEZ	HOJAS DE VIDA	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	4/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	COTIZACIONES JAC VEREDA SANTODOMINGO, CRONOGRAMA Y ACTA MODIFICACION CANT OBRA JAC SANTODOMNGO	COTIZACIONES	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	4/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	RELACION DE LAS COTIZACIONES JAC SANTO DOMING	COTIZACIONES	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	5/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	COTIZACIONES JAC SANTO DOMINGO E INFORME,CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTA MOD CANT OBRA	COTIZACIONES	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	8/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	INFORME COTIZACIONES	COTIZACIONES	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	11/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	SOLICITUD DE DESEMBOLSO SANTO DOMINGO	DESEMBOLSOS	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	12/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC EL DIAMANTE	SOLICITUD DESEMBOLSO JAC EL DIAMANTE	DESEMBOLSOS	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	12/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	ANA CASTILLO - JAC SANTO DOMINGO	SEGUNDO DESEMBOLSO JAC SANTO DOMINGO	DESEMBOLSOS	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	26/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	VEREDA SAN JUAN MEDIO	DOCUEMENTOS PERSONAL	HOJA DE VIDAS	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	26/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	SAN JUAN MEDIO	SOLICITUD PAGOS NOMINA 1 CATORCENA DE JULIO	PAGO MANO DE OBRA	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	26/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	SAN JUAN MEDIO	SOLICITUD ORDEN DE PAGO NOMINA (ORDEN DE PAGO)	PAGO MANO DE OBRA	N/A
N/A - CORREO ELECTRONICO	26/07/2024	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	SAN JUAN MEDIO	PLANILLA 2 CATORCENA NOMINA-SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO CORREGIDAS	PAGO MANO DE OBRA	N/A