DIGITALIZADO

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO Ventanas — EDIFICIO Inmunologico

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA 10-11-22

PISO Piso 1

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS: INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO	FOTO No	OBSERVACIONES
	V-1	X																976	Intemp. en 3 hojas y Montante
	V-2	X																979	Intemp. 3 hojas zona inf.
	V-3	X																982	int. 2 hojas zona inf., Montante
	V-4	X	X															987	int. 2 hojas zona inf. podricion Montante
	V-5	X																991	int toda la hoja, No tiene Montante por diseño
	V-6	X												X				993	inte toda la hoja, No tiene montante por diseño
	V-7	X							X					X				997	inte. 3 hojas parte inferior y montante con daño mecanic
	V-8	X	X														X	1001	int. 2 hojas, podricion en hoja izq Mano de obra
	V-9	X												X				1007	No es ventana, es puesta, int en 2 hoja zona inf. y montante
	V-10	X						X						X				1011	int. 3 hojas zona inf. y una hoja separada de las demas
	V-11	X												X				1143	int. en las 3 hojas parte inf.
	V-12	X												X				1146	int. en los travesaños de las 2 hojas, No existe Montante
	V-13	X												X				1148	int. en los travesaños inf de las 2 hojas, y tableros con Molduras
	V-14	X										X		X				1151	int. en los travesaños inf. de las 2 hojas, y tableros con Molduras, no se unen las 2 hojas
	V-15	X												X				1154	int. Parte inferior
	V-16	X												X				1158	int. en los travesaños inf de las 2 hojas, y tableros con Molduras
	V-17	X												X				1161	int. en los travesaños y tableros inf, separador inf izq con int
	V-18	X	X											X		X		1166	int. en toda la ventana, podricion en travesaño d tablero no tiene Montante por Diseño
	V-19	X												X				1169	int. toda la V no tiene Montante por Dis
	V-20	X										X						1173	int. en travesaños inf, tableros y larguero Derecho de la hoja izquierda, no existe Montante
	V-21	X																1176	int. en travesaños inf de las 2 hojas, montante con int. y tableros
	V-22	X																1179	int. en travesaños inf de las 2 hojas y tableros moldeados
	V-23	X																1182	int. en travesaños inf de las 2 hojas y tableros moldeados

No existe gotero

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO: Ventanas — EDIFICIO: INMUNOLOGICO

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA: 10-11-22

PISO: 2

DETERIOROS

ESPACIO	ELEMENTO No	INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO	FOTO No	OBSERVACIONES
	V-1	X										X						41	Inte. en las tres hojas parte inf. y función desgastada
	V-2	X	X									X						44	Int. en las 3 hojas parte inf y separadores, pudrición en travesaño inf. de la hoja der, función desgastada
	V-3	X																48	Int. en las 3 hojas y tablero
	V-4	X																53	Int. en las 3 hojas y tablero
	V-5	X																58	Int. en las 3 hojas y tablero
	V-6	X										X						63	Int. en las 3 hojas y Montante, función desgastada
	V-7	X						X	X			X						69	Int. en las 3 hojas y Montante, función desgastada, travesaño separado de largueró
	V-8																	72	Int. en las 3 hojas y Montante
	V-9											X			X			75	Rayones x hoja 1 y 3 NO accesible
	V-10														X			76	Tapiada por escalera
	V-11	X													X			81	Int. en las 3 tableros inf de las 3 hojas y accesible 1 y 2
	V-12	X						X	X									85	Int. en las 3 hojas, tableros DM por separaciones de hoja
	V-13	X	X															88	Int. en tableros y ataque LA en 1 hoja

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033 1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA | TIPO: Ventanas | EDIFICIO: INMUNOLOGICO

LOCALIZACION | ZONA INTERNA | ZONA EXTERNA | FECHA: 10-11-22

PISO: 2

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS																	FOTO No	OBSERVACIONES
		INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO		
	V-14	X						X	X										93	Int. en tableros de las 3 hojas y Montante separación hoja de 2
	V-15	X																	97	Mt. en las 2 hojas y Montante
	V-16											X			X				99	No Abre por medida
	V-17	X										X							102	Int. en las 3 hojas x función desgastada
	V-18	X																	107	Int. en las 3 hojas
	V-19																		109	Int. en las 3 hojas
	V-20	X										X							104	Int. en las 3 hojas y montante función de una hoja desgastada
	V-21	X																	117	Int. en las 3 hojas y Montante
	V-22	X										X							120	Int. en las 3 hojas y montante función desgastada

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO: puertas — EDIFICIO: INMunologico

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA: 10-11-22

PISO: 1

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS: INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO	FOTO No	OBSERVACIONES
	P1																	0004	Rayones
	P2	X	X															7	Int. en traviesano inf. de la hoja 1Q y podrición en separador de tableros en hoja derecha
	~~P3~~	~~X~~	~~X~~																
	P 3	X	X															12	Int. en tableros con Molduras y podrición en largueros de la hoja 2, No existe Montante por diseño
	P 4	X	X															16	Int. en traviesaños y tableros de las dos hojas y podrición en largueros 1Q de la hoja derecha
	P-5,7																		NO existen
	P-8,9																		Entamboradas
	P 10																	18	tableros con Molduras y Resistente
	P 11																	19	Resiste
	P 12																	21	Rayones
	P 13																	23	
	P 14						X											26	separado el separador de vidio con el tablero de la hoja 1Q
	~~P15~~																		
	P 15						X											29	separador de vidrio despegado del tablero
	P16															X		36	caida de pintura de la hoja derecha

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033 1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO puertas — EDIFICIO INMUNOLOGICO

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA 10-11-22

PISO 2

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS																	FOTO No	OBSERVACIONES
		INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO		
	P2	X																	1189	En las 3 hojas y rayones
	P1	X							X										1192	En las 3 hojas
	P3-17																			Entamboradas y metalicas