INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
CONTRATO No. 5040 de 2023.

PERIODO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

CONTRATISTA: CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

INTERVENTOR:
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

SUPERVISOR:
ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI.

FEBRERO 2024.

TABLA DE CONTENIDO.

1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CAÑO BONITO. 9
2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CERRITOS. 11
3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - EL RECREO. 13
4. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN LUCAS. 15
5. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN FRANCISCO II. 17
6. INTRODUCCIÓN. 19
7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO. 20
   - 7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 20
     - 7.1.1 Localización del proyecto. 20
     - 7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 21
     - 7.1.3 Características técnicas del convenio. 22
   - 7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 22
     - 7.2.1 Información General del Convenio. 22
     - 7.2.2 Descripción de actividades. 23
     - 7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 24
     - 7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 24
   - 7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 24
     - 7.3.1 Informe semanal. 24
     - 7.3.2 Maquinaria y Equipo. 25
     - 7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 25
     - 7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 25
     - 7.3.5 Estado general del tiempo. 26
     - 7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 26
     - 7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 26
     - 7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 27
     - 7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 27

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS. 28
8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 28
8.1.1 Localización del proyecto. 28
8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 29
8.1.3 Características técnicas del convenio. 30
8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 30
8.2.1 Información General del Convenio. 30
8.2.2 Descripción de actividades. 31
8.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 32
8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 32
8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 32
8.3.1 Informe semanal. 32
8.3.2 Maquinaria y Equipo. 33
8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 33
8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 33
8.3.5 Estado general del tiempo. 34
8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 34
8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 34
8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 35
8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 35
9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO. 36
9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 36
9.1.1 Localización del proyecto. 36
9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 37
9.1.3 Características técnicas del convenio. 38
9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 38
9.2.1 Información General del Convenio. 38
9.2.2 Descripción de actividades. 39

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 40

9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 40

9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 40

9.3.1 Informe semanal. 40

9.3.2 Maquinaria y Equipo. 41

9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 41

9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 41

9.3.5 Estado general del tiempo. 42

9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 42

9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 42

9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 43

9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 43

10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS. 44

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 44

10.1.1 Localización del proyecto. 44

10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 45

10.1.3 Características técnicas del convenio. 46

10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 46

10.2.1 Información General del Convenio. 46

10.2.2 Descripción de actividades. 47

10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 48

10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 48

10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 48

10.3.1 Informe semanal. 48

10.3.2 Maquinaria y Equipo. 49

10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 49

10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 49

10.3.5 Estado general del tiempo. 50
10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 50
10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 50
10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 51
10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 51
11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II. 52
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 52
1.1.1 Localización del proyecto. 52
1.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 53
1.1.3 Características técnicas del convenio. 54
1.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 54
1.2.1 Información General del Convenio. 54
1.2.2 Descripción de actividades. 55
1.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 56
1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 56
1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 56
1.3.1 Informe semanal. 56
1.3.2 Maquinaria y Equipo. 57
1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 57
1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 57
1.3.5 Estado general del tiempo. 58
1.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 58
1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 58
1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 59
1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 59
2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 60
12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 60
12.2 Informes especialistas y profesionales. 61

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. 61

3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 61

3.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría. 61

3.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 61

3.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría. 61

3.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría. 62

3.5 Otros documentos seguimiento mensual. 62

4. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES. 63

5. ANEXOS. 63

5.1 Relación Correspondencia. 63

5.2 Registro fotográfico. 64

5.3 Formatos Interventorías Convenios Solidarios. 66

LISTA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito.....21
Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos. 29
Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo.....37
Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas. 45
Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II. 53

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito.....21
Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito. 22
Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito. 22
Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 24
Tabla 5. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito. 26
Tabla 6. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos.....29
Tabla 7. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos. 30
Tabla 8. Información general del convenio JAC Cerritos.....30
Tabla 9. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 32
Tabla 10. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos.....34
Tabla 11. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo. 37
Tabla 12. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo. 38
Tabla 13. Información general del convenio JAC El Recreo.....38
Tabla 14. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 40
Tabla 15. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo. 42
Tabla 16. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas.....45
Tabla 17. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas. 46
Tabla 18. Información general del convenio JAC San Lucas.....47
Tabla 19. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 48
Tabla 20. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas. 50
Tabla 21. Foto inicial del punto a intervenir vereda San Francisco II.....53
Tabla 22. Relación alcance físico del convenio JAC San Francisco II.....54
Tabla 23. Información general del convenio JAC San Francisco II.....54
Tabla 24. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 56
Tabla 25. Seguimiento garantías del convenio JAC San Francisco II.....58
Tabla 26. Información general del contrato de interventoría. 60
Tabla 27. Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría.....61

Tabla 28. Garantías contrato de interventoría anexo 0. 62
Tabla 29. Garantías contrato de interventoría anexo 5. 62
Tabla 30. Relación de correspondencia. 64
Tabla 31. Registro fotográfico 65

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	1/03/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** FEBRERO 2024

CONVENIO No.: 3613 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 207.992.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 207.992.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	18,90
CONSTRUCCIÓN DE (1) ALCANTARILLA	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	52,40
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	9,30
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	15,80
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	9,50
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	2,00
	Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	5,00
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	781,70
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	11,90
	Demolición De Estructuras	M3	7,16
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 70,00 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	420,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	69,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	42,60
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	28,30
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2004,10
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2,90
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	19,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Demolición De Estructuras	M3	0	0
Conformación De La Calzada Existente	M2	0	0
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 157.148.903,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.714.468,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.128.636,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 207.992.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 01/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Caseta comunal vereda Caño bonito, comité tecnico.



Inicio tramo a intervenir, vereda Caño Bonito.



Tramo a intervenir, vereda Caño Bonito.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 01/03/ 0 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** FEBRERO 2024

CONVENIO No.: 4143 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.603.516,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.603.516,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	1,00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 130,00 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	780,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	129,30
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	79,10
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	52,80
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3709,50
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	5,20
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	35,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	0	0
Conformación De La Calzada Existente	M2	0	0
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 156.265.803,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.687.975,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.649.738,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 203.603.516,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 01/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tienda vereda Cerritos, comité tecnico.



Inicio tramo a intervenir, vereda Cerritos.



Tramo a intervenir, vereda Cerritos.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 01/03/ 0 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** FEBRERO 2024

CONVENIO No.: 4240 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	16/01/2024
FECHA PRORROGA :	16/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.041.344,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.041.344,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	30,00
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX COULVERT	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10,20
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1,80
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	7,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22,90
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	5,00
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2456,80
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	590,80

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 152.820.763,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.584.623,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.635.958,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 200.041.344,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	01/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tienda vereda El Recreo, comité tecnico.



Punto a intervenor, vereda El Recreo.



Punto a intervenor, vereda El Recreo.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 01/03/ 0 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** FEBRERO 2024

CONVENIO No.: 3752 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	18/01/2024
FECHA PRORROGA :	18/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 216.314.958,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 216.314.958,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	1,00
CONSTRUCCIÓN DE (2) ALCANTARILLA	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	92,90
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	16,40
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	50,90
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	19,10
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0,90
	Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	12,00
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157,80
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	13,00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 100,00 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	420,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	69,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	42,60
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	28,30
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2004,10
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2,90
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	19,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	NTIDAD ACUMULA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Conformación De La Calzada Existente	M2	0	0
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 168.583.093,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5.057.493,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.674.372,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 216.314.958,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA	01/03/2024
	(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Caseta comunal vereda San Lucas, comité tecnico.



Inicio tramo a intervenir, vereda San Lucas.



Tramo a intervenir, vereda San Lucas.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 01/03/ 0 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** FEBRERO 2024

CONVENIO No.: 4222 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 208.194.251,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 208.194.251,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00
CONSTRUCCIÓN DE (3) BOX COULVERT	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	12,80
	Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	2,30
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	16,40
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22,70
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	3,50
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2280,20
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	764,40

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 160.705.586,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 208.194.251,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ -**	**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 01/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tienda vereda San Francisco II, comité tecnico.



Punto a intervenir, vereda San Francisco II.



Punto a intervenir, vereda San Francisco II.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6. INTRODUCCIÓN.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento del Guaviare, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de El Retorno las JAC Caño Bonito, Cerritos, El Recreo, San Lucas y San Francisco II, suscribieron los convenios solidarios No. 3613, 4143, 4240, 3752, 4222 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso CMA-DEO-SVR-150-2023 efectuó el contrato No. 5040 de 2023 con orden de inicio 2023S-VBOG-033951 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2".

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ingeniero Carlos German Corzo Upegui.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de febrero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024.

7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

7.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas - 72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O




Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito.

7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 100 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito.

7.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
18,90	0,00	70,00	1

Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

7.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3613 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	29/09/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO
NIT:	901.010.660-2
VALOR INICIAL	$207.992.007,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$208.992.007,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito.

7.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se presentaron para aprobación las hojas de vida de los perfiles de residente de obra y contador, los cuales fueron aprobados por la interventoría.

- El 28 de febrero de 2024 se realizó el primer comité técnico en el sector de la Vereda Caño Bonito en donde se contó con el acompañamiento de la parte profesional de la Interventoría, el director de interventoría y la residente de interventoría, por parte del contratista, la presidenta de la JAC, la tesorera, el representante de la veeduría entre otros miembros de la comunidad; en este comité se establecieron varios parámetros técnicos a la hora de construir y desarrollar con mayor eficiencia y rapidez las obras a ejecutar. Por otro lado, se informó por parte de la interventoría todos los parámetros administrativos que se deben tener en cuenta una vez inicie la obra, ya que es un factor determinante para la viabilidad de todas y cada una de las actividades que en consecuencia lleva este tipo de obra a ejecutar. Por último, la interventoría estableció que es importante dar inicio a las actividades de topografía, estudio de suelos y en consecuencia generar un balance del presupuesto inicial teniendo en cuenta los precios actuales de servicios y materiales.

  Posterior al comité, se realizó una la visita al sitio de intervención donde según lo contemplado en el presupuesto de referencia se proyecta la construcción de 70m de placa huella y una alcantarilla.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 29 de febrero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 157.148.903	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.148.903
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.714.468	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.714.468
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.128.636	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.128.636
TOTAL	**$ 207.992.007**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 207.992.007**

Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Una vez el contratista suministre las cotizaciones de las actividades preliminares como lo son topografía y estudio de suelos se procederá a la revisión y posterior aprobación mediante comité operativo, además se realizarán mesas de trabajo para la revisión y aprobación de cantidades de obras a ejecutar y/o correcciones que se tengan que se presentar en el desarrollo del mismo.

7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

7.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 2: Desde el 29 de enero al 04 de febrero de 2024.
- Semana 3: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 4: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 5: Desde el 12 al 18 de febrero de 2024.

- Semana 6: Desde el 19 al 25 de febrero de 2024.
- Semana 7: Desde el 26 al 29 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

7.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de febrero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites administrativos.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de febrero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3613 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 30 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $ 207.992.007.00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $207.413.317,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $578.690,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

7.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.798.401,40	29/09/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.449.600,35	29/09/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.697.602,10	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 114.945.603,85**	**29/09/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/09/2023	31/12/2023

Tabla 5. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.
- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".
- Actas comités de obra: el 28 de febrero se realizó el comité de obra No. 1, se anexa.
- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

8.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Voragine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O




Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos.

8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.



Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 6. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos.

8.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	1,00	130,00	0,00

Tabla 7. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

8.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4143 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	30/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS
NIT:	901.282.150-4
VALOR INICIAL	$204.603.516,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$203.603.516,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 8. Información general del convenio JAC Cerritos.

8.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se presentaron para aprobación las hojas de vida de los perfiles de residente de obra, contador y maestro de obra, los cuales fueron aprobados por la interventoría.

- El 28 de febrero de 2024 se realizó el primer comité técnico en el sector de la Vereda Cerritos en donde se contó con el acompañamiento de la parte profesional de la Interventoría, el director de interventoría y la residente de interventoría, por parte del contratista, el presidente de la JAC, el vicepresidente, residente de obra y maestro de obra; en este comité se establecieron varios parámetros técnicos a la hora de construir y desarrollar con mayor eficiencia y rapidez las obras a ejecutar. Por otro lado, se informó por parte de la interventoría todos los parámetros administrativos que se deben tener en cuenta una vez inicie la obra, ya que es un factor determinante para la viabilidad de todas y cada una de las actividades que en consecuencia lleva este tipo de obra a ejecutar. Por último, la interventoría estableció que es importante dar inicio a las actividades de topografía, estudio de suelos y en consecuencia generar un balance del presupuesto inicial teniendo en cuenta los precios actuales de servicios y materiales.

  Posterior al comité, se realizó una la visita al sitio de intervención donde según lo contemplado en el presupuesto de referencia se proyecta la construcción de 130m de placa huella.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 29 de febrero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 156.265.803	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.265.803
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.687.975	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.687.975
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.649.738	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.649.738
TOTAL	**$ 203.603.516**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 203.603.516**

Tabla 9. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

8.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Una vez el contratista suministre las cotizaciones de las actividades preliminares como lo son topografía y estudio de suelos se procederá a la revisión y posterior aprobación mediante comité operativo, además se realizarán mesas de trabajo para la revisión y aprobación de cantidades de obras a ejecutar y/o correcciones que se tengan que se presentar en el desarrollo del mismo.

8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

8.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 2: Desde el 29 de enero al 04 de febrero de 2024.
- Semana 3: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 4: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.

- Semana 5: Desde el 12 al 18 de febrero de 2024.
- Semana 6: Desde el 19 al 25 de febrero de 2024.
- Semana 7: Desde el 26 al 29 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

8.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de febrero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites legales ante la entidad.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de febrero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4143 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $203.603.516,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $203.246.689,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $356.827,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

8.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.920.703,20	30/10/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.230.175,80	30/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 61.381.054,80	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 112.531.933,80**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30/10/2023	31/12/2023

Tabla 10. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas comités de obra: el 28 de febrero se realizó el comité de obra No. 1, se anexa.

- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

9.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O




Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo.

9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir la vía se encuentra en mal estado, toda vez que carece de obras hidráulicas y tiene presencia de una laguna artificial con un gran volumen de agua que sobrepasa la rasante de la vía cada vez que se aumentan las precipitaciones, impidiendo la transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 11. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo.

9.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción obras de drenaje tipo Box Coulvert, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	BOX COULVERT (UND)
30,00	0,00	0,00	1,00

Tabla 12. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

9.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4240 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	03/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO
NIT:	901.199.499-4
VALOR INICIAL	$201.041.344,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$201.041.344,00
ORDEN DE INICIO	21/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	27/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	16/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO 1	20/01/2024
PRÓRROGA No. 1	16/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 13. Información general del convenio JAC El Recreo.

9.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se presentaron para aprobación las hojas de vida de los perfiles de residente de obra, contador y maestro de obra, los cuales fueron aprobados por la interventoría.

- El 29 de febrero de 2024 se realizó el primer comité técnico en el sector de la Vereda El Recreo en donde se contó con el acompañamiento de la parte profesional de la Interventoría, el director de interventoría y la residente de interventoría, por parte del contratista, el presidente de la JAC; en este comité se establecieron varios parámetros técnicos a la hora de construir y desarrollar con mayor eficiencia y rapidez las obras a ejecutar. Por otro lado, se informó por parte de la interventoría todos los parámetros administrativos que se deben tener en cuenta una vez inicie la obra, ya que es un factor determinante para la viabilidad de todas y cada una de las actividades que en consecuencia lleva este tipo de obra a ejecutar. Por último, la interventoría estableció que es importante dar inicio a la actividad de topografía y en consecuencia generar un balance del presupuesto inicial teniendo en cuenta los precios actuales de servicios y materiales.

  Posterior al comité, se realizó una la visita al sitio de intervención donde según lo contemplado en el presupuesto de referencia se proyecta la construcción de un (1) Box coulvert de 2x2 m.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 29 de febrero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 152.820.763	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.820.763
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.584.623	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.584.623
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.635.958	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.635.958
TOTAL	**$ 200.041.344**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 200.041.344**

Tabla 14. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Una vez el contratista suministre las cotizaciones de la actividad de topografía se procederá a la revisión y posterior aprobación mediante comité operativo, además se realizarán mesas de trabajo para la revisión y aprobación de cantidades de obras a ejecutar y/o correcciones que se tengan que se presentar en el desarrollo del mismo.

9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

9.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 2: Desde el 29 de enero al 04 de febrero de 2024.
- Semana 3: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 4: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 5: Desde el 12 al 18 de febrero de 2024.
- Semana 6: Desde el 19 al 25 de febrero de 2024.

- Semana 7: Desde el 26 al 29 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

9.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de febrero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites legales ante la entidad.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de febrero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4240 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $200.041.344,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $199.101.799,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $939.545,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

9.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 0 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 0 de fecha 14/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.208.268,80	31/10/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.052.067,20	31/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 60.312.403,20	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 110.572.739,20**	**29/09/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/10/2023	31/12/2023

Tabla 15. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas comités de obra: el 29 de febrero se realizó el comité de obra No. 1, se anexa.

- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

10.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O




Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas.

10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 16. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas.

10.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO	RUTINARIO	MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	1,00	100,00	2,00

Tabla 17. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

10.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3752 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	05/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS
NIT:	800.215.807-2
VALOR INICIAL	$217.314.958,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$216.314.958,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	18/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO 1	20/01/2024
PRÓRROGA No. 1	18/01/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 18. Información general del convenio JAC San Lucas.

10.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se presentaron para aprobación las hojas de vida de los perfiles de residente de obra, contador y maestro de obra, de los cuales fueron aprobados por la interventoría el residente de obra y contador, para el maestro de obra el tiempo de experiencia especifica no cumple con lo solicitado en el anexo técnico.

- El 29 de febrero de 2024 se realizó el primer comité técnico en el sector de la Vereda San Lucas en donde se contó con el acompañamiento de la parte profesional de la Interventoría, el director de interventoría y la residente de interventoría, por parte del contratista, el presidente de la JAC, el tesorero, el representante de la veeduría y el residente de obra; en este comité se establecieron varios parámetros técnicos a la hora de construir y desarrollar con mayor eficiencia y rapidez las obras a ejecutar. Por otro lado, se informó por parte de la interventoría todos los parámetros administrativos que se deben tener en cuenta una vez inicie la obra, ya que es un factor determinante para la viabilidad de todas y cada una de las actividades que en consecuencia lleva este tipo de obra a ejecutar. Por último, la interventoría estableció que es importante dar inicio a las actividades preliminares como los son la topografía, estudio de suelos y en consecuencia generar un balance del presupuesto inicial teniendo en cuenta los precios actuales de servicios y materiales.

  Posterior al comité, se realizó una la visita al sitio de intervención donde según lo contemplado en el presupuesto de referencia se proyecta la construcción de 100m de placa huella y dos (2) alcantarillas.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 29 de febrero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 168.583.093	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.583.093
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5.057.493	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.057.493
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.674.372	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.674.372
TOTAL	**$ 216.314.958**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 216.314.958**

Tabla 19. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Una vez el contratista suministre las cotizaciones de las actividades preliminares como lo son topografía y estudio de suelos se procederá a la revisión y posterior aprobación mediante comité operativo, además se realizarán mesas de trabajo para la revisión y aprobación de cantidades de obras a ejecutar y/o correcciones que se tengan que se presentar en el desarrollo del mismo.

10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

10.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 2: Desde el 29 de enero al 04 de febrero de 2024.
- Semana 3: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.

- Semana 4: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 5: Desde el 12 al 18 de febrero de 2024.
- Semana 6: Desde el 19 al 25 de febrero de 2024.
- Semana 7: Desde el 26 al 29 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

10.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de febrero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites legales ante la entidad.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de febrero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3752 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $216.314.958,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $215.714.594,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $600.364,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

10.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 43.262.991,60	05/10/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.815.747,90	05/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 64.894.487,40	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 118.973.226,90**	**05/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	05/10/2023	31/12/2023

Tabla 20. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el JAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas comités de obra: el 29 de febrero se realizó el comité de obra No. 1, se anexa.

- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O




Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II.

1.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir es un terraplén con un solo carril que se encuentra en mal estado y la transitabilidad se ve afectada al presentarse precipitaciones, ya que aumenta el caudal del río que la bordea, además de tener puntos críticos y obras de paso de agua rusticas en muy mal estado.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 21. Foto inicial del punto a intervenir vereda San Francisco II.

1.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción obras de drenaje tipo Box Coulvert, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	BOX COULVERT (UND)
6,00	0,00	0,00	1,00

Tabla 22. Relación alcance físico del convenio JAC San Francisco II.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

1.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

1.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4222 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	02/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II
NIT:	901.107.641-0
VALOR INICIAL	$209.194.251,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$209.194.251,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 23. Información general del convenio JAC San Francisco II.

1.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se presentaron para aprobación las hojas de vida de los perfiles de residente de obra, contador, los cuales fueron aprobados por la interventoría.

- El 29 de febrero de 2024 se realizó el primer comité técnico en el sector de la Vereda San Francisco II en donde se contó con el acompañamiento de la parte profesional de la Interventoría, el director de interventoría y la residente de interventoría, por parte del contratista, la presidenta y el fiscal de la JAC; en este comité se establecieron varios parámetros técnicos a la hora de construir y desarrollar con mayor eficiencia y rapidez las obras a ejecutar. Por otro lado, se informó por parte de la interventoría todos los parámetros administrativos que se deben tener en cuenta una vez inicie la obra, ya que es un factor determinante para la viabilidad de todas y cada una de las actividades que en consecuencia lleva este tipo de obra a ejecutar. Por último, la interventoría estableció que es importante dar inicio a la actividad de topografía y en consecuencia generar un balance del presupuesto inicial teniendo en cuenta los precios actuales de servicios y materiales.

  Posterior al comité, se realizó una la visita al sitio de intervención donde según lo contemplado en el presupuesto de referencia se proyecta la construcción de tres (3) Box coulvert de 1x1 m.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 29 de febrero de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 160.705.586	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.705.586
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.821.168
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.667.497
TOTAL	**$ 208.194.251**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 208.194.251**

Tabla 24. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

1.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Una vez el contratista suministre las cotizaciones de la actividad de topografía se procederá a la revisión y posterior aprobación mediante comité operativo, además se realizarán mesas de trabajo para la revisión y aprobación de cantidades de obras a ejecutar y/o correcciones que se tengan que se presentar en el desarrollo del mismo.

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

1.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 2: Desde el 29 de enero al 04 de febrero de 2024.
- Semana 3: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 4: Desde el 05 al 11 de febrero de 2024.
- Semana 5: Desde el 12 al 18 de febrero de 2024.
- Semana 6: Desde el 19 al 25 de febrero de 2024.

- Semana 7: Desde el 26 al 29 de febrero de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

1.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de febrero de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra, debido a que el convenio se encuentra en trámites legales ante la entidad.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Para el periodo de febrero de 2024 aún no se realizaba la vinculación del personal requerido para el convenio.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4222 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $208.194.251,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $208.006.342,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $187.909,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

1.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037313 anexo No. 0 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009895 anexo No. 0 de fecha 14/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.838.850,20	03/11/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.459.712,55	03/11/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.758.275,30	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 115.056.838,05**	**29/09/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	03/11/2023	31/12/2023

Tabla 25. Seguimiento garantías del convenio JAC San Francisco II.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas comités de obra: el 29 de febrero se realizó el comité de obra No. 1, se anexa.

- Actas de Comité operativo: Durante el presente periodo no se efectuaron Actas de Comité operativo con la JAC.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-150-2023
FECHA DE PÚBLICACIÓN DEL PROCESO	25/10/2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.SLCNTR.11850767
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5040 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.
CONTRATISTA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA
NIT	891.101.100 – 5
VALOR INICIAL	$ 215.361.440,00
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	$ 215.361.440,00
ORDEN DE INICIO	30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024
PRÓRROGA No. 1	25/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 1	24/03/2024
PRÓRROGA No. 2	25/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
DIRECCIÓN	Calle 12 N. 5-07 Piso 3 Neiva, Huila.
NÚMERO DE TELÉFONO	3186081555
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO

Tabla 26. Información general del contrato de interventoría.

12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

Las actividades ejecutadas por el interventor consistieron en hacer un primer acercamiento con los presidentes de las JAC, revisar las hojas de vida presentadas por los contratistas y dar aprobación según lo establecido en el anexo técnico de cada convenio.

Además, se realizó visita de reconocimiento a cada punto o tramo a intervenir en el desarrollo de las obras que comprende cada convenio.

12.2 Informes especialistas y profesionales.

Durante el presente periodo no se generaron informes de especialistas y profesionales.

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

Durante el presente periodo no se presentó Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

3.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría.

Durante el presente periodo se requirió el alquiler de Vehículo en la zona de ejecución de los convenios para el transporte de personal.

No se anexa el formato "EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA"

3.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

Durante el presente periodo se generó el pago de aportes de seguridad social del director de interventoría y residente de interventoría.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA"

3.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría.

172623 del 28 de septiembre del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $215.361.440,00 así:

POSICIÓN DE CATÁOLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR A AFECTAR
C-2402-0600-14-0-2402041-02	NACIÓN	10	$ 211.054.211
C-2402-0600-14-0-2402112-02	NACIÓN	10	$ 4.307.229

Tabla 27. Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría.

Teniendo en cuenta que en el periodo anterior no hubo ejecución de obra, no se tienen actas de costos tramitadas anteriormente, por lo que el saldo del RP sigue siendo igual al inicialmente dado.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

3.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 0 de fecha 28/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	22/12/2023	01/07/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	22/12/2023	01/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	22/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**22/12/2023**	**31/12/2028**

Tabla 28. Garantías contrato de interventoría anexo 0.

- Acta de inicio – Prorroga 1: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 5 de fecha 26/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	02/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	02/10/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 29. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

3.5 Otros documentos seguimiento mensual.

De acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor, se presenta el plan de cargas con fecha de terminación el 25 de marzo de 2024, sin hacer ningún tipo de modificaciones.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

4. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.

En cuanto a los proyectos con orden inicio y recursos desembolsados, la interventoría se encuentra en los tramites de firmas con las JAC ante las Entidades Bancarias respectivas.

Se dio primer acercamiento entre la interventoría y las JAC, además de la presentación de los perfiles profesionales requeridos de todos los cinco (5) convenios.

5. ANEXOS.

5.1 Relación Correspondencia.

A continuación, se relaciona cuadro resumen de la correspondencia generada durante el periodo reportado:

NUMERACIÓN	FECHA	REMITE	ASUNTO	RECIBE
INV-INT-GUV-001	02/02/2024	Interventoría	Solicitud documentación Inicial.	Las JAC
2024S-VMET-005164	02/02/2024	INVIAS	Link Hojas de Vida Convenios	SOTA LTDA
2024S-VMET-005170	02/02/2024	INVIAS	Actas de costos e informes	SOTA LTDA
2024S-VMET-005747	06/02/2024	INVIAS	Arte valla informativa Cto Interventoría 5040	SOTA LTDA
INV-INT-GUV-003	08/02/2024	Interventoría	Solicitud cambio de firma cuenta conjunta.	INVIAS
2024S-VMET-006273	08/02/2024	INVIAS	Solicitud cambio de firma de INVIAS en las Cuentas bancarias del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total por firma por firma de interventoría - Banco Agrario	SOTA LTDA
2024S-VMET-006620	12/02/2024	INVIAS	REQUERIMIENTOS LEGALES RES 0312-2019	SOTA LTDA
INV-INT-SANLUCAS-002	15/02/2024	Interventoría	Observaciones hojas de vida personal requerido.	JAC San Lucas
INV-INT-SFRANCISCO-002	15/02/2024	Interventoría	Observaciones hojas de vida personal requerido.	JAC San Francisco
INV-INT-RECREO-002	15/02/2024	Interventoría	Observaciones hojas de vida personal requerido.	JAC El Recreo
INV-INT-CERRITOS-002	15/02/2024	Interventoría	Observaciones hojas de vida personal requerido.	JAC Cerritos

INV-INT-CBONITO-002	15/02/2024	Interventoría	Observaciones hojas de vida personal requerido.	JAC Caño Bonito
2024S-VMET-008890	20/02/2024	INVIAS	Modelo Paga	SOTA LTDA
INV-INT-GUV-003	22/02/2024	Interventoría	Presentación de personal de interventoría.	INVIAS

Tabla 30. Relación de correspondencia.

5.2 Registro fotográfico.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades realizadas por la interventoría durante el periodo reportado:



Comité técnico con JAC Caño Bonito.



Tramo a intervenir Vereda Caño Bonito.



Comité técnico con JAC Cerritos.



Tramo a intervenir Vereda Cerritos.

	
Comité técnico con JAC El Recreo.	Punto a intervenir Vereda El Recreo.
	
Comité técnico con JAC San Lucas.	Tramo a intervenir Vereda San Lucas.
	
Comité técnico con JAC San Francisco II.	Punto a intervenir Vereda San Francisco II.

Tabla 31. Registro fotográfico.

5.3 Formatos Interventorías Convenios Solidarios.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 3 del 2-feb al 8-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No. 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207,992,007.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207,992,007.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21,536,144.00	10.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9,557,740.71	4.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: NA

VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	70
*	ALCANTARILLA	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 4 del 9-feb al 15-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No. 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207,992,007.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207,992,007.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45,462,799.98	21.11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14,336,611.06	6.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: NA

VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	70
*	ALCANTARILLA	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se estableció comunicación con la presidente y miembros de la JAC para dar inicio a la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 5 del 16-feb al 22-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No. 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207,992,007.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207,992,007.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69,389,455.97	32.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19,115,481.41	8.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: NA

VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	70
*	ALCANTARILLA	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inicio proceso de validación de firmas con la entidad bancaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria, y se programará visita de reconocimiento.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/3/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 6 del 23-feb al 29-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 70 m de Placa - Huella y una (1) obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No. 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207,992,007.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207,992,007.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93,316,111.95	43.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25,143,448.12	11.68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,027,966.71	2.80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO: NA
VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	70
*	ALCANTARILLA	Unidad	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúa proceso de validación de firmas con la entidad bancaria, el 28 de febrero se realiza visita de reconocimiento de los puntos a intervenir.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara con recolección de cotizaciones de topografía y estudio de suelos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Caseta comunal vereda Caño Bonito



Tramo a intervenir



Inicio tramo a intervenir

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA 28/02/24
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3613 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

-Presentación Inicial personal de interventoría
-Inspección visual de puntos a intervenir.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	28/02/24 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En la caseta comunal de la vereda. Caño bonito, a los 28 día del mes de febrero, a las 9:30 AM, se reunieron con el objeto de tratar temas relacionados con la ejecución del contrato "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", las siguientes personas, la ingeniera Margarita Vargas residente de interventoría, ingeniero Gabriel Velásquez director de interventoría, presidente de la JAC Marisol Ayala y demás integrantes de la JAC.

Da inicio a la reunión la ingeniera Margarita Vargas, de interventoría manifestando que el objetivo principal de la reunión es generar un primer acercamiento con la junta, resolver dudas y hacer una primera inspección visual de los puntos a intervenir. Se establece que es importante dar inicio a las actividades de topografía, estudio de suelos y en consecuencia generar un balance del Presupuesto teniendo en cuenta precios actuales de servicios y materiales. La presidenta de la JAC comenta que ellos entendían solo se construiría Placa huella, la interventoría establece que el presupuesto se contempla la construcción de 70 m de placa huella y 1 alcantarilla de 36". Seguidamente se acuerda entre las partes elevar la consulta sobre el cambio, de no construir la alcantarilla y aumentar el metraje de placa huella, con el fin de contemplarlo en el balance, de tener una respuesta positiva la presidenta expresa que el profesional presentado para residente de obra, fue aprobado por la interventoría, pero no cuenta con la disponibilidad establecida del 100%, así que se compromete a enviar una nueva hoja de vida el día 29 de febrero del presente año.

Por ultimo se procede a realizar el recorrido por el trumo a intervenir, se anexa registro fotografico.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 de 3

FECHA 28/02/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrego HV residente de obra	29/02/24	JAC caño bonito

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Margarita Vargas	Ing Residente Int	SOTA LTDA	
Manuel Ayala	Presidente J.AC.	JAC Caño Bonito	
Celestino Morillo	Veedurio	JAC Caño Bonito	celestino
Ana Dela Cardona	Tesorera	JAC Caño bonito	Anadelia Cardona
Adelaida Martín	Delegada Asamblea	Asamblea	
Jose Omar Arambulo	fiscal	JAC Caño bonito	Omar
Isidro Sanchez	Secretario	JAC caño bonito	
Jacinto Cubides	Veeduria	JAC Caño bonito	
Gabriel Velásquez	Ing. Dirección int.	SOTA LTDA	

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner


28/02/2024 10:00:06 a. m.
346° N
Número de índice: 998


28/02/2024 10:00:29 a. m.
251° W
Número de índice: 1000




28/02/2024 11:06:39 a. m.
133° SE
Número de índice: 1004





CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 3 del 2-feb al 8-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 130 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Voragine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 130 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No. 4143 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 203,603,516.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 203,603,516.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21,536,144.00	10.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9,557,740.71	4.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	130
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 4 del 9-feb al 15-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 130 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Voragine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 130 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No. 4143 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 203,603,516.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 203,603,516.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45,462,799.98	21.11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14,336,611.06	6.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	130
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se estableció comunicación con el presidente y miembros de la JAC para dar inicio a la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 5 del 16-feb al 22-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 130 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Voragine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 130 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No. 4143 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 203,603,516.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 203,603,516.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69,389,455.97	32.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19,115,481.41	8.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	130
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inicio proceso de validación de firmas con la entidad bancaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria, y se programará visita de reconocimiento.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/3/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 6 del 23-feb al 29-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 130 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Voragine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 130 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No. 4143 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 203,603,516.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 203,603,516.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93,316,111.95	43.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25,143,448.12	11.68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,027,966.71	2.80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	130
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúa proceso de validación de firmas con la entidad bancaria, el 28 de febrero se realiza visita de reconocimiento del tramo a intervenir.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara con recolección de cotizaciones de topografía y estudio de suelos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tienda vereda Cerritos, reunión JAC cerritos - interventoría



Tramo a intervenir



Inicio tramo a intervenir

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA 28/02/24
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4143 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÒN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Presentación inicial personal de interventoria
- Inspeccion visual del tramo a intervenir

Powered by CamScanner

FECHA 28/02/24 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En la caseta comunal de la vereda. Cerritos, a los 28 días del mes de febrero a las, 12:00 Pm, se reunieron. con el objeto de tratar temas relacionados con la ejecución del contrato "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", las siguientes personas, la ingeniera Margarita Vargas residente de interventoría, ingeniero Gabriel Velásquez director de interventoría, Presidente de la JAC Isidoro Gonzalez, Hugo Borrego residente de obra, Jose Rojas maestro de obra y demás integrantes de la JAC.

Da inicio a la reunión la ingeniera Margarita. Vargas, de interventoría manifestando que el objetivo principal de la reunión es generar un primer acercamiento con la junta resolver dudas y hacer un primera inspección visual del tramo a intervenir. Se establece que es importante dar inicio a las actividades de topografía, estudio de suelos y en consecuencia generar un balance del presupuesto teniendo en cuenta precios actuales de servicios y materiales.

Por ultimo se procede. a realizar el recorrido por el tramo a intervenir.

Se adjunta. registro fotográfico de la visita.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 de 3

FECHA 28/02/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Isidoro Gonzalez	Presidente	JAC cerritos	Isidoro Gonzalez
Oscar Avila	Vice Presidente	JAC cerritos	Oscar Alberto Av.
Hugo Antonio Ortiz	Presidente de Obra	Jac Cerritos	Hugo Antonio
JOSE DEMETRIO R.	MAESTRO OBRA	JAC cerritos	
Helver Cano	Veedor	JAC Cerritos	
Margarita Vargas	Residente Interventoría	SOTA LTDA	
Gabriel Vásquez	Director Interventoría	SOTA LTDA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner


28/02/2024 12:05:00 p. m.
34° NE
Número de índice: 1006


28/02/2024 12:05:22 p. m.
94° E
Número de índice: 1008




28/02/2024 12:45:04 p. m.
4° N
Número de índice: 1013




28/02/2024 12:41:05 p. m.
184° S
Número de índice: 1009

CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 3 del 2-feb al 8-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21,536,144.00	10.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9,557,740.71	4.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 4 del 9-feb al 15-feb (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45,462,799.98	21.11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14,336,611.06	6.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se estableció comunicación con el presidente y miembros de la JAC para dar inicio a la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 5 del 16-feb al 22-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69,389,455.97	32.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19,115,481.41	8.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inicio proceso de validación de firmas con la entidad bancaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria, y se programará visita de reconocimiento.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/3/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 6 del 23-feb al 29-feb Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo box coulvert de 2x2 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No. 4240 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93,316,111.95	43.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25,143,448.12	11.68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,027,966.71	2.80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 2X2 M	UNIDAD	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúa proceso de validación de firmas con la entidad bancaria, el 29 de febrero se realiza visita de reconocimiento del punto a intervenir.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara con recolección de cotizaciones de topografía y laboratorio para diseño de mezcla.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tienda vereda E Recreo, reunión Presidente JAC El Recreo - interventoría



Punto a intervenir



Punto a intervenir

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA 29/02/24
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4240 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Presentación inicial personal de interventoría
- Inspección visual del punto a intervenir

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En la caseta comunal de la vereda el recreo, a los 29 días del mes de febrero, a las 2:30 PM, se reunieron con el objeto de tratar temas relacionados con la ejecución del contrato "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA. EL RECREO DEL NUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", las siguientes personas, la ingeniera Nargarita Vargas residente de interventoria, ingeniero Gabriel Velásquez director de interventoria, presidente de la JAC El Recreo Manuel Vacca.

Da inicio a la reunión la ingeniera Nargarlta. Vargas, de interventoria. manifestando que el objetivo principal de la reunión es generar un primer acercamiento con la junta, resolver dudas y hacer una primera inspección visual del Punto a intervenir. Se establece. ques es importante. que la junta consulte. sobre los permisos de ocupación de cauce, ademas de iniciar con las actividades de toporafiá y de generar un balance del presupuesto teniendo en cuenta precios actuales de servicios e insumos necesarios para la ecución de las doras.

El presidente de la JAC se compromete a realizar las averiguaciones sobre el permiso mencionado y ha realizar las cotizaciones de topografia. lo antes posible.

Se procede el desplazamiento del personal al punto Preusto a intervenir.

Se adjunta registro fotografico de la visita.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 de 3

FECHA 29/02/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Hector manuel Jacca P.	Presidente.	JMC RECREO	
Margarita Vargas	Residente interventoria	SUTA LTDA.	

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner


29/02/2024 2:41:36 p. m.
210° SW
Número de índice: 1056


29/02/2024 2:41:25 p. m.
114° SE
Número de índice: 1055









CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 3 del 2-feb al 8-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216,314,958.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216,314,958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21,536,144.00	10.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9,557,740.71	4.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 4 del 9-feb al 15-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216,314,958.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216,314,958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45,462,799.98	21.11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14,336,611.06	6.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se estableció comunicación con el presidente y miembros de la JAC para dar inicio a la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 5 del 16-feb al 22-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216,314,958.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216,314,958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69,389,455.97	32.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19,115,481.41	8.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inicio proceso de validación de firmas con la entidad bancaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria, y se programará visita de reconocimiento.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/3/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 6 del 23-feb al 29-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216,314,958.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216,314,958.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93,316,111.95	43.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25,143,448.12	11.68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,027,966.71	2.80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúa proceso de validación de firmas con la entidad bancaria, el 29 de febrero se realiza visita de reconocimiento del tramo a intervenir.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara con recolección de cotizaciones de topografía y estudio de suelos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Caseta comunal vereda San Lucas



Tramo a intervenir



Inicio tramo a intervenir

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA 29/02/24
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3752 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

-Presentación inicial personal de interventoría
-Inspección visual de puntos a intervenir

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	29/02/24 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En la caseta comunal de la vereda San Lucas, a los 29 días del mes de febrero a las, 9:30 AM, se reunieron con el objeto de tratar temas relacionados con la ejecución del contrato "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" las siguientes personal, la ingeniera Margarita Vargas residente de interventoria, ingeniero Gabriel Velásquez director de interventoria, Presidente de la JAC Manuel Olmos, Daniel Nora residente de Obras y demas integrantes de la JAC.

Da inicio a la reunión la ingeniera Margarita Vargas, de interventoría manifestando que el objeto principal de la reunión es generar un primer acercamiento con la junta, resolver dudas y hacer una primera inspección visual de los puntos a intervenir. El Presidente de la JAC manifiesta que se contempla el no realizar una de las alcantarillas y con ese recurso aumentar el metraje de Placa huella. La interventoría establece que es importante dar inicio a las actividades de topografia estudio de suelos y en consecuencia generar un balance del presupuesto teniendo en cuenta precios actuales de servicios y materiales, ademas del cambio mencionado por el presidente de la JAC.

El residente de obra se compromete a realizar las cotizaciones pertinentes y a dar inicio a las actividades de topografia y estudio de suelos lo antes posible.

Se procede el desplazamiento del personal a los puntos a intervenir.

Se adjunta registro fotografico de la visita.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 de 3

FECHA 29/02/24
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Manuel Olmos	Presidente	JAC San Lucas	
Julio Ariñes	Tesorero	JAC San Lucas	
Gerardo Ardila	Veedor	JAC San Lucas	
Daniel Mora.	Residente de Obra	JAC San Lucas	
Margarita Vargas	Residente Interventoría	SOTA LTDA	
Gabriel Velasquez	Director Interventoría	SOTA LTDA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner


Finca la Cascada
29/02/2024 9:24:11 a. m.
51° NE
Número de índice: 1018


Finca la Cascada
29/02/2024 9:29:06 a. m.
35° NE
Número de índice: 1020


29/02/2024 9:56:34 a. m.
216° SW
Número de índice: 1022


29/02/2024 10:09:47 a. m.
18° N
Número de índice: 1035


29/02/2024 10:09:40 a. m.
17° N
Número de índice: 1032

CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 3 del 2-feb al 8-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208,194,251.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208,194,251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208,194,251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208,194,251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208,194,251.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21,536,144.00	10.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9,557,740.71	4.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,768,072.00	5.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo revisión de documentos contractuales correspondientes para el presente convenio, como lo fueron Anexo Técnico, Presupuesto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de Anexo Técnico, Presupuesto de obra del presente convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 4 del 9-feb al 15-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208,194,251.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208,194,251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208,194,251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208,194,251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208,194,251.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45,462,799.98	21.11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14,336,611.06	6.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se estableció comunicación con la presidente y miembros de la JAC para dar inicio a la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/2/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 5 del 16-feb al 22-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208,194,251.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208,194,251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208,194,251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208,194,251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208,194,251.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69,389,455.97	32.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19,115,481.41	8.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,778,870.35	2.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inicio proceso de validación de firmas con la entidad bancaria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se verificará tramites pendientes con la entidad bancaria, y se programará visita de reconocimiento.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/3/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 6 del 23-feb al 29-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo box coulvert de 1x1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 208,194,251.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 208,194,251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/3/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208,194,251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208,194,251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208,194,251.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93,316,111.95	43.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25,143,448.12	11.68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,926,655.98	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,027,966.71	2.80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúa proceso de validación de firmas con la entidad bancaria, el 29 de febrero se realiza visita de reconocimiento del punto a intervenir.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciara con recolección de cotizaciones de topografía y laboratorio para diseño de mezcla.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tienda vereda San Francisco II, reunión JAC San Francisco II - interventoria



Punto a intervenir



Punto a intervenir

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA 29/02/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4222 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO DOS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Presentación inicial personal de interventoría
- Inspección visual del punto a intervenir

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	29/02/24 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En la Vereda San Francisco Dos, a los 29 días del mes de febrero, a las 12:10 PM, se reunieron con el objeto de tratar temas relacionados con la ejecución del contrato "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", Las siguientes personas, la ingeniera Margarita Vargas Residente interventoria, ingeniero Gabriel Velásquez director de interventoría, Presidenta de la JAC San francisco Dos Martha Lesmes y demás integrantes de la Junta Presentes.

Da inicio a la reunión la ingeniera Margarita Vargas, de interventoría manifestando que el objeto principal de la reunión es generar un primer acercamiento con la junta, resolver dudas y hacer una primer inspección visual del los puntos a intervenir. La presidenta de la JAC manifesta que los box de 1m x 1m contemplados inicialmente. no cumplen con la necesidad del punto a intervenir.

La interventoría establece que mediante un balance del Presupuesto la Junta con el acesoramiento del residente de obra contratado, determine la obra a realizar, condicionando que no cambie el objeto del contrato.

La presidenta manifiesta que la residente de obra presentada se encuentra vinculada a otro proyecto con la misma modalidad pero en el municipio de Calamar, Guaviare; en respuesta la interventoría elevará la consulta de si es posible que este en ambos contratos y se lo comunicará a la JAC.

Se procede al desplazamiento del personal al punto previsto a intervenir.

Se adjunta registro fotográfico de la visita.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 de 3

FECHA 29/02/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nelber Pineda	Comite de Obra	JAC San Francisco	
Martha Lesmes	Presidenta	JAC San Francisco	
Fabio Poa	Fiscal	JAC San Francisco	
Gabriel Velasquez	Director Int.	Sota LTDA	
Margarita Vargas	Residente Interventoria	Sota LTDA.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner


29/02/2024 11:52:15 a. m.
98° E
Número de índice: 1039


29/02/2024 11:52:27 a. m.
36° NE
Número de índice: 1040


29/02/2024 12:37:31 p. m.
359° N
Número de índice: 1044


29/02/2024 12:39:28 p. m.
282° W
Número de índice: 1047


29/02/2024 12:37:21 p. m.
70° E
Número de índice: 1043

INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 3/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: febrero-24 **PROYECTO:** IINTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3613-2023, No. 4143-2023, No. 4240-2023, No. 3752-2023, No. 4222-2023 **CONTRATISTA:** 'EREDA CAÑO BONITO, OAC VEREDA CERRRITOS, OAC VEREDA EL RECREO, OAC VEREDA SAN LUCAS Y OAC VEREDA SAN FRANC

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA / COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	GABRIEL HERNAN VELAZQUEZ PANTOJA	1.121.867.534	Director de Interventoria	$ 3.300.000	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 3.300.000	$ 229.680	V	SALUD TOTAL SA	29280775	$ 132.000	PORVENIR	29280775	$ 528.000	$ 132.000	$ -	$ -	
2	MARGARITA ROSA VARGAS BOCANEGRA	1.121.903.508	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.800.000	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 4.800.000	$ 334.100	V	ADRES	29280775	$ 192.000	PORVENIR	29280775	$ 768.000	$ 192.000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 8.100.000**																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**

Representante Legal o su Apoderado

Interventoría: **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**

Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma

Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 3/4/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

MES INFORME MENSUAL: febrero-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3613-2023, No. 4143-2023, No. 4240-2023, No. 3752-2023, No. 4222-2023

CONTRATISTA: OAC VEREDA CAÑO BONITO
OAC VEREDA CERRRITOS
OAC VEREDA EL RECREO
OAC VEREDA SAN LUCAS
OAC VEREDA SAN FRANCISCO II

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1448323	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 4,307,229.00	$ 4,307,229.00
		C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 211,054,211.00	$ 211,054,211.00
		TOTAL				**$ 215,361,440.00**	$ 215,361,440.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 215,361,440**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	23/01/2024 al 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1448323 DEL 29/12/2023	$ 215,361,440	$ 215,361,440		
2	01/02/2024 al 29/02/2024	$ 20,066,000	$ 3,812,540	$ 23,878,540	$ -	$ 23,878,540	$ -	1448323 DEL 29/12/2023	$ 191,482,900	$ 191,482,900		
TOTALES		**$ 20,066,000**	**$ 3,812,540**	**$ 23,878,540**	**$ -**	**$ 23,878,540**	**$ -**		**$ 191,482,900**	**$ 191,482,900**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 20,066,000	$ 3,812,540	$ 23,878,540

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:

Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/3/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/3/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	21,536,144	22	12	2023	01	07	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	43,072,288	22	12	2023	01	07	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	43,072,288	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	64,608,432	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	21,536,144	30	12	2024	2	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	43,072,288	30	12	2024	2	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	43,072,288	30	12	2024	1	4	2027
Calidad del servicio	30%	64,608,432	8	1	2024	8	1	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/3/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 1 AL 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: **PENDIENTE**

OBSERVACIONES:

Pendiente aprobación de la póliza de la prórroga N°1

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No. 25202 - 62095 CND

Firma

Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202 - 250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-0-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/01/2024 (Dia / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ No. (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 de 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA:
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3613-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4240-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4143-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CERRITOS
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4222-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO DOS
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3752-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUCA
CONTRATO DE OBRA No.: — CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/23 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/23 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 215.361.440,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 215.361.440,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 24 DE ENERO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/01/24 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/24 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha ____		AÑO				AÑO														TOTAL	
											ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (Hmes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
1	1	Director de Interventoria	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000,00					0,12	$ 792.000,00	0,5	$ 3.300.000,00	0,38	$ 2.508.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 6.600.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.800.000,00		2,00	$ 9.600.000,00					0,24	$ 1.152.000,00	1	$ 4.800.000,00	0,76	$ 3.648.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 9.600.000,00
3	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00					0,24	$ 840.000,00	1	$ 3.500.000,00	0,76	$ 2.660.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 7.000.000,00
4	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00					0,24	$ 840.000,00	1	$ 3.500.000,00	0,76	$ 2.660.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 7.000.000,00
		MONTO PARCIAL DE ESPECIALISTAS				$ 5.000.000,00																								
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00								0,1772	$ 1.010.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,17719	$ 1.010.000,00
6	1	Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
7	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
8	1	Especialista Ambiental	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
9	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00								0,14	$ 798.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,14	$ 798.000,00
		PERSONAL TÉCNICO																												
11	1	Inspector	$ 1.800.000,00		9,00	$ 16.200.000,00					0,96	$ 1.728.000	4,24	$ 7.632.000,00	3,8	$ 6.840.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9	$ 16.200.000,00
14	1	Inspector SST	$ 1.900.000,00		4,00	$ 7.600.000,00					0,6	$ 1.140.000	2	$ 3.800.000,00	1,4	$ 2.660.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 7.600.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
15	1	Técnico administrativo	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00					0,3	$ 390.000	1,00	$ 1.300.000,00	0,7	$ 910.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 2.600.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 61.600.000					$	11.882.000	$	27.832.000	$	21.886.000	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	61.600.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36		2,36		$ 2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 145.376.000					$	28.041.520,0	$	65.683.520,0	$	51.650.960,0	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	145.376.000

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO MES		MES		AÑO MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		TOTAL
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
16	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 210.000,00	Dia	10,00	$ 2.100.000,00					5,00	$ 1.050.000	5,00	$ 1.050.000,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
17	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.000.000,00	Mes	2,00	$ 10.000.000,00					0,24	$ 1.200.000	1,00	$ 5.000.000,00	0,76	$ 3.800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 10.000.000,00
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	13,00	$ 7.800.000,00					1,44	$ 864.000	6,24	$ 3.744.000,00	5,32	$ 3.192.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13,00	$ 7.800.000,00
19	1	Trabajo de topografia (incluye personal equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	1,50	$ 9.000.000,00					0,24	$ 1.440.000	0,74	$ 4.440.000,00	0,52	$ 3.120.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,50	$ 9.000.000,00
20	1	Ensayos de laboratorios,	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000,00					0,24	$ 144.000	1,00	$ 600.000,00	0,76	$ 456.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.200.000,00
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00					0,24	$ 192.000	1,00	$ 800.000,00	0,76	$ 608.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.600.000,00
		OTROS COSTOS																												
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00					0,24	$ 288.000	1	$ 1.200.000,00	0,76	$ 912.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 2.400.000,00
23	1	Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.,	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00					0,24	$ 72.000	1	$ 300.000,00	0,76	$ 228.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 600.000,00
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00					0,24	$ 72.000	1	$ 300.000,00	0,76	$ 228.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 600.000,00
25	1	Veeduria Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00					0,24	$ 36.000	1	$ 150.000,00	0,76	$ 114.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 300.000,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												
-		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) + (B)				$ 35.600.000				$ -	$	5.358.000	$	17.584.000	$	12.658.000	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	35.600.000
-		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)				$ 180.976.000				$ -	$	33.399.520	$	83.267.520	$	64.308.960	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	180.976.000
-		IVA = 19% * (C) = (D)				$ 34.385.440				$ -	$	6.345.909	$	15.820.829	$	12.216.702	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	34.385.440
-		COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 215.361.440				$ -	$	39.745.429	$	99.088.349	$	76.527.662	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	215.361.440

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS											$	39.745.429	$	135.833.778	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440	$	215.361.440

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (Cuando aplicaron): Se debe indicar la modificación de la modalidad(es), suspensión, prórroga(s) y/o adición(es) del contrato (las cuales se marcan al momento de la solicitud, aprobación y modificación) y la fecha de suspensión.

DEBIDO A SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRTO DE INTERVENTORÍA, SE PROGRAMAN LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: 3613-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNALVEREDA CAÑO BONITO - 4240-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO - 4143-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS - 4222-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO DOS - 3752-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: **Nombre JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal Representante legal o su Apoderado
Matrícula Profesional Interventor
Matrícula Profesional No.: 252024020S CND

Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.