INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5
CONTRATO No. 5040 de 2023.

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

CONTRATISTA: CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

INTERVENTOR:
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

SUPERVISOR:
ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI.

MAYO 2024.

TABLA DE CONTENIDO.

1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CAÑO BONITO. 1
2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CERRITOS. 3
3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - EL RECREO. 5
4. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN LUCAS. 7
5. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN FRANCISCO II. 9
6. INTRODUCCIÓN. 11
7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO. 12

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 12

7.1.1 Localización del proyecto. 12

7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 13

7.1.3 Características técnicas del convenio. 14

7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 14

7.2.1 Información General del Convenio. 14

7.2.2 Descripción de actividades. 15

7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 16

7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 16

7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 16

7.3.1 Informe semanal. 16

7.3.2 Maquinaria y Equipo. 17

7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 17

7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 18

7.3.5 Estado general del tiempo. 18

7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 18

7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 19

7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 19

7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 19

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS. 20
8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 20
8.1.1 Localización del proyecto. 20
8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 21
8.1.3 Características técnicas del convenio. 22
8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 22
8.2.1 Información General del Convenio. 23
8.2.2 Descripción de actividades. 23
8.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 24
8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 24
8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 24
8.3.1 Informe semanal. 24
8.3.2 Maquinaria y Equipo. 25
8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 25
8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 26
8.3.5 Estado general del tiempo. 26
8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 27
8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 27
8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 28
8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 28
9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO. 29
9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 29
9.1.1 Localización del proyecto. 29
9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 30
9.1.3 Características técnicas del convenio. 31
9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 31
9.2.1 Información General del Convenio. 31
9.2.2 Descripción de actividades. 32

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 33

9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 33

9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 33

9.3.1 Informe semanal. 33

9.3.2 Maquinaria y Equipo. 34

9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 34

9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 35

9.3.5 Estado general del tiempo. 35

9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 35

9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 36

9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 36

9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 37

10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS. 39

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 39

10.1.1 Localización del proyecto. 39

10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 40

10.1.3 Características técnicas del convenio. 41

10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 41

10.2.1 Información General del Convenio. 41

10.2.2 Descripción de actividades. 42

10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 42

10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 42

10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 43

10.3.1 Informe semanal. 43

10.3.2 Maquinaria y Equipo. 43

10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 43

10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 44

10.3.5 Estado general del tiempo. 44

10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 44

10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 45

10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 45

10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 45

11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II. 47

11.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 47

11.1.1 Localización del proyecto. 47

11.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía. 48

11.1.3 Características técnicas del convenio. 49

11.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 49

11.2.1 Información General del Convenio. 49

11.2.2 Descripción de actividades. 50

11.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos. 51

11.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 51

11.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 51

11.3.1 Informe semanal. 51

11.3.2 Maquinaria y Equipo. 51

11.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 51

11.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 52

11.3.5 Estado general del tiempo. 52

11.3.6 Resumen ensayos de laboratorios. 52

11.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 53

11.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 53

11.3.9 Otros documentos seguimiento mensual. 53

12. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 55

12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 55

12.1.1 Actividades Generales y de Administración. 56

12.1.2 Actividades Técnicas. 56

12.1.3 Actividades financieras. 57

12.1.4 Actividades Ambientales. 57

12.2 Informes especialistas y profesionales. 57

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. 57

13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 58

13.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría. 58

13.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 58

13.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría. 58

13.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría. 59

13.5 Otros documentos seguimiento mensual. 60

14. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES. 60

15. ANEXOS. 61

15.1 Relación Correspondencia. 61

15.2 Documentos de seguimiento. 62

15.3 Registro fotográfico. 62

15.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios. 63

LISTA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito. 13
Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos. 21
Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo. 30
Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas. 40
Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II. 48

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito. 13
Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito. 14
Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito. 14
Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 15
Tabla 5. Relación profesionales aprobados. 17
Tabla 6. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito. 19
Tabla 7. Relación de comités realizadas en el periodo reportado. 20
Tabla 8. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos. 22
Tabla 9. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos. 22
Tabla 10. Información general del convenio JAC Cerritos. 23
Tabla 11. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 24
Tabla 12. Relación profesionales aprobados. 26
Tabla 13. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos. 27
Tabla 14. Relación de comités realizados en el periodo reportado. 29
Tabla 15. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo. 31
Tabla 16. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo. 31
Tabla 17. Información general del convenio JAC El Recreo. 32
Tabla 18. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 33
Tabla 19. Relación profesionales aprobados. 35
Tabla 20. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo. 36
Tabla 21. Relación de comités realizados en el periodo reportado. 37
Tabla 22. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas. 40
Tabla 23. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas. 41
Tabla 24. Información general del convenio JAC San Lucas. 41
Tabla 25. Relación del presupuesto y valores ejecutados. 42
Tabla 26. Relación profesionales aprobados. 43
Tabla 27. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas. 45

	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORÍA	
INVIAS / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: CAÑO BONITO, CERRITOS, EL RECREO, SAN LUCAS, SAN FRANCISDO II	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3613-2023, 4143-2023, 4240-2023, 3752-2023, 4222-2023	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023	

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CAÑO BONITO.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** MAYO 2024

CONVENIO No.: 3613 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 1:	30/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 207.992.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 207.992.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T..CNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 116,20 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	697,20
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	133,10
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	75,00
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	44,70
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3247,60
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	4,60
	ITEMS NO PREVISTOS		
	Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	52,6
	Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	2,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Conformación De La Calzada Existente	M2	0,00	697,20
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0,00	133,10
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	64,55	64,55
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	44,70	44,70
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2795,00	2795,00
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	4,60	4,60
ITEMS NO PREVISTOS			
Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	0,00	0,00
Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	0,00	2,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 157.148.903,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.714.468,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.128.636,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 207.992.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ 63.236.812,47	$ 88.676.812,47
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 27.847.494,15	$ 42.690.939,15
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 91.084.306,62**	**$ 131.367.751,62**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 79.357.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 131.367.751,62
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	63,16%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**18**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construccion de placa huella



Construccion de placa huella



Construccion de placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - CERRITOS.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** MAYO 2024

CONVENIO No.: 4143 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	23/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.603.516,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.603.516,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T::CNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 119,20 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	596,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	115,60
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	73,40
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	26,90
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3157,80
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	3,90
	ITEMS NO PREVISTOS		
	Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	36,0
	Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Conformación De La Calzada Existente	M2	596,00	596,00
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	115,60	115,60
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0,00	0,00
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	13,54	13,54
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0,00	0,00
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	3,90	3,90
ITEMS NO PREVISTOS			
Relleno Con material Seleccionado De La Región	M3	0,00	0,00
Transporte de Maquinaria San José - Caño bonito	UND	1,00	1,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 156.265.803,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.687.975,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.649.738,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 203.603.516,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ 25.666.958,00	$ 56.662.958,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 11.488.047
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 25.666.958,00**	**$ 56.662.958,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 76.497.284,22
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 56.662.958,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	27,83%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de concreto ciclopeo 14Mpa



Aplicación de anti-sol Concreto ciclopeo 14Mpa



Vaciado de concreto ciclopeo 14Mpa

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - EL RECREO.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024

(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** MAYO 2024

CONVENIO No.: 4240 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	16/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 1:	16/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.041.344,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.041.344,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T::CNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN DE (3) BOX COULVERT (1X1)	E::cavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	143,50
	E::cavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	6,90
	Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye E::plote Y Cargue	M3	131,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22,70
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	6,10
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3021,40
	Figurado E Instalacion De Aceros	M3	3021,40
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX COULVERT (1.5X1.5)	E::cavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	85,00
	E::cavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	2,90
	Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye E::plote Y Cargue	M3	49,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	15,40
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	3,20
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1602,60
	Figurado E Instalacion De Aceros	M3	1602,60

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
E::cavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	48,00	48,00
E::cavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	2,30	2,30
Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye E::plote Y Cargue	M3	0,00	0,00
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0,00	0,00
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	2,30	2,30
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1007,13	1007,13
Figurado E Instalacion De Aceros	M3	1007,13	1007,13
E::cavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y Retiro	M3	85,00	85,00
E::cavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye Cargue Y Retiro	M3	2,90	2,90
Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye E::plote Y Cargue	M3	0,00	0,00
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0,00	0,00
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	3,20	3,20
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1602,60	1602,60
Figurado E Instalacion De Aceros	M3	1602,60	1602,60

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 152.820.763,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.584.623,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.635.958,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 200.041.344,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ 31.782.477,00	$ 31.782.477,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5.575.000,00	$ 12.406.000,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 37.357.477,00**	**$ 44.188.477,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 60.012.403,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44.188.477,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	22,09%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalacion de acero figurado Box culvert 4 (1.5x1.5)



Instalacion de acero figurado Box culvert 3 (1x1)



Instalacion de acero figurado Box culvert 4 (1.5x1.5)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN LUCAS.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** MAYO 2024

CONVENIO No.: 3752 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T::CNICA SOTA LTDA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	18/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 1:	18/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA 2:	30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/07/2024
PLAZO ACUMULADO:	30/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 216.314.958,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 216.314.958,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	1,00
CONSTRUCCIÓN DE (2) ALCANTARILLA	E:.cavaciones Varias Sin Clasificar	M3	92,90
	E:.cavaciones Varias En Roca En Seco	M3	16,40
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	50,90
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	19,10
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0,90
	Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	12,00
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157,80
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	13,00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, LONGITUD APROXIMADA: 100,00 M	Conformación De La Calzada Existente	M2	420,00
	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	69,70
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	42,60
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	28,30
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2004,10
	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2,90
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	19,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	ANTIDAD ACUMULA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Tuberia De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Conformación De La Calzada Existente	M2	0	0
Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 168.583.093,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5.057.493,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.674.372,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 216.314.958,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 8.436.659,00	$ 8.436.659,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 8.436.659,00**	**$ 8.436.659,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 8.436.659,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 3,90%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2	Foto 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

5. RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY - SAN FRANCISCO II.

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** MAYO 2024

CONVENIO No.: 4222 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 1: 30/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 2: 30/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 15/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 208.194.251,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 208.194.251,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T.:CNICA SOTA LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00
CONSTRUCCIÓN DE (3) BOX COULVERT	E□cavaciones Varias Sin Clasificar	M3	12,80
	E□cavaciones Varias En Roca En Seco	M3	2,30
	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	16,40
	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22,70
	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	3,50
	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2280,20
	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	764,40

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	0	0
E□cavaciones Varias Sin Clasificar	M3	0	0
E□cavaciones Varias En Roca En Seco	M3	0	0
Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0
Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	0	0
Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	0	0
Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	$ 160.705.586,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 208.194.251,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7.806.761,00	$ 7.806.761,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 7.806.761,00**	**$ 7.806.761,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 7.806.761,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 3,75%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2	Foto 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

6. INTRODUCCIÓN.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento del Guaviare, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de El Retorno las JAC Caño Bonito, Cerritos, El Recreo, San Lucas y San Francisco II, suscribieron los convenios solidarios No. 3613, 4143, 4240, 3752, 4222 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso CMA-DEO-SVR-150-2023 efectuó el contrato No. 5040 de 2023 con orden de inicio 2023S-VBOG-033951 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2".

Para lo anterior, el INVIAS designó como supervisor del contrato de interventoría al ingeniero Carlos German Corzo Upegui.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 2024.

7. CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

7.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4+003 Puente caño bonito en las coordenadas - 72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O




Ilustración 1. Zona de intervención Vereda Caño Bonito.

7.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 100 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 1. Fotos iniciales del tramo a intervenir vereda Caño Bonito.

7.1.3 Características técnicas del convenio.

Según las especificaciones iniciales las actividades contempladas consistían en realizar limpieza de obras menores de drenaje, además de actividades de mejoramiento que contemplaban la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella.

Una vez definidas las necesidades reales en campo y realizadas las actividades preliminares como lo son el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico y la actualización de precios de materiales y servicios se obtuvo como meta física del convenio lo siguiente:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
0,00	0,00	116,20	0,00

Tabla 2. Relación alcance físico del convenio JAC Caño Bonito.

7.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

7.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3613 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	29/09/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO
NIT:	901.010.660-2
VALOR INICIAL	$207.992.007,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$208.992.007,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	15/07/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 3. Información general del convenio JAC Caño Bonito.

7.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe, Se inició obra y se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se ejecutaron excavaciones varias sin clasificar.
- Se realizó nivelación y compactación de la sub base granular.
- Se realizaron toma de densidades a la sub base granular.
- Se realizó el mezclado y vaciado de concreto ciclópeo de resistencia de 14Mpa.
- Instalación de acero de refuerzo Fy 4200Mpa.
- Se realizó el mezclado y vaciado de concreto reforzado de resistencia de 21Mpa.
- El 20 de mayo se llevó a cabo el comité operativo, en el cual se presentaron las siguientes facturas; Alquiler de maquinaria, materiales pétreos, honorarios del ingeniero residente y pago de nómina del personal. Los cuales fueron aprobados y enviados los respectivos cheques.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de mayo de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 157.148.903	N/A	$ 63.236.812,47	$ 88.676.812,47	$ 68.472.090,53
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.714.468	N/A	$ 0	$ 0	$ 4.714.468
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.128.636	N/A	$ 27.847.494,15	$ 42.690.939,15	$ 3.437.696,85
TOTAL	**$ 207.992.007**	**N/A**	**$ 91.084.306,62**	**$ 131.367.751,62**	**$ 76.624.255,38**

Tabla 4. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 63,16%.

7.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

Para este periodo no se presentaron modificaciones para el proyecto, por lo cual no se tiene la creación de nuevos ítems no previstos.

7.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Una vez construida la bodega y acopiados los materiales aprobados, se realiza la toma de densidades, contratación y exámenes de ingreso del personal, ingresa el personal recibiendo su respectiva entrega de dotación. Se inician labores en obra, ejecutando actividades en buena forma y bajo los procesos técnicos, a la fecha del presente informe se encuentra con 106 metros lineales de placa huella completa (a excepción de los bordillos), el ítem de concreto ciclópeo de 14Mpa se encuentra 100% ejecutado.
A la fecha se ha venido ejecutando la obra de buena manera, cumpliendo eficientemente y técnicamente con las actividades y programación de obra.

7.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

7.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 16: Desde el 03 al 09 de mayo de 2024.
- Semana 17: Desde el 10 al 16 de mayo de 2024.
- Semana 18: Desde el 17 al 23 de mayo de 2024.
- Semana 19: Desde el 24 al 30 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

7.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de mayo se contrató el servicio de maquinaria amarilla, como lo fue Retro excavadora, la motoniveladora y el vibro compactador para realizar las actividades de conformación de la calzada existente y posterior extendido y compactación de la sub base granular. Además de servicios de máquinas y equipos, como lo fueron mezcladora, vibrador de concretos, rana compactadora, planta eléctrica, motobomba y bomba manual.

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

7.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ DOMINGUEZ	Residente de obra	01/03/2024	Prestación de servicios
2	LUZ DARY SANTAMARIA VARGAS	Contadora	01/03/2024	Prestación de servicios
3	FLORIBERTO RIOS	Maestro	06/05/2024	Nomina
4	HUMBERT DURAN	Ayudante	06/05/2024	Nomina
5	DEISON STIVEN MARTIN	Ayudante	06/05/2024	Nomina
6	JORDIN ESTEBAN MENA	Ayudante	06/05/2024	Nomina
7	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ	Ayudante	06/05/2024	Nomina
8	JUAN LUIS DIAZ	Ayudante	06/05/2024	Nomina
9	BRAYAN PARRADO	Ayudante	06/05/2024	Nomina
10	YEFERSON RODRIGUEZ	Ayudante	06/05/2024	Nomina
11	GILBERTO ROJAS	Ayudante	06/05/2024	Nomina
12	JULIO CESAR AYALA	Ayudante	06/05/2024	Nomina
13	OSCAR CUBIDES	Ayudante	06/05/2024	Nomina
14	JUAN MUÑOZ TORREZ	Ayudante	06/05/2024	Nomina
15	YAMIT ALFREDO HERRERA	Ayudante	06/05/2024	Nomina
16	LEIMAR ESTEBAN	Ayudante	06/05/2024	Nomina

Tabla 5. Relación profesionales aprobados.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

7.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3613 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 30 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $ 207.992.007.00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $207.413.317,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $578.690,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

7.3.5 Estado general del tiempo.

Se realizó el registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

7.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado, se realizaron actividades en obra, una de ellas el extendido y compactación de la sub base, a la cual se le realizaron muestras o tomas de Densidades, las cual se anexan "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

Por otro lado también se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros, los cuales a la fecha no han sido entregados los resultados por el laboratorio.

7.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023.
- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 1-3 de fecha 18/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 1-2 de fecha 16/01/2024.

- Prórroga No. 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100036855 anexo No. 4 de fecha 08/06/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009777 anexo No. 3 de fecha 08/06/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.798.401,40	29/09/2023	15/07/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.449.600,35	15/07/2025	15/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.697.602,10	31/12/2023	15/07/2029
TOTAL		**$ 114.945.603,85**	**29/09/2023**	**15/07/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	29/09/2023	23/07/2024

Tabla 6. Seguimiento garantías del convenio JAC Caño Bonito.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

7.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

7.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC ha venido ejecutando las actividades de obra de acuerdo con la programación de obra. Incluso empleando un menor tiempo, lo cual evidencia una ligera ventaja en ejecución, según o respecto a la programación.
- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado. Se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".
- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
20/05/2024	Comité operativo No. 5	Solicitud de orden de pago para aprobación de: Nomina del personal de obra, pago al ingeniero residente por el 50% de ejecución de la obra, pago para materiales, alquiler y transportes de máquinas,

Tabla 7. Relación de comités realizadas en el periodo reportado.

Se anexan las actas de comités operativos mencionadas.

8. CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

8.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería,

no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O



Ilustración 2. Zona de intervención Vereda Cerritos.

8.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.



Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 8. Foto inicial del tramo a intervenir vereda Cerritos.

8.1.3 Características técnicas del convenio.

Según las especificaciones iniciales las actividades contempladas consistían en realizar limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas, además de actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella

Una vez definidas las necesidades reales en campo y realizadas las actividades preliminares como lo son el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico y la actualización de precios de materiales y servicios se obtuvo como meta física del convenio lo siguiente:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
0,00	0,00	119,20	0,00

Tabla 9. Relación alcance físico del convenio JAC Cerritos.

8.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

8.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4143 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	30/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS
NIT:	901.282.150-4
VALOR INICIAL	$204.603.516,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$203.603.516,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/07/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 10. Información general del convenio JAC Cerritos.

8.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se ejecutaron excavaciones varias sin clasificar.
- Se realizó nivelación y compactación de la sub base granular.
- Se realizaron toma de densidades a la sub base granular.
- Se realizó el mezclado y vaciado de concreto ciclópeo de resistencia de 14Mpa.
- Instalación de acero de refuerzo Fy 4200Mpa.
- Se realizó el mezclado y vaciado de concreto reforzado de resistencia de 21Mpa.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de MAYO de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 156.265.803	N/A	$ 25.666.958	$ 55.738.061,00	$100.527.742,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.687.975	N/A	$ 0	$ 0	$ 4.687.975
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.649.738	N/A	$ 0	$ 12.412.944,00	$ 30.236.794,00
TOTAL	**$ 203.603.516**	**N/A**	**$ 25.666.958**	**$ 68.151.005**	**$ 135.452.511**

Tabla 11. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 28%.

8.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

Para este periodo no se presentaron modificaciones para el proyecto, por lo cual no se tiene la creación de nuevos ítems no previstos.

8.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

El inicio de esta obra presento inconvenientes, ya que las vías de acceso al punto de la obra se encontraban en muy mal estado a causa de las fuertes lluvias, lo cual era un impedimento para el ingreso de los equipos y materiales ya que el paso para vehículos pesados era restringido, al contar con unos buenos días de sol las condiciones de la vía mejoran y se logra ingresar los materiales y equipos requeridos. Una vez construida la bodega y acopiados los materiales aprobados, se realiza la toma de densidades, contratación y exámenes de ingreso del personal, ingresa el personal recibiendo su respectiva entrega de dotación. Se inician labores en obra, ejecutando actividades en buena forma y cumpliendo la calidad técnica.

A la fecha se ha venido ejecutando la obra de buena manera, cumpliendo eficientemente y técnicamente con las actividades y programación de obra.

8.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

8.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 16: Desde el 03 al 09 de mayo de 2024.
- Semana 17: Desde el 10 al 16 de mayo de 2024.
- Semana 18: Desde el 17 al 23 de mayo de 2024.
- Semana 19: Desde el 24 al 30 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

8.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de mayo se contrató el servicio de maquinaria amarilla, como lo fue Retro excavadora, la motoniveladora y el vibro compactador para realizar las actividades de conformación de la calzada existente y posterior extendido y compactación de la sub base granular. Además de servicios de máquinas y equipos, como lo fueron mezcladora, vibrador de concretos, rana compactadora, planta eléctrica, motobomba y bomba manual.

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

8.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	HUGO ANTONIO URREGO	Residente de obra	27/02/2024	Prestación de servicios
2	JINETH MORENO PERDOMO	Contadora	27/02/2024	Prestación de servicios
3	FLORIBERTO RIOS ROMERO	Maestro	10/05/2024	Nomina
4	ESNEYDER ADRIAN RAMIREZ CARRILLO	Ayudante	10/05/2024	Nomina
5	WILSON JOSE VILLALBA BLANCO	Ayudante	10/05/2024	Nomina
6	CENAIDA URREGO MARTINEZ	Ayudante	10/05/2024	Nomina
7	VIVIANA MARCELA SANCHEZ URREGO	Ayudante	10/05/2024	Nomina

8	FREDY ALEXANDER VACCA MONDRAGON	Ayudante	10/05/2024	Nomina
9	ENALDO DE JESUS DIAZ GUTIERREZ	Ayudante	10/05/2024	Nomina
10	HEILER JOHAN PIÑEROS URREGO	Ayudante	10/05/2024	Nomina
11	DUVAN ANDRES RIVERA BERNAL	Ayudante	10/05/2024	Nomina
12	ESTEBAN ANDRES RIVERA BERNAL	Ayudante	10/05/2024	Nomina

Tabla 12. Relación profesionales aprobados.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

8.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4143 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $203.603.516,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $203.246.689,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $356.827,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

NO anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

8.3.5 Estado general del tiempo.

Se realizó el registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

8.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado, se realizaron actividades en obra, una de ellas el extendido y compactación de la sub base, a la cual se le realizaron muestras o tomas de Densidades, las cuales se anexan "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

Por otro lado, también se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros, los cuales a la fecha no han entregados los resultados por el laboratorio.

8.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 0 de fecha 01/11/2023.
- Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 1-3 de fecha 18/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 1-2 de fecha 17/07/2024.
- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100037060 anexo No. 4 de fecha 02/06/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009844 anexo No. 3 de fecha 3/06/2024.
-

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.920.703,20	30/10/2023	15/07/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.230.175,80	30/10/2023	15/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 61.381.054,80	31/12/2023	15/07/2029
TOTAL		**$ 112.531.933,80**	**30/10/2023**	15/07/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	30/10/2023	15/07/2024

Tabla 13. Seguimiento garantías del convenio JAC Cerritos.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

8.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

8.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC presento inconvenientes para lograr iniciar, por dificultad para el ingreso de los materiales y equipos, una vez lograron ingresar los materiales y equipos requeridos, se ha venido ejecutando las actividades de obra tratando de alcanzar e igualar la programación de obra. A la fecha se presenta un leve atraso el cual se espera nivelar o recuperar en los próximos días.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN

24/05/2024	Comité operativo No. 6	Solicitud de orden de pago para aprobación de: exámenes de ingreso, pago de honorarios contadora, y el alquiler de maquinaria.

Tabla 14. Relación de comités realizados en el periodo reportado.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

9. CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

9.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.
El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a aproximadamente 21 km del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San José del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O




Ilustración 3. Zona de intervención Vereda El Recreo.

9.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir la vía se encuentra en mal estado, toda vez que carece de obras hidráulicas y tiene presencia de una laguna artificial con un gran volumen de agua que sobrepasa la rasante de la vía cada vez que se aumentan las precipitaciones, impidiendo la transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 15. Foto inicial del punto a intervenir vereda El Recreo.

9.1.3 Características técnicas del convenio.

Según las especificaciones iniciales las actividades contempladas consistían en realizar limpieza de obras menores de drenaje, además de actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obras de drenaje tipo Box Coulvert.

Una vez definidas las necesidades reales en campo y realizadas las actividades preliminares como el levantamiento topográfico de los puntos a intervenir y la actualización de precios de materiales y servicios se obtuvo como meta física del convenio lo siguiente:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	BOX COULVERT 1X1 M (UND)	BOX COULVERT 1.5X1.5 M (UND)
0,00	0,00	3,00	1,00

Tabla 16. Relación alcance físico del convenio JAC El Recreo.

9.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

9.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4240 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	03/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA

	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO
NIT:	901.199.499-4
VALOR INICIAL	$201.041.344,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$201.041.344,00
ORDEN DE INICIO	21/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	27/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	16/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO 1	20/01/2024
PRÓRROGA No. 1	16/01/2024
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/07/2024 |
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 17. Información general del convenio JAC El Recreo.

9.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- Se inician labores con construcción de la bodega o campamento, para posteriormente organizar y almacenar los materiales requerido para la obra.
- Se la inicio a la obra con el corte y figurado del acero.
- Se realizan excavaciones en los Boxculvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5).
- Se nivela el terreno y se realiza el replanteo para el Boxculvert.
- Elaboración y vaciado de concreto liviano (solado) para los Boxculvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5).
- Se termina la instalación del acero figurado para los Boxculvert 3(1x1) y 4(1.5x1.5).

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de Mayo de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 152.820.763	N/A	$ 31.782.477	$ 31.782.477	$ 121.038.286
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.584.623	N/A	$ 0	$ 0	$ 4.584.623

GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.635.958	N/A	$ 5.575.000	$ 12.406.000	$ 30.229.958
TOTAL	**$ 200.041.344**	**N/A**	**$ 37.357.477**	**$ 44.188.477**	**$ 155.852.867**

Tabla 18. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 16%.

9.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

Para este periodo no se presentaron modificaciones para el proyecto, por lo cual no se tiene la creación de nuevos ítems no previstos.

9.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

El inicio de esta obra presento inconvenientes, ya que las vías de acceso al punto de la obra se encontraban en muy mal estado a causa de las fuertes lluvias, lo cual era un impedimento para el ingreso de los equipos y materiales ya que el paso para vehículos pesados era restringido, al contar con unos buenos días de sol las condiciones de la vía mejoran y se logra ingresar los materiales y equipos requeridos. Una vez construida la bodega y acopiados los materiales aprobados, se realiza la contratación y exámenes de ingreso del personal, ingresa el personal recibiendo su respectiva entrega de dotación. Se inician labores en obra, ejecutando actividades en buena forma y cumpliendo la calidad técnica.

A la fecha se ha venido ejecutando la obra de buena manera, cumpliendo eficiente y técnicamente con las actividades y programación de obra.

9.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

9.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 16: Desde el 03 al 09 de mayo de 2024.

- Semana 17: Desde el 10 al 16 de mayo de 2024.
- Semana 18: Desde el 17 al 23 de mayo de 2024.
- Semana 19: Desde el 24 al 30 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

9.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de mayo se contrató el servicio de maquinaria amarilla, como lo fue Retro excavadora, para realizar las actividades de excavaciones. Además de servicios como máquinas y equipos, como lo fueron mezcladora, vibrador de concretos, rana compactadora, planta eléctrica, motobomba y bomba manual.

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

9.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha de suscripción del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	PEDRO ANTONIO RAMIREZ	Residente de obra	08/03/2024	Prestación de servicios
2	LUZ DARY SANTAMARIA VARGAS	Contadora	08/03/2024	Prestación de servicios
3	WILMER LEANDRO CASTILLO VERGARA	Maestro	13/05/2024	Nomina
4	JUAN DE JESUS CASTILLO LESMES	Oficial	13/05/2024	Nomina
5	MARCOS FIDEL AGUILERA MARTIN	Ayudante	13/05/2024	Nomina
6	ELBIN ALEXANDER BONILLA URREGO	Ayudante	13/05/2024	Nomina
7	MAICOL DAVID CORTEZ	Ayudante	13/05/2024	Nomina
8	YILFER ANDRES CORTEZ BONILLA	Ayudante	13/05/2024	Nomina
9	CARLOS JULIO NIÑO MARTIN	Ayudante	13/05/2024	Nomina
10	EDIXON ORLANDO ROMERO CORTES	Ayudante	13/05/2024	Nomina
11	JHON JAIRO ROMERO	Ayudante	13/05/2024	Nomina

	RODRIGUEZ			
12	RUBEN CAMILO ROERO RODRIGUEZ	Ayudante	13/05/2024	Nomina

Tabla 19. Relación profesionales aprobados.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

9.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4240 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $200.041.344,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $199.101.799,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $939.545,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

9.3.5 Estado general del tiempo.

Se realizó el registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

9.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Durante el periodo reportado No se realizaron toma de muestras de concretos en cilindros ya que no se alcanzó a vaciar concreto de 21Mpa para los Boxculvert, quedando así esa actividad para el siguiente mes.

No s
e anexan el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

9.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 0-1 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 0-4 de fecha 14/11/2023.
- Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 2 de fecha 22/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 5 de fecha 22/01/2024.
- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100037316 anexo No. 3 de fecha 30/05/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009896 anexo No. 6 de fecha 30/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 40.208.268,80	31/10/2023	15/04/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.052.067,20	31/10/2023	15/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 60.312.403,20	31/12/2023	15/07/2029
TOTAL		**$ 110.572.739,20**	**29/09/2023**	**15/07/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	31/10/2023	15/07/2024

Tabla 20. Seguimiento garantías del convenio JAC El Recreo.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

9.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

9.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC presento inconvenientes para lograr iniciar, por dificultad para el ingreso de los materiales y equipos, una vez lograron ingresar los materiales y equipos requeridos, se ha venido ejecutando las actividades de obra tratando de alcanzar e igualar la programación de obra. A la fecha se presenta un leve atraso el cual se espera nivelar o recuperar en los próximos días.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante preacta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
03/05/2024	Comité operativo No. 4	Selección de proveedores para adquirir servicios y materiales, aprobación cotizaciones para desembolsos (materiales de cantera, transporte de materiales, compra de dotación, compra de elementos para medidas ambientales, materiales de construcción y exámenes de ingreso al personal)
24/05/2024	Comité operativo No. 5	Se aprueba el pago de la seguridad social y nómina de los trabajadores del mes de mayo.

Tabla 21. Relación de comités realizados en el periodo reportado.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

10. CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

10.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 y punto de referencia final el PR 25+700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O



Ilustración 4. Zona de intervención Vereda San Lucas.

10.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 130 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada compactación y conformación de cunetas que permitan un correcto drenaje en la vía, esto ocasiona que en temporada de lluvias se genere erosión del material superficial y sea muy complicado su transitabilidad.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 22/06/2023)

Tabla 22. Foto inicial del tramo a intervenir vereda San Lucas.

10.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje, desmonte y limpieza de zonas boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de obra de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior y placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO	RUTINARIO	MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	1,00	100,00	2,00

Tabla 23. Relación alcance físico del convenio JAC San Lucas.

Es menester aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

10.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

10.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	3752 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	05/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS
NIT:	800.215.807-2
VALOR INICIAL	$217.314.958,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$216.314.958,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	18/01/2024
PRÓRROGA No. 1	18/01/2024
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/07/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 24. Información general del convenio JAC San Lucas.

10.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- A la fecha se continúa a espera de los resultados de los estudios realizados y de que la JAC presente un avance el balance de presupuesto, lo cual a la fecha no ha sido presentado por la JAC

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 30 de abril de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 168.583.093	N/A	$ 0	$ 0	$ 168.583.093
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 5.057.493	N/A	$ 0	$ 0	$ 5.057.493
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.674.372	N/A	$ 8.084.042	$ 8.084.042	$ 34.590.330
TOTAL	**$ 216.314.958**	**N/A**	**$ 8.084.042**	**$ 8.084.042**	**$ 208.230.916**

Tabla 25. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 3,74%.

10.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

10.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se dio aprobación mediante comité operativo a desembolsos para las actividades de levantamiento topográfico, estudio de suelos y diseño geométrico, la junta de acción comunal realizó entrega de estos el 17 de mayo, sim embargo, por parte de interventoría se realizaron observaciones el 23 de mayo, las cuales no fueron subsanadas a la fecha de este informe.

10.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

10.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 16: Desde el 03 al 09 de mayo de 2024.
- Semana 17: Desde el 10 al 16 de mayo de 2024.
- Semana 18: Desde el 17 al 23 de mayo de 2024.
- Semana 19: Desde el 24 al 30 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

10.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de mayo de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

10.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha de suscripción del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	DANIEL FERNANDO MORA RUIZ	Residente de obra	29/05/2024	Prestación de servicios
2	DOLLY YORLEY ARIAS	Contadora	01/03/2024	Prestación de servicios

Tabla 26. Relación profesionales aprobados.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

10.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3752 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $216.314.958,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $215.714.594,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $600.364,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Con el fin de realizar un control sobre los desembolsos que se tendrán que realizar es de aclarar que a la fecha por parte del contratista la información financiera y presupuestal aún no se han presentado. Teniendo en cuenta que dado el tiempo de ejecución que queda por parte del convenio, es preocupante para la interventoría, ya que el profesional civil que acompañaba este proceso renuncio y de momento los diseños y balance del proyecto se encuentra en un 50% de ejecución.

10.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

10.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

10.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 0 de fecha 24/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 0-1 de fecha 24/10/2023.
- Prorroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 1 de fecha 13/02/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 2 de fecha 22/04/2024.
- Prorroga 2: Póliza de cumplimiento No. CV-100036852 anexo No. 2 de fecha 13/02/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009774 anexo No. 3 de fecha 28/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 43.262.991,60	05/10/2023	30/07/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.815.747,90	05/10/2023	30/07/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 64.894.487,40	31/12/2023	30/07/2029
TOTAL		**$ 118.973.226,90**	**05/10/2023**	**30/07/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	05/10/2023	30/07/2024

Tabla 27. Seguimiento garantías del convenio JAC San Lucas.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

10.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

10.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC no ha presentado la programación de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas,

verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el JAC".

Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
15/05/2024	Comité operativo No. 3	Se presentan ordenes de compra para el pago de retenciones del mes de abril y reembolso del pago de la actualización de pólizas de la prórroga 2.

Tabla 28. Relación de comités realizados en el periodo reportado.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

11. CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

11.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

11.1.1 Localización del proyecto.

El municipio de El Retorno se encuentra localizado en la zona Rural del Departamento del Guaviare, dista 30 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con agricultura y ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 11.681 Km cuadrados de los cuales solo 6,0 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2° 6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El Municipio de El Retorno se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 2°19'50.60"N
Longitud: 72°37'43.95"O



Ilustración 5. Zona de intervención Vereda San Francisco II.

11.1.2 Inventario y Estado Inicial de la vía.

En el tramo a intervenir es un terraplén con un solo carril que se encuentra en mal estado y la transitabilidad se ve afectada al presentarse precipitaciones, ya que aumenta el caudal del río que la bordea, además de tener puntos críticos y obras de paso de agua rusticas en muy mal estado.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 24/08/2023)

Tabla 28. Foto inicial del punto a intervenir vereda San Francisco II.

11.1.3 Características técnicas del convenio.

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción obras de drenaje tipo Box Coulvert, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO	
LIMPIEZA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE (ML)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	BOX COULVERT (UND)
6,00	0,00	0,00	2,00

Tabla 29. Relación alcance físico del convenio JAC San Francisco II.

Es importante aclarar que el alcance de este convenio es de referencia y el real será definido después de realizar el balance del proyecto de acuerdo con las condiciones y necesidades de campo.

11.2 INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

11.2.1 Información General del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO	4222 de 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	02/11/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II
NIT:	901.107.641-0
VALOR INICIAL	$209.194.251,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL	$209.194.251,00
ORDEN DE INICIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/07/2024
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Tabla 30. Información general del convenio JAC San Francisco II.

11.2.2 Descripción de actividades.

A continuación, se presentan de forma general las actividades realizadas en el periodo reportado del presente informe:

- El 09 de mayo la JAC realiza entrega de las cotizaciones con los proveedores de los materiales, maquinaria y equipos.
- El 15 de mayo la JAC realiza envío de correcciones subsanaciones y subsanaciones del informe de topografía y estudio de suelos. Además la JAC realiza el envío del presupuesto de obra.
- El 19 de mayo interventoría realiza observaciones al presupuesto de obra, ya que no cuenta con el diseño estructural de los box culvert para verificar la respectiva cantidad del acero.
- El 20 de mayo la JAC realiza entrega de programación de obra.
- El 23 de mayo la JAC hizo entrega del resultado del diseño de mezcla.
- El 29 de mayo la JAC realiza envío del diseño estructural de los box culvert. El cual fue revisado por interventoría y fue regresado, se les realiza el requerimiento que por favor elaboren un plano donde exclusivamente estén los detalles de los box culvert necesarios.
- A la fecha final del presente informe (31 de mayo), la JAC sigue sin subsanar el diseño estructural de los box culvert para verificar la respectiva cantidad del acero. Y poder aprobar el presupuesto.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de Mayo de 2024.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 160.705.586	N/A	$ 0	$ 0	$ 160.705.586
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.821.168	N/A	$ 0	$ 0	$ 4.821.168
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.667.497	N/A	$ 4.661.761	$ 4.661.761	$ 38.005.736
TOTAL	**$ 208.194.251**	**N/A**	**$ 4.661.761**	**$ 4.661.761**	**$ 203.532.490**

Tabla 31. Relación del presupuesto y valores ejecutados.

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 2,24%.

11.2.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

11.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se dio aprobación mediante comité operativo a desembolsos para las actividades de levantamiento topográfico estudio de suelos, una vez revisados los resultados de estos estudios se procederá a dar el respectivo concepto. Se está a espera que la JAC haga entrega de un primer avance del balance de presupuesto con los respectivos diseños estructurales de los box culvert.

11.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

11.3.1 Informe semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 16: Desde el 03 al 09 de mayo de 2024.
- Semana 17: Desde el 10 al 16 de mayo de 2024.
- Semana 18: Desde el 17 al 23 de mayo de 2024.
- Semana 19: Desde el 24 al 30 de mayo de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

11.3.2 Maquinaria y Equipo.

En el mes de mayo de 2024 no se realizó proceso de contratación y/o gestión de maquinaria y equipo de obra.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

11.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

A continuación, se relaciona el personal contratado a la fecha de suscripción del presente informe;

No.	NOMBRE	CARGO	APROBACIÓN	VINCULACIÓN
1	DIEGO ALEJANRO MANRIQUE CORREA	Residente de obra	12/03/2024	Prestación de servicios
2	ROSA EMILIANA MELO	Contadora	12/03/2024	Prestación de servicios

Tabla 32. Relación profesionales aprobados.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURDIDAD SOCIAL".

11.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 4222 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 157623 de fecha 31 de agosto de 2023, se hizo el registro presupuestal por valor $208.194.251,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 por un valor de $208.006.342,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 por un valor de $187.909,00.

Con el fin de realizar un control sobre los desembolsos que se tendrán que realizar es de aclarar que a la fecha por parte del contratista la información financiera y presupuestal está en stanb by dado que aun no se han presentado las correcciones en los estudios y diseños y balance del mismo para su aprobación.

11.3.5 Estado general del tiempo.

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

11.3.6 Resumen ensayos de laboratorios.

Dado que, durante el periodo reportado no se realizaron actividades en obra, no se realizaron ensayos de laboratorio.

No se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO"

11.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. CV-100037313 anexo No. 0-2 de fecha 14/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009895 anexo No. 0-1 de fecha 14/11/2023.
- Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. CV-100037313 anexo No. 3 de fecha 18/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. CV-100009895 anexo No. 2 de fecha 16/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 41.838.850,20	30/12/2023	30/04/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.459.712,55	03/11/2023	30/04/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 62.758.275,30	31/12/2023	30/04/2029
TOTAL		**$ 115.056.838,05**	**29/09/2023**	**31/12/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	03/11/2023	17/06/2024

Tabla 33. Seguimiento garantías del convenio JAC San Francisco II.

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS"

11.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

11.3.9 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: A la fecha del presente informe la JAC presento programación de obra, la cual se encuentra en función del día de inicio de actividades, es decir no se puede determinar si presenta o no atraso, ya que no se encuentra condicionada o atada a fechas específicas. No se ha logrado iniciar obra debido a que todavía falta realizar la entrega de los diseños estructurales de los box culvert y así poder revisar y verificar el presupuesto de obra.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-acta y actas de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de Comité de obra y operativo: Durante el periodo reportado NO se realizaron reuniones y comités de obra:

No se anexan las actas de reunión y comités de obra.

12. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-150-2023
FECHA DE PÚBLICACIÓN DEL PROCESO	25/10/2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.SLCNTR.11850767
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5040 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/OMANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.
CONTRATISTA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA
NIT	891.101.100 – 5
VALOR INICIAL	$ 215.361.440,00
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	$ 215.361.440,00
ORDEN DE INICIO	30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024
PRÓRROGA No. 1	25/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 1	24/03/2024
PRÓRROGA No. 2	22/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 3	30/05/2024
PRÓRROGA No. 4	30/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/06/2024
DIRECCIÓN	Calle 12 N. 5-07 Piso 3 Neiva, Huila.
NÚMERO DE TELÉFONO	3186081555
SUPERVISOR	CARLOS GERMAN CORZO

Tabla 35. Información general del contrato de interventoría.

12.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A continuación, se relacionan las actividades relacionadas por la interventoría:

12.1.1 Actividades Generales y de Administración.

Las actividades ejecutadas por el interventor consistieron en realizar Comités operativos, con la participación invias, de la Junta de Acción Comunal mediante el presidente y tesorero, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; con el fin de tomar decisiones técnicas y administrativas, el ellos se presentaron cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Se ha mantenido permanente comunicación con la JAC desde la orden de iniciación para garantizar la oportuna y correcta ejecución de las actividades.

Se ha mantenido permanente comunicación con la JAC respecto a la dirección, administración, supervisión, planeación y evaluación de las actividades propias del objeto del contrato.

Se ha dispuesto del personal, implementos e instalaciones y demás servicios necesarios para el buen cumplimiento de las funciones.

Se ha realizado la revisión y posterior aprobación de la documentación previa entregada por el contratista previo al inicio de las actividades.

Se ha realizado seguimiento, reporte a las entidades contratantes de las actividades que se adelantan.

12.1.2 Actividades Técnicas.

- Se realiza revisión y ajuste a los balances de obra en aras de establecer el presupuesto oficial con su respectivo alcance real.

- Se realiza seguimiento a la elaboración de los documentos de revisión de estudios y diseños que se encuentra en desarrollo por las juntas de acción comunal.

-Se realizó la supervisión de las actividades y procesos constructivos en obra para garantizar la calidad y durabilidad de las obras.

12.1.3 Actividades financieras.

Se ha puesto a disposición del proyecto todas las herramientas y recursos de la interventoría para hacer el acompañamiento a la JAC en cuanto a la consecución de cotizaciones y búsqueda de proveedores para la correcta inversión de los recursos del convenio.

12.1.4 Actividades Ambientales.

Desde el componente ambiental, se mantuvo comunicación constante con las Juntas de Acción Comunal, lo anterior, con la finalidad de atender las dudas y hacer las respectivas recomendaciones, es de mencionar que estas reuniones involucran la interventoría, comunidad y junta directiva de la JAC. Se recomendó a las JAC, agilidad en la presentación de la documentación necesaria para una buena gestión ambiental

12.2 Informes especialistas y profesionales.

Durante el mes de mayo de 2024, las labores del director y residente de interventoría consistieron en realizar los diferentes comités con las Organismo de Acciones Comunales, el Residente de Obra, Contador, Comité de Participación ciudadana y comunidad en general, revisando y aprobando cotizaciones presentadas, enfatizando en el alcance de las obras, atendiendo los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, así como los lineamientos de convenios solidarios expuestos por la Subgerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde incluye formatos e instructivos adecuados al alcance de las obras y ser utilizados en la ejecución de los convenios para el seguimiento y control.

12.3 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

Durante el presente periodo no se presentó Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

13.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría.

Durante el presente periodo se requirió el alquiler de Vehículo en la zona de ejecución de los convenios para el transporte de personal.

Se anexa el formato "EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA"

13.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

Durante el presente periodo se generó el pago de aportes de seguridad social del director de interventoría y residente de interventoría.

No.	NOMBRE	CARGO
1	GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	ANDERSON FERNEY SERNA PIÑEROS	INSPECTOR
4	BLADIMIR CAVANZO ABAUNZA	INSPECTOR
5	ANGELICA MARIA SEGURA GARZÓN	PROFESIONAL SOCIAL

Tabla 36. Relación personal de interventoría.

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA"

13.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría.

172623 del 28 de septiembre del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de
$215.361.440,00 así:

POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR A AFECTAR
C-2402-0600-14-0-2402041-02	NACIÓN	10	$ 211.054.211
C-2402-0600-14-0-2402112-02	NACIÓN	10	$ 4.307.229

Tabla 37. Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría.

Teniendo en cuenta que en el periodo anterior hubo ejecución administrativa, se presentó acta de costos, pero a la fecha de elaboración de este informe se encuentra en trámite por lo que el saldo del RP sigue siendo igual al inicialmente dado.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

13.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 0 de fecha 28/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	22/12/2023	01/07/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	22/12/2023	01/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	22/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**22/12/2023**	**31/12/2028**

Tabla 38. Garantías contrato de interventoría anexo 0.

- Acta de inicio y Prórroga 1: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 5 de fecha 26/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	02/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	02/10/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 39. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 2: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 6 de fecha 12/04/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	07/11/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	07/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 39. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

- Prórroga 3: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052499 Anexo No. 7 de fecha 02/05/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 21.536.144,00	30/12/2023	08/12/2024
PRESTACIONES SOCIALES		$ 43.072.288,00	30/12/2023	07/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 64.608.432,00	08/01/2024	08/01/2029
TOTAL		**$ 172.289.152,00**	**30/12/2023**	**08/01/2029**

Tabla 39. Garantías contrato de interventoría anexo 5.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

13.5 Otros documentos seguimiento mensual.

Seguimiento a la Inversión del Anticipo:

El contrato de interventoría no contempla anticipo por tal razón no se adjuntarán los formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

Se presenta el plan de cargas con fecha de terminación el 31 de Mayo de 2024, de acuerdo con la prórroga 2 del 22 de febrero de 2024.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

14. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.

Durante este periodo se realizaron comités operativos en los cuales se aprobaron los desembolsos de gastos administrativos necesario para iniciar las actividades preliminares en obra para 1 de los 5 convenios, quedando así aprobado y en ejecución 3 de los 5 convenios.

Las JAC de Caño bonito, Cerritos y el Recreo se encuentran en ejecución y desarrollo de actividades de obra, las cuales hasta el momento se han realizado técnicamente y bajo los requerimientos establecidos.

La JAC San Francisco II ha presentado presupuesto de obra, pero no ha presentado los planos de detalle estructural para su respectiva, revisión y verificación en cuanto a cantidades de acero, por lo cual se espera que en los próximos días, se presenten los planos de detalle estructural para lograr verificar y aprobar el presupuesto de obra.

La JAC de la vereda de San Lucas no realizo subsanación de los estudios previos realizados, ya que requerían correcciones y estaban incompletos, a la fecha se presenta renuncia (no formal) por parte del residente de obra, por lo cual la JAC deberá presentar nuevo personal idóneo que pueda cumplir con el cargo, y presentar la documentación pendiente y necesaria (planos, presupuesto, etc.) para poder iniciar obra. Todo esto ha generado que el convenio presente un porcentaje de atraso demasiado alto en la ejecución de actividades.

15. ANEXOS.

15.1 Relación Correspondencia.

A continuación, se relaciona cuadro resumen de la correspondencia generada durante el periodo reportado:

CONSECUTIVO	FECHA	REMITE	ASUNTO	RECIBE
NV-INT-SFRANCISCO-004	07/05/2024	SOTA LTDA	Solicitud de cumplimiento de las obligaciones del convenio.	JAC San Francisco II
INV-INT-SANLUCAS-004	07/05/2024	SOTA LTDA	Solicitud de cumplimiento de las obligaciones del convenio.	JAC San Lucas

Tabla 40. Relación de correspondencia.

15.2 Documentos de seguimiento.

Durante el periodo reportado se realizó un comité de seguimiento al desarrollo de la interventoría para los 5 convenios.

15.3 Registro fotográfico.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo reportado:

	
Instalación de aceros para huellas, vigas, cuentas y bordillos, vereda Caño Bonito.	Mezclado y vaciado de concretos (ciclópeo 14Mpa y reforzado 21Mpa) vereda Caño Bonito.

	
Mezclado y vaciado de concreto ciclope 14Mpa, vereda Cerritos.	Aplicación de anti-sol a concretos, vereda Cerritos.
	
Instalación de acero para box culvert 4(1.5x1.5), vereda El Recreo.	Instalación de acero para box culvert 3(1x1), vereda El Recreo.

Tabla41. Registro fotográfico.

15.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3613 DE 2023 JAC VEREDA CAÑO BONITO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3613 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:

N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 FEBRERO	VR. MES 2 MARZO	VR. MES 3 ABRIL	VR. MES 4 MAYO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA PERSONAL	$ -		$ 2.800.000	$ 27.485.538,00	$ 58.722.182	14,56%
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ -		$ 1.991.000	$ -	$ 2.117.000	0,96%
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ -		$ 1.310.000	$ -	$ 1.310.000	0,63%
4	GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -		$ -	$ 1.328.596	0,00%
5	OTROS COSTOS	$ -	$ 7.227.973,00	$ 1.066.000	$ -	$ 11.659.745	3,99%
6	MATERIALES	$ -		$ 40.616.000	$ 13.862.000,00	$ 72.946.790	26,19%
7	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 31.350.000	$ -	$ 48.271.571	15,07%
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ -	$ -		$ 3.655.000,00	$ 6.921.656	1,76%
9	PAGA	$ -	$ -		$ -	$ 4.714.468	0,00%
	TOTAL	**$ -**	**$ 7.227.973,00**	**$ 79.133.000**	**$ 45.002.538,00**	**$ 207.992.008,00**	**63,16%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.



Firma:
Nombre: MARISOL AYALA CUBIDES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista



Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND



Firma:
Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VEREDA CAÑO BONITO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 3613-2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 21,64 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 45.002.533,33** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO: OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Caño bonito del municipio del retorno, en el departamento del Guaviare para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3613-2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FE	EDS 116	31/05/2020	JERONIMO BARON ALFONSO	$ 3.655.000,00		Alquiler
PLANILLA	9468430887	31/05/2021	MARISOL AYALA	$ 7.127.200,00		Nomina
FE	CTA N 03	31/05/2022	RAMIREZ DOMINGUEZ CARLOS ENRRIQUE	$ 3.733.000,00		Materiales
FE	FVATA 733	31/05/2023	ROJAS RAMON	$ 1.960.000,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	AYALA JULIO	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	CUBIDES OSCAR	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	DIAZ LUIS	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	DURAN HUBERTH	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	HERRERA YAMIT	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	JARAMILLO LEIMAR	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	MARTIN DEISON	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	MENA JORDIN	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	MUÑOZ JUAN	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	MUÑOZ JUAN	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	PARRADO BRAYAN	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	RIOS FLORIBERTO	$ 1.913.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	RODRIGUEZYEFERSON	$ 1.131.667,00		Nomina
	NOMINA	31/05/2024	ROJAS GILBERTO	$ 1.131.662,33		Nomina
FE	AOFE-44008	28/05/2024	INVERSIONES ALFA Y OMEGA	$ 11.902.000,00		Materiales
				$ 45.002.533,33		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la c□dula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los e□tractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago e□pedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
5	OTROS COSTOS	11.932.745,00	$ 8.293.973	$ -	$ 8.293.973,00	$ 3.638.772,00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	$ 2.117.000,00	$ 1.991.000	$ -	$ 1.991.000,00	$ 126.000,00
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 1.310.000,00	$ 1.310.000	$ -	$ 1.310.000,00	$ -
1	NOMINA PERSONAL	$ 58.722.182,00	$ 2.800.000	$ 27.485.533,33	$ 30.285.533,33	$ 28.436.648,67
6	MATERIALES	$ 72.946.790,00	$ 40.616.000	$ 13.862.000,00	$ 54.478.000,00	$ 18.468.790,00
7	TRANSPORTE	$ 48.271.571,00	$ 31.350.000	$ -	$ 31.350.000,00	$ 16.921.571,00
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 6.921.658,00	$ 0	$ 3.655.000,00	$ 3.655.000,00	$ 3.266.658,00
	TOTALES	**$ 202.221.946,00**	**$ 86.360.973,00**	**$ 45.002.533,33**	**$ 131.363.506,33**	**$ 70.858.439,67**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ 120.807,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 543.427,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Se presentara informe de rendimientos financieros en el pro□imo mes ya que el banco e□pide los certificados los primeros 7 días de cada mes

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:MARYSOL AYALA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre:RAMIREZ DOMINGUEZ CARLOS ENRRIQUE
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo T□cnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: CVAD-2024-2502677

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
CAÑO BONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 6/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 16 del 3-may al 9-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0□00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4□003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.: 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207,992,007.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207,992,007.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215,361,440.00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: - $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215,361,440.00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27,067,223.00	13.01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 34,291,247.00	16.49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 34,291,247.00	16.49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,991,000.00	0.96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27,067,223.00	13.01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36,282,247.00	17.44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 36,282,247.00	17.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27,067,223.00	13.01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34,291,247.00	16.49%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,504,063.06	55.49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96,546,533.55	44.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: NA

VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 13.01% — Avance o Atraso Físico %: 3.48%

Meta Física Ejecutada %: 16.49%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	13.01%			13.01%	
Ejec	16.49%			16.49%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fis

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		1
Vibrocompactador		1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO □	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO □	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A
EMISIONES:	SI	NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 03 de mayo al 09 de mayo se realizo la nivelacion, conformación y compactación de la calzada e□istente, además se realizó el e□tendido de sub base granular.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará toma de muestras de densidades a la sub base y se procederá con el inicio de la etapa de construcción.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de la calzada existente.



Conformación de la calzada existente.



Conformación de la calzada existente.



Extendido de sub base granular.



Extendido de sub base granular.



Compactacion de sub base granular

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control al cumplimiento de la programación de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 16/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 17 (Numeración consecutiva) del 10-may al 16-may — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0□00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4□003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.: 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207,992,007.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207,992,007.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215,361,440.00 $
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: - $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215,361,440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: - $
VALOR AMORTIZADO: - $
SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37,091,247.75	17.83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 65,530,352.94	31.51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 65,530,352.94	31.51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,991,000.00	0.96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37,091,247.75	17.83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 67,521,352.94	32.46%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 67,521,352.94	32.46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,024,024.75	4.82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31,239,105.94	15.02%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 148,534,785.17	68.97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 108,563,701.90	50.41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO: NA
VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 17.83% — Avance o Atraso Físico %: 13.68%
Meta Física Ejecutada %: 31.51%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	17.83%			17.83%	
Ejec	31.51%			31.51%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fís

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN: Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	□	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	□	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	□	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	□	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	□	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	□	N/A
EMISIONES:	SI		NO	□	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	□	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 10 de mayo al 16 de mayo se realizo la instalación del 100% del concreto ciclopeo de Resistencia de 14Mpa (44,70M:3)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la instalacion del acero de refuerzo y el vaciado de concreto reforzado de Resistencia de 21Mpa de las huellas.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto ciclopeo de 14Mpa



Modulacion placas de Concreto Ciclopeo de 14Mpa



Anti-sol para Concreto ciclopeo de 14Mpa



Modulacion placas de Concreto Ciclopeo de 14Mpa



Concreto ciclopeo de 14Mpa



Modulacion placas de Concreto Ciclopeo de 14Mpa

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a la ejecución de las actividades ejecutadas.
Realizar toma de muestras de concreto

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 19 del 17-may al 23-may — Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0□00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4□003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO			INTERVENTOR:	SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 207,992,007.00	CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	215,361,440.00 $
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	- $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 207,992,007.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	215,361,440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/07/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/5/2024	VALOR ANTICIPO:	- $
						VALOR AMORTIZADO:	- $
						SALDO POR AMORTIZAR:	- $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54,641,318.23	26.27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 110,435,428.12	53.10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 110,435,428.12	53.10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,991,000.00	0.96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 54,641,318.23	26.27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112,426,428.12	54.05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 112,426,428.12	54.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,550,070.48	8.44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 44,905,075.18	21.59%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 177,587,043.42	82.46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120,580,870.26	55.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO: NA
VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 26.27% — Avance o Atraso Físico %: 26.83%
Meta Física Ejecutada %: 53.10%

Meta Física (Programa de Obra)			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	26.27%				
Ejec	53.10%				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fis

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO □	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO □	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO □	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO □	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO □	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO □	N/A
EMISIONES:	SI	NO □	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO □	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 17 de mayo al 23 de mayo se ha realizado la instalación del acero, tanto para vigas como huellas y se ha realizado el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para los mismo (apro□imadamente 75 mts)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con la instalación del acero, tanto para vigas como huellas y se realizara el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para las mismas.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto reforzado de 21Mpa



Concreto reforzado de 21Mpa



Concreto reforzado de 21Mpa



Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a la ejecución de las actividades ejecutadas.
verificar instalacion de aceros
Realizar toma de muestras de concreto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 24-may al 30-may — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Bonito, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0□00 al iniciar el primer descenso en la vía en las coordenadas Longitud -72,6697 Latitud 2,3499 y punto de referencia final el PR 4□003 Puente caño bonito en las coordenadas -72,7001 Latitud 2,3491, de la vía principal de la vereda Caño Bonito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 116,2 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BONITO

CONVENIO No.: 3613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 207,992,007.00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 207,992,007.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215,361,440.00 $
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: - $
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215,361,440.00 $
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: - $
VALOR AMORTIZADO: - $
SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 207,992,007			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 207,992,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207,992,007.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 72,503,855.72	34.86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 137,476,443.11	66.10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 137,476,443.11	66.10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,991,000.00	0.96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 72,503,855.72	34.86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 139,467,443.11	67.05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 139,467,443.11	67.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,862,537.49	8.59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27,041,014.99	13.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 156,072,070.00	72.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 132,598,038.61	61.57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,774,396.58	17.54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO: NA
VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se radicó acta del mes de febrero y marzo, en espera de revisión y aprobación.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 34.86% — Avance o Atraso Físico %: 32.20%
Meta Física Ejecutada %: 67.05%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	116.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	34.86%			34.86%	
Ejec	67.05%			67.05%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de bulto		1
Vibrador de Concreto		1
Total		2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fís

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Caño Bonito — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN: Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	□	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	□	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	□	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	□	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	□	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	□	N/A
EMISIONES:	SI		NO	□	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	□	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 24 de mayo al 30 de mayo se ha realizado la instalación del acero, tanto para vigas como huellas y se ha realizado el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para los mismo (apro□imadamente 100 mts acomulados)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con la instalación del acero, tanto para vigas como huellas y se realizara el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa para terminar con esas actividades.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Acero de huella



Concreto reforzado de 21Mpa cuetas



Placa huella



Placa huella



Placa huella



Placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a la ejecución de las actividades ejecutadas.
verificar instalacion de aceros
Realizar toma de muestras de concreto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/1900

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE MAYO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora	CAT/VHP145	215 hp	VEREDA CAÑO BONITO																															
Vibrocompactador	CASE	153 hp	VEREDA CAÑO BONITO																															
Retro e□cavadora	CAT	110 hp	VEREDA CAÑO BONITO																															
Mezcladora	FORTE	2 BLTO	VEREDA CAÑO BONITO																															
Rana Compactadora	FORTE	8 hp	VEREDA CAÑO BONITO																															
Planta electrica	FORTE	2500 □	VEREDA CAÑO BONITO																															
Motobomba	FORTE	16hp	VEREDA CAÑO BONITO																															
Bomba Manual Esparsor	FORTE		VEREDA CAÑO BONITO																															
Vibrador de Concreto		2,4hp	VEREDA CAÑO BONITO																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					3	3						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO					3	3						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9	81%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Firma
Nombre: □ UALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	HUBERTH DURAN	88281786	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	RETIRO A 31 DE MAYO
2	DEISON STIVEN MARTIN	1006783302	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	RETIRO A 31 DE MAYO
3	JORDIN ESTEBAN MENA	1122237568	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	RETIRO A 31 DE MAYO
4	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ	1073968309	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	RETIRO A 31 DE MAYO
5	JUAN LUIS DIAZ	18235607	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
6	BRAYAN PARRADO	1120385987	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	RETIRO A 31 DE MAYO
7	YEFERSON RODRIGUEZ	1010050730	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	RETIRO A 31 DE MAYO
8	GILBERTO ROJAS	19017117	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	RETIRO A 31 DE MAYO
9	JULIO CESAR AYALA	1122126428	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
10	OSCAR CUBIDES	18236105	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
11	MUÑOZ TORREZ JUAN	1192900210	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	RETIRO A 31 DE MAYO
12	YAMIT ALFREDO HERRERA	1122124050	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
13	LEIMAR ESTEBAN	1148944139	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 135.500	PORVENIR	9468430887	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
14	FLORIBERTO RIOS	86035803	MAESTRO	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CAÑO BONITO	$ 1.933.334	$ 134.600	5	NUEVA EPS	9468430887	$ 241.700	PORVENIR	9468430887	$ 309.400	$ 77.400	$ 38.800	$ 58.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 31/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Firma
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°1

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE DEL 2023	**PLAZO ACUMULADO**	
FECHA DE ORDEN DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DEL 2023	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	30/12/2024
PLAZO ADICIONAL AL CONTRATO DEL CONTRATO:	15 DE JULIO DEL 2024	**FECHA DE REANUDACION**	23/01/2024
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 207.992.007,00	**FECHA DE PRORROGA**	
VALOR TOTAL ACUMULADO :	$ 207.992.007,00	**VALOR INICIAL (incluido IVA) CONTRATO**	$ 207.992.007,00
		VALOR TOTAL ACUMULADO CONTRATO	$ 207.992.007,00

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCION TERRITORIAL	FECHA ELABORACION	BALANCE GENERAL SIN ALCANTARILLA	ACTA DE AVANCE 1
GUAVIARE	RETORNO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO	4,20	META	8/07/2023		

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PRESUPUESTO DE REFERENCIA									CONDICIONES INICIALES CON PRECIOS ACTUALIZADOS 2024	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL EJECUTADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE													
1	800.1P	800-13	X	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	18,90	$ 30.618,51	$ 578.690,00	$ 33.727,76	0,00	$ -		
							SUB-TOTAL	**$ 578.690,00**			$ -		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN DE (1) ALCANTARILLAS													
3	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	52,40	$ 34.691,82	$ 1.817.852,00	$ 34.851,54	0,00	$ -		
4	600.2.1	600-13		Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	9,30	$ 65.539,29	$ 609.515,00	$ 65.785,34	0,00	$ -		
5	610.1	610-13		Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	15,80	$ 351.233,93	$ 5.549.496,00	$ 141.398,57	0,00	$ -		
6	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	9,50	$ 1.122.669,82	$ 10.665.363,00	$ 860.603,46	0,00	$ -		
7	630.1.6	630-13		Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	2,00	$ 755.409,23	$ 1.510.818,00	$ 596.047,83	0,00	$ -		
8	661,30	661-13		Tubería De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diametro Interior	M	5,00	$ 1.251.817,92	$ 6.259.090,00	$ 1.254.893,54	0,00	$ -		
9	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	781,70	$ 5.792,77	$ 4.528.210,00	$ 5.809,94	0,00	$ -		
10	610.3	320-3		Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	11,90	$ 368.940,24	$ 4.390.389,00	$ 257.816,37	0,00	$ -		
11	201.7	201-13		Demolición De Estructuras	M3	7,16	$ 213.240,87	$ 1.527.658,00	$ 213.240,87	0,00	$ -		
							SUB-TOTAL	**$ 36.858.391,00**					
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO longitud aproximada:116,2													
12	310.1			Conformación De La Calzada Existente	M2	420,00	$ 1.668,07	$ 700.591,00	$ 1.349,22	697,20	$ 940.674,00	697,20	$ 940.674,32
13	320.3.1	320-13		Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	69,70	$ 366.668,81	$ 25.556.816,00	$ 250.567,79	133,10	$ 33.350.573,00	133,10	$ 33.350.573,44
14	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	42,60	$ 1.122.669,82	$ 47.825.734,00	$ 860.603,46	75,00	$ 64.545.259,00	63,90	$ 54.992.560,92
15	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	28,30	$ 950.845,07	$ 26.908.916,00	$ 636.221,59	44,70	$ 28.439.105,00	44,70	$ 28.439.105,18
16	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2004,10	$ 5.792,77	$ 11.609.294,00	$ 5.809,94	3247,60	$ 18.868.374,00	2.610,90	$ 15.169.182,93
17	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2,90	$ 34.691,82	$ 100.606,00	$ 34.851,54	4,60	$ 160.317,00	4,60	$ 160.317,09
18	610.3	320-3		Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	19,00	$ 368.940,24	$ 7.009.865,00	$ 257.816,37	0,00	$ -		$ -
ITEM NO PREVISTO													
19	610,40			Relleno Conmaterial Seleccionado De La Region	M3				$ 179.587,80	52,6	$ 9.444.601,00		$ -
20	610,50			Transporte de Maquinaria San jose-Caño bonito	UND				$ 700.000,00	2,00	$ 1.400.000,00	2,00	$ 1.400.000,00

SUB-TOTAL	**$ 119.711.822,00**	**$ 89.341.313,00**	**$ 157.148.903,00**		**$ 134.452.413,88**
SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 157.148.903,00**	**$ 119.430.493,00**	**$ 157.148.903,00**		$ 134.452.413,88
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.714.468,00**	**$ 3.582.915,00**	**$ 4.714.468,00**		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 46.128.636,00**	**$ 46.128.636,00**	**$ 46.128.636,00**		$ 20.107.667,00
VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 207.992.007,00**	**$ 169.142.044,00**	**$ 207.992.007,00**		**$ 154.560.080,88**

CONVENIO	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 207.992.007,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 72.503.855,72
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 134.452.413,88
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 61.948.558,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 20.107.667,00
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 72.503.855,72
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154.560.080,88
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 82.056.225,16
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: (%)	39,45%
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	74,31%
Observaciones:	

Actualizo
Nombre: Ing. Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Cargo: Residente de Obra
Matrícula Profesional: 54202-438888 NTS

Aprobo
Nombre: Marisol Ayala Cubides
Cargo: Representante legal JAC CAÑO BONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																12
Lluvias moderadas																																9
Lluvias intensas																																10
Total horas	24	24	4	24	24	5	6	5	5	5	24	6	24	8	8	5	24	24	24	8	8	5	6	24	8	24	24	24	8	4	5	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo se presentaron fuertes lluvias las cuales generaron complicaciones en obra, se presentaron grandes perdidas de material petreo, debido a la escorrentia de agua, afectaciones durante las actividades de concretos.

Firma
Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Firma
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No.: 3613 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	15/05/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E - 161 - 13	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	2		98	SI	NO
2	15/05/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E - 161 - 14	PLACA HUELLA VEREDA CAÑO BONITO	2		98,8	SI	NO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, ane□ando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Carlos Enrique Ramirez Dominguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-438888 NTS

Firma

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GEOLAB IMEG	**DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA - INV E - 161 - 13**	CÓDIGO	1
		FECHA	1/02/2024
		VERSIÓN	2
		GEOLAB I MEG	

CLIENTE:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO	**FECHA:**	15/05/2024
PROYECTO:	UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
MATERIAL:	BASE GRANULAR		
LOCALIZACIÓN:	VEREDA CAÑO BONITO		

Prueba No.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Abscisa	K0+000	K0+080	N/A	N/A	N/A
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO					
Masa inicial frasco (g)	6900	6897	-------	-------	-------
Masa de la arena en cono + placa base (Constante del cono M_2), g	**1588**	**1588**	-------	-------	-------
Densidad de arena (g/cm^3)	**1,41**	**1,46**	-------	-------	-------
Masa final frasco (g)	3496	3440	-------	-------	-------
Masa de arena en hueco, cono y placa base (M_1), g	3404	3457	-------	-------	-------
Volumen del orificio (cm^3)	**1287,9**	**1280,1**	-------	-------	-------
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO SECO DEL SUELO EN CAMPO					
Masa de material extraído húmedo (g)	**2901**	**2913**	-------	-------	-------
Humedad natural (%)	**5,0**	**5,2**	-------	-------	-------
Masa de material extraído seco (g)	**2762,9**	**2769,0**	-------	-------	-------
Densidad de campo seca (g/cm^3)	**2,145**	**2,163**	-------	-------	-------
Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m^3)	**21,0**	**21,2**	-------	-------	-------
COMPACTACIÓN DE CAMPO CON RESPECTO A LA DENSIDAD MÁXIMA SECA (INV E - 142 - 13)					
Densidad máxima Laboratorio (g/cm^3)	**2,190**	**2,190**	-------	-------	-------
Porcentaje de compactación (%)	**98,0**	**98,8**	-------	-------	-------

ENSAYO 1



ENSAYO 2



REALIZÓ Y APROBÓ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3613 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BONITO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 207.992.007,00

VALOR ACUMULADO: $ 207.992.007,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	29	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil E□tracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.798.401,40	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.449.600,35	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.697.602,10	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036855

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil E□tracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	9	2023	22	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009777 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o ane□os de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o ane□os de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ
CAÑO BONITO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 05	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES**	**Fecha: 20/05/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Caño Bonito, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 3613 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Caño Bonito

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Marisol Ayala Cubides	JAC Caño Bonito	Presidente
Jacinto cubides	JAC Caño Bonito	Veedor
Luz Dary Santamaría	JAC Caño Bonito	Contadora
Carlos Enrique Ramírez	JAC Caño Bonito	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Gabriel Velásquez	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Director de interventoría
Wualner Raúl López González	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Ing. Residente de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Selección de proveedores para adquirir servicios y materiales.
3- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los asistentes:** En este comité operativo asistieron los dos (2) miembros principales, el tesorero de la JAC no estuvo presente.
2.	Se presentan la relación de cinco facturas para aprobación y orden de pago para la obra: - JERONIMO BARON ALFONSO (Alquiler de Maquinaria) - MARISOL AYALA CUBIDES (Nomina del Personal) - CARLOS ENRIQUE RAMIRES DOMINGUEZ (Ingeniero Residente) - RAMON ROJAS (Triturado) - INVERSIONES ALFA Y OMEGA AJ SAS ZOMAC (acero y cemento)

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	JERONIMO BARON ALFONSO es la persona seleccionada para el alquiler de maquinaria, el cual cuenta con la aprobación de la presidenta de la JAC "Marisol Ayala Cubides" y la aprobación del veedor "José Saúl", para su respectivo pago, el cual es de un costo de $ 3.565.201,69
3.	INVERSIONES ALFA Y OMEGA AJ SAS ZOMAC es la empresa que fue seleccionado para el suministro del acero y el cemento, por lo cual cuenta con la aprobación de la presidenta de la JAC "Marisol Ayala Cubides" y la aprobación del veedor "Jacinto cubides", para su respectivo pago de materiales con los cuales se terminara la obra (250 bultos de cemento y 270 varillas 3/8"). Presentan un valor de $11.678.837,50
4.	RAMON ROJAS es quien fue seleccionado para el suministro de los agregados pétreos, por lo cual cuenta con la aprobación de la presidenta de la JAC "Marisol Ayala Cubides" y la aprobación del veedor "José Saúl", para su respectivo pago de materiales con los cuales se terminara la obra. Y el cual presenta un costo de $ 1.911.000.
5.	CARLOS ENRIQUE RAMIRES DOMINGUEZ es el Ingeniero civil Residente de obra, el cual cuenta con la aprobación de la presidenta de la JAC "Marisol Ayala Cubides" y la aprobación del veedor "José Saúl". Dentro de su contrato existe una cláusula que consiste en que una vez alcanzado el 50% de la ejecución de la obra obtendrá el valor de $ 3.733.000 por el concepto de honorarios. Aclarando que la obra al día de este comité presenta un avance del 45,20%, rápida y fácilmente superara el 50% de avance en obra, por lo cual se aprueba el pago.
6.	MARISOL AYALA CUBIDES en su calidad de presidenta de la JAC de la vereda Caño Bonito, es la persona encargada de realzar los pagos del personal que labora en la obra, por lo cual "Luz Dary Santamaría" presenta el costo de la nómina, en la cual manifiesta que existe un bono de alimentación, por lo cual el Ingeniero Javier Barrero manifiesta que no es posible pagar ese bono por alimentación de esa manera, e informa que si se le va a reconocer y pagar la alimentación al personal, debe realizarse de forma correcta, con soporte o factura bajo el concepto de alimentación. Por lo cual se acuerda y aprueba que se page solo el valor de la nómina y en un próximo comité se presente la factura de la alimentación del personal. El Valor de la nómina es $ 24.114.494,15

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Órdenes de compra de las compras aprobadas	JAC Cerritos	25/04/2024


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:




Nombre: Marisol Ayala Cubides
Cargo: Presidente JAC Caño Bonito



Nombre: Jacinto cubides
Cargo: Representante Veeduría




Nombre: Luz Dary Santamaría
Cargo: Contadora JAC Caño Bonito



Nombre: Carlos Enrique Ramírez
Cargo: Ing. Residente de obra



Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría



Nombre: Gabriel Velásquez
Cargo: Director de interventoría



Nombre: Wualner Raúl López
Cargo: Residente de Interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CONVENIO SOLIDARIO No. 4143 DE 2023 JAC VEREDA CERRITOS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4143 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO,EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 FEBRERO	VR. MES 2 MARZO	VR. MES ABRIL	VR. MES 4 MAYO	VR. MES 5 JUNIO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA PERSONAL			$ 1.837.500	$ 1.050.000		$ 52.885.849	5%
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN			$ 1.823.000			$ 1.844.000	99%
3	MEDIDAS AMBIENTALES			$ 762.152			$ 834.000	91%
4	GASTOS BANCARIOS				$ 621.398		$ 1.325.063	47%
5	OTROS COSTOS		$ 7.076.630	$ 459.500	$ 495.000		$ 10.683.380	75%
6	MATERIALES			$ 38.333.848			$ 66.123.647	58%
7	TRANSPORTE			$ 44.100.000			$ 57.591.782	77%
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA				$ 2.135.000		$ 6.027.820	35%
9	PAGA						$ 4.687.975	0%
10	TRANSPORTE DE MAQUINARIA				$ 1.600.000		$ 1.600.000	100%
	TOTAL		$ 7.076.630	$ 87.315.999,50	$ 5.901.398,00	$ -	$ 203.603.515	49%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Isidoro Gonzalez

Firma:
Nombre: ISIDORO GONZALEZ MORERA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Hugo Antonio Urrego

Firma:
Nombre: HUGO ANTONIO URREGO CIPRIAN
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 4143 DEL 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 204.603.516,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO,EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Cuenta de cobro N°04 - DSVC 25	Cuenta de Cobro 004 - DSVC 25	22-may-24	Jineth Moreno Perdomo	$ 1.050.000	1.3	Contador Público (CPS)
Factura de Venta Electronica	DR-2	20-may-24	Manuel Calderon Nocua	$ 495.000	5.6	Exámenes de ingreso personal nómina
Factura de Venta Electronica	EDS 1122	20-may-24	Jeronimo Baron Alfonso	$ 2.135.000	310.1 - 320.3.1	Conformación De La Calzada Existente - Subbase Granular Clase C Sbg-50
Factura de Venta Electronica	EDS 1122	20-may-24	Jeronimo Baron Alfonso	$ 1.600.000	10.1	Transporte de Maquinaria Para La Conformacion De La Calzada
Extracto banario	Mes Diciembre 2023		Gastos Bancarios	$ 7.381	4.1	Gravámenes financieros 4*1000
Extracto banario	Mes Enero 2024		Gastos Bancarios	$ 8.215	4.1	Gravámenes financieros 4*1000
Extracto banario	Mes Febrero 2024		Gastos Bancarios	$ 7.942	4.1	Gravámenes financieros 4*1000
Extracto banario	Mes Marzo 2024		Gastos Bancarios	$ 19.909	4.1	Gravámenes financieros 4*1000
Extracto banario	Mes Abril 2024		Gastos Bancarios	$ 28.261	4.1	Gravámenes financieros 4*1000
Extracto banario	Mes Mayo 2024		Gastos Bancarios	$ 400.065	4.1	Gravámenes financieros 4*1000
Extracto banario	Mes Mayo 2024		Solicitud Chequera	$ 149.625	4.2	Chequeras (100 cheques) o token

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA PERSONAL	52.885.849	1.837.500	1.050.000	2.887.500	49.998.349
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	1.844.000	1.823.000		1.823.000	21.000
3	MEDIDAS AMBIENTALES	834.000	762.152		762.152	71.849
4	GASTOS BANCARIOS	1.325.063		621.398	621.398	703.665
5	OTROS COSTOS	10.683.380	7.536.130	495.000	8.031.130	2.652.250
6	MATERIALES	66.123.647	38.333.848		38.333.848	27.789.799
7	TRANSPORTE	57.591.782	44.100.000		44.100.000	13.491.782
8	ALQUILER EQUIPOS Y MAQUINARIA	6.027.820		2.135.000	2.135.000	3.892.820
9	PAGA	4.687.975			-	4.687.975
10	TRANSPORTE DE MAQUINARIA	1.600.000		1.600.000	1.600.000	-
	TOTALES	**203.603.515**	**94.392.629**	**5.901.398**	**100.294.027**	**103.309.488**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Isidoro Gonzalez

Firma:
Nombre: ISIDORO GONZALEZ MORERA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Hugo Antonio Urrego

Firma:
Nombre: HUGO ANTONIO URREGO CIPRIAN
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
CERRITOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/5/024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 16 (Numeración consecutiva) del 3-may al 9-may — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72°42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2°6'13.24" N longitud: 72°43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS			INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4143 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 203,603,516.00	CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215,361,440.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 203,603,516.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 215,361,440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/7/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/5/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27,067,223.00	13.29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 34,291,247.00	16.84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7,224,024.00	3.55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,991,000.00	0.98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27,067,223.00	13.29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36,282,247.00	17.82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 36,282,247.00	17.82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27,067,223.00	13.29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34,291,247.00	16.84%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,504,063.06	55.49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53,573,671.47	44.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,109,147.70	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,668,326.72	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 13.29% — Avance o Atraso Físico %: 17.82%

Meta Física Ejecutada %: 17.82%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	13.29%			13.29%	
Ejec.	17.82%			17.82%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		1
vibrocompactador		1
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Del 03 de mayo al 09 de mayo se realizo la nivelacion, conformacion y compactacion de la calzada e□istente, ademas se realizo el e□tendido de sub base granular

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara toma de densidades a la sub base y se procederá a contratación de personal para inicio de construcción.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

0



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Aplicación y nivelación de sub base granular



Compactación de sub base granular



Compactación de sub base granular

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACT

Realizar toma de densidades para la sub-base

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 17 (Numeración consecutiva) del 10-may al 16-may — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72□42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2□6'13.24" N longitud: 72□43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No. 4143 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 203,603,516.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 203,603,516.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41,040,119.34	20.16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41,040,119.34	20.16%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 41,040,119.34	20.16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,991,000.00	0.98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41,040,119.34	20.16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 43,031,119.34	21.13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 43,031,119.34	21.13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19,623,845.00	6.86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26,847,869.00	3.31%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 148,534,785.17	68.97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 108,563,701.90	50.41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,189,486.26	6.86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8,288,241.01	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 20.16% — Avance o Atraso Físico % 21.13%

Meta Física Ejecutada % 21.13%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	20.16%			20.16%	
Ejec.	21.13%			21.13%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		1
vibrocompactador		1
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO □	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO □	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO □	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO □	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO □	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO □	N/A
EMISIONES:	SI	NO □	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO □	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Del 10 de mayo al 16 de mayo se realizaron la toma de densidades tanto por parte de la JAC como la interventoría, la vía de acceso se encuentra en mal estado a causa de las lluvias, se espera un buen tiempo para terminar de entrar equipos (formaleta y mezcladora) y materiales (cemento y acero)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el ingreso de los equipos y materiales faltantes.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

0



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Toma de Densidades



Toma de Densidades



Subbase aplicada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e˙clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACT

Supervisar y verificar la instalacion de la formaleta.
Realizar toma de muestras de concreto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 17-may al 23-may — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72□42'48.56" O y punto de referencia final latitud: 2□6'13.24" N longitud: 72□43'48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No. 4143 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 203,603,516.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 203,603,516.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 53,832,769.63	26.44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 50,630,256.18	24.87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 50,630,256.18	24.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,991,000.00	0.98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 53,832,769.63	26.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52,621,256.18	25.84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 52,621,256.18	25.84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,792,650.29	6.28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,590,136.84	4.71%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 177,587,043.42	82.46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120,580,870.26	55.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,938,733.45	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,909,357.02	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 26.44% — Avance o Atraso Físico %: -0.60%

Meta Física Ejecutada %: 25.84%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	119.2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	26.44%			26.44%	
Ejec.	25.84%			25.84%	
Prog.					
Ejec.					
Prog.					
Ejec.					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		1
vibrocompactador		1
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de l

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO □	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO □	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO □	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO □	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO □	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO □	N/A
EMISIONES:	SI	NO □	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO □	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 17 de mayo al 23 de mayo se ingreso el material y equipos faltantes, se realizo figurado de acero para viga y se realizo la instalacion de formaleta para el concreto ciclopeo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el figurado del acero para vigas y se realizara el vaciado de concreto ciclopeo 14Mpa.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Figurado de Acero



Acero figurado



Instalacion de formaleta para concreto ciclopeo 14Mpa

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e`clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACT

Supervisar y verificar la instalacion de la formaleta, amarrado e instalacion de aceros

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 24-may al 30-may — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, el tramo postulado es la vía Cerritos – La Vorágine en la Vereda Cerritos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2° 7'0.12" N, longitud: 72□42□48.56" O y punto de referencia final latitud: 2□6□13.24" N longitud: 72□43□48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a la vereda Cerritos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 119,20 m de Placa - Huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRITOS

CONVENIO No.: 4143 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 203,603,516.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 203,603,516.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 203,603,516			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203,603,516			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203,603,516.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 76,497,284.23	37.57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 54,671,957.76	26.85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21,825,326.47)	-10.72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1,991,000.00	0.98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 76,497,284.23	37.57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 56,662,957.76	27.83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 56,662,957.76	27.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22,664,514.60	11.13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,041,701.58	1.99%

Observaciones: Se presenta un atraso del 10,72% ya que en la programacion de obra a la fecha se presenta ejecución de actividades de mayor valor (concreto reforzado de 21Mpa), mientras que en la ejecución se han realizado actividades diferentes (concreto ciclopeo de 14Mpa)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 156,072,070.00	72.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 132,598,038.61	61.57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27,375,041.08	17.54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8,708,821.51	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 37.57% — Avance o Atraso Físico %: -10.72%

Meta Física Ejecutada %: 26.85%

	Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	PLACA HUELLA	M	119.2	Prog.	37.57%			37.57%	
				Ejec.	26.85%			26.85%	
*				Prog.					
				Ejec.					
*				Prog.					
				Ejec.					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora tipo trompo		1
vibrador de concretos		1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las a

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda Cerritos — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO □	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO □	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO □	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO □	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO □	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO □	N/A	
EMISIONES:	SI	NO □	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO □	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Del 24 de mayo al 30 de mayo se realizo vaciado de concreto ciclopeo 14Mpa, 60 metros. Y se continua con el figurado de acero para vigas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el vaciado de concreto ciclipeo de 14Mpa y se continuara con el figurado de acero para las vigas.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

0



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Matereales petreos



Mezclado de Concoreto



Vibrado de concreto ciclopeo



Vaciado de concreto ciclopeo



Instalacion Piedra en ciclopeo



Aplicación de Antisol

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACT

Supervisar y verificar la instalacion de la formaleta, amarrado e instalacion de aceros
Realizar toma de muestras de concreto.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/1900

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

CONTRATO No. 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE MAYO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora	CAT/VHP145	215 hp	VEREDA CERRITOS																															
Vibrocompactador	CASE	153 hp	VEREDA CERRITOS																															
Retro excavadora	CAT	110 hp	VEREDA CERRITOS																															
Mezcladora	FORTE	2 BLTO	VEREDA CERRITOS																															
Rana Compactadora	FORTE		VEREDA CERRITOS																															
Planta electrica	FORTE	2500 w	VEREDA CERRITOS																															
Motobomba	FORTE		VEREDA CERRITOS																															
Bomba Manual Esparsora	FORTE		VEREDA CERRITOS																															
Vibrador de Concreto			VEREDA CERRITOS																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO									3	3				3									6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO									3	3				3									6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	48%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Hugo Antonio Urrego

Firma
Nombre: Hgo Antonio Urrego Ciprian
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Firma
Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 16/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 4143 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: SURA ARL

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	CC	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Esneyder Adrian Ramirez Carrillo	1.010.061.991	Ayudante de Obra	$ 1.300.000																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1.300.000	$ 42.300	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 75.900	Proteccion	9467980558	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
2	Wilson Jose Villalba Blanco	18.878.604	Ayudante de Obra	$ 1.300.000																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1.300.000	$ 42.300	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 75.900	Colfondos	9467980558	$ 97.100	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	
3	Cenaida Urrego Martinez	1.122.236.593	Ayudante de Obra	$ 1.300.000																				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1.300.000	$ 33.200	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 59.600	Porvenir	9467980558	$ 76.300	$ 19.100	$ 9.600	$ 14.400	
4	Viviana Marcela Sanchez Urrego	1.007.585.090	Ayudante de Obra	$ 1.300.000																				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1.300.000	$ 33.200	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 59.600	Proteccion	9467980558	$ 76.300	$ 19.100	$ 9.600	$ 14.400	
5	Fredy Alexander Vacca Mondragon	1.122.237.984	Ayudante de Obra	$ 1.300.000																				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1.300.000	$ 33.200	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 59.600	Porvenir	9467980558	$ 76.300	$ 19.100	$ 9.600	$ 14.400	
6	Enaldo de Jesus Diaz Gutierrez	1.003.432.646	Ayudante de Obra	$ 1.300.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1.300.000	$ 30.200	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 54.200	Proteccion	9467980558	$ 69.400	$ 17.400	$ 8.700	$ 13.100	
7	Heller Johan Piñeros Urrego	1.122.236.245	Ayudante de Obra	$ 1.300.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1.300.000	$ 30.200	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 54.200	Porvenir	9467980558	$ 69.400	$ 17.400	$ 8.700	$ 13.100	
8	Duvan Andres Rivera Bernal	1.006.723.523	Ayudante de Obra	$ 1.300.000																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1.300.000	$ 24.200	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 43.400	Porvenir	9467980558	$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
9	Esteban Andres Rivera Bernal	1.120.955.346	Ayudante de Obra	$ 1.300.000																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 1.300.000	$ 24.200	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 43.400	Porvenir	9467980558	$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
10	Floriberto Rios Romero	86.035.803	Maestro	$ 2.320.000																										x	x	x	x	x	Junta de Accion de Comunal Vereda Cerritos	$ 2.320.000	$ 21.600	5	NUEVA EPS	9467980558	$ 38.700	Proteccion	9467980558	$ 49.500	$ 12.400	$ 6.200	$ 9.300	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del oresente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Hugo Antonio Urrego

Firma

Nombre: Hugo Antonio Urrego Ciprian
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Firma

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

PRESUPUESTO GENERAL

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Nº1 — **FECHA DE ELABORACIÓN** 26/03/2024

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE DEL 2023	**PLAZO ACUMULADO**	
FECHA DE ORDEN DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DEL 2023	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	30/12/2024
PLAZO ADICIONAL AL CONTRATO DEL CONTRATO:	15 DE JULIO DEL 2024	**FECHA DE REANUDACION**	23/01/2024
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 204.603.516,00	**FECHA DE PRORROGA**	
VALOR TOTAL ACUMULADO :	$ 204.603.516,00	**VALOR INICIAL (incluido IVA) CONTRATO**	$ 204.603.516,00
		VALOR TOTAL ACUMULADO CONTRATO	$ 204.603.516,00

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCION TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
GUAVIARE	EL RETORNO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS	2,70	META	29/08/2023

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO CONTRATADAS INICIALMENTE									CONDICIONES INICIALES CON PRECIOS ACTUALIZADOS 2024	BALANCE GENERAL		ACTA DE AVANCE #1	
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL EJECUTADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE													
1	800.1P	800-13	X	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	6,00	$ 31.318,17	$ 187.909,00	$ 34.427,41	6,00	$ 206.565,00		
							SUB-TOTAL	**$ 187.909,00**		**SUB-TOTAL**	**$ 206.565,00**		
				DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS									
2	200.2	200-13		Desmonte Y Limpieza De Zonas No Boscosas	HA	1,00	$ 168.918,33	$ 168.918,00	$ 174.913,70	0,20	$ 34.983,00	$ 0,20	$ 34.983,00
							SUB-TOTAL	**$ 168.918,00**		**SUB-TOTAL**	**$ 34.983,00**		**$ 34.983,00**
							SUB-TOTAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	**$ 356.827,00**			**$ 241.548,00**		**$ 34.983,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada: 120,0 metros													
3	310.1			Conformación De La Calzada Existente	M2	780,00	$ 1.630,91	$ 1.272.110,00	$ 1.333,97	596	$ 795.044,00	596,00	$ 795.044,00
4	320.3.1	320-13		Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	129,30	$ 185.588,20	$ 23.996.554,00	$ 333.997,34	115,60	$ 38.610.092,00	115,60	$ 38.610.092,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	79,10	$ 914.119,31	$ 72.306.837,00	$ 948.670,44	73,40	$ 69.632.411,00	25,60	$ 24.285.963,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	52,80	$ 536.783,45	$ 28.342.166,00	$ 725.754,31	26,90	$ 19.522.791,00	26,90	$ 19.522.791,00
7	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3709,50	$ 6.262,28	$ 23.229.933,00	$ 5.911,96	3157,80	$ 18.668.789,00	1.120,00	$ 6.621.396,00
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	5,20	$ 34.887,77	$ 181.416,00	$ 35.047,49	3,90	$ 136.685,00	$ 2,50	$ 87.619,00
9	610.3	320-3		Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	35,00	$ 187.998,85	$ 6.579.960,00	$ 187.998,85	0,00	$ -		$ -
				ITEM NUEVOS									
10	10.1	NUEVO		Relleno Conmaterial Seleccionado De La Region	M3				$ 196.148,65	36,0	$ 7.058.443,00		$ -
11	10,20	NUEVO		Transporte de Maquinaria Para La Conformacion De La Calzada	UND				$ 1.600.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	1	$ 1.600.000,00
							SUB-TOTAL	**$ 155.908.976,00**		**SUB-TOTAL**	**$ 156.024.255,00**	**$**	**91.522.905,00**
							SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA: (SECCIONES 1 Y 2)	**$ 156.265.803,00**		**SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA: (SECCIONES 1 Y 2)**	$ 156.265.803,00	$	91.557.888,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.687.975,00**		**PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)**	$ 4.687.975,00		
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 42.649.738,00**		**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	$ 42.649.738,00	$	14.773.782,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 203.603.516,00**		**VALOR ESTIMADO CONVENIO**	**$ 203.603.516,00**	**$**	**106.331.670,00**

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 203.603.516,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 76.497.284,23
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91.522.905,00
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 15.025.620,77
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14.773.782,00
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 76.497.284,23
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 106.296.687,00
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 29.799.402,77
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: (%)	14,64%
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	52,21%

Observaciones:

Hugo Antonio Urrego

Actualizo

Nombre: Ing. Hugo Antonio Urrego Ciprian
Cargo: Residente de Obra
Matricula Profesional: 121037-0507307 NTS

Isidoro Gonzalez

Aprobo

Nombre: Isidoro Gonzales Morera
Cargo: Representante legal JAC CERRITOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																12
Lluvias moderadas																																7
Lluvias intensas																																12
Total horas	24	24	4	24	24	5	6	5	5	5	24	6	24	8	8	5	24	24	24	8	8	5	6	24	8	24	24	24	8	4	5	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo se presentaron fuertes lluvias las cuales generaron complicaciones en obra, se presentaron grandes perdidas de material petreo, debido a la escorrentia de agua, afectaciones durante las actividades de concretos.

Firma: Hugo Antonio Urrego

Nombre: Hugo Antonio Urrego Ciprian
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

Firma:

Nombre: WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No.: 4143 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	9/05/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E - 161 - 13	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	2		98,1	SI	NO
2	10/05/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	INV E - 161 - 14	PLACA HUELLA VEREDA CERRITOS	2		98	SI	NO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, ane□ando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Hugo Antonio Urrego

Firma

Nombre: HUGO ANTONIO URREGO CIPRIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0507307 NTS

GABRIEL VELASQUEZ

Firma

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GEOLAB IMEG	**DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA - INV E - 161 - 13**	CÓDIGO	1
		FECHA	1/02/2024
		VERSIÓN	2
		GEOLAB I MEG	

CLIENTE:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS	**FECHA:**	9/05/2024
PROYECTO:	UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CERRITOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
MATERIAL:	BASE GRANULAR		
LOCALIZACIÓN:	VEREDA CERRITOS		

Prueba No.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Abscisa	K0+000	K0+078	N/A	N/A	N/A
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO					
Masa inicial frasco (g)	6868	6859	-------	-------	-------
Masa de la arena en cono + placa base (Constante del cono M_2), g	**1588**	**1588**	-------	-------	-------
Densidad de arena (g/cm^3)	**1,41**	**1,46**	-------	-------	-------
Masa final frasco (g)	3521	3101	-------	-------	-------
Masa de arena en hueco, cono y placa base (M_1), g	3347	3758	-------	-------	-------
Volumen del orificio (cm^3)	**1247,5**	**1486,3**	-------	-------	-------
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO SECO DEL SUELO EN CAMPO					
Masa de material extraído húmedo (g)	**2819**	**3348**	-------	-------	-------
Humedad natural (%)	**5,2**	**5,0**	-------	-------	-------
Masa de material extraído seco (g)	**2679,7**	**3188,6**	-------	-------	-------
Densidad de campo seca (g/cm^3)	**2,148**	**2,145**	-------	-------	-------
Peso Unitario Seco En El Sitio (kN/m^3)	**21,1**	**21,0**	-------	-------	-------
COMPACTACIÓN DE CAMPO CON RESPECTO A LA DENSIDAD MÁXIMA SECA (INV E - 142 - 13)					
Densidad máxima Laboratorio (g/cm^3)	**2,190**	**2,190**	-------	-------	-------
Porcentaje de compactación (%)	**98,1**	**98,0**	-------	-------	-------

ENSAYO 1



ENSAYO 2



REALIZÓ Y APROBÓ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4143 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRITOS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRITOS DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 203.603.516,00

VALOR ACUMULADO: $ 203.603.516,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	30	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	30	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil E□tracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	5	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.920.703,20	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.230.175,80	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 61.381.054,80	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037060

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	30	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ
CERRITOS

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 06	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES.**	**Fecha: 24/05/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Cerritos, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 4143 de 2023.
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal Cerritos.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Isidoro González	JAC Cerritos	Presidente
Helver Cano	JAC Cerritos	Veedor
Jineth Moreno Perdomo	JAC Cerritos	Contadora
Hugo Antonio Urrego	JAC Cerritos	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Wualner Raúl López González	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Ing. Residente de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Presentación de los participantes
2. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	Presentación de los asistentes: siendo las 11:15 AM se da inicio al comité operativo, asistiendo tres (3) miembros de la junta, el veedor y tres representantes de la interventoría.
2.	Se presenta la relación de retenciones del mes de abril correspondiente a la orden de pago No. 014 por un valor de $312.165.
3.	Se presenta la orden de pago No. 015 correspondiente a los exámenes de ingreso soportado con la factura DR-2 a favor del señor Manuel Nocua Calderon por un valor de $495.000 -
4.	Se presenta la orden de pago No. 016 correspondiente al alquiler de maquinaria empleada para la conformación, explanación y compactación del terreno soportado con la factura EDS 1122a favor del señor Manuel Jeronimo Baron Alfonso por un valor de $ 3.735.000 -
5.	Se presenta la orden de pago No. 017 correspondiente al pago del 25% inicial por la prestación de servicios como contadora a favor de la señora Jineth Moreno Perdomo por un valor de $ 1.050.000. -

1

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Se aprueba por parte de los miembros del comité operativo el desembolso por $312.165 al señor Isidoro González Morera por concepto de pago de las retenciones.
3.	Se aprueba por parte de los miembros del comité operativo el desembolso por $495.000 al señor Manuel Nocua Calderon por concepto de exámenes médicos de ingreso.
4.	Se aprueba por parte de los miembros del comité operativo el desembolso por $3.647.235 al señor Jeronimo Baron Alfonso por concepto de alquiler de maquinaria.
5.	Se aprueba por parte de los miembros del comité operativo el desembolso por $1.050.000 a la señora Jineth Moreno Perdomo por concepto de prestación servicios profesionales como contadora.

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos			
1.	Informe Técnico de Avance:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO __x__	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Órdenes de compra de las compras aprobadas	JAC Cerritos	24/05/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES.

Isidoro Gonzalez

Nombre: Isidoro González
Cargo: Presidente JAC Cerritos

Nombre: Jineth Moreno Perdomo
Cargo: Contadora JAC Cerritos

Nombre: Helver Cano
Cargo: Representante de Veeduría

Hugo Antonio Urrego

Nombre: Hugo Antonio Urrego
Cargo: Ing. Residente de obra

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría

Nombre: Wualner Raúl López González
Cargo: Residente de Interventoría

GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: Gabriel Hernán Velásquez
Cargo: Director de Interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CONVENIO SOLIDARIO No. 4240 DE 2023 JAC VEREDA EL RECREO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1 de 1
		PÁGINA	

FECHA: 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL: ÓN TERRITORIAL:** META

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4240 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JAC VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

JUSTIFICACIÓN:
N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 MARZO	VR. MES 2 ABRIL	VR. MES 3 MAYO	VR. MES 4 JUNIO	VR. MES 4 JULIO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		$ 4.190.000		$ 1.929.600		$ 6.119.600	3,0%
2	MATERIALES		$ 42.627.500		$ 11.508.250		$ 54.135.750	26,9%
3	TRANSPORTE		$ 15.410.800		$ 10.062.800		$ 25.473.600	12,7%
4	MANO DE OBRA			$ 10.993.820	$ 27.613.300	$ 16.609.843	$ 55.216.963	27,5%
5	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL					$ 4.584.623	$ 4.584.623	2,3%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.791.146	$ 7.022.200	$ 1.975.740	$ 9.982.500	$ 18.864.372	$ 42.635.958	21,2%
7	MAQUINARIA		$ 4.320.000	$ -	$ 4.320.000	$ 3.234.850	$ 11.874.850	5,9%
8	APORTE OAC			$ 1.000.000			$ 1.000.000	0,5%
	TOTAL	**$ 4.791.146**	**$ 73.570.500**	**$ 13.969.560**	**$ 65.416.450**	**$ 43.293.688**	$ 201.041.344	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar e□clusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:Hector Manuel Vacca Pinilla
Representante legal de la JAC vereda el recreo-Retorno
Contratista

Firma:
Nombre:Javier Barrero M
Representante Legal
Interventoria
Matrícula Profesional No.:22202-368027 CND

Firma:
Nombre:Pedro Antonio Ramirez Bayer
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo T□cnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:25202-305140 CND

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 De 2

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VEREDA EL RECREO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 4240-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 0,46 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 92.331.206,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO: OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR:

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
F.ELECTRONICA	0,020	22-may-24	□ ILMER LEANDRO	$ 1.372.560,00		NOMINA
F.ELECTRONICA N FE 129	0,020	22-may-24	JUAN DE JESUS	$ 1.306.800,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0,020	22-may-24	MAICOL DAVID	$ 814.800,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0,020	22-may-24	RUBEN CAMILO	$ 814.800,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0,020	22-may-24	CARLOS JULIO	$ 814.800,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0,020	22-may-24	EDIXON ORLANDO	$ 814.800,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0,020	22-may-24	MARCOS FIDEL	$ 814.800,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0,020	22-may-24	YILFER ANDRES	$ 814.800,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0,020	22-may-24	ELBIN ALEXANDER	$ 814.800,00		NOMINA
F.ELECTRONICA	0,020	22-may-24	JHON JAIRO ROMERO	$ 814.800,00		NOMINA
	0,017	22-may-24	VACCA PINILLA HECTOR MANUEL	$ 3.771.800,00		PLANILLA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la c□dula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los e□tractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago e□pedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
6	**COSTOS ADMINISTRATIVOS**					
1	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 27.963.295,00	$ 2.250.000,00	$ 1.372.560,00	$ 3.622.560,00	$ 24.340.735,00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$ 2.381.000,00	$ 2.381.000,00		$ 2.381.000,00	$ -
3	MEDIDAS AMBIENTALES	$ 1.435.000,00	$ 952.000,00		$ 952.000,00	$ 483.000,00
5	OTROS GASTOS	$ 9.545.380,00	$ 6.230.346,00		$ 6.230.346,00	$ 3.315.034,00
	PRESUPUESTO DE OBRA					$ -
1	EQUIPOS	$ 6.119.600,00	$ 4.190.000,00		$ 4.190.000,00	$ 1.929.600,00
2	MATERIALES	$ 54.135.750,00	$ 42.627.500,00		$ 42.627.500,00	$ 11.508.250,00
3	TRANSPORTE	$ 25.473.600,00	$ 15.410.800,00		$ 15.410.800,00	$ 10.062.800,00
4	MANO DE OBRA	$ 55.216.963,00		$ 11.597.000,00	$ 11.597.000,00	$ 43.619.963,00
7	MAQUINARIA	$ 11.874.850,00	$ 4.320.000,00		$ 4.320.000,00	$ 7.554.850,00
8	APORTE OAC	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -
	TOTALES	**$ 195.145.438,00**	**$ 78.361.646,00**	**$ 13.969.560,00**	**$ 92.331.206,00**	**$ 102.814.232,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ 115.460,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 234.839,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
Se presentara informe de rendimientos financieros en el pro□imo mes ya que el banco e□pide los certificados los primeros 7 días de cada mes

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:Hector Manuel Vacca Pinilla
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre:PEDRO RAMIREZ BAYER
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo T□cnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES
EL RECREO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 16 del 3-may al 9-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a apro□imadamente 21 □m del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San Jos□del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No.: 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215,361,440.00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: - $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215,361,440.00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,478,000.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

Observaciones: Según programacion de obra se encuentran realizando desembolso y adelantando las compras y alistamiento para el inicio de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,504,063.06	55.49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96,546,533.55	44.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: NA

VALOR FACTURA: NA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:

Meta Física Ejecutada %:

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anె□o t□cnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha contratado la mano de obra requerida para el Convenio

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se encuentran en etapa de desembolso para proceder a pagar proveedores.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará compras y alistamiento para el inicio de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e:clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra.	FIRMA GABRIEL VELASQUEZ NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 16/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 17 del 10-may al 16-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a apro□imadamente 21 □m del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San Jos□del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No.: 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215,361,440.00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: - $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215,361,440.00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20,360,827.72	10.18%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 20,360,827.72	10.18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,478,000.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27,838,827.72	13.92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 27,838,827.72	13.92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30,006,201.60	15.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20,360,827.72	10.18%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 215,361,440.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21,923,794.59	10.18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32,304,216.00	15.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,923,794.59	10.18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0.00% — Avance o Atraso Físico %: 13.92%

Meta Física Ejecutada %: 13.92%

	Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1	Prog	0.00%			0.00%	
				Ejec	13.92%			13.92%	
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3	Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroe□cavadora	1	1
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el ane□o t□cnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO
UBICACIÓN: Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO □	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO □	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO □	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO □	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO □	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO □	N/A
EMISIONES:	SI	NO □	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO □	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 10 de mayo al 16 de mayo se realizaron e□cavaciones mecanicas y manuales para los bo□culvert 3 (1□1) y 4 (1.5□1.5), ademas del concreto liviano (solado) para los mismos Bo□culvert.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la instalacion del acero figurado y se procedera a vaciar concreto reforzado para el piso del bo□culvert.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 1 (1x1)



Boxculvert No. 2 (1x1)



Boxculvert No. 3 (1x1)



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5)



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 23/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 18 del 17-may al 23-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a apro□imadamente 21 □m del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San Jos□del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No.: 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215,361,440.00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: - $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215,361,440.00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 30,006,201.60	15.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 27,953,920.92	13.97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2,052,280.68)	-1.03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,478,000.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 30,006,201.60	15.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 35,431,920.92	17.71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5,425,719.32	2.71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30,006,201.60	15.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,593,093.20	3.80%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 177,587,043.42	82.46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120,580,870.26	55.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 15.00% — Avance o Atraso Físico %: 2.71%

Meta Física Ejecutada %: 17.71%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	15.00%			15.00%	
Ejec	17.71%			17.71%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el ane□o t□cnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO □	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO □	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO □	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO □	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO □	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO □	N/A
EMISIONES:	SI	NO □	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO □	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 17 de mayo al 23 de mayo se realizo el figurado del acero y se inicio la instalación del acero para los bo□culvert 3(1□1) y 4(1.5□1.5).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Terminar la instalacion del acero para los bo□culvert 3(1□1) y 4(1.5□1.5).

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5)



Boxculvert No. 3 (1x1)



Boxculvert No. 3 (1x1)



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5) instalacion de acero figurado



Boxculvert No. 3 (1x1)



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5) instalacion de acero figurado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra.
Verificar la instalación del acero figurado

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 30/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 19 del 24-may al 30-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a apro□imadamente 21 □m del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San Jos□del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No.: 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215,361,440.00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: - $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215,361,440.00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60,012,403.20	30.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 31,782,476.25	15.89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28,229,926.95)	-14.11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,478,000.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60,012,403.20	30.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39,260,476.25	19.63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20,751,926.95)	-10.37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30,006,201.60	15.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,828,555.33	1.91%

Observaciones: La ejecucion de la inversión presenta atraso, debido que falta ejecutar actividades significativas como el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa (para las alcantarillas 3 y 4), actividad a realizarce la pro□ima semana. Con lo cual saldria del atraso y se presentaria un avance mayor ejecutado al avance programado de la pro□ima semana (31/05/2024 - 06/06□2024)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 156,072,070.00	72.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 132,598,038.61	61.57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,841,280.00	7.36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30.00% — Avance o Atraso Físico %: -10.37%

Meta Física Ejecutada %: 19.63%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	30.00%			30.00%	
Ejec	19.63%			19.63%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el ane□o t□cnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO □	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO □	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO □	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO □	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO □	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO □	N/A
EMISIONES:	SI	NO □	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO □	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 24 de mayo al 30 de mayo se termino la instalación del acero para los bo□culvert 3(1□1) y 4(1.5□1.5).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la instalacion del acero figurado y se procedera a vaciar concreto reforzado para el piso del bo□culvert.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5)



Boxculvert No. 3 (1x1)



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5) instalacion de acero figurado



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5) instalacion de acero figurado



Boxculvert No. 3 (1x1)

FOTO 6

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra.
Verificar la instalación del acero figurado.
Realizar toma de muetras del Concreto de 21Mpa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/1900

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTORÍA:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE MAYO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora																																		
Vibrocompactador																																		
Retro e□cavadora	CAT	110 hp	VEREDA EL RECREO																															
Mezcladora	SU□IYAMA	1 1/2 BLTO	VEREDA EL RECREO																															
Rana Compactadora	BRIGGS □ STRATTON	9 hp	VEREDA EL RECREO																															
Planta electrica	□ ARRIOR	2500 □	VEREDA EL RECREO																															
Motobomba	FORTE	16hp	VEREDA EL RECREO																															
Bomba Manual Espa.																																		
Vibrador de Concreto		2,4hp	VEREDA EL RECREO																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO															2	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			TOTAL ACTIVO															2	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	58%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma
Nombre: □ UALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	□ ILMER LEANDRO	1122678047	MAESTRO	$ 2.320.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PORVENIR	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
2	JUAN DE JESUS	18221608	OFICIAL	$ 2.100.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PORVENIR	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
3	MAICOL DAVID	1122236979	AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PORVENIR	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
4	RUBEN CAMILO	1122236287	AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PROTECCION	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
5	CARLOS JULIO	1111452611	AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PORVENIR	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
6	EDIXON ORLANDO	1122239773	AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PORVENIR	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
7	MARCOS FIDEL	18235424	AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PORVENIR	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
8	YILFER ANDRES	1006811965	AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PORVENIR	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
9	ELBIN ALEXANDER	1069900249	AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PORVENIR	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	
10	JHON JAIRO ROMERO	1006783397	AYUDANTE	$ 1.300.000															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	JAC EL RECREO	$ 1.083.334	$ 75.500	5	NUEVA EPS	9469053145	$ 135.500	PROTECCION	9469053145	$ 173.400	$ 43.400	$ 21.800	$ 32.500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 31/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ACATA DE AVANCE N° 1

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE DEL 2023	**PLAZO ACUMULADO**	221 DIAS
FECHA DE ORDEN DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DEL 2023	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	30 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL AL CONTRATO DEL CONTRATO:	15 DE JULIO DEL 2024	**FECHA DE REANUDACION**	23 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 200,041,344.00	**FECHA DE PRORROGA**	30 DE ABRIL DEL 2024
VALOR TOTAL ACUMULADO :	$ 200,041,344.00	**VALOR INICIAL (incluido IVA) CONTRATO**	$ 200,041,344.00
		VALOR TOTAL ACUMULADO CONTRATO	

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCION TERRITORIAL	FECHA ELABORACION	FECHA PRESENTE ACTA
GUAVIARE	RETORNO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO	4.20	META	08/07/2023	31/05/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO									CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA1		AVANCE		POR EJECUTAR	
INFORMACION CONTRACTUAL														
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE														
1	800.1P	800-13	X	Limpieza Manual De Alcantarillas De 600 A 900 Mm	ML	30.00	$ 31,318.17	$ 939,545.00	0	$ -		$ -	0.00	$ -
							SUB-TOTAL	$ 939,545.00						$ -
							SUB-TOTAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	$ 939,545.00						
CONSTRUCCION DE (1) BOX CULVERT DE 2M X2M														
2	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	10.20	$ 34,887.77	$ 355,855.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
3	600.2.1	600-13		Excavaciones Varias En Roca En Seco	M3	1.80	$ 64,851.27	$ 116,732.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4	610.1	610-13		Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin	M3	7.70	$ 171,331.68	$ 1,319,254.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	22.90	$ 914,119.31	$ 20,933,332.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6	630.1.6	630-13		Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	5.00	$ 540,230.62	$ 2,701,153.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2456.80	$ 6,262.28	$ 15,385,173.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8	610.3	320-3		Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50	M3	590.80	$ 187,998.85	$ 111,069,719.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
							SUB-TOTAL	$ 151,881,218.00						$ -
				ITEMS COMPLEMENTARIOS										
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCION DE (3) BOX CULVERT DE 1M X1M X 6M														
1	1.00		X	Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y	M3		$ 36,227.89		78.30	$ 2,836,643.49	26.10	$ 945,547.83	52.20	$ 1,891,095.66
2	2.00			Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye	M3		$ 87,771.67		6.90	$ 605,624.50	2.30	$ 201,874.83	4.60	$ 403,749.67
3	3.00	610-13		Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y	M3		$ 177,410.12		109.60	$ 19,444,148.81	8.00	$ 1,419,280.94	101.60	$ 18,024,867.88
4	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3		$ 1,417,596.16		23.60	$ 33,455,269.32	7.87	$ 11,151,756.44	15.73	$ 22,303,512.88
5	630.1.6	630-13		Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3		$ 1,077,563.38		6.10	$ 6,573,136.61	2.03	$ 2,191,045.54	4.07	$ 4,382,091.08
6	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG		$ 6,233.51		3456.60	$ 21,546,743.17	3456.60	$ 21,546,743.17	0.00	$ -
7	4.00			Figurado E Instalacion De Aceros	KG		$ 3,647.33		3456.60	$ 12,607,362.85	1728.30	$ 6,303,681.42	1,728.30	$ 6,303,681.42
8	5.00			Manejo Agua Con Motobomba 3" Autocebante A Gasolina	DIA		$ 159,118.78		15.00	$ 2,386,781.75	5.00	$ 795,593.92	10.00	$ 1,591,187.83
							SUB-TOTAL	$ -		$ 99,455,710.50		$44,555,524.08		$ 54,900,186.42

CONSTRUCCION DE (1) BOX CULVERT DE 1.5M X1.5M X 6M																
1	1.00	600-13		Excavacion Mecanica En Conglomerado Incluye Cargue Y	M3		$	36,227.89		30.90	$	1,119,441.68	30.90	$	1,119,441.68	0.00	$ -
2	2.00	600-13		Excavacion Manual En Tierra Dura H= 0.00 - 2.00 M Incluye	M3		$	87,771.67		2.90	$	254,537.83	2.90	$	254,537.83	0.00	$ -
3	3.00	610-13		Relleno Para Estructuras Con Recebo, Incluye Explote Y	M3		$	177,410.12		58.00	$	10,289,786.78	5.00	$	887,050.58	53.00	$ 9,402,736.20
4	630.1.4.1	630-13		Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3		$	1,417,596.16		15.40	$	21,830,980.83	15.40	$	21,830,980.83	0.00	$ -
5	630.1.6	630-13		Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3		$	1,077,563.38		3.20	$	3,448,202.81	3.20	$	3,448,202.81	0.00	$ -
6	640.1	640-13		Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG		$	6,233.51		1597.60	$	9,958,652.11	1597.60	$	9,958,652.11	0.00	$ -
7	4.00			Figurado E Instalacion De Aceros	KG		$	3,647.33		1597.60	$	5,826,975.32	1597.60	$	5,826,975.32	0.00	$ -
8	5.00			Manejo Agua Con Motobomba 3" Autocebante A Gasolina	DIA		$	159,118.78		4.00	$	636,475.13	4.00	$	636,475.13	0.00	$ -
								SUB-TOTAL	**$ -**		**$**	**53,365,052.50**		**$**	**43,962,316.30**		**$ 9,402,736.20**
								SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA: (SECCIONES 1 Y 2)	**$ 152,820,763.00**		**$**	**152,820,763.00**		**$**	**88,517,840.39**		**$ 64,302,922.61**
								PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4,584,623.00**		**$**	**4,584,623.00**	**50.58%**			**49.42%**	**$ 4,584,623.00**
								GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 42,635,958.00**		**$**	**42,635,958.00**		**$**	**12,655,536.32**		**$ 29,980,421.68**
								VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 200,041,344.00**		**$**	**200,041,344.00**		**$**	**101,173,376.71**		**$ 98,867,967.29**

$ 200,041,344.00

CONVENIO	
VALOR BASICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 92,331,206.00
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 92,331,206.00
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 101,173,376.71
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12,655,536.32
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 92,331,206.00
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 92,331,206.00
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: (%)	0.00%
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	46.16%
Observaciones:	

92331206

Actualizo
Nombre: Ing. PEDRO RAMIREZ BAYER
Cargo: Residente de Obra
Matrícula Profesional: 25202-305140 CND

Aprobo Hector Manuel Vacca
Nombre: Hector Manuel Vacca Pinilla
Cargo: Representante legal JAC EL RECREO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	20	24	24	19	18	19	19	19	24	18	24	16	16	19	24	18	24	16	16	19	18	24	16	24	24	24	16	20	19	629
Lluvias moderadas	0	0	4	0	0	5	0	5	0	0	0	6	0	0	0	5	0	6	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	4	0	46
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	6	0	5	5	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	5	69
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Ane□ar Registro pluviom□trico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo se presentaron fuertes lluvias las cuales generaron complicaciones en obra, se presentaron grandes perdidas de material petreo, debido a la escorrentia de agua, afectaciones durante las actividades de concretos.

Firma
Nombre: PEDRO RAMIREZ BAYER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-305140 CND

Firma
Nombre: □ UALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-387285 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4240 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RECREO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.041.344,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.041.344,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	30/10/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	30/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil E□tracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/10/2023	31/12/2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0 - 4

(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	5	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	16	1	2024	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	16	1	2024	1	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	5	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.208.268,80	30	4	2024	15	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.052.067,20	30	4	2024	15	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.312.403,20	15	7	2024	15	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037316

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31	10	2023	15	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009896 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ
EL RECREO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 04	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES.**	**Fecha: 03/05/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda El Recreo, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 4240 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal El Recreo.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Manuel Vacca Pinilla	JAC Recreo	Presidente
José del Carmen Cortez	JAC Recreo	Tesorero
Reinaldo Chacón	JAC Recreo	Veedor
Luz Dary Santamaría	JAC Recreo	Contadora
Pedro Antonio Ramírez	JAC Recreo	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Gabriel Velásquez	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Director de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Selección de proveedores.
2. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Selección de proveedores para adquirir servicios y materiales.
3- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	Se realiza la presentación de los asistentes, por parte de la junta asistió el Presidente, Residente de Obra, Contadora, Tesorero y Veedor; Por parte de la interventoría asisten el Director de Interventoría y Representante Legal.
2.	Se presentan las siguientes cotizaciones para la compra de dotación y medidas ambientales: - FERREGUAVIARE - EL OBRERO - FERRETERIA S&F - LA GRAN BODEGA
3.	Se presentan las siguientes cotizaciones para la compra de materiales de cantera: - CANTERA LAJITAS S.A.S - FERRETERIA S&F ZOMAC S.A.S
4.	Se presentan tres cotizaciones para contratar el transporte de materiales pétreos y de construcción: - JEFERSON STEBAN LOPEZ

	- LEONARDO DIAZ - VANAN SAS
5.	Se presentan las siguientes cotizaciones para la compra de dotación de seguridad y salud en el trabajo y medidas ambientales: - DOTACIONES INDUSTRIALES DEL GUAVIARE - MORPHO PROTECCION
6.	Se presentan las siguientes cotizaciones para el alquiler de equipos: - INVERSIONES ALFA Y OMEGALA GRAN BODEGA - AGROVETERINARIA EL ALCARABAN
7.	Se presentan las siguientes cotizaciones para realizar exámenes de ingreso al personal: - DOCTOR MANUEL NOCUA - MEDICENTER IPS
8.	Se presenta relación de viáticos para el desplazamiento de la Vereda El recreo al Municipio de San José del Guaviare por parte del presidente de la JAC, a realizar apertura de cuenta, actualización de firmas, cotización de materiales.
9.	Se presenta relación de retenciones correspondientes al mes de abril.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	FERRETERIA S&F ZOMAC S.A.S por ser la más completa y los precios, se selecciona como proveedor y se aprueba la compra de materiales por valor de $36.023.128
3.	CANTERA LAJITAS S.A.S tiene disponibilidad de arena de rio y recebo contando con los permisos de explotación, se seleccionan como distribuidor y se compran materiales por valor de $2.047.500; por otra parte TRITURADOS DEL ARIARI tiene disponibilidad de triturado 3/4" contando con los permisos de explotación, se seleccionan como distribuidor y se compran materiales por valor de $3.071.250
4.	LEONARDO DIAZ ORTIZ presta el servicio de transporte más económico y completo, se selecciona para contratar el transporte de materiales pétreos y de construcción, se adquiere servicio por valor de $15.256.692.
5.	MORPHO PROTECCION es la empresa que vende dotación de seguridad y salud en el trabajo y medidas ambientales en menor precio, se selecciona como proveedor y se aprueba la compra de materiales por valor de $3.249.675
6.	AGROVETERINARIA EL ALCARAVAN es la empresa que alquila equipo de obra a menor precio, se selecciona como proveedor se aprueba la compra del servicio por valor de $4.022.400.
7.	DOCTOR MANUEL NOCUA presta el servicio en el municipio de El Retorno, el cual es más cerca al punto de ejecución del convenio, se selecciona para la toma de exámenes y se aprueba pago por $500.000.
8.	Se aprueba el pago de subsidio al dignatario para transporte por valor de $660.000.
9.	Se aprueba el desembolso de retenciones por valor de $ 1.065.055

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Órdenes de compra de las compras aprobadas	JAC El Recreo	03/05/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES.

Nombre: Manuel Vacca Pinilla
Cargo: Presidente JAC El Recreo

Nombre: José del Carmen Cortez
Cargo: Tesorero JAC El Recreo

Nombre: Reinaldo Chacón
Cargo: Representante de la veeduría

Nombre: Pedro Antonio Ramírez
Cargo: Ing. Residente de obra

Nombre: Luz Dary Santamaría
Cargo: Contadora JAC El Recreo

Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría

Nombre: Gabriel Velásquez
Cargo: Director de interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 05	**Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES.**	**Fecha: 24/05/2024**

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda El Recreo, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 4240 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal El Recreo.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
Manuel Vacca Pinilla	JAC Recreo	Presidente
Reinaldo Chacón	JAC Recreo	Veedor
Luz Dary Santamaría	JAC Recreo	Contadora
Pedro Antonio Ramírez	JAC Recreo	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Gabriel Velásquez	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Director de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir sólo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Selección de proveedores.
2. Aprobación de desembolsos.

AGENDA DEL COMITÉ: ***(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)***

1- Presentación de los asistentes.
2- Aprobación de desembolsos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: ***(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Resumen
1.	Presentación de los asistentes: siendo las 05:00 PM se da inicio al comité operativo, Asisten al comité por la JAC de la vereda El Recreo el Presidente, Manuel Vacca Pinilla; el Veedor, Reinaldo Chacón; la Contadora, Luz Dary Santamaría; el Residente de Obra, Pedro Antonio Ramírez y por parte de la interventoría asisten el Director de Obra, Gabriel Velázquez; el Residente de Obra, Wualner Lopez y el representante legal, Javier Barrero.
2.	Se presentan la relación de facturas y/o cuentas de cobro para aprobación y orden de pago para la obra: 2.1. Orden de Pago 020 – Seguridad social de trabajadores mes de mayo por $ 3.771.800 2.2. Orden de Pago 021 – Nómina de trabajadores mes de mayo por $ 9.197.760

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ: ***(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)***

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Luego de ser revisadas y discutidas cada una de las órdenes de compra, se aprueban los desembolsos por parte de los miembros del comité operativo de las siguientes órdenes de pago: 2.1. Desembolso por concepto de pago de seguridad social de obra mes de mayo de 2024 por el valor de $ 3.771.800a nombre de la JAC El Recreo, su representante legal Hector Manuel Vacca Pinilla. 2.2. Se aprueba pago de la nómina de los trabajadores durante el periodo de mayo de 2024 a nombre de la JAC El Recreo, su representante legal Hector Manuel Vacca Pinilla por el valor de $ 9.197.760

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Órdenes de compra de los desembolsos aprobados	JAC El Recreo	24/05/2024
Envío de solicitud de chequera firmada	SOTA LTDA	25/05/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES.

Nombre: Manuel Vacca Pinilla
Cargo: Presidente JAC El Recreo

Nombre: Reinaldo Chacón
Cargo: Representante de la veeduría

Nombre: Pedro Antonio Ramírez
Cargo: Ing. Residente de obra

Nombre: Luz Dary Santamaría
Cargo: Contadora JAC El Recreo

Nombre: Wualner Raul Lopez
Cargo: Residente de Interventoría

Nombre: Javier Barrero
Cargo: R/L Interventoría

Nombre: Gabriel Velásquez
Cargo: Director de interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CONVENIO SOLIDARIO No. 3752 DE 2023 JAC VEREDA SAN LUCAS.

INFORMES SEMANALES
SAN LUCAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 16 del 3-may al 9-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0□000 y punto de referencia final el PR 25□700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No.: 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216,314,958.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216,314,958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11,875,691.19	5.49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11,875,691.19)	-5.49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8,084,042.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11,875,691.19	5.49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8,084,042.00	3.74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3,791,649.19)	-1.75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11,875,691.19	5.49%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,504,063.06	55.49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96,546,533.55	44.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5.49% — Avance o Atraso Físico %: -1.75%

Meta Física Ejecutada %: 3.74%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* PLACA HUELLA	M	100
* ALCANTARILLA	Unidad	2
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5.49%			5.49%	
Ejec	3.74%			3.74%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el ane□o t□cnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los che□es, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Fue entregado el levantamiento topográfico y estudio de suelo, se solicit certificado de calibracion de equipos y realiza observaciones al estudio de suelos, los cuales a la fecha no han sido subsanados.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Subsanar las observaciones realizadas a los estudios, en aras de aprobar el balance del presupuesto y realizar la aprobación y compra de materiales.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e:clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 17 del 10-may al 16-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0□000 y punto de referencia final el PR 25□700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No.	3752 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 216,314,958.00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 216,314,958.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/7/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5040 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 215,361,440.00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 215,361,440.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/5/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29,159,256.34	13.48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29,159,256.34)	-13.48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8,084,042.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29,159,256.34	13.48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8,084,042.00	3.74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21,075,214.34)	-9.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17,283,565.15	7.99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 148,534,785.17	68.97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 108,563,701.90	50.41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 13.48% — Avance o Atraso Físico % -9.74%

Meta Física Ejecutada % 3.74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	13.48%			13.48%	
Ejec	3.74%			3.74%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los che□es, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	☐	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	☐	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	☐	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	☐	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	☐	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	☐	N/A
EMISIONES:	SI		NO	☐	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	☐	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realiza la entrega de los estudios y diseños, se realiza comit□ el 15 de mayo donde se solicita la subsanación de estos estudios con premura para poder dar inicio a las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Subsanar las observaciones realizadas a los estudios, en aras de aprobar el balance del presupuesto y realizar la aprobación y compra de materiales.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 18 del 17-may al 23-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0□000 y punto de referencia final el PR 25□700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216,314,958.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216,314,958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 40,021,201.30	18.50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (40,021,201.30)	-18.50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8,084,042.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40,021,201.30	18.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8,084,042.00	3.74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (31,937,159.30)	-14.76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,861,944.96	5.02%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 177,587,043.42	82.46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120,580,870.26	55.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 18.50% — Avance o Atraso Físico % -14.76%

Meta Física Ejecutada % 3.74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	18.50%			18.50%	
Ejec	3.74%			3.74%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los che□es, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO ☐	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO ☐	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO ☐	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO ☐	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO ☐	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO ☐	N/A
EMISIONES:	SI	NO ☐	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO ☐	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El ingeniero residente de obra de la JAC, manifesta que no puede continuar apoyando el convenio por motivos personal que lo obligan a moverse de la zona. No se entrega balance ni ajuste de los diseños.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se manifestara a la junta que debe conseguir ingeniero residente que cumpla con el perfil par dar continuidad al proceso.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e:clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar solicitud a la JAC para el nuevo residente de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 19 del 24-may al 30-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de 100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda San Lucas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0□000 y punto de referencia final el PR 25□700 de la vía Ruta Nacional 75, teniendo además como punto inicial las siguientes coordenadas (2,213681717 y -72,84307882) y como punto final (2,194275417 y -72,83329352), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de100 m de Placa - Huella y dos (2) obras de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUCAS

CONVENIO No. 3752 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 216,314,958.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 216,314,958.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 216,314,958			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 216,314,958			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 216,314,958.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 63,955,110.86	29.57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (63,955,110.86)	-29.57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8,084,042.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 63,955,110.86	29.57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8,084,042.00	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (55,871,068.86)	-25.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23,933,909.56	11.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 156,072,070.00	72.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 132,598,038.61	61.57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,841,280.00	7.36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 29.57% — Avance o Atraso Físico % □VALOR□

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	M	100
*	ALCANTARILLA	Unidad	2
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	29.57%			29.57%	
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Tramo vía vereda San Lucas

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha ya establecieron los proveedores de materiales y se les realizaron los che□es, para los respectivos desembolsos y pagos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO ☐	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO ☐	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO ☐	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO ☐	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO ☐	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO ☐	N/A
EMISIONES:	SI	NO ☐	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO ☐	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----------

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se presenta la subsanación a los estudios y diseños. La junta presenta HV para nuevo residente y con las certificaciones adjuntas no cumple con los requisitos solicitados, se solicita completar la HV y/o buscar otro ingeniero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

la JAC realizara el envio de certificados complementarios para la hoja de vida enviada.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e:clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar solicitud a la JAC para contratar nuevo ingeniero recidente, ademas de realizar una nueva programacion de obra que se ajuste a las actividades y nuevos tiempos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 3752 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUCAS

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 216.314.958,00

VALOR ACUMULADO: $ 216.314.958,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	5	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	5	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil E□tracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

FECHA	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	18	1	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	18	1	2024	1	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.262.991,60	30	4	2024	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.815.747,90	30	4	2024	30	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 64.894.487,40	30	7	2024	30	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100036852

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	5	10	2023	30	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009774 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ
SAN LUCAS

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 03	Dirección Territorial INVIAS: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	Fecha: 15/05/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda San Lucas, El Retorno, Guaviare.
No. Convenio(s) Solidario(s): 3752 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal San Lucas.

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Manuel Olmos	JAC San Lucas	Presidente
Gerardo Ardila	JAC San Lucas	Veedor
Dolly Arias	JAC San Lucas	Contadora
Daniel Mora	JAC San Lucas	Ing. Residente de obra
Javier Barrero	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Representante Legal
Gabriel Velásquez	SOCIEDAD TÈCNICA SOTA LTDA	Director de interventoría

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Aprobación cotizaciones para desembolsos.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los asistentes.
2- Pago de retenciones del mes de Abril
3- Reembolso y pago de pólizas.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron por la junta Manuel Olmos, presidente, Gerardo Ardila como veedor, Dolly Arias como Contadora, Daniel Mora como Ing. Residente; Por parte de la interventoría, asistieron Javier Barrero como Representante Legal y Gabriel Velázquez como Director de Interventoría.
2.	Se presenta la orden de compra para el pago de las retenciones de Abril por un valor de $621.200 pesos M/Cte.
3.	Se presenta la orden de compra para el reembolso del pago de las pólizas de la prórroga No. 1 por un valor de $352.617 pesos M/Cte.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	Se aprueba el pago de las retenciones del mes de Abril por $621.200 y se autoriza al Ing. Residente por facilidad de traslado, realizar el pago y presentar el soporte a la contadora.
3.	Se aprueba el reembolso del pago de las pólizas de la prórroga No. 1 por $352.617 y se autoriza al Ing. Residente para recibir el reembolso.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __x__ No. Folios: _____


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Manuel Olmos
Cargo: Presidente JAC San Lucas



Nombre: Dolly Arias Corredor
Cargo: Contadora JAC San Lucas



Nombre: Gerardo Ardila
Cargo: Representante de Veeduría



Nombre: Daniel Fernando Mora
Cargo: Ing. Residente de obra



Nombre: Javier Barrero Mossos
Cargo: R/L Interventoría



Nombre: Gabriel Hernán Velásquez
Cargo: Director de interventoría

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

CONVENIO SOLIDARIO No. 4222 DE 2023 JAC VEREDA SAN FRANCISCO II.

INFORMES SEMANALES
SAN FRANCISCO II

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 9/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 16 del 3-may al 9-may (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2□7□0.12" N, longitud: 72□42□48.56" O y punto de referencia final latitud: 2□6□13.24" N longitud: 72□43□48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 208,194,251.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 208,194,251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208,194,251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208,194,251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208,194,251.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	- $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	- $
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	- $
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4,661,761.00	2.24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La programacion de obra esta en funcion al inicio de obra, por lo cual no es posible calcular el avance o atraso de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,504,063.06	55.49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96,546,533.55	44.83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el ane□o t□cnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A ...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A ...

OBSERVACIONES: A la fecha no se inician obra por lo tanto se deconoce el estado de permisos y/o licencias ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La JAC entregó informe de estudio de suelos, se realizaron observaciones y se esta en proceso de ajuste.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega de cotizaciones por parte de la JAC para revisión y posterior programación de comit□ operativo para aprobación de proveedores.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

NO SE REALIZA ESQUEMA GRAFICO YA QUE LA PROGRAMACION ESTA EN FUNCION DEL INICIO DE OBRA POR LO CUAL NO SE PUEDE DETERMINAR AVANCE O ATRASO DE OBRA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 17 del 10-may al 16-may (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2□70.12" N, longitud: 72□4248.56" O y punto de referencia final latitud: 2□613.24" N longitud: 72□4348.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 208,194,251.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 208,194,251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208,194,251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208,194,251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208,194,251.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	- $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	- $
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	- $
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4,661,761.00	2.24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La programacion de obra esta en funcion al inicio de obra, por lo cual no es posible calcular el avance o atraso de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 148,534,785.17	68.97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 108,563,701.90	50.41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el ane□o t□cnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A ...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A ...

OBSERVACIONES: A la fecha no se inician obra por lo tanto se deconoce el estado de permisos y/o licencias ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La JAC entregó topografia, el cual se encuentra en revisión para aprobación

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega de cotizaciones por parte de la JAC para revisión y posterior programación de comit□ operativo para aprobación de proveedores.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

NO SE REALIZA ESQUEMA GRAFICO YA QUE LA PROGRAMACION ESTA EN FUNCION DEL INICIO DE OBRA POR LO CUAL NO SE PUEDE DETERMINAR AVANCE O ATRASO DE OBRA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 17 del 17-may al 23-may (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la vereda San Francisco Dos, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud 2□7□0.12" N, longitud: 72□42□48.56" O y punto de referencia final latitud: 2□6□13.24" N longitud: 72□43□48.95" O dicho tramo ubicado en la vía ruta 75 a san francisco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN FRANCISCO II

CONVENIO No. 4222 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 208,194,251.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 208,194,251.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5040 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 215,361,440.00

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 215,361,440.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 208,194,251			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 208,194,251			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 208,194,251.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	- $
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	- $
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	- $
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4,661,761.00	2.24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La programacion de obra esta en funcion al inicio de obra, por lo cual no es posible calcular el avance o atraso de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 177,587,043.42	82.46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120,580,870.26	55.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29,033,322.50	13.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el av

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el ane□o t□cnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda San Francisco II

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han establecido los proveedores de materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A ...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A ...

OBSERVACIONES: A la fecha no se inician obra por lo tanto se deconoce el estado de permisos y/o licencias ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La JAC entregó cotizaciones de materiales, alquiler de maquinaria y equipos, dotación, herramientas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega del presupuesto ajustado por parte de la JAC para revisión y posterior programación de comit□ operativo para aprobación de proveedores.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

NO SE REALIZA ESQUEMA GRAFICO YA QUE LA PROGRAMACION ESTA EN FUNCION DEL INICIO DE OBRA POR LO CUAL NO SE PUEDE DETERMINAR AVANCE O ATRASO DE OBRA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Indicar localización y actividad

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 30/5/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 19 del 24-may al 30-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto consiste en la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare, en la Vereda El Recreo, teniendo como punto de referencia el centro educativo el Recreo y posteriormente el afluente caño barroso, la vereda el Recreo se encuentra a apro□imadamente 21 □m del casco urbano del Municipio del retorno; Con coordenadas planas en su punto inicial de la siguiente forma (2,136315 y -72,576881) y como punto final (2,13974 y -72,553936); Para acceder al Municipio de El Retorno, se puede acceder por vía terrestre (desde San Jos□del Guaviare) y por vía fluvial (desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo t□cnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de una (1) obra de drenaje tipo bo□coulvert de 1.5□1.5 m y tres (3) obras de drenaje tipo bo□coulvert de 1□1 m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RECREO

CONVENIO No.: 4240 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200,041,344.00

FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200,041,344.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/7/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5040 de 2023 — VALOR INICIAL: 215,361,440.00 $

FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: - $

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: 215,361,440.00 $

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 — VALOR ANTICIPO: - $

VALOR AMORTIZADO: - $

SALDO POR AMORTIZAR: - $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,041,344			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,041,344			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 215,361,440			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,361,440			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,041,344.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60,012,403.20	30.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 31,782,476.25	15.89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28,229,926.95)	-14.11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7,478,000.00	3.74%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60,012,403.20	30.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39,260,476.25	19.63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20,751,926.95)	-10.37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30,006,201.60	15.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,828,555.33	1.91%

Observaciones: La ejecucion de la inversión presenta atraso, debido que falta ejecutar actividades significativas como el vaciado de concreto reforzado de 21Mpa (para las alcantarillas 3 y 4), actividad a realizarce la pro□ima semana. Con lo cual saldria del atraso y se presentaria un avance mayor ejecutado al avance programado de la pro□ima semana (31/05/2024 - 06/06□2024)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 156,072,070.00	72.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 132,598,038.61	61.57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,841,280.00	7.36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,017,168.35	5.58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30.00% — Avance o Atraso Físico %: -10.37%

Meta Física Ejecutada %: 19.63%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	BOX COULVERT 1.5X1.5 M	UNIDAD	1
*	BOX COULVERT 1X1 M	UNIDAD	3
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	30.00%			30.00%	
Ejec	19.63%			19.63%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Punto vía vereda El Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el ane□o t□cnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Cantera lajitas	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Triturados del ariari	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO □	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO □	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO □	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO □	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO □	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO □	N/A
EMISIONES:	SI	NO □	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO □	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Del 24 de mayo al 30 de mayo se termino la instalación del acero para los bo□culvert 3(1□1) y 4(1.5□1.5).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la instalacion del acero figurado y se procedera a vaciar concreto reforzado para el piso del bo□culvert.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5)



Boxculvert No. 3 (1x1)



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5) instalacion de acero figurado



Boxculvert No. 4 (1.5x1.5) instalacion de acero figurado



Boxculvert No. 3 (1x1)

FOTO 6

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad e□clusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento al plan de inversión y programacion de obra.
Verificar la instalación del acero figurado.
Realizar toma de muetras del Concreto de 21Mpa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA GABRIEL VELASQUEZ

NOMBRE: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA

Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONVENIO No. 4222 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FRANCISCO II

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 208.194.251,00

VALOR ACUMULADO: $ 208.194.251,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.838.850,20	3	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.459.712,55	3	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.758.275,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037313

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil E□tracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009895 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	5	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 41.838.850,20	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.459.712,55	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62.758.275,30	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100037313

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN PRÓRROGA 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	11	2023	17	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100009895 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1 a 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma GABRIEL VELASQUEZ

Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 29/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo-24 **PROYECTO:** IINTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO No. 3613-2023, No. 4143-2023, No. 4240-2023, No. 3752-2023, No. 4222-2023 **CONTRATISTA:** OAC VEREDA CAÑO BONITO, OAC VEREDA CERRRITOS, OAC VEREDA EL RECREO, OAC VEREDA SAN LUCAS Y OAC VEREDA SAN FRANCISCO II

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA / COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	GABRIEL HERNAN VELAZQUEZ PANTOJA	1.121.867.534	Director de Interventoria	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 3.300.000	$ 229.680	V	SALUD TOTAL SA	30188539	$ 132.000	PORVENIR	30188539	$ 528.000	$ 132.000	$ -	$ -	
2	WUALNER RAUL LOPEZ GONZALEZ	1.121.930.514	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 4.800.000	$ 334.080	V	NUEVA EPS	30188539	$ 192.000	PORVENIR	30188539	$ 768.000	$ 192.000	$ -	$ -	
3	ANDERSON FERNEY SERNA PIÑEROS	1.120.575.372	Inspector de interventoría	$ 1.800.000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 1.740.000	$ 121.104	V	NUEVA EPS	30129911	$ 69.600	PORVENIR	30129911	$ 278.400	$ 69.600	$ -	$ -	
4	BLADIMIR CAVANZO ABAUNZA	1.006.723.427	Inspector de interventoría	$ 1.800.000																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 660.000	$ 45.900	V	NUEVA EPS	30129911	$ 26.400	PROTECCION	30129911	$ 105.600	$ 26.400	$ -	$ -	
5	ANGELICA MARIA SEGURA GARZON	1.121.850.008	Profesional Social	$ 3.500.000																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	$ 1.050.000	$ 73.080	V	NUEVA EPS	30129911	$ 42.000	COLPENSIONES	30129911	$ 168.000	$ 42.000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 15.200.000**																																										

El Interventor adiunta la certificación de fecha 4/07/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma

Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUA MAYO 2024

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5040 de 2023

CONVENIOS No. 3613-2023, 4143-2023, 4240-2023, 3752-2023, 4222-2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 2.

INTERVENTOR: SOCIEDAD T□CNICA SOTA LTDA

CONTRATISTA: JAC CAÑO BONITO, CERRITOS, EL RECREO, SAN LUCAS, SAN FRANCISDO II

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES DE MAYO																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEHICULO	NISSAN FRONTIER - 2488 CC - JCR132	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA	EPSON L3210	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DOTACIÓN DE OFICINA	ESCRITORIO (1), MESA, SILLA (5)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos e□igidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos e□igidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma GABRIEL VELASQUEZ
Nombre: GABRIEL HERNAN VELASQUEZ PANTOJA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202227592 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 5202-250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

MES INFORME MENSUAL: mayo-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3613-2023, No. 4143-2023, No. 4240-2023, No. 3752-2023, No. 4222-2023

CONTRATISTA: OAC VEREDA CAÑO BONITO
OAC VEREDA CERRRITOS
OAC VEREDA EL RECREO
OAC VEREDA SAN LUCAS
OAC VEREDA SAN FRANCISCO II

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1448323	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 4.307.229,00	$ -
		C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 211.054.211,00	$ 131.650.890
2024	72924	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	ADICIONAL	$ 72.490.040,00	$ 72.490.040
TOTAL						**$ 287.851.480,00**	**$ 204.140.930**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 287.851.480**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	23/01/2024 al 31/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1448323 DEL 29/12/2023	$ 215.361.440	$ 287.851.480		
2	01/02/2024 al 29/02/2024	$ 20.066.000	$ 3.812.540	$ 23.878.540,00	$ -	$ 23.878.540,00	$ -	1448323 DEL 29/12/2023	$ 191.482.900	$ 263.972.940		
3	01/03/2024 al 31/03/2024	$ 25.123.000	$ 4.773.370	$ 29.896.370,00		$ 29.896.370,00		1448323 DEL 29/12/2023	$ 161.586.530	$ 234.076.570		
4	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 25.156.000	$ 4.779.640	$ 29.935.640,00		$ 29.935.640,00		1448323 DEL 29/12/2023	$ 131.650.890	$ 204.140.930		
5	01/05/2024 al 31/05/2024	$ 34.111.840	$ 6.481.250	$ 40.593.089,60		$ 40.593.089,60		1448323 DEL 29/12/2023	$ 91.057.800	$ 163.547.840		
TOTALES		**$ 104.456.840,00**	**$ 19.846.799,60**	**$ 124.303.639,60**	**$ -**	**$ 124.303.639,60**	**$ -**		**$ 91.057.800,40**	**$ 163.547.840,40**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 104.456.840	$ 19.846.800	$ 124.303.640

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 215.361.440,00

VALOR ACUMULADO: $ 287.851.480,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	22	12	2023	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20,00%	43.072.288,00	22	12	2023	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ORDEN DE INICIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	9	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	8	1	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 1, 2 y 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN SUSPENSIÓN 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	2	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	1	2	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	2	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	1	4	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	7	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	7	5	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	8	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	7	6	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o ane□o aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 4

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	21.536.144,00	30	12	2023	23	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	43.072.288,00	30	12	2023	22	6	2027
Calidad del servicio	30,00%	64.608.432,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	28.785.148,00	30	12	2023	6	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	57.570.296,00	30	12	2023	6	8	2027
Calidad del servicio	30,00%	86.355.444,00	8	1	2024	8	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101052499

Certificado de modificación o anexo No.: 9 - 10.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No. 25202 - 62095 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202 - 250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ **No.** 3 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5040-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

RESOLUCIÓN No.: 4636 DE 18/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: Convenios solidarios 3613-23, 3752-23, 4240-23, 3613-23, 4222-23. CONTRATISTA: OAC CAÑO BONITO, OAC SAN LUCAS, OAC EL RECREO, OAC CERRITOS Y OAC SAN FRANCISCO DOS

PLAZO INICIAL: 2 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31/5/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/5/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/1/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 215,361,440.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 215,361,440.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _2_ de fecha _25/04/2024_		2024																		TOTAL	
											FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6,600,000.00		1.00	$ 6,600,000			2.000	$ 13,200,000	0.50	$ 3,300,000	0.50	$ 3,300,000	0.50	$ 3,300,000	0.50	$ 3,300,000	0.25	$ 1,650,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.25	$ 14,850,000
	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 4,800,000.00		2.00	$ 9,600,000			4.000	$ 19,200,000	1.00	$ 4,800,000	1.00	$ 4,800,000	1.00	$ 4,800,000	1.00	$ 4,800,000	0.50	$ 2,400,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.50	$ 21,600,000
	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3,500,000.00		2.00	$ 7,000,000			0.640	$ 2,240,000		$ -		$ -		$ -	0.70	$ 2,450,000	0.50	$ 1,750,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.20	$ 4,200,000
	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3,500,000.00		2.00	$ 7,000,000			0.650	$ 2,275,000		$ -		$ -		$ -	0.70	$ 2,450,000	0.50	$ 1,750,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.20	$ 4,200,000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				**$ 5,000,000**			1.000	$ 5,000,000		$ -		$ -		$ -	0.50	$ 2,500,000	0.50	$ 2,500,000											1.000	$ 5,000,000
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 5,700,000.00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5,700,000.00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$ 5,700,000.00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 5,700,000.00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		ESPCIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 5,700,000.00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		ESPECIALISTA EN DISEÑOS GEOMÉTRICO	$ 5,700,000.00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO																												
	1	INSPECTOR	$ 1,800,000.00		9.00	$ 16,200,000			5.000	$ 9,000,000		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 5,400,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 5,400,000
	1	INSPECTOR SST	$ 1,900,000.00		4.00	$ 7,600,000			2.000	$ 3,800,000		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,900,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,900,000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
	1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$ 1,300,000.00		2.00	$ 2,600,000			2.000	$ 2,600,000		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,300,000	1.00	$ 1,300,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 2,600,000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 61,600,000**				**$ 57,315,000**	**$**	**8,100,000.00**	**$**	**8,100,000.00**	**$**	**8,100,000.00**	**$**	**16,800,000.00**	**$**	**18,650,000.00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**59,750,000**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2.36**				**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 145,376,000**				**$ 135,263,400**	**$**	**19,116,000.0**	**$**	**19,116,000.0**	**$**	**19,116,000.0**	**$**	**39,648,000.0**	**$**	**44,014,000.0**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**141,010,000**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO																		TOTAL	
											FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
		VIATICOS DIRECTOR Y/ ESPECIALISTAS	$ 210,000.00	DÍA	10.00	$ 2,100,000			5.00	1050000.00		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 1,050,000	5.00	$ 1,050,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10.00	$ 2,100,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
		VEHÍCULO TIPO CAMPERO O CAMIONETA (INCLUYE PEAJES, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLES) Y CUYO MODELO SEA HASTA DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES AL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	$ 5,000,000.00	MES	2.00	$ 10,000,000			3.00	$ 15,000,000.00		$ -	1.00	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 20,000,000
		MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 600,000.00	MES	13.00	$ 7,800,000			7.00	$ 4,200,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	3.00	$ 1,800,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 1,800,000
		TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 6,000,000.00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	1.50	$ 9,000,000			1.50	$ 9,000,000.00		$ -		$ -		$ -	0.75	$ 4,500,000	0.75	$ 4,500,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.50	$ 9,000,000
		ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 600,000.00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2.00	$ 1,200,000			2.00	$ 1,200,000.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 600,000	1.00	$ 600,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 1,200,000
		OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 800,000.00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2.00	$ 1,600,000			4.00	$ 3,200,000.00	1.00	$ 800,000	1.00	$ 800,000	1.00	$ 800,000	1.00	$ 800,000	0.50	$ 400,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.50	$ 3,600,000
		OTROS COSTOS																												
		TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)	$ 1,200,000.00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2.00	$ 2,400,000			1.00	$ 1,200,000.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,200,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,200,000
		EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.	$ 300,000.00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2.00	$ 600,000			4.00	$ 1,200,000.00	0.500	$ 150,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.50	$ 150,000
		COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 300,000.00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2.00	$ 600,000			4.00	$ 1,200,000.00		$ -	0.69	$ 207,000	0.69	$ 207,000	1.00	$ 300,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.38	$ 714,000
		VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA	$ 150,000.00	SEGÚN COMPROBANTE POR MES	2.00	$ 300,000			3.00	$ 450,000.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 150,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 150,000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 8,012,600.00																				$ 52,000
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 35,600,000**				**$ 45,712,600**	**$**	**950,000**	**$**	**6,007,000**	**$**	**6,007,000**	**$**	**13,600,000**	**$**	**13,350,000**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**39,966,000.00**
*	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS					**$ 180,976,000**				**$ 180,976,000**	**$**	**20,066,000**	**$**	**25,123,000**	**$**	**25,123,000**	**$**	**53,248,000**	**$**	**57,364,000**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**180,976,000.00**
*	IVA = 19%					**$ 34,385,440**				**$ 34,385,440**	**$**	**3,812,540**	**$**	**4,773,370**	**$**	**4,773,370**	**$**	**10,117,120**	**$**	**10,899,160**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**34,385,440.00**
*	COSTO TOTAL					**$ 215,361,440**				**$ 215,361,440**	**$**	**23,878,540**	**$**	**29,896,370**	**$**	**29,896,370**	**$**	**63,365,120**	**$**	**68,263,160**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**215,361,440.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Se realiza la redistribucion de costos, toda vez que, se requiere continuar con el seguimiento y control Tecnico, administrativo, ambiental y financiero a la ejecucion de todos los convenios hasta la terminación todos los convenios, por tal motivo se redistribuyen los costos de la interventoria, dando origen a la prorroga No 4 hasta el 15 de junio de 2024.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **JAVIER BARRERO MOSSOS**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-368027 CND

Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.