	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 4303-2023
4104-2023
4085-2023
4132-2023

JAC: VEREDA SAN MARINO
ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
ASOJAC CARMEN DE ATRATO
VEREDA SAN MARINO

Contrato de Interventoría No. 4673 **Interventoría:** CLARYCELLY MOSQUERA ALACIOS

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. **3** **MES O PERIODO:** **JUNIO**

No.	CONTENID	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.3	Características técnicas del proyecto		7
3	**CONVENIOS SOLIDARIOS**		7
3.1	Antecedentes		8
3.2	Información general de los convenios		9
3.3	Control de polizas		10
3.3.1	Polizas convenio solidario 3971 de 2023		10
3.3.2	Polizas convenio solidario 4103 de 2023		11
3.4	Obras programadas durante el convenio		11
3.5	Informacion financiera convenios solidarios		12
3.6	Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.5.1	Convenio 3971 de 2023		13
3.5.2	Convenio 4103 de 2023		13
3.6	Informe de Avance		13
3.6.1	Cantidades Ejecutadas en el mes		13
3.6.2	Avance de obra programado, ejecutado del convenio		16
3.6.3	Resumen de % obra programada vs % obra fisica ejecutada		16
4	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**		18
4.1	Antecedentes	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Informacion general del contrato	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Control de poliza	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informacion financiera	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Actividades desarrolladas por la interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Insumos del contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	20
4.6.1	Materiales		21
4.6.2	Materiales y Equipos		21
4.6.3	Personal		21
4.7	Esstado General del tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	22
5.0	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**	MEPI-MN-1IN-15-FR-1	36
6.0	**ANEXOS**		36

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 LOCALIZACION 5
2.2 ESTADO INICIAL DEL SITIO. 6
2.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. CONVENIOS SOLIDARIOS 8
3.1 ANTECEDENTES 8
3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 9
3.3 CONTROL DE POLIZAS 12
3.4 OBRAS PROGRAMADAS INICIALMENTE DURANTE EL CONTRATO 17
3.5 BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 21
3.6 INFORME DE AVANCE FINANCIERO 21
3.6.5 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONTRATO 25
3.6.6 RESUMEN DE % OBRA PROGRAMADA VS % OBRA FISICA EJECUTADA. 26
3.7 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA 27
4. CONTRATO DE INTERVENTORIA 28
4.1 ANTECEDENTES 28
4.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 28
4.3 CONTROL DE POLIZAS 29
4.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA 29
4.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 30
4.5.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA 33
4.6 INFORME AMBIENTAL 34
4.6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO 34

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 27 de junio se continua con los ambientales que ayuden a alcanzar los objetivos de mitigar al máximo posibles afectaciones ambientales 34

4.6.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS, ORDEN Y ASEO 34

4.6.5 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 34

4.6.6 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 35

4.7 ÁREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 35

4.8 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 35

4.9 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA 35

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 36

6. ANEXOS 37

1. INTRODUCCIÓN

A finales del mes de octubre 2023 se celebran los convenios solidarios Nº 4303 de 2023, Nº 4104 de 2023, Nº 4085 de 2023 y Nº 4132 de 2023 entre el Instituto Nacional de Vias – INVIAS, y las juntas de acción comunales del barrio Yuto Nuevo, Zona Urbana del Municipio de Atrato, el Municipio del Carmen de Atrato – Chocó y del corregimiento de San Marino, del Municipio de Bagadó, para "**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO,DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO"**

Para generar una adecuada supervisión de los convenio cuyo fin es el de satisfacer las necesidades de transporte y comunicación en el barrio Yuto Nuevo, el corregimiento de Samurindo, la vereda La Argelia y el corregimiento de San Marino, fue necesario adelantar el proceso de licitación de la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL"** resultando ganador **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS,** con el contrato No 4673 de 2023, quien debe en su calidad de interventora garantizara la ejecución de las obras acorde a las condiciones contractuales establecidas para ello**.**

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Chocó, específicamente en el Municipio de Atrato (barrio Yuto Nuevo hacia Arenal, corregimiento de Samurindo), Municipio El Carmen de Atrato (vereda La Argelia) y el Municipio de Bagadó (corregimiento de San Marino), Ver figura N°1)

Figura N°1



B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Nº DE CONVENIO SOLIDARIO	COORDENAS DE INICIO	COORDENADAS FINAL	ML/CORREDOR VIAL
Nº 4303 de 2023	PR K0+00; 5°32' N y 76°37' W+4,7m	PR K0+200m; 5°32' N y 76°37' W+4,7m	200M Yuto Nuevo - Arenal
Nº 4104 de 2023	PR K0+000; 5°36¥ N y 76°38¥ W±4,7m	PR K1+900; 5°35¥ N y 76°39¥ W ±4,7m	1900M via Samurindo
Nº 4085 de 2023	PR K0+000; 5°33´ N y 76°6´ W +-4,8m	PR K1+980; 5°53´ N y 76°6´ W +-11,5m	1980M via de la vereda La Argelia
Nº 4132 de 2023	PR K0+000; 5°25'N Y 76°17'W + 4.7m	PR K00+691; 5°25'N Y 76°17'W + 4.7m	691M San Marino - Cuchado

2.2 ESTADO INICIAL DEL SITIO.

Las vías a intervenir cuentan con anchos variables, algunas son en afirmado, otras son el suelo natural tienen en común un alto deterioro y restricción de tránsito vehicular debido al mal estado y la falta de mantenimiento, estas vías presentan sobre tamaño, charcos debido a su falta de sistema de evacuación de agua.

Toda esta situación ocasiona dificultad en la movilidad generando mayor tiempo de viaje, poco tránsito de transportes públicos al sector por lo cual deja lejos a los usuarios de su destino

2.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La conexión y comunicación de los habitantes de la vereda La Argelia, el barrio Yuto Nuevo, corregimientos de Samurindò y corregimiento de San Marino y cabeceras municipales puede mejorarse y acortar tiempos de viajes a través de la ejecución de una seria de actividades destinadas a mejorar sus condiciones de vida, movilidad e intercambio comercial entre corregimiento, veredas y estos con las cabeceras municipales.

Las condiciones actuales de las infra estructuras viales pueden mejorarse a través de construcción de placas huellas que mejoran la comunicación acortaran los tiempos de viajes mejorando así la calidad de vida de los habitantes entre del corregimiento de Samurindo hacia la cabecera municipal de Yuto y Quibdó, el barrio Nuevo Yuto y la comunidad de Arenal y a su ves la cabecera municipal de Yuto, la vereda La Argelia y cabecera municipal del Carmen de Atrato, entre el corregimiento de San Marino y el corregimiento de Cuchado. Estas vías tienen las siguientes las siguientes características generales.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4303 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en afirmado, se encuentra en uso
LONGITUD	180m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	No

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4104 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en afirmado, se encuentra en uso
LONGITUD	120m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	45m de Box Culvert

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4085 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en afirmado, se encuentra en uso
LONGITUD	185m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	Limpieza de obra de 2 alcantarilla

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en terreno natural, se encuentra en uso
LONGITUD	71m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	21m de Box Culvert

3. CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 ANTECEDENTES

Caminos Comunitarios de la Paz Total" es el programa a través del cual, el Gobierno del Cambio, lleva a cabo proyectos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, en 33.102 kilómetros de caminos vecinales, ancestrales y vías regionales, con el propósito de alcanzar una mejor comunicación del campo colombiano. Caminos cuenta con recursos totales por $ 8 billones.
El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, trabajando de la mano con las comunidades en la inversión de recursos para el mejoramiento de las carreteras rurales, en el departamento de Chocó, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, ha suscrito 19 convenios con igual número de Organismos de Acción Comunal.
Con una inversión de $ 4.339 millones, se tiene proyectado garantizar la transitabilidad de 48 kilómetros de vías veredales, proporcionando una movilidad segura, eficiente y permitiendo que los más de 5.700 beneficiarios puedan acceder a los servicios básicos de salud, educación, programas sociales, facilitando también el transporte de los productos agropecuarios de la región, además de la generación de más de 700 empleos locales.

La ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO mediante correo electrónico **caminoscomunitarios@invias.gov.co** de fecha 02 de abril del 2023 expreso lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (VIA SAMURINDO), postulado quedo registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial". En octubre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4104 DE 2023.**

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO, mediante correo electrónico **caminoscomunitarios@invias.gov.co** de fecha 02 de abril del 2023 expresó lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (PLACA HUELLA), postulado quedó registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial". En noviembre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4303 DE 2023.**
La ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO mediante correo electrónico **caminoscomunitarios@invias.gov.co** de fecha 29 de marzo del 2023 expresó lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

(SUBIDA EL CINCO, VÍA DE LA VEREDA LA ARGELIA MUNICIPIO DE ELCARMEN DE ATRATO) postulado quedó registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial". En octubre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4085 DE 2023.**

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO,DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO mediante correo electrónico **juntaaccionsanmarino2023@gmail.com** de fecha 24 de marzo del 2023 expreso lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (SAN MARINO – SAMPER – CUCHADO), postulado quedo registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial" En octubre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 DE 2023.**

3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas de los convenios solidarios, se resumen en los siguientes términos:

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4303 DE 2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO
CONVENIO SOLIDARIO No	4303 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	NILO ALIDO ARRIAGA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 200.679.035, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 200.679.035, oo
FECHA DE INICIACIÓN	20 de diciembre de 2023

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4104 DE 2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
CONVENIO SOLIDARIO No	4104 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	YHOWER YHAIR SERNA ROA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 197.786.823, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 197.786.823, oo
FECHA DE INICIACIÓN	04 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4085 DE 2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO
CONVENIO SOLIDARIO No	4085 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	LAURA CRISTINA GIRALDO RODRÍGUEZ
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 201.873.201, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 201.873.201, oo
FECHA DE INICIACIÓN	01 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	10 de agosto de 2024

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 DE 2023	
OBJETO	AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE BAGADO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

CONVENIO SOLIDARIO No	4132 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	NILO ALIDO ARRIAGA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.247.118, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 199.247.118, oo
FECHA DE INICIACIÓN	19 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

3.3 CONTROL DE POLIZAS

No de Póliza NB-100071500 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Fecha de expedición 01/11/2023 y vigencia desde 25/10/2023 hasta 31/12/2023, convenio solidario 4104

CONVENIO 4104 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00

No de Póliza NB-100071500 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **Anexo 1: Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual;** por medio del cual de acuerdo a Prorroga número uno (1) se ajustan vigencias Fecha de expedición 06/02/2024 y vigencia desde 25/10/2023 hasta 30/04/2024, convenio solidario 4104

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO 4104 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

ACTUALIZACION DE POLIZA CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023

No de Póliza NB-100072202 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Anexo 1: Modificación de póliza de responsabilidad civil extra contractual; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número uno (1) se ajustan vigencias Fecha de expedición 06/02/2024 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 30/04/2024, convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO 4303 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00

No de Póliza NB-100072202 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Anexo 3: Modificación de póliza de responsabilidad civil extra contractual; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número dos (2) se ajustan vigencias Fecha de expedición 18/06/2024 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 30/06/2024, convenio solidario 4303 de 2023.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO 4303 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00

No de Póliza NB-100293091 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES;
Anexo 1: Modificación de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número uno (1) se ajustan vigencias
Fecha de expedición 06/02/2024 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 30/04/2029, convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO 4303 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	09/11/2023	01/03/2025
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	09/11/2023	30/04/2027
Estabilidad de la obra	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2023	30/04/2029

No de Póliza NB-100293091 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES;
Anexo 3: Modificación de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número dos (2) se ajustan vigencias
Fecha de expedición 18/09/2024 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 30/06/2029, convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO 4303 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	30/05/2024	30/04/2025
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	31/05/2024	31/06/2027
Estabilidad de la obra	SEGUROS MUNDIAL	30/006/2024	30/06/2029

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

No de Póliza C-100066009 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Anexo 4: Modificación de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; con fecha de expedición 26/12/2023 y vigencia desde 24/10/2023 hasta 01/01/2029, convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO 4085 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2028

NOTA: El amparo de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacían, su vigencia es de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de las obras.

ACTUALIZACION DE POLIZA CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023

No de Póliza C-100016849 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Anexo 1: Modificación de póliza de responsabilidad civil extra contractual; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número uno (1) se ajustan vigencias Fecha de expedición 06/02/2024, vigencia desde 25/10/2023 hasta 30/04/2024, convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO 4085 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

No de Póliza C-100016849 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Anexo 4: Modificación de póliza de responsabilidad civil extra contractual; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número tres (3) se ajustan vigencias
Fecha de expedición 18/06/2024, vigencia desde 25/10/2023 hasta 30/06/2024, convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO 4085 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

ACTUALIZACION DE POLIZA CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023

No de Póliza NB-100292259 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Anexo 2: Modificación de póliza de cumplimiento entidades estatales
Fecha de expedición 21/05/2024 y vigencia desde 02/11/2023 hasta 31/05/2029, convenio solidario 4132

CONVENIO 4132 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	01/04/2025
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	31/05/2024	31/05/2029

No de Póliza NB-100071874 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Anexo 2: Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual; por medio del cual de acuerdo al acta de prorroga número dos (2) se Prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 31/05/2024, convenio solidario 4132 de 2023
Fecha de expedición 21/05/2024, vigencia desde 02/11/2023 hasta 31/05/2024.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO 4132 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

3.4 OBRAS PROGRAMADAS INICIALMENTE DURANTE EL CONTRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
No	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	
3	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
4	Subbase Granular Clase C	M3
5	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
6	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES	
9	Excavaciones varias sin clasificar	M3
10	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
11	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
12	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
13	Relleno para Estructuras con recebo	M3
14	Material Drenante	M3
15	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
1	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO		
2	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
3	Subbase Granular Clase C	M3
4	Mejoramiento - Subrasante	M3
5	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos	M3
6	Material de afirmado	M3
7	Material drenante (3´´)	M3
8	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
9	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO		
2	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
3	Subbase Granular Clase C	M3
4	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
5	Concreto ciclópea resistencia 14MP (G)	M3
6	Material de afirmado	M3
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
2	Subbase Granular Clase C	M3
3	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT		
14	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
15	Excavaciones en roca en seco	M3
16	Relleno para Estructuras con Suelo	M3
17	Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3
18	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
19	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG

3.5 BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

En este periodo no se presentaron mayores y menores cantidades

3.6 INFORME DE AVANCE FINANCIERO

3.6.1 CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023

Para el periodo comprendido entre el 1 al 27 de junio; el convenio solidario 4132 de 2023 ya había sido culminado en el periodo anterior.

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
No	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0,82	2,34	$ 56.509,00	100,00%
2	Subbase Granular Clase C	M3	18,35	59,74	$5.469.794,00	100,00%
3	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	11,33	41,44	$52.125.553,00	100,00%
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	4,96	18,17	$10.136.825,00	100,00%
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	545,66	1.929,40	$21.624.715,00	100,00%
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERTH						
14	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	25,20	75,600	$1.825.664,00	100,00%
15	Excavaciones en roca en seco	M3	-	6,450	$350.570,00	100,00%
16	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	10,59	31,326	$701.800,00	100,00%
17	Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	8,75	26,25	$33.018.720,00	100,00%
18	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0,56	1,68	$1.408.191,00	100,00%
19	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	667,45	2002,35	$22.442.339,00	100,00%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					

3.6.2 CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 3 de junio al 27 de junio de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4104 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO						
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE						
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	2.00	2.00	$ 126.292,00	100.0%
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS					
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.80	0.80	$ 141.606,00	100.0%
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
3	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,79	3,97	$95.872,00	100%
4	Subbase Granular Clase C	M3	100.98	100.98	$7.274.700,18	100%
5	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	71,26	71,26	$57.634.874,22	100%
6	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	31,39	31,39	$10.060.369,00	100%
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.286,79	3.286,79	$26.583.557,52	100%
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	32.0	32.0	$ 709.088,00	100%
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
9	Excavaciones varias sin clasificar	M3	67,60	67,60	$1.632.472,40	100%
10	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	0	0	$0,00	0%
11	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3	0	0	$ 0,00	0%
12	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0	0	$0,00	0%
13	Relleno para Estructuras con recebo	M3	0	0	$0,00	0%
14	Material Drenante	M3	0	0	$0,00	0%
15	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3	0	0	$0,00	0%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					68,31%
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					68,31%

3.6.3 CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 3 de junio al 27 de junio de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS						
1	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,03	0,03	$3.336,49	
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO						
2	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	63,50	352,50	$11.886.483,90	100%
3	Subbase Granular Clase C	M3	105,82	105,82	$9.522.001,06	100%
4	Mejoramiento - Subrasante	M3	158,73	158,73	$14.283.074,20	100%
5	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos	M3	19,88	19,88	%16.391.130,76	20%
6	Material de afirmado	M3	250,97	250,97	$22.582.695,39	100%
7	Material drenante (3´´)	M3	17,88	17,88	$1.332.836,61	100%
8	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	494	494	$4.352.913,02	100%
9	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	544,82	544,82	$4.377.603,79	100%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					80%
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					60%

3.6.4 CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 3 de junio al 27 de junio de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS						
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	2.00		100.0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS						
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0	0.80		100.0%
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
3	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0	6,01	$160.665,00	100,0%
4	Subbase Granular Clase C	M3	18,07	155,67	$14.007.654,0	100,0%
5	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	75,73	87,73	$64.952.431,20	80,0%
6	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	38,33	38,33	$11.418.371,20	80%
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.928,95	5.028,95	$40.407.613,00	100,0%
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	36,3	50,0	$ 1.095.200,00	100%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					80%
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					80%

3.6.5AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONTRATO

Se relacionan los avances por semana programados y ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 al 27 de junio de 2024.

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023 FINALIZADO				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 05	9.62%	$19.175.679,58	21.57%	$ 42.969.996,7
Semana No. 06	9.45%	$18.836.647,58	8.36%	$ $ 16.654.741,8

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 07	8,66%	$17.041.738,87	4,22%	$ 8.304.403,9
Semana No. 08	1,88%	$3.699.592,27	8,29%	$ 16.313.627,6
Semana No. 09	1.02%	$2.007.225,59	6,17%	$ 12.141.747,0

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 03	7,08%	$14.208.075,68	2,75%	$5.518.673,5
Semana No. 04	30,53%	$61.267.309,39	1,17%	$2.347.944,7
Semana No. 05	14,00%	$28.095.064,90	26,60%	$53.380.623,3

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 03	22,85%	$46.128.026,43	20.12%	$40.616.888,0
Semana No. 04	16,39%	$33.087.017,64	15,00%	$30.280.980,2
Semana No. 05	9,61%	$19.400.014,62	8,50%	$17.159.222,1
Semana No. 06	15,98%	$32.259.337,52	9,30%	$18.774.207,7

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

3.6.6 RESUMEN DE % OBRA PROGRAMADA VS % OBRA FISICA EJECUTADA.

Se relacionan los avances mensuales programado VS ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 al 27 de junio de 2024

El convenio solidario 4132 de 2023 fue culminado en el periodo del 1 al 12 de mayo

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	68,07%	$135.617.949,53	70,07%	$139.622.379,52	$4.004.429,99	2,01%
02	87.14%	$ 173.630.276,70	100.0%	$ 199.247.118,0	$25.616.841,30	12,86%

En el periodo comprendido del 03 al 27 de junio se programó un avance acumulado de 85,08% y la ejecución acumulada fue de 68,31% para el convenio solidario 4104 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	8.30%	$16.333.306,31	2.76%	$5.421.316,3	$10.901.990,0	5.54%
02	73,52%	$ 144.677.672,27	49,63%	$ 97.665.300,3	$ 47.012.372,0	23,89%
03	85,08%	$ 167.426.229,01	68,31%	$ 134.425.079	$33.001.150,22	16,77%

En el periodo comprendido del 03 al 27 junio se programó un avance acumulado de 70,26% y la ejecución acumulada fue de 38,63% para el convenio solidario 4303 de 2023

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	18,65%	$ 37.426.640,03	8,11%	$ 16.275.069,7	$ 21.151.570,3	10,54%
02	70,26%	$ 140.997.089,99	38,63%	$ 77.522.311,2	$63.474.778,77	31,63%

Del 3 al 26 de junio se programó un avance acumulado de 100,00% y la ejecución acumulada fue de 80,08% para el convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	35,17%	$ 70.998.804,79	27,16%	$ 54.828.761,4	$16.170.043,4	8,01%
02	100,00%	$ 201.873.201,00	80,08%	$ 161.660.059,4	$40.213.141,64	19,92%

3.7 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA

INFORMACION FINANCIERA CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023	
Valor del Anticipo (% Valor den Contrato)	0.0 $
Valor del Acta No.1	$ 0.0

Información Financiera del Contrato de Obra

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 ANTECEDENTES

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS mediante Concurso de Méritos oferto El proceso de mínima cuantía **Nº IP-DT-CHO-014-2023**, con el propósito de seleccionar objetivamente contratista para la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL"**

Previo procedimiento de evaluación de requisitos habilitantes y de ofertas económicas, la ENTIDAD adjudicó el contrato al oferente con mejor propuesta, ahora contratista **INTERVIENTOR** de la ejecución de la obra pública – convenios solidarios, cuyo consecutivo es el **No 4673 de 2023,** que fuera adjudicado a la persona natural CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS, identificada con cedula de ciudadanía 43.639.755 expedida en Medellín, Antioquia.

El contrato No 4673 de 2023 se perfecciono en la plataforma SECOP II con la aceptación de la oferta a principio del mes de diciembre de 2023

4.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas del contrato de interventoría, se resumen en los siguientes términos:

OBJETIVO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIOS DE ATRATO, CARMEN DE ATRATO Y BAGADO,

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ING. CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
CONTRATO INTERVENTORIA No	CONVENIO SOLIDARIO 4673 DE 2023
FECHA DE CONTRATO	01 de diciembre 2023
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
SUPERVISOR	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 80.667.234, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 80.667.234, oo
FECHA DE INICIACIÓN	01 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

4.3 CONTROL DE POLIZAS

ACTUALIZACION DE POLIZA CONVENIO SOLIDARIO 4673 DE 2023

Póliza Nro. 65-44-101226270 CUMPLIMIENTO ESTATAL
Anexo 1: Modificación de póliza de cumplimiento entidades estatales
Fecha de expedición 13/06/2024 y vigencia desde 27/11/2023 hasta 30/06/2027

TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S. A	27/11/2023	30/12/2024	$8.066.723,45
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO S. A	27/11/2023	30/06/2027	$16.133.446,90
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S. A	07/11/2023	30/06/2025	$24.200.170,24

4.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

la interventoría durante este periodo realizo las siguientes actividades de seguimiento y control con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales del convenio solidario 4132 de 2023, convenio solidario 4104 de 2023, convenio solidario 4303 de 2023 y convenio solidario 4085 de 2023.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

TECNICOS		
ACTIVIDADES	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
Control topográfico: ✓ Excavaciones varias sin clasificar ✓ Desmonte y limpieza en zona no boscosa ✓ Mejoramiento de subrasante ✓ Instalación de afirmado ✓ Subbase granular ✓ Concreto reforzado de 21mpa y 14mpa ✓ Acero de refuerzo fy (6000si) ✓ Relleno para estructura producto de excavaciones ✓ Instalación de geotextil	✓ Especificaciones de normas de la cartilla del invias para cada una de las actividades ✓ Pre actas ✓ Registro Fotográfico ✓ Acompañamiento diario en el desarrollo de actividades ✓ Cartilla del INVIAS	Las obras ejecutadas se desarrollan de forma conjunta con el Contratista. conforme a diseños y especificaciones contractuales, sirviendo como apoyo la cartilla de obras menores del INVIAS.
Elaboración de tres (3) informes semanales del convenio solidario 4104, tres (3) informe semanales convenio solidario 4303, cuatro (4) informe semanales convenios solidarios 4085	Informes semanales	Se adjuntan al informe mensual.
Control de seguridad industrial	Seguimiento al uso de los APP	Se continua con el correcto uso de los elementos de seguridad en el trabajo

4.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Para el cumplimiento de las actividades de Gestión Ambiental se realizaron actividades de acompañamiento,	Inspección al almacenamiento de materiales (cemento, acero)
	Seguimiento a la disposición de materiales de

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

seguimiento, inspección y verificación, con el fin de lograr mantener el equilibrio entre las actividades Técnicas, la seguridad de los trabajadores y visitantes del proyecto.	excavación
	Inspección al adecuado almacenamiento de materiales pétreos
	Seguimiento y control a la recolección, separación y disposición final de residuos sólidos provenientes de la obra
	Verificación del pago de aportes de seguridad social
	Verificación de entrega de exámenes de ingreso

4.5.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
CONTADORA	1	Funciones contables
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
SISO AMBIENTAL	1	Constante en obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
OFICIAL	1	Ejecución de actividades de obra
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
AYUDANTES	6	Ejecución de actividades de obra

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2	Operadores de maquinas

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

AYUDANTES	3	Ejecución de actividades de obra

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
OFICIAL DE CONSTRUCCION	1	Ejecución de actividades de obra
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2	Operadores de maquinas
AYUDANTES	3	Ejecución de actividades de obra

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
OFICIAL DE CONSTRUCCION	1	Ejecución de actividades de obra
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2	Operadores de maquinas
AYUDANTES	3	Ejecución de actividades de obra

4.5.2 PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CATEGORÍA	TIPO	CAN	FUNCION ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
ADMINISTRACIÓN	Ing. Civil	1	Director de Obra	Funciones legales y administrativas
	Ing. Civil	1	Residente de obra	Constante en la Obra
	Profesional social	1	Funciones topográficas	Constante en la obra.
	Profesional ambiental	1	Atención a la ciudadanía	Constante en obra

4.5.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA

Los contratistas de los convenios solidarios emplean para el desarrollo de las actividades las siguientes maquinarias y equipos:

Un (1) Vibro de concreta circular
Una (1) mezcladora mecánica (trompo)
Una (1) rana vibratoria
Una (1) cortadora de concreto
Una (1) motosierra
Una (1) pulidora
Una (1) planta eléctrica
Un (1) equipo topográfico
Herramientas menores
Una (1) Volqueta sencilla
Una (1) Retro cargador - pajarita

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

4.6 INFORME AMBIENTAL

4.6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 27 de junio se continua con los ambientales que ayuden a alcanzar los objetivos de mitigar al máximo posibles afectaciones ambientales

4.6.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS, ORDEN Y ASEO

- **RESIDUOS SÓLIDOS:**

En general en los sitios de obra continua realizando la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos en la zona de obra en el sitio de dispocision, se recogen los elementos sobrantes de madera, durante este periodo no se cuenta con residuos líquidos.

4.6.3 SEÑALIZACION

Se continua con cerramiento preventivos y señalización con cinta de peligro.

4.6.4 ELEMENTOS Y/O EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se continua con el uso de elemento de protección personal como; casco, guantes, botas, petos, gafas, tapa oídos y uniforme, haciéndoles la respectiva capacitación del correcto uso durante el desarrollo de las actividades laborales.

4.6.5 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

El almacenamiento de los materiales de construcción tales como: (cementos, varillas, madera) se hace en una sitios cerrados destinados como almacén y el

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

material pétreo se almacena en un costado de la obra; este almacenamiento de materiales se viene realizando de forma adecuada garantizando la calidad y conservación de los mismos.

4.6.6 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

La extracción del material para la subbase se realiza de forma artesanal con pala y de manera controlada sin meter la maquinaria a las fuentes hídricas, hasta la fecha no ha habido alteraciones o impactos negativos a estas fuente hídrica

4.7 ÁREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

La parte social continua con la a promoción e inclusión social, así mismo se promueve y ejecuta la vinculación de la comunidad en los proyectos a través de las actividades sociales. Ésta permite que los sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social.
En aras del desarrollo de la gestión social se realizan actividades de como socializaciones, conformación de los comités operativos, instalación de Buzón de sugerencia, entre otros, seguimiento a PQR, cuando las hay

4.8 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo se presentaron fuertes y constantes lluvias se refleja en el cuadro de estados del tiempo en los anexos

4.9 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION FINANCIERA	
Valor del Anticipo	$ 0.0
Valor del Acta No.1	$ 0.0

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Información Financiera del Contrato de Interventoría

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de seguimiento de acuerdo con el cronograma presentado por las juntas de acción comunal de los convenios solidarios y aprobados por la interventoría permiten concluir lo siguiente en este periodo:

- Asociación de Juntas Comunales de la Zona Urbana del Municipio de Atrato - **Convenio Solidario 4104 de 2023;** la ejecución de la obra presenta **atraso de 16.77%,** obra programada acumulada **85.08%** VS obra ejecutada acumulada **68.31%.** Se finaliza construcción de placa huella y se inician con las actividades de muro en gavión.

- Junta de Acción Comunal Barrio Yuto Nuevo - **Convenio Solidario 4303 de 2023**; la ejecución de la obra presenta un **atraso de 31.63%**; obra programada acumulada **70.26%** VS obra ejecutada acumulada **38.63%.**

- Asociación de Junta de Acción Comunal del Carmen de Atrato – **Convenio Solidario 4085 de 2023**; la obra presenta un **atraso de 19.92%;** obra programada ejecutada **100.0%** VS obra ejecutada programada **80.08%.**

- Los contratistas continúan con el mantenimiento y mejoramiento de las señales preventivas y el uso de los EPP

- El **convenio solidario 4132 de 2023** finalizo la ejecución de sus actividades en el periodo anterior cumpliendo con el alcance contractual.

- Los convenios 4104 de 2023 y 4303 de 2023 son suspendidos a solicitud del contratista debido a las fuetes lluvias.

CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Directora de Interventoría

6. ANEXOS

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

ANEXO 01. Registro fotográfico

.

Registro Fotográfico

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación formaleta concreto 21 Mpa placa huella	Instalación de concreto 21 Mpa de placa huella
	
Instalacion de ciclopeo de placa huella	**Placa huella terminada**
	

		INFORME DE INTERVENTORÍA N° 03
INTERVENTOR: *CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS* *Ingeniera Civil* *M.P. No 0520209484-5 ANT*	**OBJETO:** ***INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.***	*PERIODO:* *1/06/2024 A 27/06/2024*

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Excavaciones varias sin clasificar	Instalación de geotextil
	
Instalacion de material para mejoramiento de la subrasante	**Instalacion de sub-base granular**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Compactación de sub-base granular



Instalación de formaleta



Insatacion de concreto 4000 PSI



Losas de pavimento concreto 4000 PSI



CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA.	Suministro, extendida de concreto ciclópeo de 14MPA
	
Verificación de acero de refuerzo, formaleta y recubrimiento.	Suministro, extendida de concreto ciclopeo de 14MPA
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Preparación de terreno para cunetas



Fundición de Cunetas.



Toma de muestras para ensayos de laboratorio.



Suministro, extendida de concreto ciclopeo de 14MPA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Disposición de residuos sólidos de la Obra	Disposición de residuos sólidos de la Obra
	

ANEXO 02. Certificado de pago seguridad social contratista de Obra

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901654632	1	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	Principal	VDA EL SIETE SEDE COMUNAL	EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO	3225205623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	704646260	9468577622	E	2024/06/12	2024/06/14	BANCOLOMBIA	2	$1,004,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	6108008	CORREAL PIEDRAHITA JOHN FERNANDO	25-14	11	$850,667	$136,200	EPS041	11	$850,667	$34,100	CCF29	11	$850,667	$34,100	14-11	11	$850,667	$59,300	11	$0	$0
2	CC	70420618	FORONDA VALDERRAMA ADRIAN GUILLERMO	25-14	11	$953,788	$152,700	EPS040	11	$953,788	$38,200	CCF29	11	$953,788	$38,200	14-11	11	$953,788	$66,400	11	$0	$0
3	CC	1007108009	GUERRA SERNA ROBINSON	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF29	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
4	CC	1077473260	MARTINEZ GIRALDO JUAN ALBERTO	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF29	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
5	CC	1193600268	VASQUEZ SILVA DANIEL	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF29	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$3,234,456**	**$517,800**			**$3,234,456**	**$129,600**			**$3,234,456**	**$129,600**			**$3,234,456**	**$225,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$517,800	$900	$0	$518,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$365,200	$600	$0	$365,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$152,600	$300	$0	$152,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$225,300	$400	$0	$225,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$225,300	$400	$0	$225,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$129,600	$300	$0	$129,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	$129,600	$300	$0	$129,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$129,600	$300	$0	$129,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$57,300	$100	$0	$57,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$34,100	$100	$0	$34,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$38,200	$100	$0	$38,300
TOTAL				5	$1,002,300	$1,900	$0	$1,004,200

2024/06/26 03:24 PM

ANEXO 03. Certificado de pago seguridad social contratista de interventoría

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43639755		MOSQUERA PALACIOS CLARYCELLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio el jardin castillos 1	QUIBDO-CHOCO	6729633	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	20240626162522530385	9467725488	I	2024/06/17	2024/06/27	BANCO AV VILLAS	10	$507,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,704,874	$272,800			$1,704,874	$213,200			$0	$0			$1,704,874	$17,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,704,874	$272,800			$1,704,874	$213,200			$0	$0			$1,704,874	$17,800		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)							$1,704,874	$272,800			$1,704,874	$213,200			$0	$0			$1,704,874	$17,800		$0	$0
1	CC	43639755	MOSQUERA CLARYCELLY		25-14	30	$1,704,874	$272,800	EPS037	30	$1,704,874	$213,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,704,874	$17,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,704,874	$272,800			$1,704,874	$213,200			$0	$0			$1,704,874	$17,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43639755		MOSQUERA PALACIOS CLARYCELLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio el jardin castillos 1	QUIBDO-CHOCO	6729633	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	20240626162522530385	9467725488	I	2024/06/17	2024/06/27	BANCO AV VILLAS	10	$507,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,800	$2,200	$0	$275,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,800	$2,200	$0	$275,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,800	$200	$0	$18,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,800	$200	$0	$18,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$213,200	$1,700	$0	$214,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$213,200	$1,700	$0	$214,900
TOTAL				**1**	**$503,800**	**$4,100**	**$0**	**$507,900**

ANEXO 04. Resultado de laboratorios

Quibdó, 14 de junio de 2023.

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO
CONTRATISTA
Ciudad

ASUNTO: PROYECTO: Construcción de pavimento en concreto hidráulico en el barrio yuto nuevo en la vía hacia la comunidad de arenal en el municipio de Atrato departamento del chocó del programa "Caminos comunitarios de la paz total".

.

ACTIVIDAD: Diseño de mezcla de concreto hidráulico, Material de rio grava de 11/2", arena pasa 3/8", fuente Agregados grueso y agregado fino, Rio ranchería, Municipio de Atrato – Chocó.

Estamos presentando diseño de concretos convencional con cemento tipo I (ALION UG), material de rio, grava con tamaño máximo de 11/2" y arena que presentan tamaño máximo pasa 3/8" tal como fue traído al laboratorio por el solicitante del diseño, estos materiales son de la fuente de arrastre del Río Ranchería, Municipio de Atrato – Chocó. Con base en resistencias a flexión obtenida a los 3, 7 y 28 días

OBJETO DEL TRABAJO

Determinar las proporciones adecuadas en peso y en volumen suelto de los materiales pétreos, cemento tipo I (ALION UG) y agua, para producir concreto de resistencia a flexión de 40.18 Kg/cm² (571.43 psi) (4,0 Mpa) a los 28 días.

PROCEDIMIENTO

La dosificación para el diseño de mezcla se hizo según los requerimientos descritos en el capítulo C5 de la Norma Colombiana Sismo-Resistente NSR-10.

Para realizar las pruebas de resistencia se hicieron ajustes granulométricos con los materiales de acuerdo con curvas ideales de Fuller y Weymouth.
De acuerdo con la dosificación de los materiales, se realizan pruebas para obtener asentamientos de 10 cm, con lo que se elaboraron probetas de prueba para fallar Vigas a Flexión a los 3 días, a los 7 días y a los 28 días.

Para definir las proporciones de diseño aplicables en obra se determinan resistencias a flexión a los 3 días y 7 días.

Fuentes:	Rio Ranchería
Resistencia a la Flexión:	571,43 psi (40,18 Kg/cm^2) (4,0 Mpa)
Resistencia de Dosificación:	1757,14 psi (123,56 Kg/cm^2) (12,3 Mpa)
Tamaño Máximo Nominal:	1”
Asentamiento:	10 cm
Relación A/C:	0.43 Ver Anexo (Tabla 11.5)

DATOS DE LOS MATERIALES

Agregado Grueso (Rio Ranchería)

TM = 11/2”	TMN = 1”
Masa Unitaria Suelta	1559,39 Kg/cm^3
Densidad Aparente:	2435,92 Kg/cm^3
Absorción:	4,18%
Humedad:	4,82%

Agregado Fino (Rio Ranchería)

Módulo de Finura:	2,95
Masa Unitaria Suelta	1443,52 Kg/cm^3
Densidad Aparente:	2466,99 Kg/cm^3
Absorción:	3,60%
Humedad:	7,66%

Observación: Este material no presenta contenido de sobre tamaños en el material considerado como grava, pero se recomienda extraerlos de la mezcla si llega aparecer ya que estos pueden incidir de manera negativa en la resistencia y para poder cumplir con las exigencias del solicitante del diseño.

Cemento ALION UG

Densidad: 3100,0 Kg/cm^3
Masa Unitaria Suelta 1100,0 Kg/cm^3

Granulometría Rio Ranchería

Tamiz		Agregado Grueso (% Pasa)	Agregado Fino (% Pasa)	Fuller Ideal (% Pasa)	Fuller Ajustado (% Pasa)
Pulg.	mm				
2”	50,80	------	------	100	100
1 1/2”	38,10	100	------	81.6	96.1
1”	25,40	96,7	------	70.7	84.8
3/4"	19,08	63,1	------	61.2	72.9
1/2"	12,70	41,2	------	50.0	54.7
3/8”	9,51	29,1	100	43.3	46.8
#4	4,76	7,7	99,9	30.6	29.6
#8	2,38	3,8	87,8	22.6	22.6
#16	1,19	------	67,1	15.3	16.2
#30	0,60	------	31,8	10.8	7.7
#50	0,30	------	13,8	7.7	2.7
#100	0,15	------	4,9	5.4	0.8
Fondo		------	0,0	0,0	0,0

Proporciones Finales de los Agregados

Cantidad de Agua:	209,68 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Cemento:	487,63 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Material Granular:	1574,13 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Agregado Grueso:	1138,24 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Agregado Fino:	408,90 Kg/m^3 de Concreto

Cantidad de Material en Peso a Utilizar por Cada Bulto de 50 Kg., de Cemento

Cantidad de Agua:	21.5 Kg.
Cantidad de Cemento:	50.0 Kg.
Cantidad de Agregado Fino:	41,9 Kg.
Cantidad de Agregado Grueso:	116,7 Kg

Cantidad de Material en Volumen a Utilizar por Cada Bulto de 50 Kg., de Cemento

Cantidad de Agua:	0.022 m^3.
Cantidad de Cemento:	0.016 m^3.
Cantidad de Agregado Fino:	0.017 m^3.
Cantidad de Agregado Grueso:	0.048 m^3.

Proporciones de Material en Volumen Suelto

Cemento:	9,75 Bultos
Agregado Fino:	0,30 m^3/m^3 de Concreto
Agregado Grueso:	0,70 m^3/m^3 de Concreto

El contenido de agua de mezcla se controla por medio de la prueba de asentamiento (Slump), pues la dosificación en litros por metros cúbicos, aunque da una guía, no es útil en la práctica, por cuanto los agregados presentan humedades variables. Por consiguiente, la

cantidad de agua a adicionar varía de acuerdo con el estado de estos, más en esta región que es de alta pluviosidad.

Después de los ajustes respectivos a las mezclas de prueba, se obtiene como conclusión:

Relación Agua/Cemento (A/C)	0,43
Dosificación	0,43: 1: 0,84: 2,33
Bultos de Cemento	9,75 Bultos/m^3 de Concreto

Ing. JOSE ALBERTO CORDOBA ARIAS
Laboratorio de Ingeniería

ANEXOS

Tabla 11.5. Relación Ente la Resistencia a la Compresión y Algunos Valores de la Relación a/c

Resistencia a la Compresión a los 28 días Kg/Cm2 (PSI)	Concreto sin Inclusor de Aire Relación Absoluta por Peso	Concreto sin Inclusor de Aire Relación Absoluta por Peso
175 (2500)	0,65	0,56
210 (3000)	0,58	0,5
245 (3500)	0,52	0,46
280 (4000)	0,47	0,42
315 (4500)	0,43	0,38
350 (5000)	0,40	0,35

ESTIMACIÓN DEL AGUA DE MEZCLADO PARA MEZCLA DE PRUEBA

Tabla 11.4. Requerimientos Aproximados de Agua de mezclado y Contenido de Aire para diferentes Asentamientos y TMN del Agregado.


Condición del Contenido de Aire	Asentamiento (Cm)	Agua en Kg/m3 de Concretopara los TMN del Agregado Indicados							
		--	12,5 --	20 --	25 --	40 --	50 --**	70 --**	150 --**
Concreto Sin Aire Incluido	3 a 5	205	200	185	180	160	155	145	125
	8 a 10	225	215	200	195	175	170	160	140
	15 a 18	240	230	210	205	185	180	170	------
	Cantidad aproximada de Aire Atrapado en Concreto Sin Aire Incluido, por Ciento	3	2,5	2	1,5	1	0,5	0,3	0,2
Concreto Con Aire Incluido	3 a 5	180	175	165	160	145	140	135	120
	8 a 10	200	190	180	175	160	155	150	135
	15 a 18	215	205	190	185	170	165	160	------
	Promedio Recomendable de Contenido Total de Aire por Ciento	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3

*Estas cantidades de agua de mezclado deben utilizarse en cálculos de los factores de cemento para las mezclas de prueba. Son las máximas para agregados gruesos angulares razonablemente bien formados graduados dentro de los límites de las especificaciones aceptadas

**Los valores de asentamiento para un concreto que contenga un agregado mayor de 40 mm están basados en pruebas de asentamiento efectuado después de remover las partículas mayores de 40 mm por medio del cribado húmedo


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO GRAVA RIO RANCHERIA

TAMIZ		Peso del Tamiz	Peso Tamiz + Material	peso Material	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Que Pasa
(mm)	(pulg)						
50,80	2"	425,3	425,3	0,0	0,0	0,0	100,0
38,10	1 1/2"	461,5	461,5	0,0	0,0	0,0	100,0
25,40	1"	437,1	546,5	109,4	3,3	3,3	96,7
19,08	3/4"	443,6	1550,9	1107,3	33,6	36,9	63,1
12,70	1/2"	436,6	1157,6	721,0	21,9	58,8	41,2
9,51	3/8"	458,9	859,4	400,5	12,1	70,9	29,1
4,76	#4	447,0	1152,6	705,6	21,4	92,3	7,7
2,38	#8	407,9	534,5	126,6	3,8	96,2	3,8
FONDO		256,3	382,2	125,9	3,8	100,0	0,0
Sumatoria de Todo el Material que Pasa:				3296,3			



ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO ARENA RÍO RANCHERIA

TAMIZ		Peso del Tamiz	Peso Tamiz + Material	peso Material	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Que Pasa
(mm)	(pulg)						
19,08	3/4"	447,0	447,0	0	0,0	0,0	100,0
12,70	1/2"	440,8	440,8	0	0,0	0,0	100,0
9,51	3/8"	459,0	460,5	2	0,0	0,0	100,0
4,76	#4	447,0	449,5	3	0,1	0,1	99,9
2,38	#8	407,4	769,5	362,1	12,0	12,2	87,8
1,19	#16	365,1	988,2	623,1	20,7	32,9	67,1
0,60	#30	331,1	1393,9	1062,8	35,3	68,2	31,8
0,30	#50	298,9	841,1	542,2	18,0	86,2	13,8
0,15	#100	285,1	553,7	268,6	8,9	95,1	4,9
FONDO		256,4	402,4	146,0	4,9	100,0	0,0
Sumatoria de Todo el Material que Pasa:				3008,8			



CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES RIO RANCHERIA

ENSAYOS	GRAVA	ARENA
% DE HUMEDAD		
Peso Recipiente (gr)	39,7	40,9
Peso Húmedo + Recipiente (gr)	568,3	600,4
Peso Seco + Recipiente (gr)	544,0	560,6
% de Humedad	4,82	7,66
% DE ABSORCIÓN		
Peso Recipiente (gr)	38,7	40,1
Peso Húmedo + Recipiente (gr)	597,3	621,6
Peso Seco + Recipiente (gr)	574,9	601,4
% de Absorción	4,18	3,60
DENSIDAD		
Peso del Material (gr)	662,6	540,3
Volumen Inicial (cm^3)	510	500
Volumen Final (cm^3)	782	719
Volumen Total (cm^3)	272	219
Densidad (Kg/m^3)	2435,92	2466,99
MASA UNITARIA SUELTA (MUS)		
Peso del Molde (gr)	3671,1	3671,1
Volumen del Molde (cm^3)	943,89	943,89
Peso Material + Molde (gr)	5143,0	5033,6
Peso Material (gr)	1471,9	1362,5
M.U.S. (Kg/m^3)	1559,39	1443,52

Quibdó 21 de junio de 2024.

Señores
ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO.
CONTRATISTA

Laura Cristina Giraldo Rodriguez
Representante Legal
Ciudad

ASUNTO: PROYECTO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vias Y La Asociación De Juntas Comunal Del Municipio De El Carmen De Atrato En El Departamento Del Chocó, Para El Mantenimiento Y Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para la Alcaldía de Atrato

ACTIVIDAD: Diseño de mezcla de concreto hidraulico, Material de Rio, grava de 3/4", arena para #4, fuente Agregados grueso y agregado fino, Extraídos del Rio Atrato, Municipio de el Carmen de Atrato – Chocó.

En el presente documento se relaciona el diseño de concreto convencional con cemento tipo I (HOLCIM UG) y agregados de rio, grava y arena con tamaños máximos de 3/4" (19,08mm) y #4 (4.76mm) respectivamente, Provenientes del Rio Atrato, Municipio De Rio Atrato - Departamento del Chocó. Con base en resistencias a Compresión obtenida a los 3, 7 y 28 días.

Nota 1: *Los agregados del Rio Atrato, Municipio de Carmen de Atrato – Chocó, serán utilizados tal cual como fueron traído al laboratorio por el solicitante del diseño, de lo contrario se especificará en las Observaciones de los Materiales.*

OBJETO DEL TRABAJO

Determinar las proporciones adecuadas en peso y volumen (suelto y compactado) de los Materiales Pétreos, Cemento tipo I (HOLCIM UG) y Agua, para producir concreto de resistencia a compresión de 210 Kg/cm² (3000 psi) (21 Mpa) a los 28 días.

PROCEDIMIENTO

La dosificación para el diseño de mezcla se realizó según los requerimientos descritos en los capítulos 5 de la Norma Colombiana Sismo-Resistente NSR-10.

Con el fin de evaluar la resistencia a la compresión, a través de mezclas de pruebas hicieron ajustes granulométricos de los agregados, de acuerdo con las curvas ideales de Fuller y Weymouth y asentamientos (Slump) de 10 cm, Posteriormente se elaboraron probetas Cilíndricas de (6" x 12 Pulg.), (15 x 30 Cm), de prueba para fallar a compresión a los 3, 7 y 28 días.

21/08/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN REQUERIDA

La resistencia promedio a la Compresión requerida, usada como base para la dosificación del concreto debe ser determinada según la tabla C.5.3.2.2 del título C de la NSR-10, debido a que **NO se cuenta con la desviación estándar**.

TABLA C.5.3.2.2 - RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN REQUERIDA CUANDO NO HAY DATOS DISPONIBLES PARA ESTABLECER UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA MUESTRA

Resistencia especificada a la compresión, Mpa	Resistencia promedio requerida a la compresión, Mpa
$f'c < 21$	$f'cr = f'c + 7.0$
$21 \leq f'c \leq 35$	$f'cr = f'c + 8.3$
$f'c > 35$	$f'cr = 1.10\,f'c + 5.0$

DATOS INICIALES DEL DISEÑO

Fuente de Agregados:	Rio Atrato
Resistencia Especificada:	3000 psi (210 Kg/cm^2) (21 Mpa)
Resistencia de Requerida:	4000 psi (280 Kg/cm^2) (28 Mpa)

Tamaño Máximo Nominal:	3/4" (1.91 cm)
Asentamiento (Slump):	4" (10 cm)
Cantidad de Agua:	185 Kg/m3
Relación A/C:	0.47 Ver Anexo (Tabla 11.5)

DATOS DE LOS MATERIALES

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

Agregado Grueso (Rio Atrato)

TM = 1"	TMN = 3/4"
Masa Unitaria Suelta	1568,47 Kg/cm^3
Densidad Aparente:	2999,38 Kg/cm^3
Absorción:	1,80 %
Humedad:	1,91 %

Agregado Fino (Rio Atrato)

Módulo de Finura:	3.84
Masa Unitaria Suelta	1539,82 Kg/cm^3
Densidad Aparente:	2784,15 Kg/cm^3
Absorción:	2,01 %
Humedad:	2,40 %

Observación: Los agregados PRESENTAN contenido de sobre tamaños para la Fracción considerada como Grava de TM de 3/4" – 19.08 mm, por lo cual se recomienda extraerlos de la mezcla en caso de que aparezcan, ya que estos pueden incidir de manera negativa en la resistencia de la mezcla a preparar y para poder cumplir con las exigencias y dosificaciones del solicitante del diseño.

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

Cemento HOLCIM UG

Densidad:	3100,0 Kg/cm^3
Masa Unitaria Suelta	1100,0 Kg/cm^3

Granulometría Rio Atrato

Tamiz		Agregado Grueso (% Pasa)	Agregado Fino (% Pasa)	Fuller Ideal (% Pasa)	Fuller Ajustado (% Pasa)
Pulg.	mm				
2"	50,80	------	------	100	100
1 1/2"	38,10	------	------	81.6	96.1
1"	25,40	------	------	70.7	84.8
3/4"	19,08	100,0	------	61.2	72.9
1/2"	12,70	80,5	------	50.0	54.7
3/8"	9,51	66,6	100,0	43.3	46.8
#4	4,76	10,5	100,0	30.6	29.6
#8	2,38	3,7	66,8	22.6	22.6
#16	1,19	------	32,6	15.3	16.2
#30	0,60	------	12,3	10.8	7.7
#50	0,30	------	3,2	7.7	2.7
#100	0,15	------	0,7	5.4	0.8
Fondo		------	0,0	100,0	0,0

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

Proporciones Finales de los Agregados

Cantidad de Agua:	178,51 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Cemento:	379,81 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Material Granular:	2040,51 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Agregado Grueso:	1316,44 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Agregado Fino:	724,07 Kg/m^3 de Concreto

Cantidad de Material en Peso a Utilizar por Cada Bulto de 50 Kg., de Cemento

Cantidad de Agua:	35.50 Kg.
Cantidad de Cemento:	50.00 Kg.
Cantidad de Agregado Fino:	95,32 Kg.
Cantidad de Agregado Grueso:	173,30 Kg

Cantidad de Material en Volumen a Utilizar por Cada Bulto de 50 Kg., de Cemento

Cantidad de Agua:	0,024 m^3.
Cantidad de Cemento:	0,016 m^3.
Cantidad de Agregado Fino:	0,034 m^3.
Cantidad de Agregado Grueso:	0,058 m^3.

21/06/2024 Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO. para el municipio de Carmen de Atrato

Proporciones de Material en Volumen Suelto

Cemento:	7,60 Bultos
Agregado Fino:	0,470 m^3/m^3 de Concreto
Agregado Grueso:	0,839 m^3/m^3 de Concreto

El contenido de agua de mezcla se controla por medio de la prueba de asentamiento (Slump), pues la dosificación en litros por metros cúbicos presentada en este diseño es en condiciones del material traído al laboratorio por el interesado, aunque da una guía, no es útil en la práctica, por cuanto los agregados presentan humedades variables. Por consiguiente, la cantidad de agua a adicionar varía de acuerdo con el estado de estos, más en esta región que es de alta pluviosidad, por lo cual se recomienda realizar los ajustes necesarios por humedad a las mezclas a preparar en obra según las condiciones que se encuentren los agregados, por una persona capacitada en el tema.

Después de los ajustes respectivos a las mezclas de prueba, se obtiene como conclusión:

Relación Agua/Cemento (A/C)	0,47
Dosificación	0,47: 1: 1,91: 3,47
Bultos de Cemento	7,60 Bultos/m^3 de Concreto

21/06/2024 Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO. para el municipio de Carmen de Atrato

Ing. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Laboratorio de Ingeniería

ANEXOS

Tabla 11.5. Relación Ente la Resistencia a la Compresión y Algunos Valores de la Relación a/c

Resistencia a la Compresión a los 28 días Kg/Cm2 (PSI)	Concreto sin Inclusor de Aire Relación Absoluta por Peso	Concreto con Inclusor de Aire Relación Absoluta por Peso
175 (2500)	0,65	0,56
210 (3000)	0,58	0,5
245 (3500)	0,52	0,46
280 (4000)	0,47	0,42
315 (4500)	0,43	0,38
350 (5000)	0,40	0,35

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ, para el municipio de Carmen de Atrato

ESTIMACIÓN DEL AGUA DE MEZCLADO PARA MEZCLAS DE PRUEBA

Tabla 11.4. Requerimientos Aproximados de Agua de mezclado y Contenido de Aire para diferentes Asentamientos y TMN del Agregado.

Condición del Contenido de Aire	Asentamiento (Cm)	Agua en Kg/m3 de Concretopara los TMN del Agregado Indicados							
		--	12,5 --	20 --	25 --	40 --	50 --**	70 --**	150 --**
Concreto Sin Aire Incluido	3 a 5	205	200	185	180	160	155	145	125
	8 a 10	225	215	200	195	175	170	160	140
	15 a 18	240	230	210	205	185	180	170	------
	Cantidad aproximada de Aire Atrapado en Concreto Sin Aire Incluido, por Ciento	3	2,5	2	1,5	1	0,5	0,3	0,2
Concreto Con Aire Incluido	3 a 5	180	175	165	160	145	140	135	120
	8 a 10	200	190	180	175	160	155	150	135
	15 a 18	215	205	190	185	170	165	160	------
	Promedio Recomendable de Contenido Total de Aire por Ciento	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3


*Estas cantidades de agua de mezclado deben utilizarse en cálculos de los factores de cemento para las mezclas de prueba. Son las máximas para agregados gruesos angulares razonablemente bien formados graduados dentro de los límites de las especificaciones aceptadas

**Los valores de asentamiento para un concreto que contenga un agregado mayor de 40 mm están basados en pruebas de asentamiento efectuado después de remover las partículas mayores de 40 mm por medio del cribado húmedo

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO GRAVA RIO ATRATO

TAMIZ		Peso del	Peso Tamiz	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que
(mm)	(pulg)	Tamiz	+ Material	Material		Acumulado	Pasa
50,80	2"	425,3	425,3	0,0	0,0	0,0	100,0
38,10	1 1/2"	461,6	461,6	0,0	0,0	0,0	100,0
25,40	1"	437,1	437,1	0,0	0,0	0,0	100,0
19,08	3/4"	443,6	443,6	0,0	0,0	0,0	100,0
12,70	1/2"	436,5	933,0	496,5	19,5	19,5	80,5
9,51	3/8"	459	811,4	352,4	13,9	33,4	66,6
4,76	#4	447,5	1874,8	1427,3	56,1	89,5	10,5
2,38	#8	407,6	580,0	172,4	6,8	96,3	3,7
FONDO		256,2	350,3	94,1	3,7	100,0	0,0
Sumatoria de Todo el Material que Pasa:				2542,7			


21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato



ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO ARENA RIO ATRATO

TAMIZ		Peso del	Peso Tamiz	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que
(mm)	(pulg)	Tamiz	+ Material	Material		Acumulado	Pasa
19,08	3/4"	447,0	447,0	0	0,0	0,0	100,0
12,70	1/2"	436,5	436,5	0	0,0	0,0	100,0
9,51	3/8"	459,1	459,1	0	0,0	0,0	100,0
4,76	#4	447,5	447,5	0	0,0	0,0	100,0
2,38	#8	407,6	1121,9	714,3	33,2	33,2	66,8
1,19	#16	364,9	1102,1	737,2	34,3	67,4	32,6
0,60	#30	330,8	767,5	436,7	20,3	87,7	12,3
0,30	#50	299,1	494,2	195,1	9,1	96,8	3,2
0,15	#100	285,1	339,1	54,0	2,5	99,3	0,7
FONDO		256,2	271,2	15,0	0,7	100,0	0,0
Sumatoria de Todo el Material que Pasa:				2152,3			

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ, para el municipio de Carmen de Atrato



CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES RIO ATRATO

ENSAYOS	GRAVA	ARENA
% DE HUMEDAD		
Peso Recipiente (gr)	99	126,2
Peso Húmedo + Recipiente (gr)	776,9	839,2
Peso Seco + Recipiente (gr)	764,2	822,5
% de Humedad	1,91	2,40
% DE ABSORCIÓN		
Peso Recipiente (gr)	92,9	112,2
Peso Húmedo + Recipiente (gr)	613,3	522,5
Peso Seco + Recipiente (gr)	604,1	514,4
% de Absorción	1,80	2,01
DENSIDAD		
Peso del Material (gr)	629,9	556,8
Volumen Inicial (cm^3)	500	500
Volumen Final (cm^3)	710	700
Volumen Total (cm^3)	210	200
Densidad (Kg/m^3)	2999,38	2784,15
MASA UNITARIA SUELTA (MUS)		
Peso del Molde (gr)	3673,5	3673,5
Volumen del Molde (cm^3)	943,89	943,89
Peso Material + Molde (gr)	5154,0	5126,9
Peso Material (gr)	1480,5	1453,4
M.U.S. (Kg/m^3)	1568,47	1539,82

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

Quibdó 21 de junio de 2024.

Señores
ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO.
CONTRATISTA

Laura Cristina Giraldo Rodríguez
Representante Legal
Ciudad

ASUNTO: PROYECTO: Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Asociación De Juntas Comunal Del Municipio De El Carmen De Atrato En El Departamento Del Chocó, Para El Mantenimiento Y Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para la Actividad de Asesoría

ACTIVIDAD: Diseño de mezcla de concreto hidráulico, Material de Rio, grava de 3/4", arena pasa #4, fuente Agregados grueso y agregado fino, Extraídos del Rio Atrato, Municipio de el Carmen de Atrato – Chocó.

En el presente documento se relaciona el diseño de concreto convencional con cemento tipo I (HOLCIM UG) y agregados de rio, grava y arena con tamaños máximos de 3/4" (19,08mm) y #4 (4.76mm) respectivamente, Provenientes del Rio Atrato, Municipio De Rio Atrato - Departamento del Chocó. Con base en resistencias a Compresión obtenida a los 3, 7 y 28 días.

Nota 1: *Los agregados del Rio Atrato, Municipio de Carmen de Atrato – Chocó, serán utilizados tal cual como fueron traído al laboratorio por el solicitante del diseño, de lo contrario se especificará en las Observaciones de los Materiales.*

OBJETO DEL TRABAJO

Determinar las proporciones adecuadas en peso y volumen (suelto y compactado) de los Materiales Pétreos, Cemento tipo I (HOLCIM UG) y Agua, para producir concreto de resistencia a compresión de 140 Kg/cm² (2000 psi) (14 Mpa) a los 28 días.

PROCEDIMIENTO

La dosificación para el diseño de mezcla se realizó según los requerimientos descritos en los capítulos 5 de la Norma Colombiana Sismo-Resistente NSR-10.

Con el fin de evaluar la resistencia a la compresión, a través de mezclas de pruebas hicieron ajustes granulométricos de los agregados, de acuerdo con las curvas ideales de Fuller y Weymouth y asentamientos (Slump) de 10 cm, Posteriormente se elaboraron probetas Cilíndricas de (6" x 12 Pulg.), (15 x 30 Cm), de prueba para fallar a compresión a los 3, 7 y 28 días.

21/08/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN REQUERIDA

La resistencia promedio a la Compresión requerida, usada como base para la dosificación del concreto debe ser determinada según la tabla C.5.3.2.2 del título C de la NSR-10, debido a que **NO se cuenta con la desviación estándar**.

TABLA C.5.3.2.2 - RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN REQUERIDA CUANDO NO HAY DATOS DISPONIBLES PARA ESTABLECER UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA MUESTRA

Resistencia especificada a la compresión, Mpa	Resistencia promedio requerida a la compresión, Mpa
$f'c < 21$	$f'cr = f'c + 7.0$
$21 \leq f'c \leq 35$	$f'cr = f'c + 8.3$
$f'c > 35$	$f'cr = 1.10\,f'c + 5.0$

DATOS INICIALES DEL DISEÑO

Fuente de Agregados:	Rio Atrato
Resistencia Especificada:	2000 psi (140 Kg/cm^2) (14 Mpa)
Resistencia de Requerida:	3000 psi (210 Kg/cm^2) (21 Mpa)

Tamaño Máximo Nominal:	3/4" (1.91 cm)
Asentamiento (Slump):	4" (10 cm)
Cantidad de Agua:	185 Kg/m3
Relación A/C:	0.58 Ver Anexo (Tabla 11.5)

DATOS DE LOS MATERIALES

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

Agregado Grueso (Rio Atrato)

TM = 1"	TMN = 3/4"
Masa Unitaria Suelta	1568,47 Kg/cm^3
Densidad Aparente:	2999,38 Kg/cm^3
Absorción:	1,80 %
Humedad:	1,91 %

Agregado Fino (Rio Atrato)

Módulo de Finura:	3.84
Masa Unitaria Suelta	1539,82 Kg/cm^3
Densidad Aparente:	2784,15 Kg/cm^3
Absorción:	2,01 %
Humedad:	2,40 %

Observación: Los agregados PRESENTAN contenido de sobre tamaños para la Fracción considerada como Grava de TM de 3/4" – 19.08 mm, por lo cual se recomienda extraerlos de la mezcla en caso de que aparezcan, ya que estos pueden incidir de manera negativa en la resistencia de la mezcla a preparar y para poder cumplir con las exigencias y dosificaciones del solicitante del diseño.

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

Cemento HOLCIM UG

Densidad:	3100,0 Kg/cm^3
Masa Unitaria Suelta	1100,0 Kg/cm^3

Granulometría Rio Atrato

Tamiz		Agregado Grueso (% Pasa)	Agregado Fino (% Pasa)	Fuller Ideal (% Pasa)	Fuller Ajustado (% Pasa)
Pulg.	mm				
2"	50,80	------	------	100	100
1 1/2"	38,10	------	------	81.6	96.1
1"	25,40	------	------	70.7	84.8
3/4"	19,08	100,0	------	61.2	72.9
1/2"	12,70	80,5	------	50.0	54.7
3/8"	9,51	66,6	100,0	43.3	46.8
#4	4,76	10,5	100,0	30.6	29.6
#8	2,38	3,7	66,8	22.6	22.6
#16	1,19	------	32,6	15.3	16.2
#30	0,60	------	12,3	10.8	7.7
#50	0,30	------	3,2	7.7	2.7
#100	0,15	------	0,7	5.4	0.8
Fondo		------	0,0	100,0	0,0

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

Proporciones Finales de los Agregados

Cantidad de Agua:	216,74 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Cemento:	305,27 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Material Granular:	1999,76 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Agregado Grueso:	1299,10 Kg/m^3 de Concreto
Cantidad de Agregado Fino:	700,66 Kg/m^3 de Concreto

Cantidad de Material en Peso a Utilizar por Cada Bulto de 50 Kg., de Cemento

Cantidad de Agua:	35.50 Kg.
Cantidad de Cemento:	50.00 Kg.
Cantidad de Agregado Fino:	114,76 Kg.
Cantidad de Agregado Grueso:	212,78 Kg

Cantidad de Material en Volumen a Utilizar por Cada Bulto de 50 Kg., de Cemento

Cantidad de Agua:	0,036 m^3.
Cantidad de Cemento:	0,016 m^3.
Cantidad de Agregado Fino:	0,041 m^3.
Cantidad de Agregado Grueso:	0,071 m^3.

21/06/2024 Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO. para el municipio de Carmen de Atrato

Proporciones de Material en Volumen Suelto

Cemento:	6,11 Bultos
Agregado Fino:	0,455 m^3/m^3 de Concreto
Agregado Grueso:	0,828 m^3/m^3 de Concreto

El contenido de agua de mezcla se controla por medio de la prueba de asentamiento (Slump), pues la dosificación en litros por metros cúbicos presentada en este diseño es en condiciones del material traído al laboratorio por el interesado, aunque da una guía, no es útil en la práctica, por cuanto los agregados presentan humedades variables. Por consiguiente, la cantidad de agua a adicionar varía de acuerdo con el estado de estos, más en esta región que es de alta pluviosidad, por lo cual se recomienda realizar los ajustes necesarios por humedad a las mezclas a preparar en obra según las condiciones que se encuentren los agregados, por una persona capacitada en el tema.

Después de los ajustes respectivos a las mezclas de prueba, se obtiene como conclusión:

Relación Agua/Cemento (A/C)	0,58
Dosificación	0,58: 1: 2,30: 4,26
Bultos de Cemento	6,11 Bultos/m^3 de Concreto

21/06/2024 Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO. para el municipio de Carmen de Atrato

Ing. JAVIER MOSQUERA MOSQUERA
Laboratorio de Ingeniería

ANEXOS

Tabla 11.5. Relación Ente la Resistencia a la Compresión y Algunos Valores de la Relación a/c

Resistencia a la Compresión a los 28 días Kg/Cm2 (PSI)	Concreto sin Inclusor de Aire Relación Absoluta por Peso	Concreto con Inclusor de Aire Relación Absoluta por Peso
175 (2500)	0,65	0,56
210 (3000)	0,58	0,5
245 (3500)	0,52	0,46
280 (4000)	0,47	0,42
315 (4500)	0,43	0,38
350 (5000)	0,40	0,35

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ, para el municipio de Carmen de Atrato

ESTIMACIÓN DEL AGUA DE MEZCLADO PARA MEZCLAS DE PRUEBA

Tabla 11.4. Requerimientos Aproximados de Agua de mezclado y Contenido de Aire para diferentes Asentamientos y TMN del Agregado.

Condición del Contenido de Aire	Asentamiento (Cm)	Agua en Kg/m3 de Concretopara los TMN del Agregado Indicados							
		--	12,5 --	20 --	25 --	40 --	50 --**	70 --**	150 --**
Concreto Sin Aire Incluido	3 a 5	205	200	185	180	160	155	145	125
	8 a 10	225	215	200	195	175	170	160	140
	15 a 18	240	230	210	205	185	180	170	------
	Cantidad aproximada de Aire Atrapado en Concreto Sin Aire Incluido, por Ciento	3	2,5	2	1,5	1	0,5	0,3	0,2
Concreto Con Aire Incluido	3 a 5	180	175	165	160	145	140	135	120
	8 a 10	200	190	180	175	160	155	150	135
	15 a 18	215	205	190	185	170	165	160	------
	Promedio Recomendable de Contenido Total de Aire por Ciento	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3


*Estas cantidades de agua de mezclado deben utilizarse en cálculos de los factores de cemento para las mezclas de prueba. Son las máximas para agregados gruesos angulares razonablemente bien formados graduados dentro de los límites de las especificaciones aceptadas

**Los valores de asentamiento para un concreto que contenga un agregado mayor de 40 mm están basados en pruebas de asentamiento efectuado después de remover las partículas mayores de 40 mm por medio del cribado húmedo

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO GRAVA RIO ATRATO

TAMIZ		Peso del	Peso Tamiz	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que
(mm)	(pulg)	Tamiz	+ Material	Material		Acumulado	Pasa
50,80	2"	425,3	425,3	0,0	0,0	0,0	100,0
38,10	1 1/2"	461,6	461,6	0,0	0,0	0,0	100,0
25,40	1"	437,1	437,1	0,0	0,0	0,0	100,0
19,08	3/4"	443,6	443,6	0,0	0,0	0,0	100,0
12,70	1/2"	436,5	933,0	496,5	19,5	19,5	80,5
9,51	3/8"	459	811,4	352,4	13,9	33,4	66,6
4,76	#4	447,5	1874,8	1427,3	56,1	89,5	10,5
2,38	#8	407,6	580,0	172,4	6,8	96,3	3,7
FONDO		256,2	350,3	94,1	3,7	100,0	0,0
Sumatoria de Todo el Material que Pasa:				2542,7			

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO ARENA RIO ATRATO

TAMIZ		Peso del	Peso Tamiz	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que
(mm)	(pulg)	Tamiz	+ Material	Material		Acumulado	Pasa
19,08	3/4"	447,0	447,0	0	0,0	0,0	100,0
12,70	1/2"	436,5	436,5	0	0,0	0,0	100,0
9,51	3/8"	459,1	459,1	0	0,0	0,0	100,0
4,76	#4	447,5	447,5	0	0,0	0,0	100,0
2,38	#8	407,6	1121,9	714,3	33,2	33,2	66,8
1,19	#16	364,9	1102,1	737,2	34,3	67,4	32,6
0,60	#30	330,8	767,5	436,7	20,3	87,7	12,3
0,30	#50	299,1	494,2	195,1	9,1	96,8	3,2
0,15	#100	285,1	339,1	54,0	2,5	99,3	0,7
FONDO		256,2	271,2	15,0	0,7	100,0	0,0

Sumatoria de Todo el Material que Pasa: 2152,3

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato



CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES RIO ATRATO

ENSAYOS	GRAVA	ARENA
% DE HUMEDAD		
Peso Recipiente (gr)	99	126,2
Peso Húmedo + Recipiente (gr)	776,9	839,2
Peso Seco + Recipiente (gr)	764,2	822,5
% de Humedad	1,91	2,40
% DE ABSORCIÓN		
Peso Recipiente (gr)	92,9	112,2
Peso Húmedo + Recipiente (gr)	613,3	522,5
Peso Seco + Recipiente (gr)	604,1	514,4
% de Absorción	1,80	2,01
DENSIDAD		
Peso del Material (gr)	629,9	556,8
Volumen Inicial (cm^3)	500	500
Volumen Final (cm^3)	710	700
Volumen Total (cm^3)	210	200
Densidad (Kg/m^3)	2999,38	2784,15
MASA UNITARIA SUELTA (MUS)		
Peso del Molde (gr)	3673,5	3673,5
Volumen del Molde (cm^3)	943,89	943,89
Peso Material + Molde (gr)	5154,0	5126,9
Peso Material (gr)	1480,5	1453,4
M.U.S. (Kg/m^3)	1568,47	1539,82

21/06/2024
Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el municipio de Carmen de Atrato

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE.


OBRA: **Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Asociación De Juntas Comunal Del Municipio De El Carmen De Atrato En El Departamento Del Chocó, Para El Mantenimiento Y Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.**

Geometria de la muestra — Norma de ensayo: INV-E 414 MR:------
Altura (Cm): 15 — Maquina de ensayo: DIR - CONTROLS , Modelo CT-1500
Espesor (Cm) : 15 — Asentamiento: 4 Pulg — Fechas entrega: 18/09/2023


DATOS DE VIGUETA						
FECHA DE VACIADO	18/06/2023	18/06/2023	------	------	------	------
FECHA DE ROTURA	18/09/2023	18/09/2023	------	------	------	------
TIPO DE CEMENTO	ARGOS UG	ARGOS UG	------	------	------	------
VIGA No.	V1	V1	------	------	------	------
EDAD EN DIAS	92	92	------	------	------	------
PESO MUESTRAS (gr)	25623	25611	------	------	------	------
LECTURA FUERZA (kn	24,02	21,19	------	------	------	------
RESISTENCIA A FLEXION						
Longitud Entre Apoyos	0,45	0,45	------	------	------	------
b*d2 (m3)	0,0034	0,0034	------	------	------	------
DENSIDAD (Gr/cm3)	227760	227653	------	------	------	------
RESISTENCIA (KN/m2)	3202,00	2825,73	------	------	------	------
RESISTENCIA (Mpa)	3,20	2,83	------	------	------	------
PROYECCION (28 DIA	3,20	2,83	------	------	------	------
TIPO DE FALLA	Tipo 1	Tipo 1				

OBSERVACIONES: Las muestras fueron traídas al laboratorio por parte del interesado


ESQUEMAS DE FALLA TIPICAS



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3

TIPO DE FALLA

Tipo 1 : Rotura razonablemente bien formada, fisura dentro del tercio central.

Tipo 2: Rotura bien formados en un extremo, fisura fuera del tercio central, dentro del tercio extremo derecho.

Tipo 3: Rotura bien formados en un extremo, fisura fuera del tercio central, dentro del tercio extremo izquierdo.

18/09//2024 Valido para ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO, para el Municipio de Carmen de Atrato

ING. JAVIER VIVEROS MOSQUERA
Coordinador Laboratorios de Suelos y Pavimento

ANEXO 05. Actualización de pólizas Obra

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.20 16:09:02 -05:00

Código de Seguridad: RaK3/Liun7kCxP+xL6dIVg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100066009	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	10284020	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/10/2023	24:00 Horas Del	01/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.654.632-1
DIRECCIÓN	VEREDA EL SIETE SEDE COMUNAL	**TELÉFONO**	3146961455
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO INICIAL, ADICIONAL SE ALCARA EL NUMERO DEL CONVENIO SOLIDARIO ES: 4085.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4085 DE 2023 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/10/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.374.640,20	118.082,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.093.660,05	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.561.960,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 111.030.260,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HOLMES JAVER MOSQUERA PALACIOS	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	118.082,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	118.082,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	22.435,58
TOTAL A PAGAR	$	140.517,58

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **C-100066009** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS ,** expedida por la Compañía en **20/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CALI a los **20** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	10284020

Fecha de Facturación	20/12/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	C–100066009
Periodo Facturado	24/10/2023 — 01/01/2029

Fecha Límite de Pago	19/01/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	118.082,00
IVA	22.435,58
VALOR TOTAL A PAGAR $	140.517,58

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE
VEREDA EL SIETE SEDE COMUNAL	901654632
Intermediario	HOLMES JAVER MOSQUERA PALACIOS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **19/01/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	10284020

Fecha de Facturación	20/12/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	C–100066009
Periodo Facturado	24/10/2023 — 01/01/2029

Fecha Límite de Pago	19/01/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	118.082,00
IVA	22.435,58
VALOR TOTAL A PAGAR $	140.517,58

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE
VEREDA EL SIETE SEDE COMUNAL	901654632
Intermediario	HOLMES JAVER MOSQUERA PALACIOS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000010284020(3900)000000140517(96)20240119

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299001028402O(3900)000000140517(96)20240119

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.26 11:38:00 -05:00

Código de Seguridad: cR+3GzQj3NGGp//CjktJog==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100066009	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	10284746	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/10/2023	24:00 Horas Del	01/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRA	No. DOC. IDENTIDAD	901.654.632-1
DIRECCIÓN	VEREDA EL SIETE SEDE COMUNAL	TELÉFONO	3146961455
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

SE ACLARA:

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4085 DE 2023 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/10/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.374.640,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.093.660,05	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.561.960,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 111.030.260,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HOLMES JAVER MOSQUERA PALACIOS	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100066009	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	10284746	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/10/2023	24:00 Horas Del	01/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **C-100066009** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-INVIAS ,** expedida por la Compañía en **26/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CALI a los **26** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	10284746

Fecha de Facturación	26/12/2023	**Fecha Límite de Pago**	25/01/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	C–100066009	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	24/10/2023 — 01/01/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE
VEREDA EL SIETE SEDE COMUNAL	901654632
Intermediario	HOLMES JAVER MOSQUERA PALACIOS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **25/01/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	10284746

Fecha de Facturación	26/12/2023	**Fecha Límite de Pago**	25/01/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	C–100066009	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	24/10/2023 — 01/01/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE
VEREDA EL SIETE SEDE COMUNAL	901654632
Intermediario	HOLMES JAVER MOSQUERA PALACIOS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000010284746(3900)000000000000(96)20240125

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990010284746(3900)000000000000(96)20240125

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.06 12:49:37 -05:00

Código de Seguridad: eDrnRaziDhfAjT60G8NS1g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100071500	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867823	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.007.621-4
DIRECCIÓN	BRR SANTANDER	**TELÉFONO**	3146071140
ASEGURADO	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.007.621-4
DIRECCIÓN	BRR SANTANDER	**TELÉFONO**	3146071140
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4104 DE 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS.

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4104 DE 2023 DEL 25/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA ASOCIACIÓN DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	182.663,01
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	182.663,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	182.663,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	34.705,97
TOTAL A PAGAR	$	217.368,98

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100071500	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867823	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO CON NIT 901.007.621-4

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 25/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.06 12:47:44 -05:00

Código de Seguridad: wi8PfBBwWHSLa+rcxZRABg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100291144	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867821	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	No. DOC. IDENTIDAD	901.007.621-4
DIRECCIÓN	BRR SANTANDER	TELÉFONO	3146071140
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4104 DE 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4104 DE 2023 DEL 25/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/10/2023	24:00 Horas Del 01/03/2025	39.557.365,00	39.340,61
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/10/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	9.889.342,00	9.753,87
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	59.336.047,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 108.782.754,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	49.094,48
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	49.094,48
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.327,95
TOTAL A PAGAR	$	58.422,43

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100291144	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867821	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO CON NIT 901.007.621-4

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 25/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100291144** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **06/02/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **06** días del mes **FEBRERO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

Cupón de pago

Mundial de Seguros S. A.

86 0.037.013 - 6

Datos del cliente

Nombre / Razón social

ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO

Referencia de pago No. **20249900209879**

Fecha límite de pago **28/02/2024**

Producto	Póliza	Certificado	Referencia	Nombre Asegurado	Fec.Límite Pago	Valor a Pagar
RESP. CIVIL	100071500	71867823	71867823	6900737-ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	INMEDIATO	217.368,98
CUMPLIMIENTO	100291144	71867821	71867821	6900737-ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	INMEDIATO	58.422,43

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®
tu compañía siempre

Cupón de pago

Mundial de Seguros S. A.

86 0.037.013 - 6

Datos del cliente -Cliente-

Nombre / Razón social

ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Referencia de pago No. **20249900209879**

Fecha límte de pago **28/02/2024**

Producto	Póliza	Certificado	Referencia	Nombre Asegurado	Fec.Límite Pago	Valor a Pagar
RESP. CIVIL	100071500	71867823	71867823	6900737-ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	INMEDIATO	217.368,98
CUMPLIMIENTO	100291144	71867821	71867821	6900737-ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	INMEDIATO	58.422,43

Valor total a pagar: 275.791,00

Banco de Bogota 478 Pagado
Sev 2121 AN057805 Uen1954 T1173
CRE*****4651 27/02/24 11:52 H.NO
CREDICORP CAPITAL COLOMB CEO 1782
Us:031594
Valor Efectivo:275,791.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor NO:0.00
Valor Total:275,791.00

Fecha y hora: 2024/02/27 10:08

Número Comprobante: 240009008

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.18 10:29:36 -05:00

Código de Seguridad: fxmFkyA8yLH/F2230VMJHQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100071500	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71997595	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.007.621-4
DIRECCIÓN	BRR SANTANDER	**TELÉFONO**	3146071140
ASEGURADO	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.007.621-4
DIRECCIÓN	BRR SANTANDER	**TELÉFONO**	3146071140
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/06/24 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 03, DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4104 DE 2023 DEL 25/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	42.739,73
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	42.739,73
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	42.739,73
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.120,55
TOTAL A PAGAR	$	50.860,28

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100071500	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71997595	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/10/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO CON NIT 901.007.621-4

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 25/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71997595

Fecha de Facturación	18/06/2024		**Fecha Límite de Pago**	18/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	42.739,73
Póliza No.	NB–100071500		**IVA**	8.120,55
Periodo Facturado	25/10/2023	30/06/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	50.860,28

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MU
BRR SANTANDER	901007621
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **18/07/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71997595

Fecha de Facturación	18/06/2024		**Fecha Límite de Pago**	18/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	42.739,73
Póliza No.	NB–100071500		**IVA**	8.120,55
Periodo Facturado	25/10/2023	30/06/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	50.860,28

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MU
BRR SANTANDER	901007621
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071997595(3900)000000050860(96)20240718

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071997595(3900)000000050860(96)20240718

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.18 10:33:57 -05:00

Código de Seguridad: GBOx5RcjM4sZsiNYBVHxww==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100293091	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71997612	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.753.374-9
DIRECCIÓN	BRR YUTO NUEVO-CABECERA MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3144257510
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/06/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02, DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4303 DE 2023 DEL 09/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN
EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/05/2024	24:00 Horas Del 30/04/2025	40.135.807,00	15.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/05/2024	24:00 Horas Del 30/06/2027	10.033.952,00	15.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2024	24:00 Horas Del 30/06/2029	60.203.711,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.373.470,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	30.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	30.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.700,00
TOTAL A PAGAR	$	35.700,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100293091	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71997612	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO CON NIT 901.753.374-9.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 09/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71997612

Fecha de Facturación	18/06/2024		**Fecha Límite de Pago**	18/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	30.000,00
Póliza No.	NB–100293091		**IVA**	5.700,00
Periodo Facturado	09/11/2023	30/06/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	35.700,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO
BRR YUTO NUEVO–CABECERA MUNICIPAL	901753374
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **18/07/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71997612

Fecha de Facturación	18/06/2024		**Fecha Límite de Pago**	18/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	30.000,00
Póliza No.	NB–100293091		**IVA**	5.700,00
Periodo Facturado	09/11/2023	30/06/2029	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	35.700,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO
BRR YUTO NUEVO–CABECERA MUNICIPAL	901753374
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071997612(3900)000000035700(96)20240718

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071997612(3900)000000035700(96)20240718

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.06 12:18:36 -05:00

Código de Seguridad: do8fDkRMD/ILjY1Bq84Jsw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100293091	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867784	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/11/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.753.374-9
DIRECCIÓN	BRR YUTO NUEVO-CABECERA MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3144257510
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4303 - 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS.

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4303 DE 2023 DEL 09/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN
EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/11/2023	24:00 Horas Del 01/03/2025	40.135.807,00	39.915,88
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/11/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	10.033.952,00	9.896,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	60.203.711,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.373.470,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	49.812,38
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	49.812,38
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.464,35
TOTAL A PAGAR	$	59.276,73

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100293091	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867784	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/11/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO CON NIT 901.753.374-9.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 09/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100293091** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS ,** expedida por la Compañía en **06/02/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **06** días del mes **FEBRERO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.06 12:24:43 -05:00

Código de Seguridad: uT+81HyCTmcplVGAEH4tHg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072202	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867785	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/11/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.753.374-9
DIRECCIÓN	BRR YUTO NUEVO-CABECERA MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3144257510
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.753.374-9
DIRECCIÓN	BRR YUTO NUEVO-CABECERA MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3144257510
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4303 - 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4303 DE 2023 DEL 09/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	180.361,64
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	180.361,64
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	180.361,64
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	34.268,71
TOTAL A PAGAR	$	214.630,35

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072202	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71867785	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/11/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO CON NIT . 901.753.374-9.

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 09/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.18 10:34:33 -05:00

Código de Seguridad: NxlDoWzSaMtjXvqsnFSiSA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072202	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71997614	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.753.374-9
DIRECCIÓN	BRR YUTO NUEVO-CABECERA MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3144257510
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.753.374-9
DIRECCIÓN	BRR YUTO NUEVO-CABECERA MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3144257510
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30/06/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02, DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4303 DE 2023 DEL 09/11/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	44.164,38
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.164,38
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.164,38
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.391,23
TOTAL A PAGAR	$	52.555,61

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100072202	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71997614	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/11/2023	24:00 Horas Del	30/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO CON NIT . 901.753.374-9.

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 09/11/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71997614

Fecha de Facturación	18/06/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	NB–100072202
Periodo Facturado	09/11/2023 — 30/06/2024

Fecha Límite de Pago	18/07/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	44.164,38
IVA	8.391,23
VALOR TOTAL A PAGAR $	52.555,61

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO
BRR YUTO NUEVO–CABECERA MUNICIPAL	901753374
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **18/07/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71997614

Fecha de Facturación	18/06/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	NB–100072202
Periodo Facturado	09/11/2023 — 30/06/2024

Fecha Límite de Pago	18/07/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	44.164,38
IVA	8.391,23
VALOR TOTAL A PAGAR $	52.555,61

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO
BRR YUTO NUEVO–CABECERA MUNICIPAL	901753374
Intermediario	SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000071997614(3900)000000052555(96)20240718

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)77099980399333(8020)031594(8020)22990071997614(3900)000000052555(96)20240718

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ANEXO 06. Actualización de pólizas Interventoria

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101226270**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	**06**	**2024**	**27**	**11**	**2023**	**00:00**	**30**	**06**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MOSQUERA PALACIOS, CLARYCELLY	**CC: 43.639.755**	CL 16 NRO. 6 - 21	QUIBDO, CHOCO	6700000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CHOCO	**NIT: 800.215.807-2**	CARRERA 6 AV HUAPANGO NO. 38-51	QUIBDO, CHOCO	5767141

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 4673 DE 2023; RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**27/11/2023**	**30/12/2024**	**$8,066,723.45**	**$8,066,723.45**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**27/11/2023**	**30/06/2027**	**$16,133,446.90**	**$16,133,446.90**
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/11/2023**	**30/06/2025**	**$24,200,170.34**	**$24,200,170.34**

ACLARACIONES

MOTIVO ANEXO/ SE DEJA CONSTANCIA QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 30/06/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******88,181.00	$ *******8,000.00	$ ******18,274.00	$ **********114,455.00	$ *******48,400,340.69	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LIVSEGUROS ASESORES INTEGRALES LTDA	4607	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101226270

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101226270**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	**06**	**2024**	**27**	**11**	**2023**	**00:00**	**30**	**06**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MOSQUERA PALACIOS, CLARYCELLY	**CC: 43.639.755**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 16 NRO. 6 - 21	QUIBDO, CHOCO	6700000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CHOCO	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 6 AV HUAPANGO NO. 38-51	QUIBDO, CHOCO	5767141

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******88,181.00	$ *******8,000.00	$ ******18,274.00	$ **********114,455.00	$ *******48,400,340.69	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LIVSEGUROS ASESORES INTEGRALES LTDA	4607	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012619104978(3900)000000114455(96)20241126

REFERENCIA PAGO:

1101261910497-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101226270	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	06	2024	27	11	2023	00:00	30	06	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MOSQUERA PALACIOS, CLARYCELLY		**CC: 43.639.755**
DIRECCIÓN: CL 16 NRO. 6 - 21	**CIUDAD:** QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO:**	6700000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CHOCO		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 6 AV HUAPANGO NO. 38-51	**CIUDAD:** QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO:**	5767141

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101226270

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101226270, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 13 días del mes de JUNIO de 2024

65-44-101226270

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ANEXO 07. Estado general del tiempo

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA: 27 (Día) 06 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** ATRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	12		12	7	10	12	10	1		12	10	8	10	8	8		12	12	12	10	9	5		8	10	8	8					214
Lluvias moderadas	0		0	1	2	0	0	5		0	0	1	2	2	4		0	0	0	2	1	0		0	0	0	1					21
Lluvias intensas	0		0	4	0	0	2	6		0	2	3	0	2	0		0	0	0	0	2	7		4	2	4	3					41
Total	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA **2 7** (Día) **0 6** (Mes) **2024** (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES** **MUNICIPIO:** **ATRATO**

CONVENIO SOLIDARIO **4104 DE 2023** **CONTRATISTA:** **ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **jun-24**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	12		12	7	10	12	10	1		12	10	8	10	8	8		12	12	12	10	9	5		8	10	8	8					214
Lluvias moderadas	0		0	1	2	0	0	5		0	0	1	2	2	4		0	0	0	2	1	0		0	0	0	1					21
Lluvias intensas	0		0	4	0	0	2	6		0	2	3	0	2	0		0	0	0	0	2	7		4	2	4	3					41
Total		0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA: 26 (Día) 06 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** CARMEN DE ATRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	12		9	12	12	10	12	9	12	11	10	8	12	12	8	12	10	12	10	10	12	8	12	8	10	12						265
Lluvias moderadas	0		3	0	0	2	0	3	0	1	2	0	0	0	4	0	2	0	2	2	0	4	0	4	2	0						31
Lluvias intensas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						4
Total		0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

ANEXO 08. Informes semanales

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	10 / 6 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4104 de 2023

SEMANA NUMERO	7		DEL	3 de junio de 2024		AL	9 de junio de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:				49	dias		
SUPERVISOR DEL CONVENIO:				Ing. JANNIER SALAS QUEJADA			

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,66%	82,18%	Obra Física	4,22%	53,85%
Valor total de la Obra	$17.041.738,87	$ 161.719.411,14	Valor total de la	$ 8.304.403,9	$ 105.969.704,2

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 Mpa (G)
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
RELLENO PARA ESTRUCTURA PRODUCTO DE LA EXCAVACION
ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 kg/CM2

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Excavaciones varias sin clasificar
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)

Gastos administrativos

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias en la zona que generan el retraso de las obras programadas - 23,89%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	
Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria**
	Matricula N°: 05202090704 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion formaleta concreto 21 Mpa placa huella



Acabado concreto 21 Mpa y ciclopeo de placa huella



Acabado concreto 21 Mpa y ciclopeo de placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	17 / 6 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4104 de 2023

SEMANA NUMERO	9	DEL	10 de junio de 2024	AL	16 de junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	56	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,88%	84,06%	Obra Física	8,29%	62,14%
Valor total de la Obra	$3.699.592,27	$ 165.419.003,41	Valor total de la	$ 16.313.627,6	$ 122.283.332

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PLACA HUELLA

CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 Mpa (G)

ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 kg/CM2

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.

Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):

Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MURO EN GAVIONES

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias en la zona que generan el retraso de las obras programadas - 21,92%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa. Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria** **Matricula N°: 05202090704 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Acabado concreto 21 Mpa y ciclopeo de placa huella



Acabado concreto 21 Mpa y ciclopeo de placa huella



Instalacion formaleta concreto 21 Mpa placa huella

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					FECHA	29	6	2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO					CONVENIO No:	4104 de 2023		
SEMANA NUMERO	9		DEL	17 de junio de 2024	AL	27de junio de 2024			
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:			63	dias					
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA								

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,02%	85,08%	Obra Física	6,17%	68,31%
Valor total de la Obra	$2.007.225,59	$ 167.426.229,01	Valor total de la	$ 12.141.747,0	$ 134.425.079

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PLACA HUELLA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)

ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 kg/CM2

CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 Mpa (G)

MURO EN GAVIONES

Excavaciones varias sin clasificar

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.

Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):

Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MURO EN GAVIONES

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias en la zona que generan el retraso de las obras programadas - 16,77%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	
Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion. La junta de accion comunal solicita la suspension de las obras debido a las fuertes lluvias que han aumentado los niveles del rio Atrato, imposibilitando la extraccion de los materiales petreos. Dicha solicitud es avalada y aprobada por la interventoria	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria** **Matricula N°: 05202090704 ANT**
Se finaliza la construccion de la placa huella	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Placa huella terminada



Placa huella terminada



Placa huella terminada

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	10 6 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4303 de 2023

SEMANA NUMERO	3	DEL	3 de junio de 2024	AL	9 de junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	21	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,08%	25,73%	Obra Física	2,75%	10,86%
Valor total de la Obra	$14.208.075,68	$ 51.634.715,71	Valor total de la	$ 5.518.673,5	$ 21.793.743,2

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4303 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.679.035,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	10 de agosto de 2024	contrato	30 de junio 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en bodega y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Afirmado
Mejoramiento - Subrasante
Subbase Granular Clase C
Material drenante
Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se presentan rendimiento muy bajos, posiblemente por las fiestas patronales de la region donde los obreros son participes de estas. La obra programada VS obra ejecutada presenta un retraso de -14,86%

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria solicita a la junta la entrega de los exámenes de ingreso del personal de obra, instalacion de valla informativa del proyecto	NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria Matricula N°: 05202090704 ANT
La interventoria solicita a la junta la entrega del diseño de mezcla para el concreto concreto	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavaciones varias sin clasificar



Excavaciones varias sin clasificar

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	17 / 6 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4303 de 2023

SEMANA NUMERO	4	DEL	10 de junio de 2024	AL	16 de junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	28	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	30,53%	56,26%	Obra Física	1,17%	12,03%
Valor total de la Obra	$61.267.309,39	$ 112.902.025,09	Valor total de la	$ 2.347.944,7	$ 24.141.687,9

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4303 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.679.035,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	10 de agosto de 2024	contrato	30 de junio 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Afirmado
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente
Mejoramiento - Subrasante
Subbase Granular Clase C

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en bodega y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Afirmado
Mejoramiento - Subrasante
Subbase Granular Clase C
Material drenante
Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las obras programadas presenta retraso de --44,23%, se hace necesario la implementacion deun plan por parte del contratista de obra la nivelar y/o aumentar los rendimientos

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria solicita a la junta la instalacion de valla informativa del proyecto	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria**
La interventoria solicita a la junta la entrega del diseño de mezcla para el concreto concreto	**Matricula N°: 05202090704 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de geotextil



Instalacion de geotextil y material de lleno



Instalacion de material para mejoramiento de la subrasante

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	28 / 6 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4303 de 2023

SEMANA NUMERO	5	DEL	17 de junio de 2024	AL	27 de junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	39	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	14,00%	70,26%	Obra Física	26,60%	38,63%
Valor total de la Obra	$28.095.064,90	$ 140.997.089,99	Valor total de la	$ 53.380.623,3	$ 77.522.311,2

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4303 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.679.035,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	10 de agosto de 2024	contrato	30 de junio 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS:
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en bodega y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos
Gastos administrativos

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las lluvias en la zona, situacion que ha producido la suspensión de las actividades diaras hasta por 4 horas. Las obras programadas presenta retraso de -31,63%, se hace necesario la implementacion de un plan por parte del contratista de obra la nivelar y/o aumentar los rendimientos. La junta de accion comunal solicita la suspension de las obras debido a las fuertes lluvias que han aumentado los niveles del rio Atrato, imposibilitando la extraccion de los materiales petreos. Dicha solicitud es avalada y aprobada por la interventoria

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
Se le reitera al contratista de obra la impementacion de estrategias que ayuden a nivelar y/o incrementar los rendimientos en obra	
La interventoria solicita a la junta la instalacion de valla informativa del proyecto	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria**
	Matricula N°: 05202090704 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de sub-base granular



Compactacion de sub-base granular



Instalacion de formaleta



Fundicion concreto 4000 PSI



Acabado concreto 4000 PSI



Losas de pavimento concreto 4000 PSI

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	24 / 4 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4085 de 2023
SEMANA NUMERO	3 DEL 30 de mayo de 2024 AL 05 junio de 2024		
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	dias		
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA		

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	22,85%	58,02%	Obra Física	20,12%	47,28%
Valor total de la Obra	$46.128.026,43	$ 117.126.831,22	Valor total de la	$ 40.616.888,0	$ 95.445.649,4

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 201.873.201,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	10 de abril de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
Fecha final de terminacion del contrato	10 de agosto 2024	Fecha final de terminacion del contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA DE ENERGIA DISEL, 1 COMPACTADOR TIPO RANA
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Acopio debido del material petreo

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Un (1) Vibrocompactador de rodillo	Tres (3) Ayudantes de obra
Una (1) Mezcladora	Dos (2) Operadores maquinaria pesada
Un (1) compactador tipo Rana	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Planta eléctrica disel	Un (1) Topografo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

PARA ESTA SEMANA SIGUEN EN ESTADO PENDIENTE LO SOLICITADO EN **OBSERVACIONES,** LA OBRA SIGUE PRESENTANDO ATRASO CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN QUE FUE ENTREGADA POR LA OBRA, PERO NO SE HACEN ESTADOS DE ALERTA DADO QUE EL CONVENIO TIENE PLAZO DE TERMINACIÓN EN AGOSTO, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS HAN ESTADO PREDOMINADAS POR LAS LLUVIAS EN SU MAYORIA.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria mediante oficio solicita a la junta ASOCOMUNAL la entrega de los exámenes de ingreso del personal de la obra	Sandra García **NOMBRE: SANDRA P. GARCIA** **Matricula N°: 05202201366 ANT**
Así mismo se solicitó realizar el diseño de mezcla con los agragados acopiados para los concretos.	
Así mismo se solicitó realizar el diseño de mezcla con los agragados acopiados para los concretos.	
Para esta seana ya fue instalada la vaya	

REGISTRO FOTOGRAFICO


Verificación de acero de refuerzo, formaleta y recubrimiento.


Verificación de acero de refuerzo, formaleta y recubrimiento.


Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA.


Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA.


Suministro, extendida de concreto ciclopeo de 14MPA


Suministro, extendida de concreto ciclopeo de 14MPA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	24 4 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4085 de 2023
SEMANA NUMERO	4 DEL 06 junio de 2024 AL	12 junio de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	dias		
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA		

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	16,39%	74,41%	Obra Física	15,00%	62,28%
Valor total de la Obra	$33.087.017,64	$ 150.213.848,86	Valor total de la	$ 30.280.980,2	$ 125.726.629,6

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 201.873.201,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	10 de abril de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
Fecha final de terminacion del contrato	10 de agosto 2024	Fecha final de terminacion del contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA DE ENERGIA DISEL, 1 COMPACTADOR TIPO RANA
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Acopio debido del material petreo

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Un (1) Vibrocompactador de rodillo	Tres (3) Ayudantes de obra
Una (1) Mezcladora	Dos (2) Operadores maquinaria pesada
Un (1) compactador tipo Rana	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Planta eléctrica disel	Un (1) Topografo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

PARA ESTA SEMANA SIGUEN EN ESTADO PENDIENTE LO SOLICITADO EN **OBSERVACIONES,** LA OBRA SIGUE PRESENTANDO ATRASO CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN QUE FUE ENTREGADA POR LA OBRA, PERO NO SE HACEN ESTADOS DE ALERTA DADO QUE EL CONVENIO TIENE PLAZO DE TERMINACIÓN EN AGOSTO, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS HAN ESTADO PREDOMINADAS POR LAS LLUVIAS EN SU MAYORIA.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
La interventoria mediante oficio solicita a la junta ASOCOMUNAL la entrega de los exámenes de ingreso del personal de la obra	Sandra García **NOMBRE: SANDRA P. GARCIA** **Matricula N°: 05202201366 ANT**
Así mismo se solicitó realizar el diseño de mezcla con los agragados acopiados para los concretos.	
Así mismo se solicitó realizar el diseño de mezcla con los agragados acopiados para los concretos.	
Para esta seana ya fue instalada la vaya	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Verificación de acero de refuerzo, formaleta y recubrimiento.



Verificación de acero de refuerzo, formaleta y recubrimiento.



Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA Acabado superficial.



Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA.



Suministro, extendida de concreto ciclopeo de 14MPA



Preparación de terreno para cunetas.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	24 / 4 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4085 de 2023

SEMANA NUMERO	5		DEL	13 junio de 2024		AL	19 junio de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:			dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA						

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,61%	84,02%	Obra Física	8,50%	70,78%
Valor total de la Obra	$19.400.014,62	$ 169.613.863,48	Valor total de la	$ 17.159.222,1	$ 142.885.851,7

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 201.873.201,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	10 de abril de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
Fecha final de terminacion del contrato	10 de agosto 2024	Fecha final de terminacion del contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA DE ENERGIA DISEL, 1 COMPACTADOR TIPO RANA
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Acopio debido del material petreo

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Un (1) Vibrocompactador de rodillo	Tres (3) Ayudantes de obra
Una (1) Mezcladora	Dos (2) Operadores maquinaria pesada
Un (1) Compactador tipo Rana	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Planta eléctrica disel	Un (1) Topografo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

PARA ESTA SEMANA LA INTERVENTORIA REALIZA LA TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIOS - ENSAYOS DE LOS CONCRETOS. - SE SOLICITA A LA OBRA SE PUEDA MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PLACAS FUNDIDAS PARA EVITAR DAÑOS A LOS ACABADOS DE LAS MISMAS. - LA OBRA AUMENTA LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON 2 AYUDANTES MAS PARA DAR MAYOR AVANCE.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
SIGUE EN ESTADO PENDIENTE LA ENTREGA DEL DISEÑO DE MEZCLA.	Sandra García **NOMBRE: SANDRA P. GARCIA** **Matricula N°: 05202201366 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO


Verificación de acero de refuerzo, formaleta y recubrimiento.


Suministro, extendida de concreto ciclopeo de 14MPA


Fundición de Cunetas.


Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA.


Toma de muestras para ensayos de laboratorio.


Reunión con miembros de ASOCOMUNAL

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	24 4 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4085 de 2023

SEMANA NUMERO	6		DEL	20 junio de 2024	AL	26 junio de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:			dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,98%	100,00%	Obra Física	9,30%	80,08%
Valor total de la Obra	$32.259.337,52	$ 201.873.201,00	Valor total de la	$ 18.774.207,7	$ 161.660.059,4

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 201.873.201,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	10 de abril de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
Fecha final de terminacion del contrato	10 de agosto 2024	Fecha final de terminacion del contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA DE ENERGIA DISEL, 1 COMPACTADOR TIPO RANA,
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Acopio debido del material petreo

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Un (1) Vibrocompactador de rodillo	Tres (3) Ayudantes de obra
Una (1) Mezcladora	Dos (2) Operadores maquinaria pesada
Un (1) Compactador tipo Rana	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Planta eléctrica disel	Un (1) Topografo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

SE SOLICITA A LA OBRA SE PUEDA MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PLACAS FUNDIDAS PARA EVITAR DAÑOS A LOS ACABADOS DE LAS MISMAS. - LA OBRA AUMENTA LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON 2 AYUDANTES MAS PARA DAR MAYOR AVANCE.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
SE SOLICITA A LA SUPERVISIÓN REVISAR EL TEMA DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA, Y A LA OBRA HACER UNA REPROGRAMACIÓN ACTUALIZADA A LA REALIDAD DE LA OBRA.	Sandra García **NOMBRE: SANDRA P. GARCIA** **Matricula N°: 05202201366 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO


Verificación de acero de refuerzo, formaleta y recubrimiento.



Suministro, extendida de concreto ciclopeo de 14MPA



Fundición de Cunetas.



Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA para Cunetas y Bordillos.


Disposición de residuos sólidos de la Obra.


Disposición de residuos sólidos de la Obra.

ANEXO 09. Diario de obra (bitácora)



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 1 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 1 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				1	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 1	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópeo resistencia 14 mpa (g)		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				3	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 3 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				3	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 3	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópeo resistencia 14 mpa (g)		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 4 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	5		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO		D	M	A
					4	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				4	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 4	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópeo resistencia 14 mpa (g)		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				5	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 5 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				5	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 5	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópeo resistencia 14 mpa (g)		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 6 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 6 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				6	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				6	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópeo resistencia 14 mpa (g)		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 7 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**	**X**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DEOBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 7 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				7	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 7	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópeo resistencia 14 mpa (g)		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				8	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **11**			**X**	**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 8 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				8	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 8	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópeo resistencia 14 mpa (g)		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				10	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 10 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				10	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				10	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclopeo resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzado resistencia 21 mpa (d)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 11	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**				**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 11 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				11	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 11	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópea resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 12 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 12 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				12	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 12	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópea resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				13	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 13 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				13	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 13	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópea resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				14	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	**LLUVIA MODERADAS**	**LLUVIAS INTENSAS**
N° DE HORAS (12)	**4**		**X**	**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 14 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				14	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 14	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4		X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				15	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 17 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 17 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				17	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 17	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 18 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 18 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				18	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 18	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 19	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 19 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				19	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 19	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

_____

INSPECTOR DE OBRA

_____

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 20 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**			**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 20 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				20	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 20	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 21 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**3**		**X**	**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 21 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				21	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 21	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 22 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	7			X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 22 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				22	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				22	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				24	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**4**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 24 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				24	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 24	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

_____

INSPECTOR DE OBRA

_____

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				25	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 26 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**4**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 26 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				26	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				26	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

_____

INSPECTOR DE OBRA

_____

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 27	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)


N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA
	El contratista solicita suspensión de actividades				

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO			FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 27 / M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				27	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				27	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclope resistencia 14 mpa (g)		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 01	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 01	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				01	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 01	M: 06	A: **2024**
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____ **INSPECTOR DE OBRA**

_____ **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 03 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 03	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				03	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 03	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____ **INSPECTOR DE OBRA**

_____ **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 04	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	5		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 04	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 04	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 04	M: 06	A: **2024**
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____ **INSPECTOR DE OBRA**

_____ **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 01 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 05	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 05	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 05	M: 06	A: **2024**
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____ **INSPECTOR DE OBRA**

_____ **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 06 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **12**	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 06	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 06	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				06	06	**2024**
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 07 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 07	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 07	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				07	06	**2024**
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 08 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**11**		**X**	**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 08	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- EXAMENES DE INGRESO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				08	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 08	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____ **INSPECTOR DE OBRA**

_____ **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 10	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 10	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 10	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				10	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Afirmado		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Mejoramiento - Subrasante		
	Subbase Granular Clase C		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 11 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 11	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				11	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				11	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Afirmado		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Mejoramiento - Subrasante		
	Subbase Granular Clase C		

_____ _____

INSPECTOR DE OBRA **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ _____

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 12 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 12	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				12	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				12	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Afirmado		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Mejoramiento - Subrasante		
	Subbase Granular Clase C		

_____ **INSPECTOR DE OBRA**

_____ **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 13 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 13	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 13	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				13	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Afirmado		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Mejoramiento - Subrasante		
	Subbase Granular Clase C		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 14 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 14	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				14	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 14	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Afirmado		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Mejoramiento - Subrasante		
	Subbase Granular Clase C		

_____ **INSPECTOR DE OBRA**

_____ **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 15	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4		X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 15	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 15	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				15	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Afirmado		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Mejoramiento - Subrasante		
	Subbase Granular Clase C		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 17 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 17	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
-

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 17	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				17	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 18 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 18	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
-

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 18	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				18	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 19 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 19	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
-

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 19	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 19	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 20 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 20	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
-

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 20	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				20	06	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 21	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 21	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
-

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 21	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 21	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____ **INSPECTOR DE OBRA**

_____ **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	7			X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
-

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____ **INSPECTOR DE OBRA**

_____ **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**

_____ **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**4**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
-

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
-

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 26 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**4**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 26	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
-

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 26	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 26	M: 06 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA
	Suspensión de convenios				

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	4		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27	M: 06	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR		
	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas:		
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Gastos administrativos		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					01	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					01	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					01	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					01	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					02	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA								SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE				

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					02	05	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)


PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					02	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					02	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					03	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA								SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE				

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					03	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					03	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					03	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					04	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)		**X**		

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					04	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)


PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					04	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCIO (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					04	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D: 05 / M: 06 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					05	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					05	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					05	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					06	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					06	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ACERO, CEMENTO)
- CERTIFICADO DE EXAMENES DE INGRESO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					06	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO
VOLQUETA DE 8M3

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					06	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					07	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					07	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					07	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
COMPACTADOR DE RODILLO
MEZCLADORA DE CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					07	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					08	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					08	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					08	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
VOLQUETA DE 8M3
MEZCLADORA DE CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					08	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					09	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					09	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					09	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO


					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					09	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					10	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA								SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE				

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					10	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					10	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VOLQUETA DE 8M3
PLANTA DISEL
RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					10	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					10	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					10	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					10	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA
COMPACTADOR DE RODILLO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					10	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					11	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)							
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA		
COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO					FIRMA		
OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)							
ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO		NUBLADO		LLUVIA MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)					X		
PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA			SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL
SI	X	NO	HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE	SUFICIENTE	INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					11	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					11	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA
COMPACTADOR DE RODILLO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					11	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					12	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					12	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					12	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
RETROEXCAVADOR TIPO PAJARITA
COMPACTADOR DE RODILLO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					12	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					13	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					13	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					13	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO


					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					13	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					14	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					14	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					14	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
RETROEXCAVADOR TIPO PAJARITA
RODILLO COMPACTADOR

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					14	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					15	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					15	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					15	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
RETROEXCAVADOR TIPO PAJARITA
COMPACTADOR DE RODILLO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					15	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					16	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)							
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA		ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA	
COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO						FIRMA	
OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)							
ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO		NUBLADO		LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	
N° DE HORAS (12)			**X**				
PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA			SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO	HORAS	SUFICIENTE	**X**	INSUFICIENTE	SUFICIENTE	INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					16	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)


PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





_____	_____	_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					16	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					16	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					17	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)							
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA		
COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO					FIRMA		
OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)							
ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO		NUBLADO		LLUVIA MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)					X		
PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA			SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL
SI	X	NO	HORAS	SUFICIENTE	X	INSUFICIENTE	SUFICIENTE	INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					17	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)


PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					17	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					17	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					18	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					18	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					18	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					18	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					19	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					19	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					19	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					19	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					20	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)							
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA		
COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO					FIRMA		
OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)							
ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO		NUBLADO		LLUVIA MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)					X		
PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA				SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			SEGURIDAD INDUSTRIAL
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE	

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					20	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA ESTA SEMANA EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PENDIENTES QUE TENÍAN (DISEÑO DE MEZCLA) SE REALIZA SE REALIZA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL DISEÑO ENTREGADO.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					20	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL
VOLQUETA DE 8M3

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					20	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					21	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)							
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA		
COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO					FIRMA		
OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)							
ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO		NUBLADO		LLUVIA MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X				
PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA			SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL		
SI	X	NO	HORAS	SUFICIENTE	INSUFICIENTE	SUFICIENTE	INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					21	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA ESTA SEMANA EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PENDIENTES QUE TENÍAN (DISEÑO DE MEZCLA) SE REALIZA SE REALIZA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL DISEÑO ENTREGADO.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					21	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL
VOLQUETA DE 8M3

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					21	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					22	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA								SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE				

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					22	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA ESTA SEMANA EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PENDIENTES QUE TENÍAN (DISEÑO DE MEZCLA) SE REALIZA SE REALIZA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL DISEÑO ENTREGADO.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					22	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL
VOLQUETA DE 8M3

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					22	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					23	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)		X		

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					23	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA ESTA SEMANA EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PENDIENTES QUE TENÍAN (DISEÑO DE MEZCLA) SE REALIZA SE REALIZA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL DISEÑO ENTREGADO.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					23	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL
VOLQUETA DE 8M3

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					23	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					24	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)			X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA								SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE				

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					24	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA ESTA SEMANA EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PENDIENTES QUE TENÍAN (DISEÑO DE MEZCLA) SE REALIZA SE REALIZA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL DISEÑO ENTREGADO.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					24	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL
VOLQUETA DE 8M3

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					24	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					25	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)							
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA		
COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO					FIRMA		
OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)							
ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO		NUBLADO		LLUVIA MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)					X		
PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA			SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL		
SI	X	NO	HORAS	SUFICIENTE	INSUFICIENTE	SUFICIENTE	INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					25	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA ESTA SEMANA EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PENDIENTES QUE TENÍAN (DISEÑO DE MEZCLA) SE REALIZA SE REALIZA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL DISEÑO ENTREGADO.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					25	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL
VOLQUETA DE 8M3

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					25	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					26	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)		X		

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					26	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA ESTA SEMANA EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PENDIENTES QUE TENÍAN (DISEÑO DE MEZCLA) SE REALIZA SE REALIZA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL DISEÑO ENTREGADO.

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					26	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
CONCRETADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA DISEL
VOLQUETA DE 8M3

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					26	06	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	MONTAJE DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA		
	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 10. Exámenes de ingreso

Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 16 MAYO 2024

1. **IDENTIFICACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS: VICTOR ALONSO MONCADA ALVARES
LUGAR DE NACIMIENTO: CARMEN DE ATRATO- CHOCO
FECHA DE NACIMIENTO: 28 FEBRERO 1984
CEDULA: 1077424112 DE CARMEN DE ATRATO- QUIBDÓ
EDAD: 39 AÑOS
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DIRECCION: LA 70 AL FRENTE DE LA CANCHA
CEL: 3104576402
PROFESION: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
EPS: NUEVA EPS
AFP: NO TIENE
ARL: NO TIENE

2. **HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:**

EMPRESA: TALLER DE MECÁNICA DEL SIETE
CARGO: MECÁNICO DE VEHICULOS
TIEMPO: 1 AÑO

EMPRESA: BOMBA TERPEL DE QUIBDÓ
CARGO: MECÁNICO DE VEHICULOS
TIEMPO: 13 AÑOS

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: AMPUTACIÓN DE FALANGE DISTAL DE 2DO DEDO DE MANO DERECHA POR ACCIDENTE CON UNA CADENA DE UNA MOTO HACE 13 AÑOS LABORANDO PARTICULARMENTE COMO MECÁNICO.

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención público, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. **HISTORIA PERSONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: CX AMPUTACIÓN DEL 2DO DEDO DE MD HACE 13 AÑOS
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA
INFECCIOSAS: presentó covid?: SI ASINTOMÁTICO- VACUNACIÓN COVID SI JHANSEN- 1 DOSIS
TRAUMATISMO: LO REFERIDO
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA

OCULAR: NIEGA utiliza gafas: --NIEGA ---- ultimo control oftalmológico: -- HACE 1 AÑO- SATISFACTORIO--

AUDITIVO: NIEGA

PIEL: tatuajes: --NIEGA ---- cicatriz :----2DO DE MD------

4. **HISTORIA FAMILIAR:**

MAMÁ: HIPERTRIGLICERIDEMIA, HTA, DM II
PAPÁ: NO LO CONOCIÓ

5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. **ESTILOS DE VIDA:**

FUMA: NIEGA
DROGAS: NIEGA
LICOR: NIEGA
DEPORTE: CAMINATA DIARIA
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA

7. **EXAMEN FISICO:**

Peso: ---100---talla: 1.75---Ta: -129/88-- SAT: --98%--- FC: --95---IMC:---32,67---
Estado general: normal_X__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro:--X--- zurdo----- ambidiestro: ----------

cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello movil no doloroso
torax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados
abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

PACIENTE SANO SIN ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS PERO CON OBESIDAD GRADO I

---

9. **RECOMENDACIONES:**

SE SS VALORACIÓN POR NUTRICIÓN POR ALTO RIESGO CARDIOASCULAR

---

10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X
Apto con restriccion que no interfiere con su trabajo normal:
Apto con restriccion que limitan su trabajo normal:
Aplazado:
No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO
Medico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador
Resolución: 02570-03-2019



Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 17 MAYO 2024

1. **IDENTIFICACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS: ROBINSON GUERRA SERNA
LUGAR DE NACIMIENTO: CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA
FECHA DE NACIMIENTO: 4 ENERO 1987
CEDULA: 1007108009 DE URRAO ANTIOQUIA
EDAD: 36 AÑOS
ESTADO CIVIL: CASADO
DIRECCION: VEREDA LA ARGELIA
CEL: 3106821314 (ESPOSA: MARIA MONTOYA)
PROFESION: OFICIOS VARIOS
EPS: NEPS
AFP: NO TIENE
ARL: NO TIENE

2. **HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:**

EMPRESA: INDEPENDIENTE
CARGO: MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN
TIEMPO: 4 AÑOS

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: NIEGA

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención público, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. **HISTORIA PERSONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: CIRUGIA FIMOSIS URETRAL
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA
INFECCIOSAS: presentó covid?: NIEGA- SI VACUNADO JHANSEN- 2 DOSIS
TRAUMATISMO: NIEGA
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA

OCULAR: NIEGA utiliza gafas: --NIEGA ---- ultimo control oftalmológico: -- HACE 8 AÑOS

AUDITIVO: NIEGA

PIEL: tatuajes: --MANO Y MUÑECA DERECHA ---- cicatriz :----PIERNA IZQUIERDA------

4. **HISTORIA FAMILIAR:**

MAMÁ: DM II
PAPÁ: PROBLEMA COLUMNA VERTEBRAL

5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. **ESTILOS DE VIDA:**

FUMA: 4 CIGARRILOS POR DIA
DROGAS: NIEGA
LICOR: NIEGA
DEPORTE: FOOTBALL 2 VCES POR SEMANA
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA

7. **EXAMEN FISICO:**

Peso: ---60---talla: 1.57---Ta: --110/80-- SAT: --96%--- FC: --97---IMC:---24,3---
Estado general: normal_X__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro:--X--- zurdo----- ambidiestro: ----------

cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello movil no doloroso
torax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados
abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

PACIENTE SANO, SIN ANTECEDES PERSONALES PATOLÓGICOS

---

9. **RECOMENDACIONES:**

---

10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X

Apto con restriccion que no interfiere con su trabajo normal:

Apto con restriccion que limitan su trabajo normal:

Aplazado:

No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO

Medico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador

Resolución: 02570-03-2019



Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 16 MAYO 2024

1. **IDENTIFICACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN ALBERTO MARTINEZ GIRALDO
LUGAR DE NACIMIENTO: QUIBDO- CHOCO
FECHA DE NACIMIENTO: 0 SEPTIEMBRE 1996
CEDULA: 1077473260 DE QUIBDÓ
EDAD: 28 AÑOS
ESTADO CIVIL: CASADO
DIRECCION: VEREDA EL SIETE
CEL: 3226733491
PROFESION: OFICIOS VARIOS
EPS: NUEVA EPS
AFP: PORVENIR
ARL: SEGUROS BOLIVAR

2. **HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:**

EMPRESA: CONSORCIO ATRATO
CARGO: MECÁNICO DE VEHICULOS- MAQUINARIA PESADA
TIEMPO: 1 AÑO

EMPRESA: PROYECTANDO UNIDOS
CARGO: MECÁNICO DE VEHICULOS
TIEMPO: 6 MESES

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: NIEGA

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención público, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. **HISTORIA PERSONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: NIEGA
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA
INFECCIOSAS: presentó covid?: NIEGA- VACUNACIÓN COVID SI JHANSEN- 2 DOSIS
TRAUMATISMO: NIEGA
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA

OCULAR: NIEGA utiliza gafas: --NIEGA ---- ultimo control oftalmológico: -- HACE 1 AÑO- SATISFACTORIO--

AUDITIVO: NIEGA

PIEL: tatuajes: --MANO DERECHA, PIE DERECHO, MUÑECA IZQUIERDA ---- cicatriz :----NIEGA------

4. **HISTORIA FAMILIAR:**

MAMÁ: NIEGA
PAPÁ: NIEGA

5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. **ESTILOS DE VIDA:**

FUMA: NIEGA
DROGAS: NIEGA
LICOR: NIEGA
DEPORTE: CAMINATA DIARIA
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA

7. **EXAMEN FISICO:**

Peso: ---68---talla: 1.67---Ta: -128/80-- SAT: --98%--- FC: --95---IMC:---24---
Estado general: normal_X__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro:--X--- zurdo----- ambidiestro: ----------

cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello movil no doloroso
torax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados
abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

PACIENTE SANO

---

9. **RECOMENDACIONES:**

---

10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X

Apto con restriccion que no interfiere con su trabajo normal:

Apto con restriccion que limitan su trabajo normal:

Aplazado:

No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO

Medico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador

Resolución: 02570-03-2019



Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 12 JULIO 2024

1. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS: CECILIO ANTONIO MORENA LONGA
LUGAR DE NACIMIENTO: QUIBDÓ
FECHA DE NACIMIENTO: 25 DE DICIEMBRE 1981
CEDULA: 12023520 DE URRAO ANTIOQUIA
EDAD: 43 AÑOS
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DIRECCION: VEREDA EL SIETE-LA PRADERA
CEL: 3146961455
PROFESION: OFICIOS VARIOS
EPS: NEPS
AFP: NO TIENE
ARL: NO TIENE

2. HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:

EMPRESA: INDEPENDIENTE
CARGO: OFICIOS VARIOS
TIEMPO: 4 AÑOS

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: NIEGA

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención pública, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. HISTORIA PERSONAL:

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: CIRUGIA FIMOSIS URETRAL
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA
INFECCIOSAS: ¿presentó covid?: NIEGA- SI VACUNADO JHANSEN- 2 DOSIS
TRAUMATISMO: NIEGA
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA
OCULAR: NIEGA utiliza gafas: --NIEGA ---- ultimo control oftalmológico: -- HACE 8 AÑOS
AUDITIVO: NIEGA
PIEL: tatuajes: --MANO ---- cicatriz: ----BRAZO IZQUIERD0------

4. HISTORIA FAMILIAR:

MAMÁ: DM II
PAPÁ: PROBLEMA COLUMNA VERTEBRAL
5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. ESTILOS DE VIDA:

FUMA: NIEGA
DROGAS: NIEGA
LICOR: NIEGA
DEPORTE: FOOTBALL 2 VCES POR SEMANA
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA
7. EXAMEN FISICO:

Peso: ---70---talla: 1.57---Ta: --110/80-- SAT: --96%--- FC: --97---IMC: ---24,3---
Estado general: normal__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro: --X--- zurdo----- ambidiestro: ----------
cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello móvil no doloroso
tórax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados

abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

PACIENTE SANO, SIN ANTECEDES PERSONALES PATOLÓGICOS
---
9. **RECOMENDACIONES:**

---
10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X
Apto con restricción que no interfiere con su trabajo normal:
Apto con restricción que limitan su trabajo normal:
Aplazado:
No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO
Médico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador
Resolución: 02570-03-2019



Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 16 MAYO 2024

1. **IDENTIFICACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS: JOHN FERNANDO CORREAL PIEDRAHITA
LUGAR DE NACIMIENTO: CARMEN DE ATRATO- CHOCO
FECHA DE NACIMIENTO: 10 OCTUBRE 1976
CEDULA: 6108008 DE CALI
EDAD: 48 AÑOS
ESTADO CIVIL: UNIÓN LIBRE
DIRECCION: VEREDA EL PORVENIR
CEL: 3137932428
PROFESION: MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN
EPS: NUEVA EPS
AFP: COLPENSIÓN
ARL: NO TIENE

2. **HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:**

EMPRESA: INDEPENDIENTE
CARGO: MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN
TIEMPO: 1O AÑOS

EMPRESA: CID CONSTRUCCIONES
CARGO: MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN
TIEMPO: 6 AÑOS

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: NIEGA

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención público, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. **HISTORIA PERSONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: OSTEOSINTESIS POR FRACTURA DE METACARPIANO DE 2DO- 3RO Y 4TO DEDOS DE MANO IZQUIERDA
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA
INFECCIOSAS: presentó covid?: NIEGA- VACUNACIÓN COVID SI JHANSEN- 1 DOSIS
TRAUMATISMO: LO REFERIDO POR AT
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA

OCULAR: NIEGA utiliza gafas: --NIEGA ---- ultimo control oftalmológico: -- HACE 1 MES- SATISFACTORIO--

AUDITIVO: NIEGA

PIEL: tatuajes: --NIEGA ---- cicatriz :----NIEGA------

4. **HISTORIA FAMILIAR:**

MAMÁ: FALLECIÓ POR VEJEZ
PAPÁ: FALLECIÓ ERA HTA

5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. **ESTILOS DE VIDA:**

FUMA: NIEGA
DROGAS: NIEGA
LICOR: SOCIAL
DEPORTE: TROTE Y BICICLETA CADA 15 DIAS
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA

7. **EXAMEN FISICO:**

Peso: ---73---talla: 1.64---Ta: -125/78-- SAT: --96%--- FC: --93---IMC:---27,23---
Estado general: normal_X__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro:--X--- zurdo----- ambidiestro: ----------

cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello movil no doloroso
torax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados
abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

PACIENTE SANO SIN ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS PERO CON SOBREPESO LEVE

---

9. **RECOMENDACIONES:**

SE DIETA Y EJERCICIO

---

10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X

Apto con restriccion que no interfiere con su trabajo normal:

Apto con restriccion que limitan su trabajo normal:

Aplazado:

No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO

Medico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador

Resolución: 02570-03-2019



Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 12 JUNIO 2024

1. **IDENTIFICACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS: JHONATAN ALEXANDER RIVERA MUÑOZ
LUGAR DE NACIMIENTO: CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA
FECHA DE NACIMIENTO: 01 JULIO 2001
CEDULA: 1000914766 DE CIUDAD BOLIVAR
EDAD: 22 AÑOS
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DIRECCION: VEREDA LA ARGELIA
CEL: 3106670003
PROFESION: CONSTRUCCION
EPS: NEPS
AFP: NO TIENE
ARL: NO TIENE

2. **HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:**

EMPRESA: EMPRESA DE CONSTRUCCION
CARGO: CONSTRUCTOR
TIEMPO: 2 DIAS

EMPRESA: INVIAS
CARGO: AYUDANTE DE LAS PLACAS EN CARRETERA
TIEMPO: 6 MESES

EMPRESA: EJERCITO
CARGO: DRAGONIANTE
TIEMPO: 18 MESES

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: NIEGA

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención público, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. **HISTORIA PERSONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: NIEGA
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA
INFECCIOSAS: presentó covid?: NIEGA- SI VACUNADO JHANSEN- 1 DOSIS
TRAUMATISMO: NIEGA
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA

OCULAR: NIEGA - utiliza gafas: --NIEGA ---- ultimo control oftalmológico: -- NUNCA--

AUDITIVO: NIEGA

PIEL: tatuajes: --NIEGA ---- cicatriz :----NIEGA------

4. **HISTORIA FAMILIAR:**

MAMÁ: NIEGA
PAPÁ: NIEGA

5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. **ESTILOS DE VIDA:**

FUMA: CIGARRILLO OCASIONAL
DROGAS: NIEGA
LICOR: SOCIAL OCASIONAL
DEPORTE: FOOTBALL Y BICICLETA 2 DIAS A LA SEMANA
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA

7. **EXAMEN FISICO:**

Peso: ---65---talla: 1.70---Ta: --118/80-- SAT: --97%--- FC: --97---IMC:---22.4---
Estado general: normal_X__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro:----- zurdo----- ambidiestro: ----X------

cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello movil no doloroso
torax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados
abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

PACIENTE SANO, SIN ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

---

9. **RECOMENDACIONES:**

---

10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X

Apto con restriccion que no interfiere con su trabajo normal:

Apto con restriccion que limitan su trabajo normal:

Aplazado:

No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO

Medico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador

Resolución: 02570-03-2019



Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 17 MAYO 2024

1. **IDENTIFICACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS: ADRIAN GUILLERMO FORONDA VALDERRAMA
LUGAR DE NACIMIENTO: BOLIVAR ANTIOQUIA
FECHA DE NACIMIENTO: 27 FEBRERO 1979
CEDULA: 70420618 DE BOLIVAR
EDAD: 45 AÑOS
ESTADO CIVIL: CASADAO
DIRECCION: VEREDA LA ARGELIA DEL CARMEN DE ATRATO CHOCÓ
CEL: 3126537012
PROFESION: MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN
EPS: SAVIA SALUD
AFP: NO TIENE
ARL: NO TIENE

2. **HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:**

EMPRESA: INDEPENDIENTE
CARGO: MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN
TIEMPO: 2O AÑOS

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: NIEGA

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención público, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. **HISTORIA PERSONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: HIPOTIROIDISMO
QUIRÚRGICOS: NIEGA
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: LEVOTIROXINA
INFECCIOSAS: presentó covid?: NIEGA- VACUNACIÓN COVID SI JHANSEN- 2 DOSIS
TRAUMATISMO: FRACTURA DE RADIO IZQUIERDO INMOVILIZADO CON YESO SIN COMPLICACIONES
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA

OCULAR: NIEGA utiliza gafas: --PARA LEER ---- ultimo control oftalmológico: -- HACE 1 AÑO- SATISFACTORIO--

AUDITIVO: NIEGA

PIEL: tatuajes: --NIEGA ---- cicatriz :----PIE DERECHO POR CORTADURA SUPERFICIAL CON MACHETE------

4. **HISTORIA FAMILIAR:**

MAMÁ: OBESIDAD
PAPÁ: FALLECIÓ POR IAM

5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. **ESTILOS DE VIDA:**

FUMA: NIEGA
DROGAS: NIEGA
LICOR: SOCIAL
DEPORTE: BICICLETA Y ENTRENAMIENTO 2 VECES POR SEMANA
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA

7. **EXAMEN FISICO:**

Peso: ---62---talla: 1.68---Ta: -120/88-- SAT: --96%--- FC: --93---IMC:---21,98---
Estado general: normal_X__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro:--X--- zurdo----- ambidiestro: ----------

cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello movil no doloroso
torax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados
abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

HIPOTIROIDISMO CONTROLADO
ALTERACIÓN VISUAL??

---

9. **RECOMENDACIONES:**

SS CONTINUAR CONTROL CON MEDICO DE LA EPS POR HIPOTIROIDISMO
SS VALORACIÓN POR OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA ANUAL

---

10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X
Apto con restriccion que no interfiere con su trabajo normal:
Apto con restriccion que limitan su trabajo normal:
Aplazado:
No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO
Medico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador
Resolución: 02570-03-2019



Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 12 JULIO 2024

1. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS: ANDRES CAMILO SOTO URREGGO
LUGAR DE NACIMIENTO: EL CARMEN DE ATRATO
FECHA DE NACIMIENTO: 22 DE SEPTIEMBRE 2001
CEDULA: 1004027609 EL CARMEN DE ATRATO
EDAD: 23 AÑOS
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DIRECCION: VEREDA LA ARGELIA
CEL: 3136054511
PROFESION: OFICIOS VARIOS
EPS: NEPS
AFP: NO TIENE
ARL: NO TIENE

2. HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:

EMPRESA: INDEPENDIENTE
CARGO: OFICIOS VARIOS
TIEMPO: 4 AÑOS

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: NIEGA

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención pública, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. HISTORIA PERSONAL:

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: CIRUGIA FIMOSIS URETRAL
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA
INFECCIOSAS: ¿presentó covid?: NIEGA- SI VACUNADO JHANSEN- 2 DOSIS
TRAUMATISMO: NIEGA
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA
OCULAR: NIEGA utiliza gafas: --NIEGA ---- ultimo control oftalmológico: -- HACE 8 AÑOS
AUDITIVO: NIEGA
PIEL: tatuajes: --NIEGA---- cicatriz: ----PIERNA IZQUIERD0------

4. HISTORIA FAMILIAR:

MAMÁ: NIEGA
PAPÁ: NIEGA
5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. ESTILOS DE VIDA:

FUMA: NIEGA
DROGAS: NIEGA
LICOR: NIEGA
DEPORTE: FOOTBALL 2 VCES POR SEMANA
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA
7. EXAMEN FISICO:

Peso: ---70---talla: 1.78---Ta: --110/80-- SAT: --96%--- FC: --97---IMC: ---24,3---
Estado general: normal__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro: --X--- zurdo----- ambidiestro: ----------
cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello móvil no doloroso
tórax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados

abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

PACIENTE SANO, SIN ANTECEDES PERSONALES PATOLÓGICOS
---
9. **RECOMENDACIONES:**

---
10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X
Apto con restricción que no interfiere con su trabajo normal:
Apto con restricción que limitan su trabajo normal:
Aplazado:
No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO
Médico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador
Resolución: 02570-03-2019



Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 12 JULIO 2024

1. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS: JHON ALEXANDER JIMENEZ MARTINEZ
LUGAR DE NACIMIENTO: MEDELLIN
FECHA DE NACIMIENTO: 4 DE DICIEMBRE 2005
CEDULA: 1023628845 DE CIUDAD BOLIVAR
EDAD: 19 AÑOS
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DIRECCION: VEREDA LA ARGELIA
CEL: 3146961455
PROFESION: OFICIOS VARIOS
EPS: NEPS
AFP: NO TIENE
ARL: NO TIENE

2. HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:

EMPRESA: INDEPENDIENTE
CARGO: OFICIOS VARIOS
TIEMPO: 2 AÑOS

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: NIEGA

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención pública, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. HISTORIA PERSONAL:

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: NIEGA
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA
INFECCIOSAS: ¿presentó covid?: NIEGA- SI VACUNADO JHANSEN- 2 DOSIS
TRAUMATISMO: NIEGA
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA
OCULAR: NIEGA utiliza gafas: --NIEGA ---- ultimo control oftalmológico: -- HACE 8 AÑOS
AUDITIVO: NIEGA
PIEL: tatuajes: --MANO ---- cicatriz: ----BRAZO IZQUIERD0------

4. HISTORIA FAMILIAR:

MAMÁ: NIEGA
PAPÁ: NIEGA
5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. ESTILOS DE VIDA:

FUMA: NIEGA
DROGAS: NIEGA
LICOR: NIEGA
DEPORTE: NIEGA
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA
7. EXAMEN FISICO:

Peso: ---80---talla: 1.70---Ta: --110/80-- SAT: --96%--- FC: --97---IMC: ---24,3---
Estado general: normal__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro: --X--- zurdo----- ambidiestro: ----------
cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello móvil no doloroso
tórax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados

abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

PACIENTE SANO, SIN ANTECEDES PERSONALES PATOLÓGICOS
---
9. **RECOMENDACIONES:**

---
10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X
Apto con restricción que no interfiere con su trabajo normal:
Apto con restricción que limitan su trabajo normal:
Aplazado:
No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO
Médico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador
Resolución: 02570-03-2019



Dra Yeimmy Johana Galindez Quiroga
Médico Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad del Trabajador
Universidad Santiago de Cali

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO

FECHA: 17 MAYO 2024

1. **IDENTIFICACIÓN:**

NOMBRES Y APELLIDOS: DANIEL VASQUEZ SILVA
LUGAR DE NACIMIENTO: CARMEN DE ATRATO CHOCÓ
FECHA DE NACIMIENTO: 19 SEPTIEMBRE 2003
CEDULA: 1193600268 DE BOLIVAR
EDAD: 20 AÑOS
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DIRECCION: VEREDA EL PORVENIR
CEL: 3207502983
PROFESION: OFICIOS VARIOS
EPS: NEPS
AFP: NO TIENE
ARL: NO TIENE

2. **HISTORIA LABORAL Y OCUPACIONAL:**

EMPRESA: INDEPENDIENTE
CARGO: MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN
TIEMPO: 3 AÑOS

EMPRESA: FINCA PARTICULAR
CARGO: OFICIOS VARIOS
TIEMPO: 2 AÑOS

PRESENTÓ LESIONES, ARL, SECUELAS: NIEGA

FACTORES DE RIESGO:

FÍSICO: (calor, frio, radiación, ruido, vibración): NIEGA
ELECTRICO: (incendio, explosión, carga estática): NIEGA
ERGONOMICO: (sentado prolongado, de pie prolongado, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas): NIEGA
PSICOLABORAL: (atención público, monotonía, sobrecarga laboral, turnos, conflictos interpersonales): NIEGA
BIOLÓGICO: (microorganismos, fluidos corporales): NIEGA
LOCATIVO: (elementos cortantes): NIEGA
MECÁNICO: (caídas): NIEGA

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: SIEMPRE

3. **HISTORIA PERSONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: NIEGA
ALERGIAS: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA
INFECCIOSAS: presentó covid?: NIEGA- NO VACUNADO
TRAUMATISMO: NIEGA
OSTEOARTROMUSCULAR: NIEGA
NEUROLÓGICO: NIEGA
HEMATOLÓGICO: NIEGA
ENDOCRINOS: NIEGA
DIGESTIVOS: NIEGA
CARDIO- PULMONAR: NIEGA
UROLÓGICO: NIEGA
TRANFUSIONALES: NIEGA
SNC: NIEGA

OCULAR: NIEGA utiliza gafas: --NIEGA ---- ultimo control oftalmológico: -- NUNCA

AUDITIVO: NIEGA

PIEL: tatuajes: --CUELLO Y BRAZO IZQUIERDO ---- cicatriz :----NIEGA------

4. **HISTORIA FAMILIAR:**

MAMÁ: NIEGA
PAPÁ: NIEGA

5. **HISTORIA GINECOBSTETRICA:** PCTE HOMBRE

6. **ESTILOS DE VIDA:**

FUMA: NIEGA
DROGAS: NIEGA
LICOR: SOCIAL
DEPORTE: BICICLETA 1 VEZ POR SEMANA
LESIONES DEPORTIVAS: NIEGA

7. **EXAMEN FISICO:**

Peso: ---72---talla: 1.72---Ta: --110/70-- SAT: --98%--- FC: --92---IMC:---24,4---
Estado general: normal_X__ anormal_____
Estado mental: normal__X__ anormal_____
Diestro:--X--- zurdo----- ambidiestro: ----------

cabeza: no tumores, resto normal
cuello: no adenopatías, cuello movil no doloroso
torax: rcrr no soplos no ruidos sobreagregados campos pulmonares bien ventilados
abdomen: blando depresible no doloroso no signos de irritación peritoneal
genitourinario: se omite
osteomuscular: no parestesias, no dolor en miembros
columna vertebral: no deformidad
vascular periférico: no varices, pulsos presentes
piel: dermatitis niega

8. DIAGNÓSTICOS:

PACIENTE SANO, SIN ANTECEDES PERSONALES PATOLÓGICOS

---

9. **RECOMENDACIONES:**

---

10. CONCEPTO MEDICO:

Apto: X

Apto con restriccion que no interfiere con su trabajo normal:

Apto con restriccion que limitan su trabajo normal:

Aplazado:

No apto:

Pcte que bajo la gravedad de juramento afirmó que toda la información anteriormente suministrada es correcta y que no ha ocultado nada sobre su historia laboral-

FIRMA DEL MÉDICO

Medico especialista en gerencia y salud y seguridad del trabajador

Resolución: 02570-03-2019

