	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3125 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMO TASAJEROANTIGUO PUENTE ZULIA

Contrato de Interventoría No. 4959 DE 2023 **Interventoría:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Abril de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma: _____

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL N°4

CONVENIO No. 3125 DE 2023: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

PERIODO: 01 al 30 de abril de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4959 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, mayo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario. 7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 ***Descripción de las actividades ejecutadas en el mes*** 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.8 Informes semanales 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 9
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 9
5.5 Información otros programas y aplicativo 9
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11
8. ANEXOS 12
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 12

8.2. Registro fotográfico..... 12
8.3. Bitácora del mes correspondiente: 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Anexo 5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Anexo 8 Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente.

El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad. Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial.

El informe siguiente proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del convenio solidario correspondiente al mes de abril.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, en la zona rural del Municipio de SAN CAYETANO, en la vereda TERMOTASAJERO, en la vía central del corregimiento.



Figura: 1 Localización San Cayetano, vereda Termotasajero

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto, objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda Termotasajero, zona rural del municipio de San Cayetano, Norte de Santander.

De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra en la vereda Termotasajero, municipio de San Cayetano, Norte de Santander, esta es una vía terciara destapada que requiere intervención y mantenimiento en el corredor vial.

	
Estado Inicial de la vía	Estado inicial de la vía

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presento convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua y eficaz para el transporte de propios y visitantes de la región.

- Construcción de Placa Huella
- Alcantarilla

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	3125 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMO TASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA
FECHA DE INICIACIÓN	19/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CUARENTA Y DOS (0.42) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 164.662.385,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 164.662.385,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido entre el día 01 al 30 de abril, se realizaron una serie de actividades donde se trabajó en la construcción de placa huella, contribuyendo así a mejorar la accesibilidad y la calidad de las vías en la región.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En este periodo comprendido del 01 de abril al 30 del mismo mes, se realiza la supervisión a las actividades la instalación de acero de refuerzo y la fundición de la placa huella. Además, se realizaron informes semanales sobre el avance del proyecto

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.8 Informes semanales
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4959 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO TREINTA Y DOS (0,32) MESES.
FECHA INICIACIÓN	21/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN	31/03/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 57.617.254,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 57.617.254,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Brindar apoyo en la gestión documental del proyecto mediante sesiones de socialización para aclarar los criterios necesarios para iniciar la ejecución del convenio solidario.
- Asistir en la elaboración de informes semanales que ayuden a determinar el progreso del proyecto.
- Llevar a cabo la supervisión integral según lo establecido en el manual de interventoría actual de la entidad, en relación con el contrato 4959 del 2023, asegurando que a través de este se lleven a cabo obras de mitigación que reduzcan el rápido aumento del área afectada por el talud sujeto a estabilización.

5.3 Informes especialistas

(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 9)

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las actividades de obra realizadas durante abril se llevaron a cabo de manera satisfactoria y eficiente. Este seguimiento ha garantizado el cumplimiento de los estándares de calidad, la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de los plazos establecidos.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** abr-24

CONVENIO No.: 3125 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMO TASAJEROANTIGUO PUENTE ZULIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 meses

VALOR INICIAL : $ 164.662.385,00
VALOR ADICIONALES: N/A
VALOR ACUMULADO: $ 164.662.385,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	PlacaHuella	ml	70
Estructuras	Alcantarillas	und	1
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	PlacaHuella	ml		40
Estructuras	Alcantarillas	und		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 107.724.868,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 3.231.746,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 51.003.899,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	164.662.385,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 55.276.644,63	$ 55.276.644,63
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 55.276.644,63
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 55.276.644,63
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARMADO Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA PLACA HUELLA



FUNDICION DE LA HUELLA



FIGURADO DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **NORTE DE SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO No. 3125 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMO TASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4959 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Vibrador de concreto electrico de aguja	-	12000 VMP	TERMOTASAJERO	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
Mezcladora De Concreto	XH-PCM210	-	TERMOTASAJERO	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	87
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	13

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JHON JAIRO JAIME IBARRA
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0594784 NTS

Firma

Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No: 3125 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMO TASAJEROANTIGUO PUENTE ZULIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

NOMBRE ARL: Positiva Seguros **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfanorte

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CAMPOS LIZARAZO CARLOS ALBERTO	91477499	MAESTRO	$ 2.240.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 156.000	V	Nueva EPS	76760935	$ 89.600	Colpensiones	76760935	$ 358.400	$ 89.600	-	-	-
2	CASTELLON RIVERA MIGUEL ALEJANDRO	1094346074	OBRERO	$ 1.213.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 84.500	V	Sanitas EPS	76760935	$ 48.600	Colpensiones	76760935	$ 194.200	$ 48.600	-	-	-
3	MONTAÑEZ OBREGON FRANCISCO JAVIER	1094346177	OBRERO	$ 1.213.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 84.500	V	Sanitas EPS	76760935	$ 48.600	Porvenir	76760935	$ 194.200	$ 48.600	-	-	-
4	CONTRERO QUINTERO PEDRO NEL	13375335	OBRERO	$ 1.213.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 84.500	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	76760935	$ 48.600	Porvenir	76760935	$ 194.200	$ 48.600	-	-	-
5	PERDOMO CHONA JIMENO	13501599	OBRERO	$ 1.213.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 84.500	V	Nueva EPS	76760935	$ 48.600	Colpensiones	76760935	$ 194.200	$ 48.600	-	-	-
6	OBREGON IBARRA JESUS ALFONSO	13509760	OBRERO	$ 1.213.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 84.500	V	Nueva EPS	76760935	$ 48.600	Colpensiones	76760935	$ 194.200	$ 48.600	-	-	-
7																																																	
8																																																	
9																																																
10																																																
N																																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JHON JAIRO JAIME IBARRA
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0594784 NTS

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3125 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMO TASAJEROANTIGUO PUENTE ZULIA

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4959 de 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 164.662.385,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

CONTRATO EN ETAPA DE REVISION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
*	$ 55.276.645		$ 25.000.000	$ 80.276.645
*				
*				
*				
VALOR TOTAL	$ 55.276.645	$ -	$ 25.000.000	$ 80.276.645

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JHON JAIRO JAIME IBARRA
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0594784 NTS

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No: 3125 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMO TASAJEROANTIGUO PUENTE ZULIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JHON JAIRO JAIME IBARRA
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0594784 NTS

Firma
Nombre: JOHAN FERNANDO PÁEZ RINCÓN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-288296

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 8/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No.: 3125 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMO TASAJEROANTIGUO PUENTE ZULIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4959 de 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

No se realizaron ensayos de laboratorio por que el contratista se encuentra en actividades de ajustes y diseños

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JHON JAIRO JAIME IBARRA
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0594784 NTS

Firma

Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 3125 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMO TASAJEROANTIGUO PUENTE ZULIA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,42 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 164.662.385,00

VALOR ACUMULADO: $ 164.662.385,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4887 de 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	$ 24,44	$ 40.238.689,80	11 / 11 / 2023	31 / 10 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 6,11	$ 10.059.672,45	11 / 11 / 2023	31 / 12 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 36,66	$ 60.358.034,70	11 / 11 / 2023	31 / 12 / 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100294276

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	11 / 11 / 2023	31 / 12 / 2023
PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 232.000.000,00	11 / 11 / 2023	31 / 12 / 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072771 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	$ 24,44	$ 40.238.689,80	31	12	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 6,11	$ 10.059.672,45	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 36,66	$ 60.358.034,70	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100294276

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	11	11	2023	30	4	2024
PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 260.000.000,00	11	11	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072771 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8 Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 16 del 28/03/2024 al 4/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción e 70 ml de placa huella y dos alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
La Construcción e 70 ml de placa huella y dos alcantarillas en la VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO	INTERVENTOR:	S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
INTEGRANTES:	MARTIN ALONSO MACHUCA CRISTANCHO	INTEGRANTES:	ANDRES CLARO LOPEZ
CONVENIO SOLIDARIO No.	3125 DE 2023	CONTRATO No.	4959 DE 2023
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2023
VALOR INICIAL:	$164.662.385	VALOR INICIAL:	$ 57.617.254,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$164.662.385	VALOR ACUMULADO:	$ 57.617.254,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 164.662.385			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 164.662.385			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.617.254			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.617.254			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 107.724.868,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.167.800,00	4,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.167.800,00	4,96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.167.800,00	4,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.167.800,00	4,96%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 39.189.805,60	68,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39.189.805,60	68,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.836.262,50	6,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.836.262,50	6,7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Febrero
VALOR FACTURA: $ 12.961.694,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GLOBAL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: TRITURADOS EL ZULIA SAS	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE PRESENTANDO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LLEGADA DE MATERIAL DE TUBERIA REFORZADA PARA LA OBRA Y FIGURADO DE ACERO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INICIAR CON LA CONFORMACION DE LA VIA Y FIGURADO DE ACERO PARA LA PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONFORMACION DE LA VIA



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 17 del 12/04/2024 al 18/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción e 70 ml de placa huella y dos alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
La Construcción e 70 ml de placa huella y dos alcantarillas en la VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO		
INTEGRANTES:	MARTIN ALONSO MACHUCA CRISTANCHO		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3125 DE 2023	VALOR INICIAL:	$164.662.385
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$164.662.385
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2023	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.		
INTEGRANTES:	ANDRES CLARO LOPEZ		
CONTRATO No.	4959 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.617.254,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.617.254,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 164.662.385			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 164.662.385			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.617.254			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.617.254			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 107.724.868,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.212.800,00	11,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.212.800,00	11,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.550.000,00	2,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.550.000,00	2,16%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.189.805,60	76,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.189.805,60	76,7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Febrero
VALOR FACTURA: $ 12.961.694,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GLOBAL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: TRITURADOS EL ZULIA SAS	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE PRESENTANDO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA HUELLA DE LA PLACA HUELLA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONTINUAR CON LA FUNDICION DE LA PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIGURADO DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA



FIGURADO DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA





CONFORMACION DE LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

SEMANA No.: 18 del 19/04/2024 al 25/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción e 70 ml de placa huella y dos alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
La Construcción e 70 ml de placa huella y dos alcantarillas en la VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO
INTEGRANTES: MARTIN ALONSO MACHUCA CRISTANCHO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3125 DE 2023
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2023

VALOR INICIAL: $164.662.385
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $164.662.385
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
INTEGRANTES: ANDRES CLARO LOPEZ
CONTRATO No. 4959 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2023

VALOR INICIAL: $ 57.617.254,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 57.617.254,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 164.662.385			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 164.662.385			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.617.254			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.617.254			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

$ 38.030.274,80

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 107.724.868,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.030.274,80	23,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 38.030.274,80	23,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.817.474,80	12,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.817.474,80	12,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.189.805,60	76,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.189.805,60	76,7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Febrero
VALOR FACTURA: $ 12.961.694,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GLOBAL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: TRITURADOS EL ZULIA SAS	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE PRESENTANDO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA HUELLA DE LA PLACA HUELLA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONTINUAR CON LA FUNDICION DE LA PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




ARMADO Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA PLACA HUELLA



ARMADO Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA PLACA HUELLA



ARMADO Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

SEMANA No.: 19 del 26/04/2024 al 2/05/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción e 70 ml de placa huella y dos alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
La Construcción e 70 ml de placa huella y dos alcantarillas en la VEREDA TERMOTASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMOTASAJERO		
INTEGRANTES:	MARTIN ALONSO MACHUCA CRISTANCHO		
CONVENIO SOLIDARIO No.	3125 DE 2023	VALOR INICIAL:	$164.662.385
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$164.662.385
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2023	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.		
INTEGRANTES:	ANDRES CLARO LOPEZ		
CONTRATO No.	4959 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.617.254,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.617.254,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 164.662.385			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 164.662.385			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.617.254			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.617.254			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 107.724.868,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 55.276.644,63	51,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 55.276.644,63	51,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.246.369,83	10,47%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.246.369,83	10,47%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.689.805,60	81,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.689.805,60	81,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Febrero
VALOR FACTURA: $ 12.961.694,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GLOBAL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: TRITURADOS EL ZULIA SAS	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO X	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE PRESENTANDO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA HUELLA DE LA PLACA HUELLA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONTINUAR CON LA FUNDICION DE LA PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION DE HUELLA



ARMADO Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA PLACA HUELLA



ARMADO Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Abril de 2024

PROYECTO: EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4959 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No. 3125 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TERMO TASAJEROANTIGUO PUENTE ZULIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Motocicleta	Victory MRX 125	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: del 01 al 30 de abril 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO DE OBRA No.: 4306-2023 y 3125-2023 **CONTRATISTA:** Vereda el Pijon y Vereda Termotasajero

NOMBRE ARL: ARL POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SERGIO ANDRE CLARO LOPEZ	5.468.552	DIRECTOR INTERVENRORIA	$ 1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	####	S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS S.A.	75406266	$ 52.000	PORVENIR	75406266	$ 208.000	$ 52.000			
2	JOHAN FERNANDO PÁEZ RINCÓN	1.064.838.142	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 2.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 2.800.000,00	$ 194.900	V	NUEVA EPS S.A.	75406266	$ 112.000	PORVENIR	75406266	$ 448.000	$ 112.000			
3	HEIDIS MARGARITA BUZON FONTALVO	22.712.343	PROFESIONAL SOCIAL	$ 300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	10%		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS S.A.	75406266	$ 52.000	PORVENIR	75406266	$ 208.000	$ 52.000			
4	FIDELINA MEDINA APARICIO	1,090,413,008	INSPECTOR SST	$ 1.350.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS S.A.	75406266	$ 52.000	PORVENIR	75406266	$ 208.000	$ 52.000			

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 4 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: Vereda el Pijon y Vereda Termotasajero **CONTRATISTA:** 4306-2023 y 3125-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1403523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	13	NACION	Contrato Principal	$ 57.617.254,00	$ 57.617.254
						$ -	
						$ -	
			TOTAL			$ 57.617.254,00	$ 57.617.254

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 57.617.254** 78,91%

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	del 01 al 30 de abril 2024	$ -	$ -	$ -	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-23	$ -	$ -		ACTA EN CERO
02	del 01 al 31 de enero 2024	$ -	$ -	$ -	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-23	$ -	$ -		ACTA EN CERO
03	del 01 al 29 de febero del 2024	$ 10.892.179,83	$ 2.069.514,17	$ 12.961.694,00	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-24	$ -	$ 44.655.560		PRESENTE TRAMITE
04	del 01 al 31 de marzo del 2024	$ 16.261.679,83	$ 3.089.719,17	$ 19.351.399,00	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-24	$ -	$ 25.304.161		PRESENTE TRAMITE
05	del 01 al 30 de abril del 2024	$ 11.053.000	$ 2.100.070	$ 13.153.070,00	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-25	$ -	$ 12.151.091		PRESENTE TRAMITE
TOTALES		**$ 38.206.860**	**$ 7.259.303**	**$ 45.466.163**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 11.053.000,00	$ 2.100.070,00	$ 13.153.070,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
*			
VALOR TOTAL	$ 11.053.000,00	$ 2.100.070,00	$ 13.153.070,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
ING. SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,32 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 57.617.254,00

VALOR ACUMULADO: $ 57.617.254,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.761.726,00	13	12	2023	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 11.523.451,00	13	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 17.285.177,00	13	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 56-44-101007028

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. -

Certificado de modificación o anexo No.: -
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: -

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma
Nombre:LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE** **RELACION DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 5/05/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

....

.....

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 14 Registro fotográfico

	
ARMADO Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA PLACA HUELLA	**ARMADO Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDICION DE LA PLACA HUELLA**
	
REPLANTEO	**PLACA HUELLA**
	
FIGURADO DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA	**FIGURADO DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA**

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

CONSTRUCCION PLACA-HUELLA

VEREDA TERMO TASAJERO, ANTIGUO PUENTE QUICA

OBRA CONVENIO VEREDA T. TASAJERO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

2024

líder

Lat: 7.849035°
Lon) -72.637273°

01/abril/2024
(Dia soleado)
- Obra ubicada en el municipio de San Cayetano (Norte de Santander)

Objeto de la obra: Construccion de placa huella, como mejoramiento de vias terciarias en el municipio de San Cayetano - Vereda Termo pasajero y antiguo puente Zulia.

- Cuadrilla de (1x5)
1 maestro de obra
5 ayudantes de obra
1 Ingeniero Residente

Actividades desarrolladas el dia de hoy:
- Se empiezan a recibir los materiales en obra y se hace una inspeccion del area a intervenir, de igual manera se empieza a hacer una planificacion de como seran ejecutadas las actividades en la obra

lider

se hacen charlas con el personal a cargo con respecto al manejo de las actividades en obra tomando en cuenta normas de seguridad y salud en el trabajo.

Se finalizan actividades en obra a las 5:00 pm. Juan Jaimes

02/abril/2024
(Dia Soleado)
Inicio de actividades en obra a las 7:00 am.
Cuadrilla en obra de (1x5)

Actividades desarrolladas en obra:
- Se hace demarcacion de niveles en terreno para determinar cual sera la Cota rasante de la placa huella tomando en cuenta manejo de aguas lluvias y Factores Topograficos existentes en terreno
- Se hace limpieza de las zonas donde sera construida la placa huella

- se hace exploracion donde se asume que por un lado de Aguas Limpias (Conduccion) 6" el cual es el que transporta el agua desde la captacion ubicada en el rio Zulia hasta la planta de tratamiento del municipio de San Cayetano.

Se finalizan actividades 5:00 pm
Juan Jaimes

03/abril/2024
(Dia soleado)
Inicio de actividades a las 7:00 am
Cuadrilla en Obra (1x5)
(1) Ing. Residente
(1) Retrocargador

Actividades desarrolladas en Obra:
- Llega el Retrocargador a la Obra y se empiezan a realizar los cortes al terreno para llegar al nivel optimo donde se instalara la subbase y Posteriormente la placa huella.

Luego de realizado el trabajo de corte en la superficie de la rasante se procede a hacer la excavación para la instalación de los tubos de (600mm) para la alcantarilla.

- realizando la excavación para la instalación de los tubos en concreto de 600mm la maquina golpea el tubo de Ø6" de conducción de agua Cruda hacia el monasterio de San Cayetano, Generando un daño en este mismo (3:50pm). Por este motivo la maquina no puede continuar con las Excavaciones.
Se informa a la oficina de la alcaldía de San cayetano para que estén al tanto de la situación
Se Finalizan actividades en obra Sigo para

Juan James

04/abril/2024
(Dia Soleado)
Inicio de actividades en obra a las 7:00 am, cuadrilla de (1x8)

Actividades desarrolladas en obra:
- La cuadrilla se dedica a realizar la reparación del tubo de conducción Ø6" que fue afectado el dia de ayer por el retrocargador haciendo la Excavación para la alcantarilla (ver fotos)

- Se trabaja figurando Acero de refuerzo para Placa-huella y cunetas.

Se Finalizan actividades luego de terminar de hacer las Excavaciones con retrocargador para la alcantarilla. 5:00 pm

Juan James

05/abril/2024
(Dia Soleado)
Inicio de actividades 7:00 am

Actividades desarrolladas en obra:
- hoy la cuadrilla hace la instalación de la tubería de concreto (600mm)
Se instalan 6 tubos de 36" L=1.0mt.
haciendo como reparación para la

profundidad la cota más baja del punto de evacuación de agua tomando niveles en varios puntos para tomar como punto de evacuación final.

Se finalizan actividades a las 5:00 pm

Jhon Jaime

06/Abril/2024
(Día Soleado)
Inicio de actividades en obra a las 7:00 am. Cuadrilla de (1x5)
- 1 Retroexcavador en obra

Actividades desarrolladas en obra:
- se hacen rellenos compactados manualmente en los costados de la tubería para alcantarilla, estos rellenos se hacen con material seleccionado de la misma excavación y se compactan con pisón manual.
- se hacen bancadas (cerdas) para evitar que los rellenos que se están haciendo

líder

a los costados de la tubería
- corte y figurado de hierro #1/2 y 3/8"

Se finalizan actividades a las 5pm.

Jhon Jaime

08/Abril/2024
(Día Soleado)
Inicio de actividades a las 7:00 am. cuadrilla de (1x5), 1 Retroexcavador

- Actividades desarrolladas en obra:
  - Se extiende la subbase en el área donde será construida la placa-huella. (Capacidad desarrollada entre el Retroexcavador y los trabajadores)
  - Figurado de hierro para placa-huella y cunetas.

Salida de obra a las 5:00 pm

Jhon Jaime.

05/Abril/2024
(Día Soleado)
Inicio de actividades en obra 7:00 am cuadrilla de (1x5), hoy no está el Retroexcavador

líder

Actividades desarrolladas en obra.
- teniendo en cuenta que ya la mayoría del Acero de refuerzo de placa-huella y cunetas ya está en obra, la cuadrilla se dedica a cortar y figurar hierro en tiempo completo ya que estamos a la espera de que llegue el equipo de compactación para la subbase.

Hora de salida de la obra 5:00pm

10/Abril/2024
(Día Soleado)
Cuadrilla en obra (1x5)

- Actividades desarrolladas en obra:
  - Traslado de materiales para los puntos donde serán utilizados mas adelante.
  - Selección y Traslado de piedra la cual será utilizada en la placa-huella al momento de comenzar a fundir concretos
  - Corte y Figurado de Acero de refuerzo

Se finalizan actividades a las 5:00 pm
Jhan James.

11/abril/2024
Inicio de actividades en obra 9:00 am
Cuadrilla de (1x5) día soleado.


Actividades en obra:
- Armado de parrillas para placa-huella y cunetas
- Perfilado manual del terreno (rasante) a la espera del equipo de compactación de la subbase
- Selección y traslado de piedra para placa huella

12/abril/2024
(Día Soleado)
Cuadrilla en obra de (1x5)

Actividades desarrolladas en obra:
- Armado de parrillas para placa huella y figurado de Acero de refuerzo restante para posterio fundida de concretos reforzados en placa-huella.

y concretos según especificaciones técnicas del planos.

ESQUEMA INICIAL ALCANTARILLA y PLACA-HUELLA



Se finalizan actividades a (0) 5:00 pm

Jhon James

13/abril/2024
(Día soleado)
se inician actividades en obra a las 7:00 am. (cuadrilla de 1x5)

- hoy llega el equipo de compactación Bentlin y la mezcladora. con la cual se procedera a comenzar (0) trabajos de fundida de concretos fueron reportados como con anticipados

· se procede a realizar la compactación de la subbase con el equipo de compactación mecanica (ver fotos)

se humedece la superficie de la subbase con el cual se espera mejorar la compactacion de la estructura en la cual iria soportada la placa-huella e=0.20 mts en material de subbase.

la cuadrilla perfila la rasante para eliminar baches y mejorar la pendiente del terreno y asi dejar un mejor acabado de este mismo.

15/abril/2024
(inicio de actividades 7:00 am)
Cuadrilla de 1x5, Dia Soleado.

Actividades desarrolladas en obra:

- Compactación mecanica de la superficie en subbase para la placa huella (Bentlin)

- se empiezan a cortar las tablas para

líderes

el día de mañana comenzar con el proceso de fundida de los concretos tanto reforzado como para empedrados, según especificaciones técnicas en planos.

- el personal acondiciona las áreas para el día de mañana comenzar a fundir la placa huella.

Salida obra 5:00 pm

Thom Jaimes.

16/abril/2024
Día Soleado
Inicio de actividades a las 7:00 am.
Cuadrilla en obra (1x5), (1) Ing. Residente

Actividades desarrolladas en obra:

- montaje de formaletas en madera y acero de refuerzo sobre el cual se fundirá concreto de 3000 psi para huellas de los vehículos.

Una vez se formaleteo se comienza con el proceso de fundida para el cual se cuenta en obra con los materiales necesarios para poder fundir en obra concretos reforzados de 3000 psi y concretos de 2000 psi para empedrados.

Para esta actividad se da una dosificación específica con la cual se garantiza llegar a obtener los resistencias exigidas según las especificaciones del invías.

Se finalizan actividades en obra a las 5:00 pm.

17/abril/2024
Día soleado.
Inicio de actividades en obra a las 7:00 am.
Cuadrilla de (1x5), (1) Ing. Residente.

Actividades desarrolladas en obra:

- tras el día de ayer haber trabajado en fundir placas en concreto reforzado hoy se inician las fundiciones para los empedrados intermedios. los

Cuales vienen con una especificación de 2000 PSI con piedra de rio seleccionada.

Para fundir los concretos en obra se cuenta con (1) mezcladora a gasolina y con los materiales necesarios para obtener los mezclas buscadas (Cemento, grava, triturado, Agua)
Salida de obra del personal 5:00 pm
Jhon Jaime

18/abril/2024
(Dos Soldados)
Cuadrilla en obra de (1x5).

Actividades en obra:
- Formaletas con tablas para fundir concretos reforzados de 3000 PSI. Placa huella y concretos de 2000 psi. empedrados.
- Se Fundan (2) Modulos Para Placa-huella ancho 0.90 mts e=0.20 mts en Concreto reforzado con varilla #4. 3000 PSI.

Se fundan (2) costados de empedrados ancho (0.45 mts) e=0.20 en Concreto de 2000 PSI.
Salida de obra a las 5:00 pm.
Jhon Jaime

19/abril/2024
(Dos Soldados)
Cuadrilla en obra de (1x5), (1) ing residente.

Actividades desarrolladas en obra:
- replanteo de superficies de forma manual para montaje de formaletas
- Formaletas para Posterior fundicion de Concretos de 2000 y 3000 PSI
- Fundicion de Concretos de 3000 PSI para huella vehicular con ancho de 0.90 mts y e=0.20 mts
- Traslado de Piedra para el dia de mañana fundir empedrados.

Se Finalizan actividades en obra a 5:00 pm
Jhon Jaime

lider
lider

20/abril/2024
(Día soleado)
Cuadrilla de (1x5), (1) Ing. Residente

Actividades en obra.
- Fundición de concreto de 3000 psi en sitio
- traslado de materiales para fundición
- Formaletes de modulos para huella y empedrados
- Detallado de concretos fundidos en obra una vez estos fraguen
- replanteo de areas para montaje de formaletas en madera para posterior fundición de concretos.
- en el dia se estan fundiendo un promedio de 2.5 a 3.0 m3 de concreto tenando en cuenta (Formaletas, fundidas, detalladas de este mismo.)

Salida de obra a las 5:00 pm
Juan Jaén.

22/abril/2024
Inicio de actividades, parcialmente por lluvias llueve fuertemente en la zona
Cuadrilla de (1x5), (1) Ing. residente

las lluvias finalizan a las 10:30 am procediendo despues el inicio de las actividades en la obra.

- se hace limpieza del area afectada por lluvias
- se hace retiro de barro en las zonas donde se va a trabajar.
- se hace montaje de acero de refuerzo y formaletes con tablas de madera para posteriormente proceder a fundir.


Nota: el dia de hoy el rendimiento fue muy bajo ya que permanecio lloviendo gran parte del dia, obligando a suspender las actividades varias veces.
Fin de actividades en obra: 5:00 pm.
Juan Jaén.

23/abril/2024
(Dia soleado)
Inicio de actividades en obra a las 9:00 am, (Cuadrilla de 1x5), (1) Ing Residente

Actividades desarrolladas en obra:

- montaje de formaletas en madera para placa huella y empedrados
- Fundiendo de concretos in-situ de 2000 PSI para empedrados y 3000. psi para para placa-huella
- traslado de materiales (piedra) para empedrados.

Salida obra a las 5:00 pm



Se Finalizan actividades en obra 5:00 pm

Jhon Jaramillo

24/abril/2024
Inicio de actividades en obra 7:00 am
Dia soleado.
Cuadrilla (4+5), 1 Ing residente
1 maestro obra

- montaje de Hierros para Fundiendo de vigas de amarre placa huella #4 #3
- montaje de Hierros #3 para Cunetas
- montaje de Hierros #4 para placa huella
- Formaletas en madera para empedrados

luego de tener montados los hierros y armados las formaletas en madera se procede a continuar fundiendo con concretos de 3000 y 2000 psi segun los puntos a intervenir. en el dia se fundieron aproximadamente 2.5 m³ de concretos.

Salida de obra 5:00 pm. Jhon Jaramillo

25/abril/2024
inicio de actividades en obra a las 7:00 am.
Cuadrilla de (4+5), (1) Ing. residente.
(Dia soleado)

- Se continuan fundiendo los modulos que se dejaron armados y formaleteados el dia de ayer aprox 00.+30

- se hacen traslados de materiales y se

que por temas de espacio y ubicación se necesita que estos sean colocados en otro lugar diferente al que estan en la actividad
Salida de obra 5:00 pm Jhon James

26/abril/2024
(mañana soleado) (cambio a lluvioso 9:30 am)
Cuadrilla de (1+5), inicio actividades 7:00 am.

- en horas de la mañana no es mucho lo que se logra avanzar debido a las lluvias las cuales se presentaron desde las 7:00 am aproximadamente. y se mantuvo durante la mañana.

- 1 pm. se armaron formaletas para placas sin embargo en horas de la tarde nuevamente se presentan lluvias, siendo hoy un dia de muy poca productividad.
Salida de obra 5:00 pm
Jhon James

27/abril/2024
Inicio de actividades 7:00 am.
Cuadrilla en obra (1+5), (1) ing. residente.
Dia soleado.

Hoy se retoman las fundiciones en los empedrados utilizando para este concreto con dosificaciones superiores a 2000 psi segun especificaciones tecnicas.
Fundiendo en obra con mezcladora y utilizando agregados aptos para esta labor
Salida obra 12:00 m. Jhon James.

29/abril/2024
(Dia soleado)
Inicio actividades 7:00 am.
Cuadrilla de (1+5), (1) ing. Residente.

- teniendo en cuenta la necesidad de terminar la obra durante este mes de mayo, se toma la decisión de invertir mas en elementos como

todos para aumentar la contratación de modulos y formaletas, esto con la finalidad de aumentar los rendimientos y estar mas cerca de cumplir la meta establecida.

- hoy se fundan 3 modulos para placa huella y llegan los formaletas para iniciar con los cunetas las cuales dan la terminacion al exterior de la placa huella (ver fotos)
Salida obra: 5:00pm. Jhon Jaime

30/abril/2024

Dia Sabado
cuadrilla de (1+5), (1) ing Residente.
(1) mezcladora a gasolina

en horas de la mañana no tenemos agua en el sector por lo que nos vemos en la necesidad de acudir al rio a extraer el agua necesaria para poder producir la mezcla de 3000psi y 2000psi dependiendo de las partes de la placa huella a construir el dia de hoy.

Luego de tener almacenada la suficiente agua para poder trabajar se inician las actividades de fundida 18:00 am. logrando un avance de (2) modulos de placa huella y 10 ml de cunetas.

Se finalizan actividades en obra 5:00pm

01/mayo/2024
inicio de actividades a las 7:00 am
Cuadrilla de (1+5)
Hoy es festivo por ser el dia del trabajador, sin embargo se hizo un acuerdo con los trabajadores donde ellos por decision propia decidieron trabajar el dia de hoy en compensacion del dia sabado 04 de mayo. Por 1/2 dia:
- se funden los bordes de las cunetas previamente construidas y se funden extremos de aspectrales
Salida obra: 12:00 m. Jhon Jaime

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4306 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON


Contrato de Interventoría No. 4959 DE 2023 **Interventoría:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Abril de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL N°4

CONVENIO No. 4306 DE 2023: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

PERIODO: 01 al 30 de abril de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4959 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Mayo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario.....7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 *Descripción de las actividades ejecutadas en el mes* 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos (no aplica) 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 7
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.8 Informes semanales 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas (No aplica).....9
5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC (No aplica). 9
5.5 Información otros programas y aplicativo (No aplica) 9
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....11
8. ANEXOS 12

8.1 ***Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*** 12
8.2. Registro fotográfico 12
8.3. Bitácora del mes correspondiente 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Anexo 5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Anexo 8 Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente.

El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad. Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial.

El informe siguiente proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso del convenio solidario correspondiente al mes de abril.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, en la zona rural del Municipio de Santiago, en la vereda Pijon, en la vía central del corregimiento.




Figura: 1 Localización de Santiago, vereda Pijon

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto, objeto del convenio de referencia se ejecuta en la vereda Pijon, zona rural del municipio de Santiago, Norte de Santander.

De su ejecución se beneficia la población de esta vereda directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra en la vereda Pijon, municipio de Santiago, Norte de Santander, esta es una vía terciara destapada que requiere intervención y mantenimiento en el corredor vial.



Estado inicial de la vía

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presento convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento vial del corredor a intervenir para que garantice una circulación continua y eficaz para el transporte de propios y visitantes de la región.

- Construcción de Placa Huella
- Alcantarilla

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	4306 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON
FECHA DE INICIACIÓN	19/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CUARENTA Y DOS (0.42) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 200.946.646INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 200.946.646INCLUIDO IVA

3.2 *Descripción de las actividades ejecutadas en el mes*

Durante el periodo comprendido entre el día 01 al 30 de abril, se realizaron una serie de actividades donde se trabajó en la construcción de placa huella, contribuyendo así a mejorar la accesibilidad y la calidad de las vías en la región.

3.3 Seguimiento ítems no previstos (no aplica)

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En este periodo comprendido del 01 de abril al 30 del mismo mes, se realiza la supervisión a las actividades la instalación de acero de refuerzo y la fundición de la placa huella. Además, se realizaron informes semanales sobre el avance del proyecto

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.8 Informes semanales
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4959 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO TREINTA Y DOS (0,32) MESES.
FECHA INICIACIÓN	21/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN	31/03/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 57.617.254,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 57.617.254,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Brindar apoyo en la gestión documental del proyecto mediante sesiones de socialización para aclarar los criterios necesarios para iniciar la ejecución del convenio solidario.
- Asistir en la elaboración de informes semanales que ayuden a determinar el progreso del proyecto.
- Llevar a cabo la supervisión integral según lo establecido en el manual de interventoría actual de la entidad, en relación con el contrato 4959 del 2023, asegurando que a través de este se lleven a cabo obras de mitigación que reduzcan el rápido aumento del área afectada por el talud sujeto a estabilización.

5.3 Informes especialistas (No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC (No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo (No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 9)

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de obra realizadas durante abril de 2024 se llevaron a cabo de manera satisfactoria y eficiente. Este seguimiento ha garantizado el cumplimiento de los estándares de calidad, la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de los plazos establecidos.

La correcta ejecución de las tareas, la instalación de tubería en concreto reforzado de 21 MPa, suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo para placa huella y la instalación de la formaleta para vaciado de concreto en placa huella, refleja un compromiso con la excelencia en la gestión de infraestructura, lo que contribuye significativamente al desarrollo y bienestar de la comunidad.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente

Ver anexo 15

ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** abr-24

CONVENIO No.: 4306 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 meses

VALOR INICIAL : $ 200.946.646,00
VALOR ADICIONALES: N/A
VALOR ACUMULADO: $ 200.946.646,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa-Huella	ml	100
Estructuras	Alcantarillas	und	1
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa-Huella	ml	65	65
Estructuras	Alcantarillas	und		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 144.063.411,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.321.902,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 51.614.687,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.946.646,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 65.014.624,49	$ 65.014.624,49
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
VALOR EJECUTADO	95.014.624,49	95.014.624,49

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 88.245.770,49
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 88.245.770,49
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA



INSTALACION DE TUBERÍA



FUNDICION DE CUNETA



FIGURADO Y ARMADO DE ACERO REFUERZO PARA PLACA HUELLA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIGURADO Y ARMADO DE ACERO REFUERZO PARA PLACA HUELLA



FUNDICION DE CUNETA



PLACA HUELLA



FUNDICION DE VIGA RIOSTRA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **NORTE DE SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO No. 4306 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4959 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Vibrador de concreto electrico de aguja	-	12000 VMP	TERMOTASAJERO	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
Mezcladora De Concreto	XH-PCM210	-	TERMOTASAJERO	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	87
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	13

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LUIS ANDRES BALLESTEROS CELIS
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-323423

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No: 4306 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	RINCON ALVAREZ SANDRA MILENA	1094858421	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON	30	$ 90.500	V	NUEVA EPS CM	1109481958	$ 162.500	COMFAORIENTE	1109481958	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	FLOREZ RAMIREZ WALKER EUGENIO	1094859410	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 90.500	V	NUEVA EPS CM	1109481958	$ 162.500	COMFAORIENTE	1109481958	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	MANTILLA DIAZ JHON ALEJANDRO	1098617463	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 90.500	V	NUEVA EPS CM	1109481958	$ 162.500	COMFAORIENTE	1109481958	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	GALVIS PENARANDA JAVIER	5497837	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 90.500	V	MIN001- ADRES	1109481958	$ 162.500	COMFAORIENTE	1109481958	$ -	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	GONZALEZ VEGA HENRY ANTONIO	88168019	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 161.500	V	NUEVA EPS	1109481958	$ 290.000	COMFAORIENTE	1109481958	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	
6	PEÑARANDA BASTOS ABRAHAN	88168098	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 90.500	V	COMFAORIENTE	1109481958	$ 162.500	COMFAORIENTE	1109481958	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
7	PEDRAZA COMBARIZA JOSE DE LA CRUZ	88168609	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 90.500	V	COMFAORIENTE	1109481958	$ 162.500	COMFAORIENTE	1109481958	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
8																																															
9																																															
10																																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: LUIS ANDRES BALLESTEROS CELIS
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-323423

Firma

Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4306 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 200.946.646,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
			CONTRATO EN ETAPA DE REVISION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS												
TOTALES															

CONTRATO EN ETAPA DE REVISION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	OBRA	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
*	$ 23.231.146			$ 23.231.146
*	$ 65.014.624		$ 30.000.000	$ 95.014.624
*				
*				
VALOR TOTAL	$ 88.245.770	$ -	$ 30.000.000	$ 118.245.770

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS ANDRES BALLESTEROS CELIS
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-323423

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No: 4306 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUIS ANDRES BALLESTEROS CELIS
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-323423

Firma
Nombre: JOHAN FERNANDO PÁEZ RINCÓN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-288296

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No.: 4306 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

No se realizaron ensayos de laboratorio por que el contratista se encuentra en actividades de ajustes y diseños

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: LUIS ANDRES BALLESTEROS CELIS
Residente Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-323423

Firma

Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONVENIO No. 4306 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,42 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.946.646,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.946.646,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	$ 20,02	$ 40.238.689,80	11	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 5,01	$ 10.059.672,45	11	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 30,04	$ 60.358.034,70	11	11	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100294276

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	11	11	2023	31	12	2023
PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 232.000.000,00	11	11	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072771 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	$ 20,02	$ 40.238.689,80	31	12	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 5,01	$ 10.059.672,45	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 30,04	$ 60.358.034,70	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100294276

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	11	11	2023	30	4	2024
PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 260.000.000,00	11	11	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100072771 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8 Informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 15 del 29/03/2024 al 4/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON
INTEGRANTES:	NORBERTO GALVIS PEÑARANDA
CONVENIO SOLIDARIO No.	4306 DE 2023
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024
VALOR INICIAL:	$ 200.946.646,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.946.646,00
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
INTEGRANTES:	ANDRES CLARO LOPEZ
CONTRATO No.	4959 DE 2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2023
VALOR INICIAL:	$ 57.617.254,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 57.617.254,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.946.646			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.946.646			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.617.254			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.617.254			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 144.063.411,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37.548.217,16	$ 26,06
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 37.548.217,16	$ 26,06
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 6.500.000,00	100
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.615.573,00	$ 5,78
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.615.573,00	$ 5,78

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33.595.913,00	58,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.595.913,00	58,3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.836.262,50	6,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.836.262,50	6,7%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Febrero
VALOR FACTURA: $ 12.961.694,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GLOBAL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: TRITURADO DEL ZULIA SAS	PERMISO MINERO: SI ___ NO X	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO X	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	X
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE AJUTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____.

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA Y FUNDICION DE LA HUELLA Y PIEDRA PEDAGA, ADEMAS LA EXCAVACION E INSTALACION DE LA TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE LA ALCANTARILLA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONTINUAR CON LA CONTRUCCIÓ DE LA PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA





INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO EN REFORZADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 16 del 5/04/2024 al 11/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON
INTEGRANTES: NORBERTO GALVIS PEÑARANDA
CONVENIO SOLIDARIO No. 4306 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.946.646,00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.946.646,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
INTEGRANTES: ANDRES CLARO LOPEZ
CONTRATO No. 4959 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 57.617.254,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.617.254,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.946.646			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.946.646			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.617.254			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.617.254			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 144.063.411,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 42.780.017,16	$ 29,70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 40.628.217,16	$ 28,20
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 6.500.000,00	100
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.615.573,00	$ 5,78
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.615.573,00	$ 5,78

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.095.913,00	62,6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.095.913,00	62,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Febrero
VALOR FACTURA: $ 12.961.694,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GLOBAL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: TRITURADO DEL ZULIA SAS	PERMISO MINERO: SI ___ NO X	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO X	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	X
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE AJUTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____.

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA Y FUNDICION DE LA HUELLA Y PIEDRA PEDAGA, ADEMAS LA EXCAVACION E INSTALACION DE LA TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE LA ALCANTARILLA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONTINUAR CON LA CONTRUCCIÓ DE LA PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA



INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO EN REFORZADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 17 del 12/04/2024 al 18/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON
INTEGRANTES: NORBERTO GALVIS PEÑARANDA
CONVENIO SOLIDARIO No. 4306 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.946.646,00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.946.646,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
INTEGRANTES: ANDRES CLARO LOPEZ
CONTRATO No. 4959 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 57.617.254,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.617.254,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.946.646			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.946.646			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.617.254			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.617.254			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 144.063.411,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 55.460.017,16	$ 38,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 50.850.017,16	$ 35,30
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 6.500.000,00	100
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.831.800,00	$ 7,38
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.831.800,00	$ 7,38

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.595.913,00	67,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 38.595.913,00	67,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Febrero
VALOR FACTURA: $ 12.961.694,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GLOBAL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: TRITURADO DEL ZULIA SAS	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE AJUTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____.

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA Y CUNETA Y VIGA RIOSTRA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONTINUAR CON LA CONTRUCCIÓ DE LA PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




FUNDICION DE CUNETA



FUNDICION DE CUNETA



FUNDICION DE VIGA RIOSTRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 18 del 19/04/2024 al 25/04/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON
INTEGRANTES:	NORBERTO GALVIS PEÑARANDA
CONVENIO SOLIDARIO No.	4306 DE 2023
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024
VALOR INICIAL:	$ 200.946.646,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.946.646,00
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
INTEGRANTES:	ANDRES CLARO LOPEZ
CONTRATO No.	4959 DE 2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2023
VALOR INICIAL:	$ 57.617.254,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 57.617.254,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.946.646			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.946.646			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.617.254			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.617.254			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 144.063.411,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 84.020.594,34	$ 58,32
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 84.020.594,34	$ 58,32
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 6.500.000,00	100
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.170.577,18	$ 16,51
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.170.577,18	$ 16,51

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.095.913,00	71,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41.095.913,00	71,3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Febrero
VALOR FACTURA: $ 12.961.694,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GLOBAL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: TRITURADO DEL ZULIA SAS	PERMISO MINERO: SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE AJUTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____.

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA Y FIGURADO DE ACERO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA Y FIGURADO DE ACERO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARMADO Y FIGURADO DE ACERO DE LA PLACA HUELLA



ARMADO Y FIGURADO DE ACERO DE LA PLACA HUELLA



ARMADO Y FIGURADO DE ACERO DE LA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 19 del 26/04/2024 al 2/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Contruccion de placa huella de 133 ml y la construccion de dos alcantarillas DE LA VEREDA EL PIJON DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON
INTEGRANTES:	NORBERTO GALVIS PEÑARANDA
CONVENIO SOLIDARIO No.	4306 DE 2023
FECHA DE INICIO:	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024
VALOR INICIAL:	$ 200.946.646,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.946.646,00
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
INTEGRANTES:	ANDRES CLARO LOPEZ
CONTRATO No.	4959 DE 2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2023
VALOR INICIAL:	$ 57.617.254,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 57.617.254,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.946.646			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.946.646			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.617.254			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.617.254			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 144.063.411,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 88.245.770,49	$ 61,25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 88.245.770,49	$ 61,25
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 6.500.000,00	100
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.560.000,00	$ 1,27
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.560.000,00	$ 1,27

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43.595.913,00	75,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 43.595.913,00	75,7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.500.000,00	4,3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Febrero
VALOR FACTURA: $ 12.961.694,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GLOBAL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	TRITURADO DEL ZULIA SAS	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO SE AJUTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____.

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NO SE HAN REALIZADO
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FUNDICION DE CUNETA Y PIEDRA PEGADA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA Y FIGURADO DE ACERO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION DE CUNETA



FUNDICION DE CUNETA



FUNDICION DE CUNETA Y PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Abril de 2024

PROYECTO: EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4959 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No. 4306 del 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIJON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Motocicleta	Bajaj Pulsar 180 UG	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: del 01 al 30 de abril 2024

CONVENIO DE OBRA No.: 4306-2023 y 3125-2023 **CONTRATISTA:** Vereda el Pijon y Vereda Termotasajero

NOMBRE ARL: ARL POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SERGIO ANDRE CLARO LOPEZ	5.468.552	DIRECTOR INTERVENRORIA	$ 1.800.000,00	X X X

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 4 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: Vereda el Pijon y Vereda Termotasajero **CONTRATISTA:** 4306-2023 y 3125-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1403523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	13	NACION	Contrato Principal	$ 57.617.254,00	$ 57.617.254
						$ -	
						$ -	
			TOTAL			$ 57.617.254,00	$ 57.617.254

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 57.617.254** 78,91%

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	del 01 al 30 de abril 2024	$ -	$ -	$ -	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-23	$ -	$ -		ACTA EN CERO
02	del 01 al 31 de enero 2024	$ -	$ -	$ -	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-23	$ -	$ -		ACTA EN CERO
03	del 01 al 29 de febero del 2024	$ 10.892.179,83	$ 2.069.514,17	$ 12.961.694,00	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-24	$ -	$ 44.655.560		PRESENTE TRAMITE
04	del 01 al 31 de marzo del 2024	$ 16.261.679,83	$ 3.089.719,17	$ 19.351.399,00	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-24	$ -	$ 25.304.161		PRESENTE TRAMITE
05	del 01 al 30 de abril del 2024	$ 11.053.000	$ 2.100.070	$ 13.153.070,00	N.A.	N.A.	N.A.	179923 de fecha 2023-10-25	$ -	$ 12.151.091		PRESENTE TRAMITE
TOTALES		**$ 38.206.860**	**$ 7.259.303**	**$ 45.466.163**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 11.053.000,00	$ 2.100.070,00	$ 13.153.070,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
*			
VALOR TOTAL	$ 11.053.000,00	$ 2.100.070,00	$ 13.153.070,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
ING. SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 54202-106833NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma
ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4959 DE 2023 **INTERVENTOR:** S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDAS TERMOTASAJERO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO Y VEREDA EL PIJON MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,32 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 57.617.254,00

VALOR ACUMULADO: $ 57.617.254,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.761.726,00	13	12	2023	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 11.523.451,00	13	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 17.285.177,00	13	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 56-44-101007028

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. -

Certificado de modificación o anexo No.: -
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: -

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-106833NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma

Nombre:LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE** **RELACION DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 5/05/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

....

.....

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 14 Registro fotográfico

	
SUMINISTRO DE TUBERÍA	**FUNDICION DE CUNETA**
	
INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO EN REFORZADO	**FUNDICION DE CUNETA Y PIEDRA PEGADA**

	
ARMADO DE FORMALETA Y FIGURA DE ACERO DE LA HUELLA	**FUNDICION DE LA HUELLA**
	
FUNDICION DE CUNETA	**PLACA HUELLA**

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

Miercoles 27 marzo de 2024

Clima: lluvia.

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Retroexcavadora, (1) Vibrador de Concreto, (1) Mezcladora.

- No se pudo trabajar por tema de lluvia.

Fernando Paez R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Lunes 01 abril 2024

Clima: Soleado.

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Retroexcavadora, (1) Vibrador de concreto, (1) Mezcladora

- Fundida de 1 m^3 solado de para tubos de alcantarilla
- Fundida de 1.9 m^3 de concreto (huella)
- Colocación de 6 tubos de concreto (Alcantarilla)
- Relleno de sacos, con tierra para alcantarilla
- Relleno de alcantarilla.

Finalización: 05:00 pm

Andres Ballesteros
Residente Interventoria

Fernando Paez R
Residente obra

Martes 02 abril 2024

Clima: Soleado

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) mezcladora

- Formaleta 20 ml para huella.
- Fundida de 3.1 m^3 de concreto (huella)

Finalización: 05:00 pm.

Andres Ballesteros
Residente Interventoría

Fernando Ruiz R
Residente obra

Miércoles 03 abril 2024

Clima: Soleado Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra (1) Vibrador de concreto (1) mezcladora

- Formaleta de para piedra pegada
- Fundida de 3.1 m^3 piedra pegada

Finalización: 05:30 pm

Fernando Ruiz T
Residente Interventoría

Andres Ballesteros
Residente obra

Jueves 04 abril 2024

Clima: lluvia en la mañana

Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) Mezcladora

- Formaleta para piedra pegada
- Fundida de 1.8 m^3 piedra pegada.

Final: 05:30 pm

Fernando Paez P
Residente Interventoria

Andres Ballesteros
Residente obra

Viernes 05 abril 2024

Clima: Soleado

Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) Mezcladora

- Formaleta piedra pegada
- Fundida de 1.8. m^3 piedra pegada
- Final: 05:30

Andres Ballesteros
Residente Obra

Fernando Paez P
Residente Interventoria

Lunes 08 abril 2024

Clima: Soleado, Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) mezcladora.

- Excavación para vigas Riostras
- Fundida de solado vigas.
- Fundida de 0,4 m^3 concreto (cuneta)

Final: 05:30 pm

Fernando Paez R
Residente Interventoria

Andres Ballesteros
Residente Obra

Martes 09 abril 2024

Clima: Soleado, inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) mezcladora

- Armado y formaleta huellas
- Fundida de 3,8 m^3 de concreto (huella)

Final: 05:30 pm

Fernando Paez R
Residente Interventoria

Andres Ballesteros
Residente obra

Miercoles 10 abril 2024

Clima: Soleado Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) mezcladora

- Fundida de 3.1 m3 Concreto (huella)
- Fundida de 0,9 m3 Concreto (cuneta)
- Formaleta piedra pegada.

Final: 05:30 pm

Fernando Paez R
Residente Interventoria

Andres Ballesteros
Residente obra

Jueves 11 abril 2024

Clima: Soleado Inicio: 06:30

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) mezcladora

- Fundida de 3.5 m3 piedra pegada
- Fundida de 0,6 m3 Concreto (cuneta)

Final: 05:00 pm

Fernando Paez R
Residente interventoria.

Andres Ballesteros
Residente Obra

Viernes 12 abril 2024

Clima: Soleado Inicio: 07:00 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) mezcladora

- Atraco de acero 15 ml (cuneta)
- Fundida de 2 m³ de concreto (cuneta.

Final: 05:00 pm

Fernanda Paez S
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Lunes 15 abril 2024

Clima: Soleado Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) mezcladora

- Fundida de 1,7 m³ Viga Riostra.
- Fundida de 0,6 m³ de concreto (cuneta)
- Fundida de 1,6 m³ Piedra pegada

Final: 05:30 pm

Fernando Paez R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Martes 16 abril 2024

Clima .. Soleado. Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes; (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) mezcladora.

- Fundida de 1.8 m³ de concreto (cuneta)
- Excavación para cuneta 25.2 mL
- Fundida de 20 mL Bordillo.

Final: 05:30 pm

Fernando Paez R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Miercoles 17 abril 2024

Clima: Soleado Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador concreto, (1) mezcladora

- Armado de hierro 25 mL (cuneta)
- Fundida de 2.7 m³ concreto (cuneta)
- Formaleta para bordillo 5.6 mL

Final: 05:30 pm.

Fernando Paez R
interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Jueves 18 abril 2024

Clima: Soleado : Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador concreto, (1) mezcladora

- Fundida de 0,5 m3 concreto (bordillo)
- 30 ml armado de hierro, ((cuneta)
- Fundida 1 m3 concreto ((cuneta)

Final: 05:00 pm

Fernando Paez R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Viernes 19 abril 2024

Clima: Soleado. Inicio: 07:00 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) vibrador concreto, (1) mezclado

- Formaleta 30 ml de bordillo
- Fundida de 0,7 m3 concreto de bordillo
- Fundida de 1,4 m3 Concreto Viga Riostra

Final: 05:00 pm

Fernando Paez R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Lunes 22 abril 2024

Clima: lluvia en la mañana, Inicio: 06:30 am

Personal. (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador concreto, (1) Mezcladora

- Formaleta de 25 mL de bordillo
- Fundida de 25 mL de bordillo
- Retiro escombros, demolición de piedra.

Final: 05:30 pm

Fernando Ruiz R
Interventoria

Andres Ballesteros
obra

Martes 23 abril 2024

Clima: Soleado Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador concreto, (1) mezcladora

- Armado de hierro 15 mL (huella)
- Excavación Viga Riostra
- Fundida Solado Viga Riostra
- Retiro escombros, demolición de piedra

Final: 05:30 pm

Fernando Ruiz R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Miercoles 24 de abril 2024

Clima: Soleado Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador concreto, (1) mezclado

- Formaleta de 15 ml (huella)
- Fundida de 3.8 m^3 Concreto (huella)

Final: 05:00 pm

Fernando Paez R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Jueves 25 de abril 2024

clima: Soleado Inicio: 07:00 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador concreto, (1) mezcladora.

- Armado de hierro 15 ml
- Formaleta de 15 ml (huella)
- Fundida de 3.8 m^3 Concreto (huella)

Final: 05:00 pm

Fernando Paez R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Viernes 26 de abril 2024

clima: Soleado Inicio: 06:30 am

Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) Mezcladora

- Formaleta piedra pegada 14 mL
- Fundida de 3.8 m^3 piedra pegada
- Fundida 0.9 m^3 Concreto huella Final: 05:30 pm

Fernando Paez R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Lunes 29 de abril 2024

clima: Soleado Inicio: 06:30

Personal: (1) maestro, (6 ayudantes, (1) Residente de obra, (1) Vibrador de concreto, (1) Mezcladora

- Formaleta 30 mL piedra pegada
- Fundida de 2 m^3 piedra pegada
- Excavación y nivelación para cuneta.
- Final: 05:30 pm

Fernando Paez R
Interventoria

Andres Ballesteros
Obra

Martes 30 de abril 2024.
Clima: llovia en la tarde. Inicio: 06:30 am
Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) ingeniero de obra, (1) vibrador de concreto, (1) mezcladora
- Armado de acero para cuneta 30 ml
- Formaleta de 30 ml Cuneta.
- Fundida de 3 m^3 de cuneta Concreto.
- Final: 05:30 pm.

Fernando Paez R — Andres Ballesteros
Interventoria — Obra.

Miercoles 01 de mayo 2024.
Clima: Soleado Inicio: 06:30 am
Personal: (1) maestro, (6) ayudantes, (1) Residente de obra, (1) vibrador de concreto (1) mezcladora
- Formaleta 30 m^3 de piedra pegada
- Fundida de 2 m^3 de piedra pegada
- Armado de acero cuneta 20 ml Cuneta
- Formaleta de 25 ml bordillo.
- Final: 05:30 pm

Fernando Paez R — Andres Ballesteros
Interventoria — Obra