SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de enero.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 028 del 02 de enero de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. VEREDA LA REINA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El Cerrito
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 46.5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 3548-2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA REINA	NIT:	800.215.807-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal La Reina del municipio El Cerrito en el departamento de Valle del Cauca para el mantenimiento y mejoramiento vial en marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.		
FECHA DE INICIO:	20/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR

VALOR INICIAL:	$ 201,054,044.00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 201,054,044.00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Cuarenta y un (41) días
TOTAL PRÓRROGAS:	4.20 meses
PRÓRROGA 1:	4.20 meses desde el 26/12/2023
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31/12/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024

1.2. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo enero, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 153,108,672.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.2.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00

Saldo	$ 0.00

1.2.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

1.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,210,808.80	NB-100285243 – ANEXO 1	26/09/2023	01/03/2025
Prestaciones sociales	$ 10,052,702.20	NB-100285243 – ANEXO 1	26/09/2023	30/04/2027
Estabilidad de la obra	$ 60,316,213.20	NB-100285243 – ANEXO 1	30/04/2024	30/04/2029

GARANTÍA DE RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	$ 232,000,000.00	NB-100069580 – ANEXO 2	26/09/2023	30/04/2024
Patronal	$ 232,000,000.00	NB-100069580 – ANEXO 2	26/09/2023	30/04/2024
Contratistas y	$ 232,000,000.00	NB-100069580 –	26/09/2023	30/04/2024

Subcontratistas		ANEXO 2		
Vehículos propios y no propios	$ 232,000,000.00	NB-100069580 – ANEXO 2	26/09/2023	30/04/2024

1.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. VEREDA PUEBLO NUEVO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vijes
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 31.4 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 3718-2023			
CONTRATISTA:	JAC VEREDA PUEBLO NUEVO	NIT:	800.215.807-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pueblo Nuevo del municipio de Vijes en el departamento de Valle del Cauca para el mantenimiento y mejoramiento vial en marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.			
FECHA DE INICIO:	20/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR	
VALOR INICIAL:	$ 201,455,974.00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 201,455,974.00			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	Cuarenta y un (41) días			
TOTAL PRÓRROGAS:	4.20 meses			
PRÓRROGA 1:	4.20 meses desde el 26/12/2023			
PRÓRROGA N:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31/12/2023			
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024			

2.2. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo enero, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 152,094,579.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

2.2.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 0.00

2.2.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

2.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	..

2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,291,194.80	NB-100288071 – ANEXO 1	04/10/2023	01/03/2025
Prestaciones sociales	$ 10,072,798.70	NB-100288071 – ANEXO 1	04/10/2023	30/04/2027
Estabilidad de la obra	$ 60,436,792.20	NB-100288071 – ANEXO 1	30/04/2024	30/04/2029

GARANTÍA DE RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	$ 232,000,000.00	NB-100070463 – ANEXO 1	04/10/2023	30/04/2024
Patronal	$ 232,000,000.00	NB-100070463 – ANEXO 1	04/10/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 232,000,000.00	NB-100070463 – ANEXO 1	04/10/2023	30/04/2024
Vehículos propios y no propios	$ 232,000,000.00	NB-100070463 – ANEXO 1	04/10/2023	30/04/2024

2.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CORREGIMIENTO RANCHO ALEGRE

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Jamundí
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 17 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 3546-2023		
CONTRATISTA:	JAC CORREGIMIENTO RANCHO ALEGRE	NIT:	829.003.769-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal en el Corregimiento de Rancho Alegre del municipio de Jamundí en el departamento de Valle del Cauca para el mantenimiento y mejoramiento vial en marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.		

FECHA DE INICIO:	26/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 201,344,393.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 201,344,393.00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) días		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.47 meses		
PRÓRROGA 1:	3.47 meses desde el 17/01/2024		
SUSPENSIÓN 1:	Desde 30/12/2023 hasta el 19/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31/12/2023		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

3.2. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo enero, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150,082,168.00	-
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

3.2.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 0.00

3.2.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

3.3. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

3.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

3.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/12/2023	1	1	Desde 30/12/2023 hasta el 18/01/2024	19/01/2024

3.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

3.8. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,071,456.40	NB-100286687 – ANEXO 1	31/12/2023	01/03/2025
Prestaciones sociales	$ 10,017,864.10	NB-100286687 – ANEXO 1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la obra	$ 60,107,184.60	NB-100286687 – ANEXO 1	30/04/2024	30/04/2029

GARANTÍA DE RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	$ 232,000,000.00	NB-100070025 – ANEXO 2	26/09/2023	30/04/2024
Patronal	$ 232,000,000.00	NB-100070025 – ANEXO 2	26/09/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 232,000,000.00	NB-100070025 – ANEXO 2	26/09/2023	30/04/2024
Vehículos propios y no propios	$ 232,000,000.00	NB-100070025 – ANEXO 2	26/09/2023	30/04/2024

3.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					
...					...

3.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4386-2023			
CONTRATISTA:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS	NIT:	900.856.332-9	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A			
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y OAC DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y JAMUNDI PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR	
VALOR INICIAL:	$ 73,237,838.61			
VALOR ADICIONES:	$ 34,762,000.00			
ADICIÓN 1:	$ 34,762,000.00 desde el 18/12/2023			
ADICIÓN N:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 107,999,838.61			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	Treinta y siete (37) días			
TOTAL PRÓRROGAS:	Ciento veinte (120) días			

PRÓRROGA 1:	Ciento veinte (120) días desde el 26/12/2023
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31/12/2023
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1271323	2023	20	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 73,237,838.61 $ 34,762,000.00	$ 36,122,390.00	$ 71,877,448.61
TOTAL				$ 107,999,838.61		

4.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 13,723,980.00	$ 2,607,556.00	N/A	$ 16,331,536.00
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 16,630,970.00	$ 3,159,884.00	N/A	$ 19,790,854.00

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 para el período de enero el contrato reporta un avance de 33.45% y:

4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 36,122,390.00 33.45%
Total inversión ejecutada: $ 36,122,390.00 33.45%

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 21,599,967.72	55-44-101079409 ANEXO 4	24/11/2023	08/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 5,399,991.93	55-44-101079409 ANEXO 4	24/11/2023	08/10/2027

Calidad del servicio	$ 21,599,967.72	55-44-101079409 ANEXO 4	24/11/2023	08/01/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

4.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CYCOV-4368-2024-009	15/01/2024	JAC LA REINA	Aprobación personal Convenio Solidario JAC LA REINA. No. 3548-2023
CYCOV-4368-2024-011	18/01/2024	JAC LA REINA	Recomendaciones de afiliaciones
CYCOV-4368-2024-013	19/01/2024	JAC PUEBLO NUEVO	Recomendaciones de afiliaciones
CYCOV-4368-2024-014	19/01/2024	JAC PUEBLO NUEVO	Recomendaciones de afiliaciones
CYCOV-4368-2024-015	19/01/2024	JAC RANCHO ALEGRE	Recomendaciones de afiliaciones

4.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

5 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Las juntas contratan los profesionales contador y residente.
- Se inician los ajustes a los estudios y diseños.
- Se inician labores de cotización de materiales, trabajo administrativo, presupuesto, plan de inversiones.
- Se realizan reunión entre contratista e interventoría con el fin de aprobar la solicitud de desembolso para compra de materiales

5.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

5.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Se reanuda el convenio 3546 Rancho alegre el 19 de enero de 2024

5.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

6 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

7 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

8 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

_____

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA