	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 4303-2023 **JAC:** VEREDA SAN MARINO
4104-2023 ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
4085-2023 ASOJAC CARMEN DE ATRATO
4132-2023 VEREDA SAN MARINO

Contrato de Interventoría No. 4673 **Interventoría:** CLARYCELLY MOSQUERA ALACIOS

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO Y UNION PANAMERICANA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".


INFORME MENSUAL No. **4** **MES O PERIODO:** **JULIO**

No.	CONTENID	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.3	Características técnicas del proyecto		7
3	**CONVENIOS SOLIDARIOS**		7
3.1	Antecedentes		8
3.2	Información general de los convenios		9
3.3	Control de polizas		10
3.3.1	Polizas convenio solidario 3971 de 2023		10
3.3.2	Polizas convenio solidario 4103 de 2023		11
3.4	Obras programadas durante el convenio		11
3.5	Informacion financiera convenios solidarios		12
3.6	Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.5.1	Convenio 3971 de 2023		13
3.5.2	Convenio 4103 de 2023		13
3.6	Informe de Avance		13
3.6.1	Cantidades Ejecutadas en el mes		13
3.6.2	Avance de obra programado, ejecutado del convenio		16
3.6.3	Resumen de % obra programada vs % obra fisica ejecutada		16
4	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**		18
4.1	Antecedentes	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Informacion general del contrato	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Control de poliza	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informacion financiera	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Actividades desarrolladas por la interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Insumos del contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	20
4.6.1	Materiales		21
4.6.2	Materiales y Equipos		21
4.6.3	Personal		21
4.7	Esstado General del tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	22
5.0	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	35
6.0	**ANEXOS**		36

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 04

PERIODO DEL 22 DE JULIO 2024 AL 17 DE AGOSTO DE 2024

OBJETIVO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL."

CONVENIOS SOLIDARIOS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO
ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

INTERVENTOR
CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS

QUIBDO, AGOSTO DE 2024

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 LOCALIZACION 5
2.2 ESTADO INICIAL DEL SITIO. 6
2.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. CONVENIOS SOLIDARIOS 8
3.1 ANTECEDENTES 8
3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 9
3.3 CONTROL DE POLIZAS 12
3.4 OBRAS PROGRAMADAS INICIALMENTE DURANTE EL CONTRATO 17
3.5 BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 21
3.6 INFORME DE AVANCE FINANCIERO 21
3.6.5 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONTRATO 25
3.6.6 RESUMEN DE % OBRA PROGRAMADA VS % OBRA FISICA EJECUTADA. 26
3.7 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA 27
4. CONTRATO DE INTERVENTORIA 28
4.1 ANTECEDENTES 28
4.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 28
4.3 CONTROL DE POLIZAS 29
4.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA 29
4.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 31
4.5.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA 33
4.6 INFORME AMBIENTAL 34
4.6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO 34

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Durante el periodo comprendido entre el 22 julio al 17 de agosto de 2024 se continua con las ejecuciones ambientales que ayuden a alcanzar los objetivos de mitigar al máximo las posibles afectaciones ambientales 34

4.6.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS, ORDEN Y ASEO..... 34

4.6.5 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION..... 34

4.6.6 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 35

4.7 ÁREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL..... 35

4.8 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO..... 35

4.9 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA..... 35

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 36

6. ANEXOS..... 37

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

1. INTRODUCCIÓN

A finales del mes de octubre 2023 se celebran los convenios solidarios Nº 4303 de 2023, Nº 4104 de 2023, Nº 4085 de 2023 y Nº 4132 de 2023 entre el Instituto Nacional de Vias – INVIAS, y las juntas de acción comunales del barrio Yuto Nuevo, Zona Urbana del Municipio de Atrato, el Municipio del Carmen de Atrato – Chocó y del corregimiento de San Marino, del Municipio de Bagadó, para "**ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO,DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO"**

Para generar una adecuada supervisión de los convenio cuyo fin es el de satisfacer las necesidades de transporte y comunicación en el barrio Yuto Nuevo, el corregimiento de Samurindo, la vereda La Argelia y el corregimiento de San Marino, fue necesario adelantar el proceso de licitación de la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL"** resultando ganador **CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS,** con el contrato No 4673 de 2023, quien debe en su calidad de interventora garantizara la ejecución de las obras acorde a las condiciones contractuales establecidas para ello**.**

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Chocó, específicamente en el Municipio de Atrato (barrio Yuto Nuevo hacia Arenal, corregimiento de Samurindo), Municipio El Carmen de Atrato (vereda La Argelia) y el Municipio de Bagadó (corregimiento de San Marino), Ver figura N°1)

Figura N°1



B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

Nº DE CONVENIO SOLIDARIO	COORDENAS DE INICIO	COORDENADAS FINAL	ML/CORREDOR VIAL
Nº 4303 de 2023	PR K0+00; 5°32' N y 76°37' W+4,7m	PR K0+200m; 5°32' N y 76°37' W+4,7m	200M Yuto Nuevo - Arenal
Nº 4104 de 2023	PR K0+000; 5°36¥ N y 76°38¥ W±4,7m	PR K1+900; 5°35¥ N y 76°39¥ W ±4,7m	1900M via Samurindo
Nº 4085 de 2023	PR K0+000; 5°33´ N y 76°6´ W +-4,8m	PR K1+980; 5°53´ N y 76°6´ W +-11,5m	1980M via de la vereda La Argelia
Nº 4132 de 2023	PR K0+000; 5°25'N Y 76°17'W + 4.7m	PR K00+691; 5°25'N Y 76°17'W + 4.7m	691M San Marino - Cuchado

2.2 ESTADO INICIAL DEL SITIO.

Las vías a intervenir cuentan con anchos variables, algunas son en afirmado, otras son el suelo natural tienen en común un alto deterioro y restricción de tránsito vehicular debido al mal estado y la falta de mantenimiento, estas vías presentan sobre tamaño, charcos debido a su falta de sistema de evacuación de agua.

Toda esta situación ocasiona dificultad en la movilidad generando mayor tiempo de viaje, poco tránsito de transportes públicos al sector por lo cual deja lejos a los usuarios de su destino

2.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La conexión y comunicación de los habitantes de la vereda La Argelia, el barrio Yuto Nuevo, corregimientos de Samurindò y corregimiento de San Marino y cabeceras municipales puede mejorarse y acortar tiempos de viajes a través de la ejecución de una seria de actividades destinadas a mejorar sus condiciones de vida, movilidad e intercambio comercial entre corregimiento, veredas y estos con las cabeceras municipales.

Las condiciones actuales de las infra estructuras viales pueden mejorarse a través de construcción de placas huellas que mejoran la comunicación acortaran los tiempos de viajes mejorando así la calidad de vida de los habitantes entre del corregimiento de Samurindo hacia la cabecera municipal de Yuto y Quibdó, el barrio Nuevo Yuto y la comunidad de Arenal y a su ves la cabecera municipal de Yuto, la vereda La Argelia y cabecera municipal del Carmen de Atrato, entre el corregimiento de San Marino y el corregimiento de Cuchado. Estas vías tienen las siguientes las siguientes características generales.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4303 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en afirmado, se encuentra en uso
LONGITUD	180m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	No

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4104 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en afirmado, se encuentra en uso
LONGITUD	120m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	45m de Box Culvert

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4085 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en afirmado, se encuentra en uso
LONGITUD	185m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	Limpieza de obra de 2 alcantarilla

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 de 2023	
ESTADO ACTUAL	Vía en terreno natural, se encuentra en uso
LONGITUD	71m
SISTEMA CONTRUCTIVO	Placa huela en concreto reforzado de 21 MPA (D) y concreto ciclópeo de 14 MPA (G) y acero de refuerzo de FY=4200kg/cm2
ANCHO	5m
OBRA DE ARTE	21m de Box Culvert

3. CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 ANTECEDENTES

Caminos Comunitarios de la Paz Total" es el programa a través del cual, el Gobierno del Cambio, lleva a cabo proyectos de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, en 33.102 kilómetros de caminos vecinales, ancestrales y vías regionales, con el propósito de alcanzar una mejor comunicación del campo colombiano. Caminos cuenta con recursos totales por $ 8 billones.
El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, trabajando de la mano con las comunidades en la inversión de recursos para el mejoramiento de las carreteras rurales, en el departamento de Chocó, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, ha suscrito 19 convenios con igual número de Organismos de Acción Comunal.
Con una inversión de $ 4.339 millones, se tiene proyectado garantizar la transitabilidad de 48 kilómetros de vías veredales, proporcionando una movilidad segura, eficiente y permitiendo que los más de 5.700 beneficiarios puedan acceder a los servicios básicos de salud, educación, programas sociales, facilitando también el transporte de los productos agropecuarios de la región, además de la generación de más de 700 empleos locales.

La ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO mediante correo electrónico **caminoscomunitarios@invias.gov.co** de fecha 02 de abril del 2023 expreso lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (VIA SAMURINDO), postulado quedo registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial". En octubre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4104 DE 2023.**

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO, mediante correo electrónico **caminoscomunitarios@invias.gov.co** de fecha 02 de abril del 2023 expresó lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (PLACA HUELLA), postulado quedó registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial". En noviembre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4303 DE 2023.**
La ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCO mediante correo electrónico **caminoscomunitarios@invias.gov.co** de fecha 29 de marzo del 2023 expresó lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

(SUBIDA EL CINCO, VÍA DE LA VEREDA LA ARGELIA MUNICIPIO DE ELCARMEN DE ATRATO) postulado quedó registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial". En octubre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4085 DE 2023.**

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO,DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO mediante correo electrónico **juntaaccionsanmarino2023@gmail.com** de fecha 24 de marzo del 2023 expreso lo siguiente: "A partir de hoy el tramo vial (SAN MARINO – SAMPER – CUCHADO), postulado quedo registrado en Caminos comunitarios de la paz total, el programa que busca fortalecer la economía y el desarrollo con enfoque territorial" En octubre de 2023 se suscribió el **CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 DE 2023.**

3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas de los convenios solidarios, se resumen en los siguientes términos:

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4303 DE 2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO
CONVENIO SOLIDARIO No	4303 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	NILO ALIDO ARRIAGA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 200.679.035, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 200.679.035, oo
FECHA DE INICIACIÓN	20 de diciembre de 2023

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4104 DE 2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
CONVENIO SOLIDARIO No	4104 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	YHOWER YHAIR SERNA ROA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 197.786.823, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 197.786.823, oo
FECHA DE INICIACIÓN	04 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4085 DE 2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO
CONVENIO SOLIDARIO No	4085 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	LAURA CRISTINA GIRALDO RODRÍGUEZ
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 201.873.201, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 201.873.201, oo
FECHA DE INICIACIÓN	01 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	10 de agosto de 2024

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4132 DE 2023	
OBJETO	AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE BAGADO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANMARINO, DEL MUNICIPIO DE BAGADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

CONVENIO SOLIDARIO No	4132 DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL	NILO ALIDO ARRIAGA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS CHOCÓ - INVIAS
SUPERVISOR	JANNIER SALAS QUEJADA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.247.118, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 199.247.118, oo
FECHA DE INICIACIÓN	19 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

3.3 CONTROL DE POLIZAS

No de Póliza NB-100071500 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Fecha de expedición 01/11/2023 y vigencia desde 25/10/2023 hasta 31/12/2023, convenio solidario 4104

CONVENIO 4104 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	232.000.00,00

No de Póliza NB-100071500 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **Anexo 1: Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual;** por medio del cual de acuerdo a Prorroga número uno (1) se ajustan vigencias Fecha de expedición 06/02/2024 y vigencia desde 25/10/2023 hasta 30/04/2024, convenio solidario 4104

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO 4104 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

ACTUALIZACION DE POLIZA CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023

No de Póliza NB-100072202 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Anexo 1: Modificación de póliza de responsabilidad civil extra contractual; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número uno (1) se ajustan vigencias Fecha de expedición 06/02/2024 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 30/04/2024, convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO 4303 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00

No de Póliza NB-100072202 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Anexo 3: Modificación de póliza de responsabilidad civil extra contractual; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número dos (2) se ajustan vigencias Fecha de expedición 18/06/2024 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 30/06/2024, convenio solidario 4303 de 2023.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO 4303 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.000,00

No de Póliza NB-100293091 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES;
Anexo 1: Modificación de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número uno (1) se ajustan vigencias
Fecha de expedición 06/02/2024 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 30/04/2029, convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO 4303 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	09/11/2023	01/03/2025
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	09/11/2023	30/04/2027
Estabilidad de la obra	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2023	30/04/2029

No de Póliza NB-100293091 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES;
Anexo 3: Modificación de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número dos (2) se ajustan vigencias
Fecha de expedición 18/09/2024 con vigencia desde 9/11/2023 hasta 30/06/2029, convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO 4303 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	30/05/2024	30/04/2025
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	31/05/2024	31/06/2027
Estabilidad de la obra	SEGUROS MUNDIAL	30/006/2024	30/06/2029

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

No de Póliza C-100066009 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Anexo 4: Modificación de póliza de seguros de cumplimiento entidades estatales; con fecha de expedición 26/12/2023 y vigencia desde 24/10/2023 hasta 01/01/2029, convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO 4085 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	24/10/2023	31/12/2028

NOTA: El amparo de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacían, su vigencia es de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de las obras.

ACTUALIZACION DE POLIZA CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023

No de Póliza C-100016849 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Anexo 1: Modificación de póliza de responsabilidad civil extra contractual; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número uno (1) se ajustan vigencias Fecha de expedición 06/02/2024, vigencia desde 25/10/2023 hasta 30/04/2024, convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO 4085 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

No de Póliza C-100016849 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Anexo 4: Modificación de póliza de responsabilidad civil extra contractual; por medio del cual de acuerdo a Prorroga número tres (3) se ajustan vigencias
Fecha de expedición 18/06/2024, vigencia desde 25/10/2023 hasta 30/06/2024, convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO 4085 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

ACTUALIZACION DE POLIZA CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023

No de Póliza NB-100292259 DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES
Anexo 2: Modificación de póliza de cumplimiento entidades estatales
Fecha de expedición 21/05/2024 y vigencia desde 02/11/2023 hasta 31/05/2029, convenio solidario 4132

CONVENIO 4132 DE 2023			
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	01/04/2025
Prestaciones sociales	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2024	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	31/05/2024	31/05/2029

No de Póliza NB-100071874 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Anexo 2: Modificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual; por medio del cual de acuerdo al acta de prorroga número dos (2) se Prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 31/05/2024, convenio solidario 4132 de 2023
Fecha de expedición 21/05/2024, vigencia desde 02/11/2023 hasta 31/05/2024.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO 4132 DE 2023		
AMPAROS	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – Predios, Labores y Operaciones	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Patronal	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Contratista y Subcontratistas	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00
Vehículos propios y no propios	SEGUROS MUNDIAL	260.000.00,00

3.4 OBRAS PROGRAMADAS INICIALMENTE DURANTE EL CONTRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
No	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	
3	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
4	Subbase Granular Clase C	M3
5	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
6	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES	
9	Excavaciones varias sin clasificar	M3
10	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
11	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
12	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
13	Relleno para Estructuras con recebo	M3
14	Material Drenante	M3
15	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
1	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO		
2	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
3	Subbase Granular Clase C	M3
4	Mejoramiento - Subrasante	M3
5	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos	M3
6	Material de afirmado	M3
7	Material drenante (3´´)	M3
8	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
9	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE		
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO		
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO		
2	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
3	Subbase Granular Clase C	M3
4	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
5	Concreto ciclópea resistencia 14MP (G)	M3
6	Material de afirmado	M3
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
2	Subbase Granular Clase C	M3
3	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT		
14	Excavaciones varias sin Clasificar	M3
15	Excavaciones en roca en seco	M3
16	Relleno para Estructuras con Suelo	M3
17	Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3
18	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
19	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG

3.5 BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

En este periodo no se presentaron mayores y menores cantidades

3.6 INFORME DE AVANCE FINANCIERO

3.6.1 CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023

Para el `periodo entre el 22 de julio al 17 de agosto de 2024, el convenio solidario 4132 de 2023 ya había sido culmino en el periodo del 1 al 31 de mayo de 2024.

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
No	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0,82	2,34	$ 56.509,00	100,00%
2	Subbase Granular Clase C	M3	18,35	59,74	$5.469.794,00	100,00%
3	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	11,33	41,44	$52.125.553,00	100,00%
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	4,96	18,17	$10.136.825,00	100,00%
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	545,66	1.929,40	$21.624.715,00	100,00%
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERTH						
14	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	25,20	75,600	$1.825.664,00	100,00%
15	Excavaciones en roca en seco	M3	-	6,450	$350.570,00	100,00%
16	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	10,59	31,326	$701.800,00	100,00%
17	Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	8,75	26,25	$33.018.720,00	100,00%
18	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0,56	1,68	$1.408.191,00	100,00%
19	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	667,45	2002,35	$22.442.339,00	100,00%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

3.6.2 CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 22 de julio al 17 de agosto de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4104 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO						
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE						
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	2.00	2.00	$ 126.292,00	100.0%
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS					
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.80	0.80	$ 141.606,00	100.0%
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
3	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,79	3,97	$95.872,00	100%
4	Subbase Granular Clase C	M3	100.98	100.98	$7.274.700,18	100%
5	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	71,26	71,26	$57.634.874,22	100%
6	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	31,39	31,39	$10.060.369,00	100%
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.286,79	3.286,79	$26.583.557,52	100%
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	32.0	32.0	$ 709.088,00	100%
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
9	Excavaciones varias sin clasificar	M3	67,60	67,60	$1.632.472,40	100%
10	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	56,00	56,00	$493.472,00	100%
11	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3	182,00	182,00	$40.436.760,00	100%
12	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0,32	0,32	$148.151,36	100%
13	Relleno para Estructuras con recebo	M3	27,00	27,00	$1.541.295,00	100%
14	Material Drenante	M3	15,60	15,60	$1.163.198,40	100%
15	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3	4,55	4,55	$190.253,70	100%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					100%
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					100%

3.6.3 CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 22 de julio al 17 de agosto de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4303 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS						
1	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,03	0,03	$3.336,49	100%
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO						
2	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	63,50	352,50	$11.886.483,90	100%
3	Subbase Granular Clase C	M3	105,82	105,82	$9.522.001,06	100%
4	Mejoramiento - Subrasante	M3	158,73	158,73	$14.283.074,20	100%
5	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos	M3	79,51	99,39	$65.564.523,02	100%
6	Material de afirmado	M3	250,97	250,97	$22.582.695,39	100%
7	Material drenante (3´´)	M3	17,88	17,88	$1.332.836,61	100%
8	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	494	494	$4.352.913,02	100%
9	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	544,82	544,82	$4.377.603,79	100%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					100%
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					100%

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

3.6.4 CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023

En el periodo comprendido entre el 22 de julio al 17 de agosto de 2024 se ejecutaron las siguientes cantidades convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023						
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS						
1	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0	2.00		100.0%
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS						
2	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0	0.80		100.0%
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						
3	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0	6,01	$160.665,00	100,0%
4	Subbase Granular Clase C	M3	18,07	155,67	$14.007.654,0	100,0%
5	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	21,00	108,73	$81.190.539,00	100,0%
6	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	9,58	47,91	$14.272.964,00	100%
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.928,95	5.028,95	$40.407.613,00	100,0%
8	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	36,3	50,0	$ 1.095.200,00	100%
	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMB IENTAL)					100%
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					100%

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

3.6.5AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONTRATO

Se relacionan los avances por semana programados y ejecutados en el periodo comprendido entre el 22 de julio al 17 de agosto de 2024.

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023 FINALIZADO				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 05	9.62%	$19.175.679,58	21.57%	$ 42.969.996,7
Semana No. 06	9.45%	$18.836.647,58	8.36%	$ $ 16.654.741,8

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 10	4,69%	$9.229.302,0	2,09%	$ 4.112.844,6
Semana No. 11	10,23%	$20.131.291,99	7,69%	$ 15.664.231,1
Semana No. 12	10,23%	$20.131.291,99	12,94%	$ 25.565.214,9
Semana No. 13	10,23%	$20.131.291,99	8,70%	$ 17.120.453,6

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 06	29,74%	$59.681.945,01	30,54%	$61.287.377,3
Semana No. 07	0,0%	$0,0	10,63%	$21.332.181,4
Semana No. 08	0,0%	$0,0	6,30%	$12.642.779,2
Semana No. 09	0,0%	$0,0	13,39%	$27.894.385,9

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023				
No. semana	**Obra Programada (%)**	**Obra Programada Valor ($)**	**Obra Física Ejecutada (%)**	**Obra Ejecutado Valor ($)**
Semana No. 07	0,0%	$0,0	19,92%	$40.213.141,6

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

3.6.6 RESUMEN DE % OBRA PROGRAMADA VS % OBRA FISICA EJECUTADA.

Se relacionan los avances mensuales programado VS ejecutados en el periodo comprendido entre el 22 de junio al 17 de agosto de 2024

El convenio solidario 4132 de 2023 fue culminado en el periodo del 1 al 12 de mayo

CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	68,07%	$135.617.949,53	70,07%	$139.622.379,52	$4.004.429,99	2,01%
02	87.14%	$ 173.630.276,70	100.0%	$ 199.247.118,0	$25.616.841,30	12,86%

En el periodo comprendido del 22 de junio al 17 de agosto de 2024 se programó un avance acumulado de 100,0% y la ejecución acumulada fue de 100,0% para el convenio solidario 4104 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	8.30%	$16.333.306,31	2.76%	$5.421.316,3	$10.901.990,0	5.54%
02	73,52%	$ 144.677.672,27	49,63%	$ 97.665.300,3	$ 47.012.372,0	23,89%
03	85,08%	$ 167.426.229,01	68,31%	$ 134.425.079	$33.001.150,22	16,77%
04	100%	$196.786.823,0	100%	$ 196.786.823	$62.361.744,21	31,69% av

En el periodo comprendido del 22 de junio al 17 de agosto de 2024 se programó un avance acumulado de 100,0% y la ejecución acumulada fue de 100,0% para el convenio solidario 4303 de 2023

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	18,65%	$ 37.426.640,03	8,11%	$ 16.275.069,7	$ 21.151.570,3	10,54%
02	70,26%	$ 140.997.089,99	38,63%	$ 77.522.311,2	$63.474.778,77	31,63%
03	100%	$ 200.679.035,00	100%	$ 200.679.035,00	$123.156.723,78	61,37% av

En el periodo comprendido del 22 de junio al 17 de agosto de 2024 se programó un avance acumulado de 0,00% y la ejecución acumulada fue de 100,0% para el convenio solidario 4085 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023						
MES No	**% OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**% OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR BASICO DE LA OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ AVANCE O ATRAZO**	**%AVANCE y/o ATRASO ACUMULADA**
01	35,17%	$ 70.998.804,79	27,16%	$ 54.828.761,4	$16.170.043,4	8,01%
02	100,00%	$ 201.873.201,00	80,08%	$ 161.660.059,4	$40.213.141,64	19,92%
03	0,0%	$0,0	100,00%	$ 201.873.201,00	$ 40.213.141,6	19,92% av

3.7 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA

INFORMACION FINANCIERA CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023	
Valor del Anticipo (% Valor den Contrato)	0.0 $
Valor del Acta No.1	$ 0.0

Información Financiera del Contrato de Obra

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 ANTECEDENTES

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS mediante Concurso de Méritos oferto El proceso de mínima cuantía **Nº IP-DT-CHO-014-2023**, con el propósito de seleccionar objetivamente contratista para la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL"**

Previo procedimiento de evaluación de requisitos habilitantes y de ofertas económicas, la ENTIDAD adjudicó el contrato al oferente con mejor propuesta, ahora contratista **INTERVIENTOR** de la ejecución de la obra pública – convenios solidarios, cuyo consecutivo es el **No 4673 de 2023,** que fuera adjudicado a la persona natural CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS, identificada con cedula de ciudadanía 43.639.755 expedida en Medellín, Antioquia.

El contrato No 4673 de 2023 se perfecciono en la plataforma SECOP II con la aceptación de la oferta a principio del mes de diciembre de 2023

4.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas del contrato de interventoría, se resumen en los siguientes términos:

OBJETIVO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIOS DE ATRATO, CARMEN DE ATRATO Y BAGADO,

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ING. CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
CONTRATO INTERVENTORIA No	CONVENIO SOLIDARIO 4673 DE 2023
FECHA DE CONTRATO	01 de diciembre 2023
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
SUPERVISOR	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 80.667.234, oo
VALOR ACTUALIZADO	$ 80.667.234, oo
FECHA DE INICIACIÓN	01 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de abril de 2024

4.3 CONTROL DE POLIZAS

ACTUALIZACION DE POLIZA CONVENIO SOLIDARIO 4673 DE 2023

Póliza Nro. 65-44-101226270 CUMPLIMIENTO ESTATAL
Anexo: Modificación de póliza de cumplimiento entidades estatales
Fecha de expedición 30/07/2024 y vigencia desde 27/11/2023 hasta 15/08/2027

TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S. A	27/11/2023	15/02/2025	$8.066.723,45
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO S. A	27/11/2023	15/08/2027	$16.133.446,90
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S. A	07/11/2023	15/08/2025	$24.200.170,24

4.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

la interventoría durante este periodo realizo las siguientes actividades de seguimiento y control con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales del convenio solidario 4132 de 2023, convenio solidario 4104 de 2023, convenio solidario 4303 de 2023 y convenio solidario 4085 de 2023.

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

TECNICOS		
ACTIVIDADES	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
Control topográfico: ✓ Excavaciones varias sin clasificar ✓ Geotextil tipo no tejido ✓ Relleno para estructura con recebo ✓ Instalación de afirmado ✓ Dren horizontal ✓ Material drenante ✓ Gaviones de malla de alambre de acero ✓ Concreto reforzado de 21mpa y 14mpa ✓ Acero de refuerzo fy (6000si) ✓ Relleno para estructura producto de excavaciones ✓ Instalación de geotextil	✓ Especificaciones de normas de la cartilla del invias para cada una de las actividades ✓ Pre actas ✓ Registro Fotográfico ✓ Acompañamiento diario en el desarrollo de actividades ✓ Cartilla del INVIAS	Las obras ejecutadas se desarrollan de forma conjunta con el Contratista. conforme a diseños y especificaciones contractuales, sirviendo como apoyo la cartilla de obras menores del INVIAS.
Elaboración de cuatro (4) informes semanales del convenio solidario 4104, cuatro (4) informe semanales convenio solidario 4303, un (1) informe semanales convenios solidarios 4085	Informes semanales	Se adjuntan al informe mensual.
Control de seguridad industrial	Seguimiento al uso de los APP	Se continua con el correcto uso de los elementos de seguridad en el trabajo

4.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Para el cumplimiento de las actividades de Gestión Ambiental se realizaron actividades de acompañamiento, seguimiento, inspección y verificación, con el fin de lograr mantener el equilibrio entre las actividades Técnicas, la seguridad de los trabajadores y visitantes del proyecto.	Inspección al almacenamiento de materiales (cemento, acero)
	Seguimiento a la disposición de materiales de excavación
	Inspección al adecuado almacenamiento de materiales pétreos
	Seguimiento y control a la recolección, separación y disposición final de residuos sólidos provenientes de la obra
	Verificación del pago de aportes de seguridad social
	Recolección de sobrantes de obras
	Verificación de entrega de exámenes de ingreso

4.5.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4132 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
CONTADORA	1	Funciones contables
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
SISO AMBIENTAL	1	Constante en obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
OFICIAL	1	Ejecución de actividades de obra
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
AYUDANTES	6	Ejecución de actividades de obra

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2	Operadores de maquinas
AYUDANTES	3	Ejecución de actividades de obra

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
OFICIAL DE CONSTRUCCION	1	Ejecución de actividades de obra
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2	Operadores de maquinas
AYUDANTES	3	Ejecución de actividades de obra

PERSONAL CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023		
TIPO	**CANTIDAD**	**FUNCION**
INGENIERO CIVIL	1	Residente de obra
MAESTRO	1	Organización y ejecución de actividades
OFICIAL DE CONSTRUCCION	1	Ejecución de actividades de obra
COMISION TOPOGRAFICA	1	Localización y replanteo
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2	Operadores de maquinas
AYUDANTES	5	Ejecución de actividades de obra

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

4.5.2 PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CATEGORÍA	TIPO	CAN	FUNCION ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
ADMINISTRACIÓN	Ing. Civil	1	Director de Obra	Funciones legales y administrativas
	Ing. Civil	1	Residente de obra	Constante en la Obra
	Profesional social	1	Funciones topográficas	Constante en la obra.
	Profesional ambiental	1	Atención a la ciudadanía	Constante en obra

4.5.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA

Los contratistas de los convenios solidarios emplean para el desarrollo de las actividades las siguientes maquinarias y equipos:

Un (1) Vibro de concreta circular
Una (1) mezcladora mecánica (trompo)
Una (1) rana vibratoria
Una (1) cortadora de concreto
Una (1) motosierra
Una (1) pulidora
Una (1) planta eléctrica
Un (1) equipo topográfico
Herramientas menores
Una (1) Volqueta sencilla
Una (1) Retro cargador - pajarita

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

4.6 INFORME AMBIENTAL

4.6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 22 julio al 17 de agosto de 2024 se continua con las ejecuciones ambientales que ayuden a alcanzar los objetivos de mitigar al máximo las posibles afectaciones ambientales

4.6.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS, ORDEN Y ASEO

- **RESIDUOS SÓLIDOS:**

Se continúa realizando la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos en la zona de obra en el sitio de disposición, se recogen los elementos sobrantes de madera, durante este periodo no se cuenta con residuos líquidos.

4.6.3 SEÑALIZACION

Se continua con cerramiento preventivos y señalización con cinta de peligro y conos.

4.6.4 ELEMENTOS Y/O EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se continua con el uso correcto de elemento de protección personal como; casco, guantes, botas, petos, gafas, tapa oídos y uniforme, durante el desarrollo de las actividades laborales.

4.6.5 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

El almacenamiento de los materiales de construcción tales como: (cementos, varillas, madera) se hace en unos sitios cerrados destinados como almacén y el material pétreo se almacena en un costado de la obra; este almacenamiento de

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

materiales se continua realizando de forma adecuada garantizando la calidad y conservación de los mismos.

4.6.6 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

La extracción del material para la subbase se realiza de forma artesanal con pala y de manera controlada sin meter la maquinaria a las fuentes hídricas, hasta la fecha se continua sin alteraciones o impactos negativos a esta fuente hídrica

4.7 ÁREA SOCIAL O PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

La parte social continua con la promoción e inclusión social, así mismo se promueve y ejecuta la vinculación de la comunidad en los proyectos a través de las actividades sociales. Ésta permite que los sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social.
En aras del desarrollo de la gestión social se realizan actividades de como socializaciones, conformación de los comités operativos, instalación de Buzón de sugerencia, entre otros, seguimiento a PQR, cuando las hay

4.8 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo se presentaron fuertes y constantes lluvias se refleja en el cuadro de estados del tiempo en los anexos

4.9 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION FINANCIERA	
Valor del Anticipo	$ 0.0
Valor del Acta No.1	$ 0.0

Información Financiera del Contrato de Interventoría

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de seguimiento de acuerdo con el cronograma presentado por las juntas de acción comunal de los convenios solidarios y aprobados por la interventoría permiten concluir lo siguiente en este periodo:

- Superado los percances por los cuales se había solicitado la suspensión se reinicia labores el día 22 de julio de 2024.

- Asociación de Juntas Comunales de la Zona Urbana del Municipio de Atrato - **Convenio Solidario 4104 de 2023;** la ejecución de la obra presenta **avance de 31,69%,** obra programada acumulada **100%** VS obra ejecutada acumulada **100%.** Se finaliza la construcción de la actividad de muro en gavión.

- Junta de Acción Comunal Barrio Yuto Nuevo - **Convenio Solidario 4303 de 2023**; la ejecución de la obra presenta un gran **avance de 61,37%**; obra programada acumulada **100%** VS obra ejecutada acumulada **100%.**

- Asociación de Junta de Acción Comunal del Carmen de Atrato – **Convenio Solidario 4085 de 2023**; la obra presenta un **avance de 19.92%;** obra programada ejecutada **0.0%** VS obra ejecutada programada **100%.**

- El **convenio solidario 4132 de 2023, Convenio Solidario 4104 de 2023, Convenio Solidario 4303 de 2023 y Convenio Solidario 4085 de 2023,** finalizaron su la ejecución de sus actividades logrando a cabalidad

CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Directora de Interventoría

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

6. ANEXOS

B/ El Jardín, sector Los Castillos I, etapa 2, casa No. 13, Teléfono móvil: 3116170009
Quibdó – Chocó

ANEXO 01. Registro fotográfico

.

Registro Fotográfico

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Construcción de muro en Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	Construcción de muro en Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)
	
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente
	

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Losas de pavimento concreto 4000 PSI	Construcción de cunetas
	
Construccion de de bordillos	**Pavimento terminado - fin de obra**
	

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA.	Suministro, extendida de concreto ciclópeo de 14MPA
	
Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA para Cunetas y Bordillos.	Placa huella terminada antes y despues
	

ANEXO 02. Certificado de pago seguridad social contratista de Obra

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901654632	1	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNAL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	Principal	VDA EL SIETE SEDE COMUNAL	EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO	3225205623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08			E	2024/08/09			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	6108008	CORREAL PIEDRAHITA JOHN FERNANDO	25-14	30	$2,320,000	$371,200	EPS041	30	$2,320,000	$92,800	CCF29	30	$2,320,000	$92,800	14-11	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
2	CC	70420618	FORONDA VALDERRAMA ADRIAN GUILLERMO	25-14	30	$2,601,240	$416,200	EPS040	30	$2,601,240	$104,100	CCF29	30	$2,601,240	$104,100	14-11	30	$2,601,240	$181,100	30	$0	$0
3	CC	1007108009	GUERRA SERNA ROBINSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF29	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1023628845	JIMENEZ MARTINEZ JOHN ALEXANDER	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS041	29	$1,256,667	$50,300	CCF29	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
5	CC	12023520	MORENO LONGA CECILIO ANTONIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	CCFC20	30	$1,300,000	$52,000	CCF29	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1000914766	RIVERA MUÑOZ YONATAN ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF29	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1004027609	SOTO URREGO ANDRES CAMILO	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF29	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
8	CC	1193600268	VASQUEZ SILVA DANIEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF29	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$12,634,574	$2,021,600			$12,634,574	$505,500			$12,634,574	$505,500			$12,634,574	$879,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,021,600	$0	$0	$2,021,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,196,500	$0	$0	$1,196,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$409,100	$0	$0	$409,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$879,600	$0	$0	$879,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$879,600	$0	$0	$879,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$505,500	$0	$0	$505,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	8	$505,500	$0	$0	$505,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$505,500	$0	$0	$505,500
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$206,300	$0	$0	$206,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$143,100	$0	$0	$143,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$104,100	$0	$0	$104,100
TOTAL				8	$3,912,200	$0	$0	$3,912,200

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-10, 11:39:48 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LUZ MARIA VELEZ MOSQUERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 67025442
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	70684252
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	836028370
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 399.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 224.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 175.000	$ 0
		SubTotales:		$ 399.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 399.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 03. Certificado de pago seguridad social contratista de interventoría

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43639755		CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLARYCELLY MOSQUERA	Castillos 2	QUIBDO-CHOCO	3116170009	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	20240712151007530465	9469901934	E	2024/07/12	2024/07/15	BANCO AV VILLAS	3	$9,273,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CLARYCELLY MOSQUERA (6 Afiliados)						$20,810,000	$3,329,600			$20,810,000	$2,601,300			$20,810,000	$832,400			$20,810,000	$1,448,600		$20,810,000	$1,040,500
Centro de Trabajo: CLARY2023 (6 Afiliados)						$20,810,000	$3,329,600			$20,810,000	$2,601,300			$20,810,000	$832,400			$20,810,000	$1,448,600		$20,810,000	$1,040,500
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (6 Afiliados)						$20,810,000	$3,329,600			$20,810,000	$2,601,300			$20,810,000	$832,400			$20,810,000	$1,448,600		$20,810,000	$1,040,500
1	CC	1077483209	ARBOLEDA YASER	230201	30	$4,400,000	$704,000	CCFC20	30	$4,400,000	$550,000	CCF29	30	$4,400,000	$176,000	14-11	30	$4,400,000	$306,300	30	$4,400,000	$220,000
2	CC	1033646794	GARCIA SANDRA	230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$146,300	CCF29	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$1,170,000	$58,500
3	CC	11800433	MURILLO INDALECIO	25-14	30	$2,840,000	$454,400	EPS037	30	$2,840,000	$355,000	CCF29	30	$2,840,000	$113,600	14-11	30	$2,840,000	$197,700	30	$2,840,000	$142,000
4	CC	1076323413	PALACIOS DUBER	230301	30	$3,000,000	$480,000	CCFC20	30	$3,000,000	$375,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000
5	CC	1077474318	PALACIOS LILIANA	230301	30	$4,400,000	$704,000	EPS037	30	$4,400,000	$550,000	CCF29	30	$4,400,000	$176,000	14-11	30	$4,400,000	$306,300	30	$4,400,000	$220,000
6	CC	35897200	PALOMEQUE DARLENY	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000	CCF29	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$5,000,000	$250,000
Total			**Afiliados(6)**			$20,810,000	$3,329,600			$20,810,000	$2,601,300			$20,810,000	$832,400			$20,810,000	$1,448,600		$20,810,000	$1,040,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43639755		CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLARYCELLY MOSQUERA	Castillos 2	QUIBDO-CHOCO	3116170009	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	20240712151007530465	9469901934	E	2024/07/12	2024/07/15	BANCO AV VILLAS	3	$9,273,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$3,329,600	$7,700	$0	$3,337,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,254,400	$2,900	$0	$1,257,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,184,000	$2,700	$0	$1,186,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$891,200	$2,100	$0	$893,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,448,600	$3,300	$0	$1,451,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$1,448,600	$3,300	$0	$1,451,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$832,400	$1,900	$0	$834,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	6	$832,400	$1,900	$0	$834,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,601,300	$6,000	$0	$2,607,300
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	2	$925,000	$2,100	$0	$927,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$1,051,300	$2,400	$0	$1,053,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$1,500	$0	$626,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$624,300	$1,500	$0	$625,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$624,300	$1,500	$0	$625,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$416,200	$1,000	$0	$417,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$416,200	$1,000	$0	$417,200
TOTAL				**6**	**$9,252,400**	**$21,400**	**$0**	**$9,273,800**

ANEXO 04. Actualización de pólizas Interventoría

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101226270**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**07**	**2024**	**27**	**11**	**2023**	**00:00**	**15**	**08**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MOSQUERA PALACIOS, CLARYCELLY	**CC: 43.639.755**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 16 NRO. 6 - 21	QUIBDO, CHOCO	6700000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CHOCO	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 6 AV HUAPANGO NO. 38-51	QUIBDO, CHOCO	5767141

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 4673 DE 2023; RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**27/11/2023**	**15/02/2025**	**$8,066,723.45**	**$8,066,723.45**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**27/11/2023**	**15/08/2027**	**$16,133,446.90**	**$16,133,446.90**
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/11/2023**	**15/08/2025**	**$24,200,170.34**	**$24,200,170.34**

ACLARACIONES

MMOTIVO ANEXO/ SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN PRORROGA SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 15/08/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******28,199.00	$ *******8,000.00	$ *******6,877.00	$ **********43,077.00	$ *******48,400,340.69	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LIVSEGUROS ASESORES INTEGRALES LTDA	4607	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101226270

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101226270**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**07**	**2024**	**27**	**11**	**2023**	**00:00**	**15**	**08**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MOSQUERA PALACIOS, CLARYCELLY	**CC: 43.639.755**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 16 NRO. 6 - 21	QUIBDO, CHOCO	6700000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CHOCO	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 6 AV HUAPANGO NO. 38-51	QUIBDO, CHOCO	5767141

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******28,199.00	$ *******8,000.00	$ *******6,877.00	$ ************43,077.00	$ *******48,400,340.69	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LIVSEGUROS ASESORES INTEGRALES LTDA	4607	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012619214785(3900)000000043077(96)20241126

REFERENCIA PAGO:

1101261921478-5

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101226270	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	07	2024	27	11	2023	00:00	15	08	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MOSQUERA PALACIOS, CLARYCELLY		**CC: 43.639.755**
DIRECCIÓN: CL 16 NRO. 6 - 21	**CIUDAD:** QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO:**	6700000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CHOCO		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 6 AV HUAPANGO NO. 38-51	**CIUDAD:** QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO:**	5767141

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101226270

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101226270, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 30 días del mes de JULIO de 2024

65-44-101226270

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ANEXO 05. Estado general del tiempo

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA: 30 (Día) 07 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** CARMEN DE ATRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																						10	12	11	10	9	10		10	9		81
Lluvias moderadas																						2	0	0	0	1	0		0	0		3
Lluvias intensas																						0	0	1	2	2	2		2	3		12
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA: 17 (Día) 08 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** ATRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4303 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	12	12	7		9	12	12	12	12	12		12	10	12	12	8	12															166
Lluvias moderadas	0	0	3		3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0															6
Lluvias intensas	0	0	2		0	0	0	0	0	0		0	2	0	0	4	0															8
Total	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA **3 1** (Día) **0 7** (Mes) **2024** (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES** **MUNICIPIO:** **ATRATO**

CONVENIO SOLIDARIO **4104 DE 2023** **CONTRATISTA:** **ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **jul-24**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																						9	12	12	10	8	10		10	9	9	89
Lluvias moderadas																						1	0	0	0	2	0		0	0	3	6
Lluvias intensas																						2	0	0	2	2	2		2	3	0	13
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA: 17 (Día) 08 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** ATRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4104 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	12	12	8		9	12	12	12	12	12		12	10	12	12	8	12															167
Lluvias moderadas	0	0	2		3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0															5
Lluvias intensas	0	0	2		0	0	0	0	0	0		0	2	0	0	4	0															8
Total	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA: 30 (Día) 07 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **MUNICIPIO:** CARMEN DE ATRATO

CONVENIO SOLIDARIO 4085 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																						10	12	11	10	9	10		10	9	9	90
Lluvias moderadas																						2	0	0	0	1	0		0	0	3	6
Lluvias intensas																						0	0	1	2	2	2		2	3	0	12
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **Darleny Palomeque Cordoba**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 05202 - 213436 ANT

ANEXO 06. Informes semanales

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			FECHA	29 / 7 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO			CONVENIO No:	4104 de 2023
SEMANA NUMERO	10	DEL	22 de julio de 2024	AL	28 de julio de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	70	dias			
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA				

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,69%	89,77%	Obra Física	2,09%	70,40%
Valor total de la Obra	$9.229.302,00	$ 176.655.531,01	Valor total de la	$ 4.112.844,6	$ 138.537.923

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MURO EN GAVIONES

Excavaciones varias sin clasificar

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.

Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):

Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MURO EN GAVIONES

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias en la zona que generan el retraso de las obras programadas - 19,37%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	
Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion. Se da reinicio a las obras, luego de haber sido superada la causales de la suspensión	
Se le solicita a la Asociacion hacer entrega de la reproframacion de obra de acuerdo al tiempo faltante para la ejecucion de obra	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria** **Matricula N°: 05202090704 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavaciones varias sin clasificar - Muro en gaviones



Excavaciones varias sin clasificar - Muro en gaviones



Excavaciones varias sin clasificar - Muro en gaviones

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	5 8 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4104 de 2023

SEMANA NUMERO	11	DEL	29 de julio de 2024	AL	04 de agosto de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	77	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,23%	100,00%	Obra Física	7,96%	78,36%
Valor total de la Obra	$20.131.291,99	$ 196.786.823,00	Valor total de la	$ 15.664.231,1	$ 154.202.155

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MURO EN GAVIONES

Excavaciones varias sin clasificar

Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.

Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):

Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MURO EN GAVIONES

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)


MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


Persisten las fuerte lluvias en la zona que generan el retraso de las obras programadas - 21,64%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria Matricula N°: 05202090704 ANT
Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion.	


REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavaciones varias sin clasificar - Muro en gaviones



Excavaciones varias sin clasificar - Muro en gaviones



Excavaciones varias sin clasificar - Muro en gaviones

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	12 8 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4104 de 2023

SEMANA NUMERO	12	DEL	05 de agosto de 2024	AL	11 de agosto de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	83	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,23%	100,00%	Obra Física	12,94%	91,30%
Valor total de la Obra	$20.131.291,99	$ 196.786.823,00	Valor total de la	$ 25.464.214,9	$ 179.666.369

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MURO EN GAVIONES

Excavaciones varias sin clasificar

Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.

Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):

Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


MURO EN GAVIONES

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Persisten las fuerte lluvias en la zona que generan el retraso de las obras programadas -8,7%, se le solicita a la asociacion implementar un plan que permita mejorar los rendimientos en obra.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa.	
Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria**
	Matricula N°: 05202090704 ANT

REGISTRO FOTOGRAFICO



Construccion muro en gaviones



Construccion muro en gaviones



Construccion muro en gaviones

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA – CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	20 / 8 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4104 de 2023

SEMANA NUMERO	13	DEL	12 de agosto de 2024	AL	17 de agosto de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	89	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,23%	100,00%	Obra Física	8,70%	100,00%
Valor total de la Obra	$20.131.291,99	$ 196.786.823,00	Valor total de la	$ 17.120.453,6	$ 196.786.823

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 196.786.823,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	5 de mayo 2024	contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MURO EN GAVIONES

Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente
Relleno para Estructuras con recebo
Material Drenante

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se finalizan las obras contratadas al 100%, muro en gaviones terminado

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
De igual manera se solicita la instalacion de la valla informativa. Se le reitera a la asociacion la entrega del diseño de mezcla para los concretos, tambien se le solicita el certificado de calidad de los materiales de construccion.	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria** **Matricula N°: 05202090704 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Muro en gaviones



Muro en gaviones



Muro en gaviones

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	5 8 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4303 de 2023

SEMANA NUMERO	7	DEL	29 de julio de 2024	AL	4 de agosto de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:	53	dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA					

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100%	Obra Física	10,63%	79,80%
Valor total de la Obra	$0,00	$ 200.679.035,00	Valor total de la	$ 21.332.181,4	$ 160.141.869,9

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4303 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.679.035,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	10 de agosto de 2024	contrato	30 de junio 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos
Gastos Administrativos

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en bodega y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Continuan las lluvias en la zona, con menor intensidad. Las obras programadas presenta retraso de -20,2%, se hace necesario la implementacion de un plan por parte del contratista de obra la nivelar y/o aumentar los rendimientos.

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
Se le reitera al contratista de obra la impementacion de estrategias que ayuden a nivelar y/o incrementar los rendimientos en obra	
La interventoria solicita a la junta la instalacion de valla informativa del proyecto	
Se le reitera a la junta de accion comunal hacer entrega a la interventoria reprogracion de las obras faltantes	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria** **Matricula N°: 05202090704 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fundicion losas de pavimento concreto 4000 PSI



Losas de pavimento concreto 4000 PSI



Construccion de cunetas

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	12 8 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4303 de 2023

SEMANA NUMERO	8	DEL	5 de agosto de 2024		AL	11 de agosto de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:			60	dias		
SUPERVISOR DEL CONVENIO:			Ing. JANNIER SALAS QUEJADA			

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100%	Obra Física	6,30%	86,10%
Valor total de la Obra	$0,00	$ 200.679.035,00	Valor total de la	$ 12.642.779,2	$ 172.784.649,1

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4303 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.679.035,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	10 de agosto de 2024	contrato	30 de junio 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos
Gastos Administrativos

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en bodega y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Continuan las lluvias en la zona, con menor intensidad. Las obras programadas presenta retraso de -13,9%, se hace necesario la implementacion de un plan por parte del contratista de obra la nivelar y/o aumentar los rendimientos.

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
Se le reitera al contratista de obra la impementacion de estrategias que ayuden a nivelar y/o incrementar los rendimientos en obra	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria**
La interventoria solicita a la junta la instalacion de valla informativa del proyecto	**Matricula N°: 05202090704 ANT**
Se le reitera a la junta de accion comunal hacer entrega a la interventoria reprogracion de las obras faltantes	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Construccion de cunetas



Construccion de de bordillos



Construccion de cunetas

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	16 / 8 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4303 de 2023

SEMANA NUMERO	9	DEL	12 de agosto de 2024		AL	15 de agosto de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:			64	dias		
SUPERVISOR DEL CONVENIO:			Ing. JANNIER SALAS QUEJADA			

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100%	Obra Física Ejecutada (%)	13,90%	**100,00%**
Valor total de la Obra	$0,00	$ 200.679.035,00	Valor total de la	$ 27.894.385,9	$ 200.679.035,0

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4303 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 200.679.035,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	4 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
contrato	10 de agosto de 2024	contrato	30 de junio 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos
Gastos Administrativos

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: Equipos en buen estado: Una (1) Retro, Herramienta menor.
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Se realiza la instalación del campamento en bodega y acopio de material petreo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	**PERSONAL DE OBRA**
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Herramienta menor	Tres (3) Ayudantes de obra
Herramienta menor	Uno (1) Operadores maquinaria pesada
	Un (1) Oficales de construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El dia 14 de agosto 2024 finaliza la ejecucion de las obras programadas del convenio solidario 4303 de 2023 con % ejecucion del 100% respecto a las obras programadas

OBSERVACIONES	**FIRMA OBRA E INTERVENTORIA**
La interventoria solicita a la junta la instalacion de valla informativa del proyecto	**NOMBRE: ALEX LOZANO LOZANO- Director interventoria** **Matricula N°: 05202090704 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO


Construccion de de bordillos


Construccion de de bordillos


Construccion de de bordillos


Pavimento terminado - fin de obra


Pavimento terminado - fin de obra


Pavimento terminado - fin de obra

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORÍA**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	FECHA	28 / 7 / 2024
DIRECCION TERRITORIAL	CHOCO	CONVENIO No:	4085 de 2023

SEMANA NUMERO	7		DEL	22 julio de 2024		AL	30 julio de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONVENIO:			dias				
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Ing. JANNIER SALAS QUEJADA						

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA.

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%	Obra Física	19,92%	100,00%
Valor total de la Obra	$0,00	$ 201.873.201,00	Valor total de la	$ 40.213.141,6	$ 201.873.201,0

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DEL CARMEN DE ATRATO	**Interventor:**	CLARICELLY MOSQUERA PALACIOS
Convenio No.	4085 de 2023	Contrato No.	4673 de 2023
Valor Inicial:	$ 201.873.201,00	Valor Inicial:	80.667.234,00
Plazo Inicial:	04 MESES	Plazo Inicial:	05 MESES
Fecha de Inicio:	10 de abril de 2024	Fecha de Inicio:	01 de diciembre de 2023
Prorroga:		Prorroga:	
Fecha final de terminacion del contrato	10 de agosto 2024	Fecha final de terminacion del contrato	10 de mayo 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO REFORZADO DE 21MPA
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA

COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Revision y verificacion del estado de la maquinaria de obra: 1 MEZCLADORA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA DE ENERGIA DISEL, 1 COMPACTADOR TIPO RANA,
Revision y verificación del buen uso de los elementos de proteccion personal (EPP):
Acopio debido del material petreo

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	PERSONAL DE OBRA
Una (1) Retros cargador (pajarita)	Uno (1) Ingeniero Residente de obra
Un (1) Volqueta sencilla	Un (1) Maestro de obra
Un (1) Vibrocompactador de rodillo	Tres (3) Ayudantes de obra
Una (1) Mezcladora	Dos (2) Operadores maquinaria pesada
Un (1) Compactador tipo Rana	Un (1) Oficales de construcción
Una (1) Planta eléctrica disel	Un (1) Topografo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El dia 29 de julio 2024 finaliza la ejecucion de las obras programadas del convenio solidario 4085 de 2023 con % ejecucion del 100% respecto a las obras programadas

OBSERVACIONES	FIRMA OBRA E INTERVENTORIA
	Sandra García **NOMBRE: SANDRA P. GARCIA** **Matricula N°: 05202201366 ANT**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Suministro, extendida de concreto ciclopeo de 14MPA



Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA para Cunetas y Bordillos.



Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA para Cunetas y Bordillos.



Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA


Suministro, extendida de concreto reforzado de 21MPA

ANEXO 07. REPROGRAMACION CONVENIO 4104 DE 2023 Y 4303 DE 2023

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSION		CONTRATISTA	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DE ATRATO DEPARTAMENTO DEL CHOCO	INGENIERO RESIDENTE:	EDIEER ANDRES ARBOLEDA PALACIOS
TERRITORIAL	CHOCO	MUNICIPIO: ATRATO	COVENIO N°:	4104-2023	PLAZO: 3 MESES
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

PRESUPUESTO PLACAHUELLA

ITEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN EN DÍAS	UND	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES CON RELACION AL PROYECTO
1,0	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	1	ml	2,00	$ 63.146,00	$ 126.292,00	0,06%
2,0	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	3	Ha	0,80	$ 177.008,00	$ 141.606,40	0,07%
3,0	Excavaciones varias sin Clasificar	5.5	M3	3,97	$ 24.149,00	$ 95.871,53	0,05%
4,0	Subbase Granular Clase C	18	M3	100,98	$ 72.041,00	$ 7.274.700,18	3,70%
5,0	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	36	M3	71,26	$ 808.797,00	$ 57.634.874,22	29,29%
6,0	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	36	M3	31,39	$ 320.496,00	$ 10.060.369,44	5,11%
7,0	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	5	KG	######	$ 8.088,00	$ 26.583.557,52	13,51%
8,0	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	2	M3	32,00	$ 22.159,00	$ 709.088,00	0,36%
SUBTOTAL						$ 102.626.359,29	52,15%

PRESUPUESTO MURO EN GAVIONES

ITEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN EN DÍAS	UND	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES CON RELACION
9,0	Excavaciones varias sin clasificar	1	M3	67,60	$ 24.149,00	$ 1.632.472,40	0,83%
10,0	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	2	M2	56,00	$ 8.812,00	$ 493.472,00	0,25%
11,0	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	15	M3	182,00	$ 222.180,00	$ 40.436.760,00	20,55%
12,0	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	2	M3	0,32	$ 462.973,00	$ 148.151,36	0,08%
13,0	Relleno para Estructuras con recebo	1	M3	27,00	$ 57.085,00	$ 1.541.295,00	0,78%
14,0	Material Drenante	1	M3	15,60	$ 74.564,00	$ 1.163.198,40	0,59%
15,0	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	1	M3	4,55	$ 41.814,00	$ 190.253,70	0,10%
16,0	Pago de gestión social y ambiental	1	Dia	1	$ 4.446.959,00	$ 4.446.959,00	2,26%
17,0	Gastos administrativos	90	mes	3	$ 14.702.634,33	$ 44.107.903,00	22,41%
SUBTOTAL		23				$ 94.160.465	47,85%
TOTAL		23				$ 196.786.824	100,00%

		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
		MES 1 - ABRIL			MES 2 - MAYO		MES 3 - JUNIO			
		22-28 abril	29 abril - 5 mayo	6 -12 mayo	3 -9 junio	10 - 16 junio	Periodo (9 a 15 JUN. de 2024)	Periodo (16 a 22 JUN. de 2024)	Periodo (23 a 29 JUN. de 2024)	Periodo (30 JUN a 6 JUL. de 2024)
1,0	P									
	%	100,00%								
	Cant.	2,00								
	$	$ 126.292,00								
2,0	P									
	%	100%								
	Cant.	0,80								
	$	$ 141.606,40								
3,0	P									
	%	100,00%								
	Cant.	3,97								
	$	$ 95.871,53								
4,0	P									
	%	33,33%	33,33%	33,33%						
	Cant.	33,66	33,66	33,66						
	$	$ 2.424.900,06	$ 2.424.900,06	$ 2.424.900,06						
5,0	P									
	%		22,11%	22,11%	11,22%	100,00%				
	Cant.		11,88	11,88	11,88					
	$		$ 12.744.220,67	$ 12.744.220,67	$ 6.467.404,07					
6,0	P									
	%		16,18%	16,18%	17,16%					
	Cant.		5,23	5,23	5,23					
	$		$ 1.627.476,81	$ 1.627.476,81	$ 1.725.979,67					
7,0	P									
	%		7,69%	7,69%	7,69%					
	Cant.		657,358	657,358	657,358					
	$		$ 4.430.592,92	$ 4.430.592,92	$ 4.430.592,92					
8,0	P									
	%		16,67%	16,67%	16,67%					
	Cant.		5,33	5,33	5,33					
	$		$ 118.181,33	$ 118.181,33	$ 118.181,33					
9,0	P									
	%					100,00%				
	Cant.					67,60				
	$					$ 1.632.472,40				
10,0	P									
	%					100,00%				
	Cant.					56,00				
	$					$ 493.472,00				
11,0	P									
	%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Cant.					36,40	36,40	36,40	36,40	36,40
	$					$ 8.087.352,00	$ 8.087.352,00	$ 8.087.352,00	$ 8.087.352,00	$ 8.087.352,00
12,0	P									
	%									100,00%
	Cant.									0,32
	$									$ 148.151,36
13,0	P									
	%									100,00%
	Cant.									27,00
	$									$ 1.541.295,00
14,0	P									
	%									100,00%
	Cant.									15,60
	$									$ 1.163.198,40
15,0	P									
	%									100,00%
	Cant.									4,55
	$									$ 190.253,70
16,0	P									
	%	100,00%								
	Cant.	1,00								
	$	$ 4.446.959,00								
17,0	P									
	%	29,11%				20,41%				20,41%
	Cant.	0,29				0,25				0,25
	$	$ 12.841.608,00				$ 9.004.265,00				$ 9.004.265,00
INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA	$	$ 20.077.237,00	$ 21.345.372,00	$ 21.345.372,00	$ 12.742.158,00	$ 19.217.561,00	$ 8.087.352,00	$ 8.087.352,00	$ 8.087.352,00	$ 20.134.515,00
PORCENTAJE DE INVERCIÓN SEMANALL PROGRAMADA	%	10,20%	21,05%	31,90%	67,67%	77,44%	81,55%	85,66%	89,77%	100,00%
INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA	$	$ 94.946.218,00		$ 57.444.035,00			$ 44.396.571,00			
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA	%	48,25%		29,19%			22,56%			

PRESIDENTE ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DE ATRATO DEPARTAMENTO DEL CHOCO

EDIEER ANDRES ARBOLEDA PALACIOS
INGENIERO RESIDENTE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSION		CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE YUTO NUEVO		
TERRITORIAL	CHOCO	MUNICIPIO: ATRATO	COVENIO N°: XXXX-2023	VALOR CONTRATO:	$ 199.771.660,00
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASOJAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

PRESUPUESTO PLACAHUELLA									MES 1 - MAYO				MES 2 - JUNIO		
									SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	
ITEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN EN DÍAS	UND	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES CON RELACION AL PROYECTO		Periodo (20 a 26 MAY. de 2024)	Periodo (27 MAY a 2 JUN. de 2024)	Periodo (3 a 9 JUN. de 2024)	Periodo (10 a 16 JUN. de 2024)	Periodo (17 a 23 JUN. de 2024)	Periodo (24 a 30 JUN. de 2024)	
1,0	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	4	Ha	0,03	$ 131.617,00	$ 3.336,49	0,00%	P							
								%	100%						
								Cant.	0,03						
								$	$ 3.336,49						
2,0	Excavaciones varias sin Clasificar	6	M3	352,50	$ 33.721,00	$ 11.886.483,90	5,95%	P							
								%	100,00%						
								Cant.	352,50						
								$	$ 11.886.483,90						
3,0	Afinmado	35	M3	250,97	$ 89.983,46	$ 22.582.698,39	11,30%	P							
								%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
								Cant.	50,19	50,19	50,19	50,19	50,19		
								$	$ 4.516.539,68	$ 4.516.539,68	$ 4.516.539,68	$ 4.516.539,68	$ 4.516.539,68		
4,0	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	5	M2	494,00	$ 8.811,56	$ 4.352.913,02	2,18%	P							
								%	36,62%						
								Cant.	494,00						
								$	$ 4.352.913,02						
5,0	Mejoramiento - Subrasante	28	M3	158,73	$ 89.983,46	$ 14.283.074,20	7,15%	P							
								%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
								Cant.	39,68	39,68	39,68	39,68			
								$	$ 3.570.768,55	$ 3.570.768,55	$ 3.570.768,55	$ 3.570.768,55			
6,0	Subbase Granular Clase C	28	M3	105,82	$ 89.983,00	$ 9.522.001,06	4,77%	P							
								%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
								Cant.	26,46	26,46	26,46	26,46			
								$	$ 2.380.500,27	$ 2.380.500,27	$ 2.380.500,27	$ 2.380.500,27			
7,0	Material drenante	5	ml	17,88	$ 74.564,29	$ 1.332.836,61	0,67%	P							
								%	100,00%						
								Cant.	17,88						
								$	$ 1.332.836,61						
8,0	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos	35	M3	99,39	$ 824.628,00	$ 81.955.653,78	41,02%	P							
								%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
								Cant.		19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	
								$		$ 16.391.130,76	$ 16.391.130,76	$ 16.391.130,76	$ 16.391.130,76	$ 16.391.130,76	
9,0	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	28	KG	544,82	$ 8.035,00	$ 4.377.603,79	2,19%	P							
								%		1,34%	1,34%	1,34%	1,34%		
								Cant.		136,20	136,20	136	136,20		
								$		$ 1.094.400,95	$ 1.094.400,95	$ 1.094.400,95	$ 1.094.400,95		
10,0	Paga (gestión social y ambiental)	90	Sem	13	$ 346.838,31	$ 4.508.898,00	2,26%	P							
								%	100,00%						
								Cant.	13,00						
								$	$ 4.508.898,00						
11,0	Gastos Administrativos	90	sem	13	$ 3.458.935,46	$ 44.966.161,00	22,51%	P							
								%	67,98%		65,57%			65,57%	
								Cant.	1,00		1,00			1,00	
								$	$ 15.350.631,00		$ 14.807.765,00			$ 14.807.765,00	
SUBTOTAL						$ 199.771.660	100,00%								
TOTAL						$ 199.771.660	100,00%								

INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA	$	$ 47.902.908,00	$ 32.469.880,00	$ 38.095.936,00	$ 24.382.572,00	$ 22.002.071,00	$ 35.715.435,00
PORCENTAJE DE INVERCIÓN SEMANALL PROGRAMADA	%	23,98%	40,23%	59,30%	71,51%	82,52%	100,40%
INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA	$	$ 80.372.788,00		$ 120.196.014,00			
PORCENTAJE DE INVERCIÓN MENSUAL PROGRAMADA	%	40,23%		60,17%			

PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE YUTO NUEVO

ANEXO 08. Diario de obra (bitácora)



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 22	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **3**			X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 22	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- ENTREGA DE REPROGRAMACION

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				22	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 22 / M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				23	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 23	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- ENTREGA DE REPROGRAMACION

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				23	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				23	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 24	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 24	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- ENTREGA DE REPROGRAMACION

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				24	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 24	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- ENTREGA DE REPROGRAMACION

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				25	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 25 / M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 26	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) 4			X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 26	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- ENTREGA DE REPROGRAMACION

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				26	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 26	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 27 / M: 07 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**	Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.				
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**				X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 27	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- ENTREGA DE REPROGRAMACION

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				27	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)

Una (1) volqueta sencilla

Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 27 / M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Componente socio - ambiental		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 29	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 29	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				29	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 29 / M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 30	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 30	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				30	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 30 / M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 31 / M: 07 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**3**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO		D	M	A
					31	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				31	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				31	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 1	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 1	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				1	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 1 / M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 2	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 2	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				2	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 2 / M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 3	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) 4			X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO		D	M	A
					3	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				3	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 3	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto ciclópeo resistencia 14 mpa (g)		
	Concreto reforzada resistencia 21 mpa (d)		
	Relleno para estructura producto de la excavación		
	Acero de refuerzo de fy= 4,200 kg/cm2		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 5	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3		X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:		
					FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO		D	M	A
					5	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:					
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA							

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				5	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 5 / M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 6	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 6	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				6	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO		D	M	A
					6	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

_____

INSPECTOR DE OBRA

_____

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Darleny

_____

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 7	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 7	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				7	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 7	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				8	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**X**			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 8	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				8	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 8	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				9	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 9	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				9	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO		D	M	A
					9	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 10	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 10	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				10	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO		D	M	A
					10	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Excavaciones varias sin clasificar		
	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		

_____

INSPECTOR DE OBRA

_____

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 12	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 12	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				12	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)

Una (1) volqueta sencilla

Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 12	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Relleno para Estructuras con recebo		
	Material Drenante		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
					FECHA
	CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 13 / M: 08 / A: 2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
	BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12) **2**				**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 13	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				13	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				13	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Relleno para Estructuras con recebo		
	Material Drenante		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 14	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 14	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				14	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 14 / M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Relleno para Estructuras con recebo		
	Material Drenante		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				15	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 15 / M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Relleno para Estructuras con recebo		
	Material Drenante		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				16	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**4**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 16	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				16	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 16 / M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Relleno para Estructuras con recebo		
	Material Drenante		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 17	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 17	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS
- CERTIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D	M	A
				17	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4104 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO CORREGIMIENTO SAMURINDO	D: 17	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros		
	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)		
	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente		
	Relleno para Estructuras con recebo		
	Material Drenante		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				22	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 22	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 23	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				23	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				23	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				23	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				24	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 24	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				25	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 25 / M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:		
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)
BITACORA				

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 26	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 26	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				26	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				26	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				27	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 27	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 29	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 29	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				29	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 29	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 30	M: 07 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**3**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 30	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				30	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 30	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				31	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**3**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL		D	M	A
					31	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				31	07	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 31	M: 07	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 1	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				1	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				1	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 1	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 2	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL		D	M	A
					2	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				2	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 2	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 3	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	5		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 3	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				3	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 3	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 5	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**3**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				5	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				5	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 5	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 6	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL		D	M	A
					6	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				6	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 6	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 7	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 7	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				7	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 7	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 8	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 8	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				8	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 8	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 9	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				9	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				9	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				9	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

_____
INSPECTOR DE OBRA

_____
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

_____
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 10	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 10	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:
				FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 10 / M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL# AL #		CONSECUTIVO:		
BITACORA		**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				10	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 12	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 12	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				12	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				12	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 13	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**		**X**	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				13	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				13	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 13	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 14	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 14	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				14	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				14	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 15	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



					VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ		Código:	
					FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL		D	M	A
					15	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**			Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				15	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 15	M: 08	A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 16	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**4**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE **X**	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	**X**	SUFICIENTE	**X**



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 16	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				16	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				16	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.



				VERSIÓN: 01	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:	
				FECHA	
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D: 17	M: 08 / A: 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:			
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)	
BITACORA					

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES:

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE X	INSUFICIENTE		SUFICIENTE	X	SUFICIENTE	X



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				17	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:

- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
- REPROGRAMACION DE LOS FALTANTES

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				17	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERA CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA (1)	INGENIERO CIVIL		IMGENIERO RESIDENTE
MAETRO DE OBRA (1)	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE CONSTRUCCION (1)	OFICIAL		EJECUCION DE OBRA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (3)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (2)	OPERADOR		OPERAR MAQUINARIA

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Retro cargador (pajarita)
Una (1) volqueta sencilla
Herramientas menores



				VERSIÓN: 01		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
				FECHA		
CONVENIO SOLIDARIO	4303 DE 2023	MUNICIPIO:	ATRATO BARRIO YUTO NUEVO - ARENAL	D	M	A
				17	08	2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADO Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO YUTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	Concreto clase D (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - Placa - MR, Cuneta y Bordillos		
	Gastos Administrativos		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

.

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					22	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					22	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					22	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					22	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					23	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	X			

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA					SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE	

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					23	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					23	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					23	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					24	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	1		X	

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	X	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					24	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					24	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					24	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					25	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					25	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					25	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					25	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					26	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**3**		X	X

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					26	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					26	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					26	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					27	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)					
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)				

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					27	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					27	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					27	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					29	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)

N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA

COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO				FIRMA

OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)

ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	**2**			**X**

PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						SEÑALIZACIÓN TEMPORAL				SEGURIDAD INDUSTRIAL			
SI	**X**	NO		HORAS	SUFICIENTE		INSUFICIENTE		SUFICIENTE		INSUFICIENTE		

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					29	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					29	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					29	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)


CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA



INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					30	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO DE OBRA	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
CORRESPONDENCIA (ENVIADA – RECIBIDA)							
N° INTERNO	FECHA DE RECIBO O ENTREGA	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	POSIBLE REPUESTA		
COMPROMISO ADQUIRIDO Y SEGUIMIENTO					FIRMA		
OBSERVACIONES: (Dictaminar de manera precisa los ensayos de laboratorios, novedades de personal incumplimiento de compromisos)							
ESTADO DEL CLIMA	SECO-SOLEADO		NUBLADO		LLUVIA MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS
N° DE HORAS (12)	3						X
PRESENCIA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA			SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL		
SI	X	NO	HORAS	SUFICIENTE	INSUFICIENTE	SUFICIENTE	INSUFICIENTE

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					30	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN INSUMO Y PRODUCTOS**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

ACTIVIDADES EJECUTADAS (OBLIGATORIAMENTE, PRECISAR INCLUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENSAYOS DE LABORATORIOS Y PLANES DE CONTIGENCIA)

PARA LOS FINES PERTINENTE Y DE MANERA RESPETUOSA SE LE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ENTREGA DE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE LISTA:


- INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

NOTAS

Los compromisos no se retiran de la bitácora, hasta que no se hayan Cumplido. Este libro será diligenciado estrictamente bajo la responsabilidad del ingeniero residente independiente que haya o no obra ejecutada se debe diligenciar la bitácora diariamente anotar doble xx cuando el estado de tiempo paralice los frentes de trabajo.

FIRMA RESPONSABLES:





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**V.B. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					30	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 1 de 2 (anterior)		
	BITACORA						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.						
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	T.P.	FUNCIÓN
OMAR BENÍTEZ	INGENIERO CIVIL		INGENIERO RESIDENTE
JHON FERNANDO CORREAL	MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA
ADRIAN GUILLERMO FORONDA	OFICIAL DE OBRA		OFICIAL DE OBRA
LUZ MARIA VELEZ	CONTADORA PUBLICA		CONTADORA PUBLICA
AYUDANTE DE CONSTRUCCION (4)	OFICIOS VARIOS		OFICIOS VARIOSS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

CORTADORA DE HIERRO
HERRAMIENTA MENOR
COMISION DE TOPOGRAFIA
MEZCLADORA DE 1 BULTO
VIBRADOR DE CONCRETO

					VERSIÓN: 01		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4673 DE 2023	DEPARTAMENTO	CHOCÓ	Código:		
					FECHA		
	CONVENIO SOLIDARIO	4085 DE 2023	MUNICIPIO:	RÍO IRO CORREGIMIENTO DE CALLE CEDRO	D	M	A
					30	07	2024
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CONSECUTIVO:				
	DEL#	AL #	**DIARIO DE INSPECCIÓN**		Pág. 2 de 2 (posterior)		
	BITACORA						

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL.
OBJETO DE CONVENIO SOLIDARIO	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGELIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA EL MATENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


Actividades sobresalientes (Obligatorio diligenciar el "donde", la actividad y las dimensiones, ACOMPAÑADAS DE DIBUJO, PR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS)

CÓDIGO	RESUMEN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000PSI)		
	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D)		
	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)		

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA





INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA