Powered by CamScanner

DISICO S.A.
INGENIERIA
CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

SERGEMAQ

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA				CIUDAD	QUIBDÓ		
SECCIONAL	QUIBDÓ						
SERVICIO		INSTALACIÓN	■	DESINTALACIÓN		MANTENIMIENTO	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Instalación de evaporadora
Instalación de condensadora
Instalación de tubería de cobre
Instalación cable de fuerza y comunicación
Instalación de breaker.
Instalación de bomba de condensado
Recubrimiento con cinta de vinilo y rubatex

EQUIPO							
DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	11	Metros					
MARCA	YORK INVERTER						
BTU		2000		18000	■	24000	
SERIE CONDENSADORA	000002226230300050						
SERIE MANEJADORA	000001226230300037						

INSTALACION E INSPECCION										
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO			PSI			
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	Alexis PRADO H
FIRMA	

ENCARGADO	Yeffer Betancur
FIRMA CONFORMIDAD	