CSA Power Technologies

Ref: 5000183137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand
POWER QUALITY
Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Disico Ciudad: Quibdo UPS [X] Marca: Legrand Fecha: 13 07 2024
Palacio de Justicia Cód. Regulador [ ] Modelo: Keor T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
[X] Cliente [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 80KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Edgar Molina Técnico: 9 Redes [ ] Activo No. Instalación [X] Acometimiento [ ]
[ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Serie: 2005VU0449007 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

Vac	229.6	229.7	228.1
Vneutro	0.4		
Iase	19.9	18.9	18.4
Ineutro	2.0		
Tierra	0	Calibre:	6
Estado Gral (visual)		X	

Observaciones: Ninguna

Baterías.

Cant Bat por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: Leg Referencia: 45AH
Cte. Carga a Bat: 2.0 ADC Voltaje Banco en Flot.: 408 VDC
Baterías: Leg Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación: / / /
Obs: Ninguna
Instaladas: Cantidad 60 Marca LEG Ref 45AH
Desinstaladas: Cantidad / Marca / Ref /
Tension Descarga : 12.6 VDC
Corriente Descarga : 1.6 A
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	229.6	229.6	229.8
Voltaje N/T:	0.3		
Corriente por Fase	1.1	1.3	0.6
Corriente Neutro:	1.3		
Corriente Tierra:	0.4	Calibre:	6
Cantidad de Circuitos:			
Estado Gral (visual)		X	

Observaciones: Ninguna

Periféricos.

Baterías: Si [ ] No [X] x A
Breaker 1: Si [X] No 225A x 26KA
Breaker 2: Si [X] No 225A x 26KA
Planta: No [X] Potencia: kW
Temp. 21 °C HR. %
Otros:

Pruebas.

Prueba Bypass	X	
Pruebas de Sobrecarga	X	
Prueba Interruptivo	X	
UPS en Descarga	X	
Prueba Carga	X	
Prueba Eq	X	

Actividades Realizadas.

Instalacion acometidas equipo UPS de 80KVA
conexionado banco de Baterias
Configuración UPS: IP: 169.254.37.240
Conexion entradas y Salidas UPS
funcionamiento Normal) Pruebas Encendido

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

Conectar cable de Red a Router IP del
equipo configurado

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora Llegada 8:00 am
Hora Salida 18:45
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

El transformador al momento de descargar sufrio golpe laminas dobladas (Transformador exterior) Puertas no cierran bien. No cuenta llave de Transferencia.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta
2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Oportunidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atencion al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Andres Pantoncho, R.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner