CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO 0633

Cliente: Disico | Ciudad: Bogotá | UPS [X] | Marca: Legrand | Fecha: 17 / 05 / 2024

Sucursal: Palacio de Justicia | Cód. | Regulador [ ] | Modelo: Keor T | Mmto Preventivo [ ] | Traslado [ ]

Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [X] Concejo Estado | Baterías [ ] | Capacidad: 80KVA | Mmto Correctivo [ ] | Revisión [ ]

Encargado: | Técnico: 9 | Redes [ ] | Activo No. | Instalación | [X] Ac/ñamiento [ ]

Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: | Serie: 2005W0499001 | Desinstalación [ ] | Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	232	229	229
Voltaje N/T:	0.8		
Corriente por Fase	18	17.4	17.5

Corriente Neutro: 2.3

Corriente Tierra: 0.6 Calibre: 1/0

Estado Gral (visual): [X] B M

Observaciones: Ninguna

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1 V. x Bat: 12

Marca: Ley Referencia: 12V 45AH

Cte. Carga a Bat: ADC Voltaje Banco en Flot.: 799 VDC

Baterías: 60 Internas: [X] Externas: [ ]

Fecha de Fabricación / /

Obs: Ninguna

Instaladas: Cantidad 60 Marca LEG Ref 45AH

Desinstaladas: Cantidad Marca Ref

Tension de descarga 798 VDC
Corriente descarga 1 ADC

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	229.2	229	229.5
Voltaje N/T:	0.8		
Corriente por Fase	12	10.9	10.2

Corriente Neutro:

Corriente Tierra: 0.8 Calibre: 6

Cantidad de Circuitos:

Estado Gral (visual): [X] B M

Observaciones: Ninguna

Periféricos.

Barraje N / t: Si

Llave Conmutable Si [ ] No [ ] x A

Breaker In: Si [X] No [ ] 60 x 225A

Breaker Out: Si [X] No [ ] 60 x 225A

Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: kW

Temp. Ambiente: 20 °C - HR: %

Obs: Ninguna

Actividades Realizadas.

Montaje y conexion banco baterias, verificacion de conexiones. Montaje acometida entrada transformador y verificación de tensiones (entrada-salida). Encendido y Apagado Equipo Keor T

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mlto.	X	N
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

Reportan ruido proveniente de la UPS. Se escala información.
Tarjeta SNMP montada, falta cable de comunicación Rack y configuración de tarjeta

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Se informa ruido generado por UPS Keor-T. Queda reportado para su posible solución.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]

Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO:

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: PABLO E. MONCADA S.

FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner