INFORME DE SEGUIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Contrato 205 de 2023
ID SECOP II: CO1.PCCNTR.5699596

En ejercicio de la supervisión del contrato 205 de 2023 cuyo objeto es "*Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional.",* se ha realizado el seguimiento y verificación de las actividades ejecutas por el contratista desde el inicio del contrato, como la entrega e instalación de los equipos adquiridos bajo el contrato en mención.

De acuerdo con la forma de pago estipulada en el anexo de condiciones contractuales se pagará de la siguiente manera:

1. Primer Pago: 40% del valor de los equipos al momento de entrega en las diferentes seccionales a nivel nacional.
2. Segundo Pago: 50% del valor del equipo al momento de la instalación y entrega en funcionamiento.
3. Tercer Pago: Correspondiente al 10% del valor total del contrato a la entrega documental.

Durante la ejecución del contrato se han realizado dos cortes parciales a medida que el contratista ha entregado e instalado las UPS y Aires Acondicionados de acuerdo a la distribución de la necesidad a nivel nacional que fue relacionada por las diferentes seccionales, siendo de la siguiente manera:

Ejecución Financiera del Contrato 205 de 2023.		
Pagos Parciales	Factura	Valor
Primer Corte: comprendido entre el 1 de enero al 30 de mayo del 2024	FEV6463 40% Entrega de los equipos.	$1.844.566.199,70
	FEV6464 Instalación y entrega en funcionamiento	$962.826.749,71
Segundo Corte: comprendido entre el 1 de junio al 30 de agosto del 2024	FEV7009 40% Entrega de los equipos.	$1.001.290.680,60
	FEV7028 Instalación y entrega en funcionamiento.	$962.826.749,71.

A continuación, relaciono los equipos entregados y facturados de acuerdo con lo estipulado en el anexo de condiciones contractuales.

Ciudad	Edificio/Juzgado	Ubicación	Potencia Solicitad KVA	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado	El cuarto necesita Aire Acondicionado SI/NO	Capacidad BTU	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado
Armenia	Palacio de Justicia Dabio Calderon Botero	Cr. 12 No. 20-63 Oficina 203. Cuarto Técnico	20	FEV6463	2307P1506002	FEV6464	2307P1506002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sabanalarga	Palacio de Justicia	Calle 19 # 18-05.	40	FEV6463	2306P1511001	FEV7028	2306P1511001	SI	18000	FEV6463	Manejadora: 156DDNP800ZP81100034 Condensadora: 14VU1WP400ZP41800143	FEV7028	Manejadora: 1032230700034 Condensadora: 22252303000143
Soledad	Palacio de Justicia	Calle 20 # 20 - 26	80	FEV6463	2005W0449002	FEV7028	2005W00449009	SI	18000	FEV6463	Manejadora: 156DDNP800ZP81100034 Condensadora: 14VU1WP400ZP41800143	FEV7028	Manejadora: 1032230700014 Condensadora: 2032230700022
Barranquilla	Centro Civico	Calle 40 # 44 - 80 Piso 1	80	FEV6463	2402W0050003	FEV7028	2005W0449006	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bucaramanga	Alcaldía 5to piso	Área Administrativa	15	FEV6463	2305P0864001	N/I		NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bucaramanga	Almacén	Almacén	10	FEV6463	W35NH00065	FEV6464	W35NH00065	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 02601441230800154 Condensadora: 026002441230800085	FEV6464	Manejadora: 02601441230800154 Condensadora: 026002441230800085
Charalá	Despacho	Juzgados	5	FEV6463	W49NG00001	FEV6464	W49NG00001	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ciudad	Edificio/Juzgado	Ubicación	Potencia Solicitad KVA	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado	El cuarto necesita Aire Acondicionado SI/NO	Capacidad BTU	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack Sistemas	10	FEV6463	W35NH00061	FEV6464	W35NH00061	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 026002441230800024 Condensadora: 026001441230800103	FEV6464	Manejadora: 026002441230800024 Condensadora: 026001441230800103
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack Estrella	10	FEV6463	W35NH00064	FEV6464	W35NH00064	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 0260024412308008 3 Condensadora: 026001441230800160	FEV6464	Manejadora: 026002441230800 83 Condensadora: 026001441230800160
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack Familia	5	FEV6463	X20NG00050	FEV6464	X20NG00050	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 026001441230800178 Condensadora: 026002441230800204	FEV6464	Manejadora: 026001441230800178 Condensadora: 026002441230800204
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack Reparto	5	FEV6463	X20NG00052	FEV6464	X20NG00052	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 026001441230800250 Condensadora: 026002441230800114	FEV6464	Manejadora: 026001441230800250 Condensadora: 026002441230800114
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack Circuito	5	FEV6463	X20NG00046	FEV6464	X20NG00046	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 026002441230800024 Condensadora: 026001441230800103	FEV6464	Manejadora: 026002441230800024 Condensadora: 026001441230800103
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack Civiles Mpales1	5	FEV6463	X20NG00031	FEV6464	X20NG00031	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 026001441230800133 Condensadora: 026002441238002 24	FEV6464	Manejadora: 026001441230800133 Condensadora: 026002441238002 24

Ciudad	Edificio/Juzgado	Ubicación	Potencia Solicitad KVA	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado	El cuarto necesita Aire Acondicionado SI/NO	Capacidad BTU	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack Tribunales	5	FEV6463	X20NG0048	FEV6464	X20NG0048	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 026002441230800235 Condensadora: 026001441230800051	FEV6464	Manejadora: 026002441230800235 Condensadora: 026001441230800051
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack SPA	5	FEV6463	X20NG0003	FEV6464	X20NG0003	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 026001441230800240 Condensadora: 026002441230800141	FEV6464	Manejadora: 026001441230800240 Condensadora: 026002441230800141
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack Laborales	5	FEV6463	X20NG00056	FEV6464	X20NG00056	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 026001441230800223 Condensadora: 026002441230800125	FEV6464	Manejadora: 026001441230800223 Condensadora: 026002441230800125
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Rack Civiles Mpales 2	5	FEV6463	X20NG00059	FEV6464	X20NG00059	SI	12000	FEV6463	Manejadora: 026001441230800001 Condensadora: 026002241230800244	FEV6464	Manejadora: 026001441230800001 Condensadora: 026002241230800244
Bucaramanga	Palacio de Justicia	Sótano (parqueaderos) UPS DISCIPLINARIO	5	FEV6463	X20NG00049	FEV6464	X20NG00049		12000	FEV6463	Manejadora: 026001441230800118 Condensadora: 026002241230800229	FEV6464	Manejadora: 026001441230800118 Condensadora: 026002241230800229
San Gil	Palacio de Justicia	Rack	5	FEV6463	W49NG00002	FEV6464	W49NG00002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Socorro	Palacio de Justicia	Juzgados	5	FEV6463	W45NG00002	FEV6464	W45NG00002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Barrancabermeja	Palacio de Justicia de Barrancabermeja	Calle 50 # 8B entre 49 A	30	FEV6463	2306P1493001	FEV6464	2306P1493001	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ciudad	Edificio/Juzgado	Ubicación	Potencia Solicitad KVA	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado	El cuarto necesita Aire Acondicionado SI/NO	Capacidad BTU	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado
Zapatoca	Palacio Municipal	Juzgados	5	FEV6463	X02NG00003	FEV6464	X02NG00003	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buga	Adolescentes Buga	carrera 6 nro 12 - 08	30	FEV6463	2307P1498003	FEV6464	2307P1498003	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cali	Palacio de Justicia	carrera 10 no. 12 - 15	20	FEV6463	2306P1508001	FEV6464	2306P1508001	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cali	Palacio de Justicia	carrera 10 no. 12 - 15	30	FEV6463	2306P1494002	FEV6464	2306P1494002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cali	Palacio de Justicia	carrera 10 no. 12 - 15	20	FEV6463	2306P1505001	FEV6464	2306P1505001	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cali	Palacio de Justicia	carrera 10 no. 12 - 15	30	FEV6463	2305P0865002	FEV6464	2305P0865002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cali	Palacio de Justicia	carrera 10 no. 12 - 15	30	FEV6463	2306P1494001	FEV6464	2306P1494001	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Palmira	Palacio de Justicia	calle 22 no. 28 a 10	20	FEV6463	2306P1511002	FEV6464	2306P1511002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cúcuta	Palacio de Justicia	Avenida Gran Colombia Oficina 202 Bloque C	60	FEV6463	2306P1500003	FEV7028	2306P1500003	Si	24000	FEV7009	Manejadora: 1225230200215 Condensadora: 2226230300006	FEV7028	Manejadora: 1225230200215 Condensadora: 2226230300006
Cúcuta	Palacio de Justicia	Avenida Gran Colombia Oficina 202 Bloque B	40	FEV6463	2309P2305001	FEV7028	2309P2305001	SI	24000	FEV7009	Manejadora: 12262303000050 Condensadora: 22262303000041	FEV7028	Manejadora: 12262303000050 Condensadora: 22262303000041

Ciudad	Edificio/Juzgado	Ubicación	Potencia Solicitad KVA	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado	El cuarto necesita Aire Acondicionado SI/NO	Capacidad BTU	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado
Líbano	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 6 - 25	50	FEV6463	2402W0051003	FEV7028	2402W0050002	SI	18000	FEV6463	Manejadora: 1284HNNB00ZNB200383 Condensadora: 156DEWP800ZP80800045	FEV7028	Manejadora: 2032230700045 Condensadora: 1679221000383
Melgar	Palacio de Justicia	Carrera 25 # 4 - 59	50	FEV6463	2303P0270001	FEV7028	2303P0270001	SI	24000	FEV6463	CONDENSADORA: 14VV3NP400ZP42000005 MANEJADORA: 14VV2WP400ZP41900045	FEV7028	Manejadora: 1226230300005 Condensadora: 2226230300045
Purificación	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 9 - 28	50	FEV6463	2306P1500002	FEV7028	2306P1505002	SI	12000	FEV6463	CONDENSADORA: A8107D044102W00211 MANEJADORA: B8106D044102N00216	FEV7028	Manejadora: 026001441230800216 Condensadora: 026002441230800076
Guamo	Palacio de Justicia	Carrera 10 # 10-41	20	FEV6463	2306P1505002	FEV7028	2306P1500002	SI	18000	FEV6463	CONDENSADORA: 14VU1WP400ZP41800156 MANEJADORA: 156DDNP800ZP81100017	FEV7028	Manejadora: 222530300156 Condensadora: 1032230700017
Salamina	Palacio de Justicia	Carrera 7 # 4-73	20	FEV6463	2307P1509002	FEV6464	2307P1509002	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
Manizales	Palacio de Justicia Fanny Gonzalez Franco	Carrera 23 # 21 - 48 Ubicación: Piso 4 ZONA 1	20	FEV6463	2305P0766003	FEV6464	2305P0766003	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
Manizales	Palacio de Justicia Fanny Gonzalez Franco	Carrera 23 # 21 - 48 Ubicación: Piso 3 ZONA 1	20	FEV6463	2305P0706001	FEV6464	2305P0706001	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A

Ciudad	Edificio/Juzgado	Ubicación	Potencia Solicitad KVA	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado	El cuarto necesita Aire Acondicionado SI/NO	Capacidad BTU	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado
Manizales	Palacio de Justicia Fanny Gonzalez Franco	Carrera 23 # 21 - 48 Ubicación: Piso 1 ZONA 1	20	FEV6463	2306P1508002	FEV6464	2306P1508002	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
San Juan del Cesár	Edificio	Calle 7 # 9 - 110	40	FEV6463	2307P1507002	FEV7028	2307P1507002	SI	18000	FEV6463	Condensadora: 14IT0WP200ZP21700227 Manejadora: 14IS9NP200ZP21800253	FEV7028	Condensadora: 1957230100253 Manejadora: 2032230700031
Villanueva	Edificio	Calle 12A # 8-27	30	FEV6463	2306P1493002	FEV7329	2307P1498002	SI	18000	FAC1	Condensadora: 156DEWP800ZP80800020 Manejadora: 14VU0NP400ZP41800132	FEV7028	Manejadora: 1225230300132 Condensadora: 2032230700020
Envigado	Centro de Servicios Judiciales	Carrera 43 # 38 Sur - 42 Piso 1	30	FEV7009	2307P1497003	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F
Pereira	Palacio de Justicia	Calle 41 entre carrera 7 y 8	80	FEV7009	2005W0449007	N/F	2402W0050003	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Santa Rosa de Cabal	Alcaldía Municipal	Calle 13 # 16 B 14 Edificio Alcaldía Municipal Santa Rosa de Cabal	15	FEV7009	2305P0852001	N/F	2305P0852001	SI	18000	FEV7009	Manejadora: 15DEWP800ZP80800031 Condensadora: 14IS9NP200ZP21800250	N/F	Manejadora: 000001957230100250 Condensadora: 000002225230300148

Ciudad	Edificio/Juzgado	Ubicación	Potencia Solicitad KVA	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado	El cuarto necesita Aire Acondicionado SI/NO	Capacidad BTU	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado
Dosquebradas	Centro Administrativo Municipal CAM	Carrera 16 # 36-44 Centro Administrativo Municipal CAM Tercer Piso Dosquebradas	15	FEV7009	2305P0705002	N/F	2305P0705002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
El Bordo (Patía)	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 4 - 46	15	FEV7009	2305P0852002	FEV7329	2305P0852002	SI	12000	FEV7009	Condensadora: 026001441230800247 Manejadora: 026002441230800096	FEV7028	Condensadora: 026001441230800247 Manejadora: 026002441230800096
Popayán	Sede Juzgados Adolescentes	Calle 5A # 1 - 11	15	FEV7009	2305P0864002	FEV7028	2305P0864002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Popayán	Palacio de Justicia Luis Carlos Perez	Calle 8 # 10-00	60	FEV7009	2104P4559002	FEV7028	2104P4559002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Popayán	Palacio Nacional Francisco de Paula Santander	Calle 3 # 3-31	40	FEV7009	2307P1506001		N/I	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Monterrey	Juzgado 001 Promiscuo De Familia Del Circuito De Monterrey	Carrera 9 Con Calle 16 Esquina Centro	10	FEV7009	W38NH00001	FEV7028	W38NH00001	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ciudad	Edificio/Juzgado	Ubicación	Potencia Solicitad KVA	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado	El cuarto necesita Aire Acondicionado SI/NO	Capacidad BTU	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado
Valledupar	Antiguo Edificio Telecom	Calle 15 # 5-06	30	FEV7009	2306P1493003	FEV7028	2306P1493003	SI	18000	FEV7009	Manejadora: 1032230700001 Condensadora: 2032230700042	FEV7028	Manejadora: 1032230700001 Condensadora: 2032230700042
Bogotá D.C.	Corte Suprema de Justicia	Carrera 8 y 7 y calle 11 y 12 (Cuarto Piso)	40	FEV7330	2307P1507001	FEV7329	2307P1507001	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bogotá D.C.	Corte Suprema de Justicia	Carrera 8 y 7 y calle 11 y 12 (Sala de Audiencia)	15	FEV7330	2305P0863001	FEV7329	2305P0863001	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consejo De Estado	Despacho 009 De La Sección Tercera Del Consejo De Estado	Calle 12#7-65 - Palacio De Justicia	80	FEV7330	2005W0449001	FEV7329	2005W0449001	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Corte constitucional	Palacio de Justicia	Calle 12 # 7-65, piso 10, cuarto de máquinas	80	FEV7330	2105W0719002	FEV7329	2105W0719002	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Girardot	Palacio de Justicia	Carrera 10 Nº 37 - 39	30	FEV7330	2307P1496003	FEV7329	2307P1496003		NO	N/A	N/A	N/A	N/A
Cabuyaro	Juzgado Promiscuo Municipal	Carrera 8 # 7 - 21	5	FEV7330	X20NG00044	FEV7329	X20NG00044	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ciudad	Edificio/Juzgado	Ubicación	Potencia Solicitad KVA	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado	El cuarto necesita Aire Acondicionado SI/NO	Capacidad BTU	40%	Serial Reportado	50%	Serial Instalado
Puerto Inírida (san martin)	Palacio de Justicia	Calle 26 # 11 - 15	20	FEV7330	2307P1529001			NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Villavicencio	Palacio de Justicia Torre B	Circuito cerrado de camaras	5	FEV7330	X20NG0054	FEV7329	X20NG0054	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Se reportaron seriales de entrega de los equipos a los diferentes almacenes seccionales, evidenciamos durante el seguimiento una incoherencia entre algunos seriales reportados frente a los instalados en algunas sedes, donde el contratista del 205 de 2023 aclara lo correspondiente mediante un informe adjunto.

Por parte de la supervisión se validó la documentación y registro fotográficos de las actividades de instalación corroborando las características técnicas y seriales de todos los elementos actualmente instalados en las sedes judiciales, e iniciamos una actualización sobre los documentos relacionados en los dos (2) primeros cortes de facturación, e informamos a los directores e ingenieros seccionales para lo correspondiente.

A continuación, relacionamos los documentos que se actualizaron.

- FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ENTREGA EQUIPOS SUPERVISION.
- FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ENTREGA EQUIPOS PASTO.
- FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ENTREGA EQUIPOS PEREIRA.
- FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ENTREGA EQUIPOS IBAGUE.
- FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ENTREGA EQUIPOS BARRANQUILLA.
- FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ENTREGA EQUIPOS CHOCO.
- FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ENTREGA EQUIPOS RIOHACHA.

Actualización de datos de seriales:

Seccional	Sede	Dirección	Serial UPS Reportado	Serial UPS Instalado
Pasto	Mocoa	Palacio de Justicia	2402W0051002	2402W0051003
Pasto	Tumaco	Palacio de Justicia	2402W0050002	2402W0050001
Pasto	La Unión	Palacio de Justicia	2305P00863002	2305P0863002
Pasto	Túquerres	Palacio de Justicia	2305P00863003	2305P0852003
Pereira	Pereira	Calle 41 entre 7 y 8	2005W0449007	2402W0050003
Ibagué	Fresno	Calle 3 # 57/63	2402W005000	2402W0051002
Ibagué	Líbano	Cra 5 #6-25	2402W0051003	2402W0050002

Seccional	Sede	Dirección	Serial AA Reportado	Serial AA Instalado
Barranquilla	Palacio de Justicia Soledad	Calle 20 # 20 - 26	Manejadora: 156DDNP800ZP81100034 Condensadora: 14VU1WP400ZP41800143	Manejadora: 1032230700014 Condensadora: 2032230700022
Barranquilla	Palacio de Justicia Sabanalarga	Calle 19 #18-05	Manejadora: 1032230700014 Condensadora: 2032230700022	Manejadora: 103223070034 Condensadora: 2225230300143
Choco	Palacio de Justicia Quibdó	Calle 241-30	Manejadora: 14VV3NP400ZP42000037 Condensadora: 14VV14VV2WP400ZP419000050	Manejadora: 1226230300037 Condensadora: 2226230300050
Ibagué	Lérida	Av. 8 # 11-31	Manejadora: 14VV3NP400ZP42000035 Condensadora :14VV2WP400ZP41900034	Manejadora: 000001226230300035 Condensadora: 000002226230300034
Ibagué	Líbano	Cra 5 # 6 - 25	Manejadora: 1284HNNB00ZNB200383 Condensadora: 156DEWP800ZP80800045	Manejadora: 2032230700045 Condensadora: 1679221000383
Ibagué	Melgar	Cra. 25 #4 - 59	Manejadora: 14VV3NP400ZP42000005 Condensadora: 14VV2WP400ZP41900045	Manejadora: 226230300045 Condensadora: 1032230700017
Ibagué	Purificación	Cra. 5 # 9-28	Manejadora: A8107D044102W00211 Condensadora: B8106D044102N00216	Manejadora: 026001441230800216 Condensadora: 026002441230800076
Ibagué	Guamo	Cra. 10 # 10-41	Manejadora: 14VU1WP400ZP41800156 Condensadora: 156DDNP800ZP8100017	Manejadora: 1032230700017 Condensadora: 225230300156
Pereira	Santa Rosa de Cabal	Calle 13 #16B -14	Manejadora: 15DEWP800ZP80800031 Condensadora: 14IS9NP200ZP21800250	Manejadora: 000001957230100250 Condensadora: 000002225230300148
Riohacha	San Juan del César	Calle 7#9-110	Manejadora: 14IT0WP200ZP21700227 Condensadora: 14IS9NP400ZP41800132	Manejadora: 1957230100253 Condensadora: 2032230700032
Riohacha	Villanueva	Calle12A#8-27	Manejadora: 156DEWP800ZP80800020 Condensadora: 14VU0NP400ZP41800132	Manejadora: 1225230300132 Condensadora: 2032230700020

*Las evidencias fotográficas se encuentran en cada formato de certificación de cumplimiento instalación equipos, donde se evidencia el modelo, referencia y serial del equipo.

Cordialmente,

HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA
Profesional Universitario División de Servicios Tecnológicos
Unidad de Transformación Digital e Informática