UNIÓN TEMPORAL
INTERCEPTOR 2023

San José de Cúcuta, 21 de octubre de 2024

Señores
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TONCHALA 2023
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. LIC1016-2023 cuyo objeto es la CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA TONCHALA, SECTOR OCCIDENTAL URBANO MUNICIPIO DE CÙCUTA Y VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: Solicitud de adición de tiempo al contrato de obra en referencia.

En mi condición de representante legal del Contrato de Obra No. LIC1016-2023 cuyo objeto es la CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA TONCHALA, SECTOR OCCIDENTAL URBANO MUNICIPIO DE CÙCUTA Y VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, de manera respetuosa solicito se realice comité de obra para evaluar una adición de tiempo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el plazo inicial estipulado del Contrato de Obra No. LIC1016-2023 cuyo objeto es la CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA TONCHALA, SECTOR OCCIDENTAL URBANO MUNICIPIO DE CÙCUTA Y VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, es de 12 meses a partir de la firma del acta de inicio y vence el 9 de noviembre de 2024, que este se encuentra aún en los plazos pactados en el contrato inicial.

Que el tiempo que se solicita prorrogar tiene como finalidad el cumplimiento del objeto del contrato: CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA TONCHALA, SECTOR OCCIDENTAL URBANO MUNICIPIO DE CÙCUTA Y VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER.

A la fecha el fabricante de la tubería PVC que es la empresa PAVCO y el distribuidor que es la empresa FERCO S.A.S no nos han realizado la entrega total de la orden de compra de la tubería PVC de diámetro de 54”, este retraso se justifica por motivo de incremento en pedidos nacionales de la línea Novaloc de 51” a 68”, el cual ha ocasionado congestión en producción y entrega generando retrasos en planeación, de acuerdo al plan de producción tienen programada la entrega para el 15 de noviembre de las referencias entre 51” a 68”.

En vista de que la marca a través de sus mayoristas no nos ha entregado la totalidad de la tubería PVC de diámetro de 54” solicitamos a la entidad su apoyo extendiendo el tiempo de ejecución.

UNIÓN TEMPORAL INTERCEPTOR 2023

Por lo anterior y en aras de cumplir cabalmente con la debida ejecución del Contrato de Obra No. LIC1016-2023 cuyo objeto es la CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA TONCHALA, SECTOR OCCIDENTAL URBANO MUNICIPIO DE CÙCUTA Y VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER tanto en términos de tiempos de entrega y calidad del bien, resulta vital la colaboración por parte de la Entidad atendiendo la solicitud de manera satisfactoria y otorgando la prórroga hasta el día 15 de diciembre de 2024.

Cabe resaltar que esta adición no genera sobre costos, se realizan las obras contratadas con los recursos establecidos en el contrato de obra.

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,



UNION TEMPORAL INTERCEPTOR 2023
R/L GERMAN MARTIN BARRERA VELASCO
NIT. 901.765.101-7