ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITE No. 05

CONTRATO No Y FECHA	LIC-1016 DEL 01 NOVIEMBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	SAN JOSE DE CUCUTA, 28 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL PARALELO A LA QUEBRADA TONCHALA, SECTOR OCCIDENTAL URBANO MUNICIPO DE CÙCUTA Y VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER
ASISTENTES:	UNION TEMPORAL INTERCEPTOR 2023 R/L GERMAN MARTIN BARRERA VELASCO Contratista UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TONCHALA 2023 R/L FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA Interventor MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS Supervisor

DESARROLLO:

En la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander el 28 de octubre de 2024 en las instalaciones de CORPONOR se reunieron la Ingeniera Melva Yaneth Álvarez Vargas, por parte de CORPONOR, Ingeniero GERMAN MARTIN BARRERA VELASCO Representante legal de la UNION TEMPORAL INTERCEPTOR 2023 y el Ingeniero FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA TONCHALA 2023.

El contratista de obra expone que el motivo de la reunión es tratar el tema de la necesidad de realizar una adición de tiempo al contrato de obra, debido a los inconvenientes que se han presentado para la ejecución de las actividades del contrato a lo cual expone que los motivos son ajenos a él. Entre los motivos a los cuales argumenta son que a la fecha el fabricante de la tubería PVC que es la empresa PAVCO y el distribuidor que es la empresa FERCO S.A.S no nos ha realizado la entrega total de la orden de compra de la tubería PVC de diámetro de 54”, este retraso se justifica por motivo de incremento en pedidos nacionales de la línea Novaloc de 51” a 68”, el cual ha ocasionado congestión en producción y entrega generando retrasos en planeación, de acuerdo al plan de producción la cual tienen programada la entrega para el 15 de noviembre de las referencias entre 51” a 68”.

La unión temporal interventoría Tonchala 2023 el cual tiene la labor de verificar las activades del contratista de obra y velar por el cumplimiento del contrato verifico los argumentos expuestos por el contratista de obra y observando el cronograma de actividades ve la necesidad de realizar la adición de tiempo hasta el 15 de diciembre de 2024 teniendo en cuenta los rendimientos presentados por el contratista de obra y las respuestas que ha dado el proveedor y el fabricante de la Tubería PVC para cumplir con los compromisos con la unión temporal

Interceptor 2023. Es de saber que esta adición de tiempo no afecta el valor del contrato de obra e interventoría, ni el alcance del proyecto.

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES.

Después de la explicación y revisión en conjunto del grupo de trabajo desarrollado para este comité, se acuerda mutuamente con la entidad contratante, contratista e interventoría se aprueba la adición de tiempo del contrato de obra e interventoría, conservando el alcance del proyecto "CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL PARALELO A LA QUEBRADA TONCHALA, SECTOR OCCIDENTAL URBANO MUNICIPO DE CÙCUTA Y VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER".

En constancia de aceptación, se firma a los 28 días del mes de octubre del 2024.

UNION TEMPORAL INTERCEPTOR 2023
R/L GERMAN MARTIN BARRERA VELASCO
CONTRATISTA

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TONCHALA 2023
R/L FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
INTERVENTOR

Vo. Bo. ING. MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS
SUPERVISORA CORPONOR
SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y FRONTERAS