de la bodega general
la cuadrilla N°2 una vez que la estructura ha sido organizada y ubicada en su lugar, se procede a realizar las modificaciones necesarias en los elementos para su izaje, siguiendo las especificaciones de los planos y las medidas tomadas en el sitio





Fecha 11-03-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 Ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social
Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
2 Ayudantes
4 oficiales
4 obreros de oficios varios.

líder

Personal en obra por parte de altenng S.A.S
1 supervisor
1 Ayudante
2 Ayudantes adelantados

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipos en obra
1 Fonredora
1 Mezcladora
1 Vibro de concreto
1 Máquina de soldadura
3 Andes
1 oxicorte

Estado del tiempo
Mañana soleado M.DIA. soleado Tarde soleado

SISOMA.
- se hacen recorridos en obra
- se verifica el ingreso de personal de mano de obra no calificada.
- se verifica porte y uso adecuado de dotación y EPP
- se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura
- se identifica charla de inicio de turno por parte de la HSE contratista
- se identifica adecuada disposición de residuos y desechos de obra
- se realizan pausas activas en obra

lider

ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla Nº 1 conformada por el equipo encargado de la instalación de la estructura metálica, tras haber marcado y nivelado correctamente los elementos según la planimetría, se dispone a soldar y ajustar los pernos de las uniones de los elementos estructurales horizontales y verticales instalados en el sitio, siguiendo fielmente las indicaciones de los planos preparacionados por la entidad contratante. Además se llevaba cabo las tareas de nivelación de las vigas de carga y costeros del mezzanine y de la placa abierta de la bodega general.

La cuadrilla Nº 2 una vez que la estructura ha sido organizada y ubicada en su lugar, se procede a realizar las modificaciones necesarias en los elementos para su traje, siguiendo las especificaciones de los planos, y las mediciones tomadas en el sitio.

La cuadrilla Nº 3. El equipo encargado de la instalación de la estructura metálica se enfoca en continuar con la instalación de los portafrontes. una vez completada esta etapa, se procede con la instalación de los frontales, elementos longitudinales que sirven para fijar los perlins o correas que soportarán las aguas de la cubierta del techo, ya con la estructura totalmente instalada y pintada, el area de

lider

trabajo es más amplio puesto que la grúa yo no ocupo espacio porque ya no está y las cosas de trabajo se aumentan el contratista decide incorporar la cuadrilla de obras civiles, agrupandolas en cuadrillas para que su rendimiento sea óptimo y se organizan de la siguiente manera.


La cuadrilla N°1 se dedicó en continuar aplicando el pañete impermabilizado para el cubrimiento de los muros divisorios interiores en áreas del baño y cuarto de máquinas, respectivamente, utilizando mortero en proporción 1:4. Estas tareas se enfocó particularmente en los muros continuados y construidos en los ejes faltantes, con el propósito de dar un acabado final a estos muros.

La cuadrilla N°2 se enfocó en la nivelación y mejora del terreno en el área de acceso al proyecto, ya que previamente no existía una homogeneidad entre las distintas secciones. Esta labor fué esencial para avanzar en el replanteo de actividades, como la construcción del cárcamo y colector del sistema pluvial, que requiere un área despejada para su inicio.





Powered by CamScanner



Fecha 12-03-2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada.

1 maestro de obra
2 Ayudantes
4 oficiales
4 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de Alfamy

1 supervisor
1 Ayudante
2 Ayudantes adelantados

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE -

Maquinaria en obra - Equipos

1 Vibradora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 Maquina de soldadura
3 Andes
1 Operario

lider

Powered by CamScanner

trabajo es más amplio puesto que la gente ya no cupo espacio porque ya no está y las áreas de trabajo se aumentan el contratista decide reacomodar la cuadrilla de obra civil, agregando en cuadrillas para que su rendimiento sea óptimo y se organizan de la siguiente manera.


La cuadrilla N°1 se dedicó en continuar aplicando el pañete impermeabilizado para el acabado de los muros divisorios ubicados en áreas del baño y cuarto de máquinas, respectivamente, obteniendo mayor producción 7.4. estas tareas se enfocó particularmente en los muros continuados y construidos en los ejes faltantes, con el propósito de dar un acabado final a estos muros.

La cuadrilla N°2 se enfocó en la excavación y mejora del terreno en el área de acceso al proyecto, ya que físicamente no existía una homogeneidad entre las distintas secciones. esta labor fué esencial para avanzar en el replanteo de actividades como la construcción del cárcamo recolector del sistema pluvial, que requiere un área despejada para su inicio.





Powered by CamScanner



Fecha 12-03-2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social

Mano de obra no calificada.

1 maestro de obra
2 Ayudantes
4 oficiales
4 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de Alfaing.

1 supervisor
1 Ayudante
2 Ayudantes adelantados

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE -

Maquinaria en obra - equipos

1 Vibradora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 Maquina de soldadura
3 Andamios
1 Compresor

líder

Powered by CamScanner

estado del tiempo
mañana soleado Media Soleado TARDE Soleado

SEGMA.
- Se hacen rondas de inspección.
- Se identifican pausas activas a los trabajadores.
- Se verifica que las actividades se realicen de forma segura.
- Se identifica porte y uso adecuado de EPP y dotación.

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diana se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 conformada por el equipo encargado de la instalación de la estructura metálica, tras haber marcado y nivelado correctamente los elementos según la planoteca, se dispone a soldar y ajustar las piezas de las uniones de los elementos estructurales horizontales y verticales instalados en el sitio siguiendo fielmente las indicaciones de los planos proporcionados por la entidad contratante. Además se llevan a cabo las tareas de nivelación de las vigas de carga restantes del mezzanine y de la placa abierta de la bodega general.
La cuadrilla N°2 conformada por el equipo encargado de la instalación de la estructura metálica se enfoca en continuar con la instalación

de los porta ficantes. Una vez completada esta etapa, se procede con la instalación de los tirantes, elementos longitudinales que sirven para fijar los perlings o viguetas que separan las vigas de la cubierta del techo.

La cuadrilla N°3 se dedica a la instalación y fijación mediante pines del metaldeck con el objetivo de avanzar en las actividades relacionadas con la placa de entrepiso.

La cuadrilla N°4 se encargó en la continuidad levante de la mampostería de los muros divisorios, en las áreas de los baños utilizando bloques de concreto estructural en los ejes faltantes y configurando las áreas específicas como lo expresan los planos arquitectónicos, esta labor se llevó a cabo siguiendo detalladamente las indicaciones de los planos de mampostería proporcionados por la entidad contratante garantizando así la coherencia con el diseño previamente establecido.

Nota Durante la revisión de los elementos instalados conforme a los diseños y memorias de cálculo, se observa que entre los elementos de los ejes 1 y transversal O existe una separación de 3.91 metros según la normativa para el metaldeck la distancia mínima entre los elementos debería ser de 2.50 metros. Ante la discrepancia, el contratista ha decidido instalar un perfil tipo perling 220x80x14, sin embargo la interventoría requiere que el contratista solicite la autorización del diseñador y consultor para incorporar este elemento a la estructura.

líder





Fecha 13-03-2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

2 Ayudante

4 oficiales

4 obreros de otras varias

Personal en obra por parte de Alfaniy SAS

1 supervisor

1 Ayudante

2 Ayudantes adelantadores

lider

Powered by CamScanner

Personal en obra por parte de interventoría.
1 ingeniero aux- residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - en obra - Equipos
1 Formaleta
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 Maquina de soldadura
3 Andamios

Estado del tiempo
Mañana soleada Medio soleado Tarde soleado

SISOMA.
- Se realizan rondas de inspección
- Se identifican charlas de inicio de turno y pausas activas
- Se identifica porte y uso adecuado de EPP y dotación
- Se verifica que los equipos, herramientas y maquinaria en obra sean inspeccionadas.
- Se identifica señalización en obra
- Se verifica que las actividades se realicen de forma segura.

ACTIVIDADES.
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 conformada por el equipo encargado de la instalación de la estructura

lider

Powered by CamScanner

metálica, se concentra en la colocación de los contravientos de acuerdo con las especificaciones del diseño. Estos elementos se utilizan para reforzar la rigidez lateral de la estructura y se instalan en las áreas indicadas por el diseño estructural.

La cuadrilla N°2 conformada por el equipo a cargo de la instalación de la estructura metálica prosigue con la soldadura de los elementos horizontales, específicamente las vigas de carga en el eje 3 de la bodega general. Este proceso se lleva a cabo con el fin de preparar el área para la instalación del metaldeck que cubrirá la placa. Además se procede a tomar los niveles necesarios para la instalación de las escaleras de acceso al mezanine.

Una vez tomados los niveles, se inicia la instalación puntando con soldadura las escaleras, asegurándose de fijarlas conforme a los ejes establecidos y niveles estipulados en los diseños del proyecto.

La cuadrilla N°3 se priorizó la continuación del levantamiento de la mampostería en los muros divisorios, realizando el trabajo en diferentes áreas para lograr la nivelación requerida para la instalación de la estructura metálica. El objetivo fué asegurar la uniformidad en todos los muros, tanto divisorios como perimetrales del proyecto. Esta tarea se enfocó en ejecutar con meticulosidad, siguiendo las instalaciones detalladas proporcionadas en los planos de mampostería facilitados por la entidad contratante. De esta manera, se garantizó la coherencia con el diseño establecido previamente.

líder

la cuadrilla N°4 se dedicó a aplicar el pañete impermeabilizado sobre la mampostería ya levantada, siguiendo los niveles indicados en los planos proporcionados por la supervisión de obra.

Además se completó la aplicación del pañete en los muros que aún no habían sido tratados en esta actividad.

Nota para asegurar la continuidad el acceso del mezzanine, se realiza una modificación en la estructura metálica, añadiendo un soporte adicional que serviría como punto de apoyo para la placa del mezzanine, facilitando así la conexión con el nivel superior. Esto permite verter la placa sin problemas y garantiza que el acceso cumpla con las normativas establecidas. Es relevante mencionar que esta modificación fue autorizada por el diseñador a cargo.





Richard Colón
3716491
lider

Powered by CamScanner

fecha 14-03-2024
Personal en obra por parte del contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil - residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social
Mano de obra no calificado
1 Maestro de obra
2 Ayudantes
4 oficiales
4 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de Alfesmy
1 supervisor
1 Ayudante
2 Ayudantes adelantados

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra
1 Formaleta
1 Mezcladora
1 Vibro de concreto
1 máquina de soldadura
3 Andes.

Estado del tiempo
Mañana Soleado Media Soleado Tarde Soleado

SI SOMA

- Se realizan recorridos en obra
- Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP por parte de contratista y subcontratista
- Se identifican pausas activas dirigidas a los colaboradores
- Se verifica que las actividades se realicen de forma segura.
- Se identifica adecuada disposición de residuos y desechos de obra

ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera

La cuadrilla N°1 conformada por el equipo encargado de la instalación de la estructura metálica comienza con la fijación definitiva de la estructura de soporte para el descanso de acceso al mezanine, Además, se procede a marcar los puntos de instalación y nivelación de la escalera metálica que conecta con el segundo piso del mezanine

La cuadrilla N°2, equipo encargado de la instalación de la estructura metálica prosigue con la soldadura final de los elementos horizontales, específicamente las vigas de carga en el ejes de la bodega general. Este proceso se lleva a cabo con el fin de preparar el area para la instalación del metaldeck que cubrirá la placa Además, se procede a hacer retoques de pintura en toda la estructura metálica ya instalada y soldada.

líder

La cuadrilla N°3 se dedicó a aplicar el pañete impermeabilizado sobre la mampostería ya levantada, siguiendo los niveles indicados en los planos proporcionados por la supervisión de obra. Además se completó la aplicación del pañete en los muros que aún no habían sido tratados en esa actividad.

La cuadrilla N° 4 se dedicó a suministrar el concreto F'C 3000 PSI para las columnetas de confinamiento faltantes a los niveles indicados según su posición en proyecto, puesto que habían varias columnetas que por la presencia de la grúa en el sitio no se habían fundido.





Fecha 15-03-2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil- residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

lider

Powered by CamScanner

1 profesional social
Almo de obra no calificado
1 maestro de obra
2 Ayudantes
4 obreros de oficios varios
4 oficiales

Personal en obra por parte de Alfenry. SAS
1 Supervisor
1 Ayudante
2 ayudantes adelantados

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipo en obra
1 Formaleta - pulidora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 Máquina de soldadura
3 Arneses
1 oxicorte
Estado del tiempo
Mañana soleado MEDIA soleado Tarde soleado

SISOMA.
- se realizan rondas de inspección de seguridad
- se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP por parte de contratista y subcontratista.
- se verifica que las actividades se realicen de forma segura
- se hacen recomendaciones en materia de SST

lider

ACTIVIDADES

Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades - programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera

La cuadrilla N°1 conformada por el equipo encargado de la instalación de la estructura metálica ya con la estructura del descanso fija, en el sitio se dispone a el rajo e instalación de la escalera de acceso a la placa del mezzanine, punteandola para instalarla acorde a los niveles necesarios para dicho sobre nivel.

La cuadrilla N°2 el equipo a cargo de la instalación de la estructura metálica prosigue con la soldadura final de los elementos horizontales, específicamente las vigas de carga en los ejes faltantes de la bodega general. Este proceso se lleva a cabo con el fin de preparar el area para la instalación del metaldeck que cubrirá la placa. Además se procede a hacer retoques de pintura en toda la estructura metálica ya instalada y soldada. como lo son las vigas de carga, perlins o correas. tarantina y arriostramientos ya instalados.

La cuadrilla N°3 se dedicó a suministrar el concreto F'c. 3000 PSI para los columnetas de confinamiento faltantes a los niveles indicados segun su posición en proyecto. puesto que habia varias columnetas que por la presencia de la viga en el sitio no se habian fundido.

La cuadrilla N°4 se dedicó a aplicar el primer impermeabilizado sobre la mampostería ya levantada, en los muros que aun no habian sido

lider

dos en esta actividad retrasada por actividades diarias

Nota. la instalación de la escalera se llevó a cabo siguiendo los niveles establecidos para el piso terminado tanto en el area del primer nivel como en el del Mezzanine. sin embargo la instalación resultó un tanto complicada debido al significativo desnivel en la longitud que requería la atención meticulosa dejando la fijación final para el día siguiente.





fecha. 16-03-2024

personal en obra por parte del contratista

1 Arquitecto residente
1 Ingeniero aux- residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social
Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
2 Ayudantes
4 oficiales

lider

Powered by CamScanner

4 obreros de oficios varios.

personal en obra por parte de Alpenny S.A.S.
1 supervisor
1 Ayudante
2 Ayudantes adelantados

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría.
1 profesional HSE

Maquinaria - equipo en obra
1 Tonwadora
1 pulidora
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 Maquina de soldadura
2 Andes
1 oxicorte

estado del tiempo
Mañana soleado MEDIA soleado TARDE Soleado

SI SO MA
Se hacen recorridos en obra
SI identifica parte y uso adecuado de dotación y EPP
- Se verifica que las actividades se realicen de forma segura.
- Se identifica inspecciones precoperacionales de la maquinaria y herramienta en obra
- Se identifica adecuada disposición y derecho de obra.

lider

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES.

Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

La cuadrilla N° 1 conformada por el equipo encargado de la instalación de la estructura metálica continuan con la instalación de la escalera de acceso a la placa del mezanine puntoandola para instalarla a nivel a los niveles necesarios para dicho nivel.

La cuadrilla N° 2 conformada por el equipo encargado de la instalación de la estructura metálica prosigue con la soldadura final de los elementos horizontales, específicamente las vigas de carga en los ejes faltantes de la bodega general. Este proceso se lleva a cabo con el fin de preparar el area para la instalación del metaldeck que cubrirá la placa. Además se procede a hacer retoques de pintura en toda la estructura ya instalada soldada, como lo son las vigas de carga perimetrales o correas, tirantinel y arriostramientos ya instalados.

La cuadrilla N° 3 durante este periodo, se dió prioridad a la aplicación del pañete compensado sobre los muros de mampostería que requerian tratamiento. Esta tarea aunque inicialmente se había retrasado debido a otras actividades prioritarias, se abordó meticulosamente para asegurar la calidad y durabilidad del revestimiento.

La cuadrilla N° 4 se dedicó a llevar a cabo la instalación del metaldeck en el area designada para la placa cubierta de la bodega general

líder

esta tarea se realizó con el objetivo de fijar el metaldeck mediante pines, siguiendo meticulosamente los niveles establecidos para la placa según lo indicado en los planos estructurales y arquitectónicos del proyecto. Además de cumplir con los requisitos de diseño, se (presentaron) prestaron principal y especial atención a los detalles para garantizar la integridad y estabilidad de la estructura.





Richard Colina
3176451

Fecha 18-03-2024
personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil residente de obra
1 profesional HSE - resididente SST.
1 profesional social
Mano de obra no calificada
1 Maestro de obra
3 Ayudantes

lider

Powered by CamScanner

4 Oficiales
4 Ayudantes de obra varios

Personal en obra por parte de interventoría.
1 Ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra
1 Tronzadora
1 pulidora
1 vibro de concreto

Estado del tiempo.
MAÑANA. Nublado M.DIA Nublado TARDE lluvia

SISOMA
- se identifican charlas de inicio de turno
- Se verifica que las actividades se realicen de forma segura
- Se identifica porte y uso de dotación y EPP.
- Se identifica adecuada disposición de residuos y desechos de obra

ACTIVIDADES
durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N° 1 Durante este periodo, se llevó a cabo la instalación del metaldeck mediante pines en el área designada para la placa aburto de la bodega general.

lider

Powered by CamScanner

Esta tarea se realizó con el objetivo de fijar el metaldeck siguiendo meticulosamente los niveles establecidos para la placa según lo indicado en los planos estructurales y arquitectónicos del proyecto. Además de cumplir con los requisitos de diseño, se prestó especial atención a los detalles para garantizar la integridad y estabilidad de la estructura.

La cuadrilla N°2 durante este periodo dió prioridad a la aplicación a la aplicación del puente impermeabilizado sobre los muros de mampostería que aun requerían tratamiento. Esta tarea aunque inicialmente se había retrasado debido a otras actividades prioritarias. se abordó meticulosamente para asegurar la calidad y durabilidad del revestimiento.

La cuadrilla N°3 durante el transcurso de este periodo, se otorgó máxima prioridad a la tarea de encofrar las vigas y columnetas que confinan la mampostería, adicional se suministró el concreto F'c: 3000 PSI con la resistencia a los 28 días. obtenidos estratégicamente en los ejes perimetrales y diversos del proyecto A pesar que esta actividad se había retrasado inicialmente debido a otras tareas prioritarias como la instalación de la estructura metálica, se abordó con meticulosidad para garantizar la calidad y la durabilidad del revestimiento del acero.

Nota. Durante la tarde, se registraron lluvias de alta intensidad, lo que obligó a suspender temporalmente las actividades de suministro de concreto de resistencia F'c: 3000 PSI hasta que

cesora lo lluvia





·fecha 19-03-2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

3 Ayudantes

3 oficiales

4 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE

lider

Powered by CamScanner

Maganano - Equipo en obra
1 Ironteros
1 pulidora
1 vibro de concreto

Estado del tiempo
Mañana Nublado Med. Nublado Tarde. Lluvia

SISOMA
- Se realizan rondas de inspección
- Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
- Se verifica que las actividades se realicen de forma segura
- Se realizan jornadas de Orden y aseo
- Se identifican pausas activas.

ACTIVIDADES:
Durante la jornada diaria, se coordinaron las cuadrillas de la siguiente manera para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas así.
La cuadrilla N° 1 durante este periodo llevó a cabo la fijación con pines soldados del metal deck a la estructura que soportará las cargas de la placa cubierta de la bodega general, se presentó especial atención a los detalles para garantizar la integridad y estabilidad de la estructura.
La cuadrilla N°2 durante este periodo, se dio prioridad a la aplicación del pañete impermeabilizado sobre los muros de mampostería que aun requerían tratamiento, esta tarea aunque im-

líder

cialmente se había retrasado debido a otras actividades prioritarias, se abordó meticulosamente para asegurar la calidad y durabilidad del revestimiento.

Nota, durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de una tubería de 6 pulgadas destinada al revestimiento de la red contra incendios. Esta acción se realizó con el objetivo de alcanzar y avanzar en la ejecución de las placas de contrapiso y así progresar en el proyecto.

En horas de la tarde, se registraron lluvias de intensidad media; sin embargo, las actividades continuaron según lo planeado y se ejecutaron de manera habitual.





Fecha 20-03-2024

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

lider

1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social
Mano de obra no calificada.
1 maestro de obra
3 Ayudantes
3 oficiales
4 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría.
1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipo en obra
1 Vibrador
1 pulidora
1 Mixer de concreto.

Estado del tiempo
Mañana Nublado MAÑANA Soleado TARDE soleado

SISOMA
- Se realizan reportes en obra
- Se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP.
- Se identifican charlas de inicio de turno
- Se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura.

Actividades:
Durante la jornada diaria, se procedió y coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.

líder

La cuadrilla N°1 durante este periodo se procedió con la fijación del metaldeck a la estructura mediante pines soldados, la cual servirá de soporte para las cargas de la placa cubierta de la bodega general. Además se llevó a cabo la instalación de las guarderas en los límites finales donde se continuará la placa del mezzanine, con la finalización de esta actividad, se planea suministrar el concreto de resistencia F'c. 3000 PSI a los 28 días de acuerdo con las especificaciones técnicas en los días siguientes.

La cuadrilla N°2 durante este periodo, se procedió la aplicación del poñete impermeabilizado en los muros de mampostería que aun estaban pendientes de tratamiento, Además se llevo a cabo la aplicación del poñete impermeabilizado de manera literal en los muros, vanos de puertas y ventanas, entre otros. A pesar de que esta actividad experimentó inicialmente retrasos debido a otras tareas prioritarias se abordó minuciosamente para garantizar la calidad y durabilidad del revestimiento.

Nota. En la revisión de los planos de diseños modificados, se constató que para la placa en cuestión, el acero de refuerzo especificado es una malla electrosoldada con un diametro de ½". Tras realizar un exhaustivo sondeo en los documentos pertinentes, como los analisis de precios unitarios, las especificaciones y el presupuesto, se verificó que la malla electrosoldada indicada es de 5 mm de diametro. Además, se consultó al ingeniero Consultor y diseñador, quien confirmó que la malla

líder

electrosoldada requerido es de 5 mm de diametro.





Fecha 21-03-2024

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil- residente de obra

1 profesional HSE - residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

3 ayudantes

4 oficiales

4 obreros de oficios varios.

Personal en obra por parte de interventoría

1 profesional HSE

1 ingeniero civil - residente de interventoría

Maquinaria en obra (por parte de interventoría)

Powered by CamScanner

1 Taladro
1 Mezclador
1 vibro compactador - de concreto

estado del tiempo
Mañana Nuevsno MEDIA Nublado TARDE Nublado

SISOMA.

- Se realizan recorridos en obra
- Se identifican pausas activas dirigidas a los colaboradores
- Se identifica parte y uso adecuado de dotación y EPP
- Se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura
- Se hacen recomendaciones en materia de seguridad

ACTIVIDADES
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 durante este periodo, se priorizó la aplicación del puente impermeabilizado en los muros de mampostería que aun estaban pendientes de tratamiento. Ademas se llevó a cabo la aplicación del puente impermeabilizado de manera lineal en los muros, vanos de puertas y ventanas, entre otros. A pesar de que esta actividad experimentó incrementos debido a otras tareas prioritarias se abordó minuciosamente para garantizar la calidad y durabilidad del revestimiento.

líder

la cuadrilla N°2 durante este periodo se procedio a la continuidad de las instalaciones de los guardeles en los limites finales donde se construirá la plaza del mercadito. con la finalización de esta actividad, se planea suministrar el concreto de resistencia F'c 3000 PSI a los 28 días, de acuerdo con las especificaciones técnicas en los días siguientes.
la cuadrilla N°3 se enfocó en el levante de la mampostería de los muros en las áreas faltantes en bloque de concreto estructural. Ya configurando las áreas especificas como lo expresan los planos arquitectonicos.
Nota una recomendación importante para el contratista es asegurarse de separar la malla electrosoldada de 5 mm del metaldeck durante su instalación. Esto garantizará que se cumplan los espaciamientos de recubrimiento establecidos en los diseños y las especificaciones técnicas.





lider

Fecha 22-03-2024
Personal en obra por parte del contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente
1 ingeniero civil- residente de obra
1 profesional HSE - residente SST
1 profesional social
Mano de obra no calificada
1 maestro de obra
3 Ayudantes
4 oficiales
4 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Maquinaria - Equipo en obra
1 Trompo
1 Mezcladora
1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana Nublado MEDIA Nublado TARDE Nublado

SISOMA
- se realizan reportes en obra
- se identifica porte y uso adecuado de dotación y EPP
- se identifica inspección de equipos y herramientas
- se verifica que las actividades se realicen de forma adecuada y segura.

lider

Powered by CamScanner

Actividades.
Durante la jornada diaria se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas, distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N°1 durante este periodo se encargó la aplicación del panel impermeabilizado en los muros de mampostería que aún estaban pendientes de tratamiento. Además se llevó a cabo la aplicación del panel impermeabilizante en los muros de mampostería de manera lineal, zonas de puertas y ventanas.
La cuadrilla N°2 se prepara para apuntalar la estructura de la placa desde la parte inferior utilizando gatos y cerchas. Estos elementos, tanto verticales como horizontales, están diseñados para evitar que la placa se ponderé durante el suministro y fraguado del concreto asegurando así su estabilidad durante todo el proceso.
La cuadrilla N°3 se centra en la instalación de la malla electrosoldada de diámetro 5 mm, la cual cumple la función de reforzar la placa del mezzanine. Además, se realizan mediciones de los niveles para asegurar el recubrimiento adecuado tal como se especifica en los diseños.
La cuadrilla N°4 una vez que la estructura ha sido apuntalada y la malla electrosoldada instalada se procede con la construcción y suministro de concreto con una resistencia de a los 28 días de 3000 PSI para la placa del mezzanine siguiendo meticulosamente los cálculos establecidos en los diseños estructurales.

líder

Powered by CamScanner





Fecha 23-03-2023

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente

1 ingeniero civil - residente de obra

1 profesional HSE. residente SST

1 profesional social

Mano de obra no calificada

1 maestro de obra

3 Ayudantes

4 oficiales

4 obreros de oficios varios

Personal en obra por parte de interventoría.

1 ingeniero civil - residente de interventoría

1 profesional HSE.

Maquinaria - Equipos en obra.

1 Formaleta

1 Mezcladora

lider

Powered by CamScanner

1 vibro de concreto
1 vibro compactador tipo rana

Estado del tiempo
Mañana soleado MEDIA soleado TARDE soleado

SISOMA
Se realizan rondas de inspección
Se identifica- porte y uso adecuado de EPP
Se identifican charlas de inicio de turno y pausas activas
Se identifica jornada de orden y aseo en obra

ACTIVIDADES
Durante la jornada diurna se coordinaron las cuadrillas para dar continuidad a las actividades programadas distribuyendo las tareas de la siguiente manera.
La cuadrilla N° 1 durante este periodo se encargó la aplicación del pañete impermeabilizado en los muros de mampostería que aun estaban pendientes de tratamiento. Además se llevó a cabo la aplicación del pañete impermeabilizado de manera lineal en los muros, vanos de puertas y ventanas. La cuadrilla N°2 se enfoco en el fundido del dado anclado de la placa del mezzanine que fue fundido el día anterior para poder garantizar la resistencia a los 28 días de f'c 3000 PSI como lo indican los diseños y las especificaciones técnicas ya para finalizar la jornada y teniendo que viene un lapso en los actividades por los días festivos se inicio una jornada de limpieza en obra para hacer recolecta de los sobrantes y materiales utilizados, y los desechos de los mismos para su adecuada disposición final según las charlas ecológicas.

líder

Nota el personal de obra del contratista ha sido autorizado para ingresar en virtud del oficio enviado el jueves 21 de marzo a las 08:25 am. En dicho documento, se solicitó con insistencia al contratista la entrega de la planilla de seguridad social de ambos proyectos correspondiente al mes de febrero, con el fin de poder continuar con las labores. Es importante destacar que el cumplimiento de estas obligaciones está estipulado en las clausulas del contrato





fecha 26-03-2024

personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

no se registra personal en obra.

Mano de obra no calificada

no se registra personal en obra por cese de actividades por parte del contratista

Personal en obra por parte de interventoria

1 ingeniero civil - residente de interventoria
1 profesional HSE

Estado del tiempo
MAÑANA: Nubado M. DIA: Nubado TARDE Nubado

SISOMA
No se registraron actividades en obra por cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES
Hoy 26 de marzo de 2024, el personal de obra no se presentó para trabajar en el sitio A pesar de realizar un seguimiento, no hemos recibido ninguna comunicación previa sobre esta ausencia. se ha contactado al contratista para obtener más información sobre este asunto y tomar medidas necesarias para reanudar las actividades lo antes posible. Es importante destacar que aun persiste la anomalia relacionada con el pago de la planilla de seguridad social ya que no se ha realizado la entrega de esta





lider=

Powered by CamScanner

Fecha 27-03-2024

Personal en obra por parte del contratista no se registra asistencia de personal administrativo y operativo en obra debido a cese de actividades por parte del contratista

Personal en obra por parte de interventoría 1 ingeniero civil - residente de interventoría 1 profesional HSE

Estado del Tiempo

Mañana Nublado Mipla Nublado tarde Nublado

SISOMA

No se registran actividades en obra debido a cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES.

Hoy 27 de marzo de 2024, una vez más el personal de obra no se presentó para trabajar en el sitio. Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna comunicación previa sobre esta ausencia. Se está realizando un seguimiento exhaustivo para determinar el motivo de la ausencia en obra. Es crucial destacar que aun persiste la anomalía relacionada con la no entrega de la planilla de seguridad social del personal de obra.





Powered by CamScanner

Fecha 01 - 04 - 2024

Personal en obra por parte del contratista
no se registra asistencia en obra del personal
tanto administrativo como operativo debido a
cese de actividades por parte del contratista

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional ASE

Estado del Tiempo
MAÑANA Nublado MEDIA Nublado TARDE Nublado

SISOMA.
No se registran actividades ni asistencia de
personal en obra debido a cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES.
En nuestro afan por mantener el ritmo de
avance y cumplir con los plazos establecidos,
nos dirigimos al sitio de obra con el objetivo
de continuar con las actividades programadas. Sin
embargo, nos encontramos nuevamente con la ausencia del personal para trabajar en el sitio. Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna comunicación previa sobre esta ausencia. Se está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo para determinar el motivo de esta situación en la obra. Es importante resaltar que persiste la anomalía

Powered by CamScanner

relacionada con la no entrega de la planilla de seguridad social del personal de obra.





Fecha 02-04-2024

Personal en obra por parte del contratista

No se registra asistencia de personal administrativo y operativo en obra debido a cese de actividades por parte del contratista.

personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil- residente de interventoría

1 profesional HSE.

estado del tiempo

Mañana Nublado MEDIA soleado tarde Nublado

SIDOMA

No se registran actividades ni asistencia de personal en obra debido a cese de actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES

Hoy, 02 de abril de 2024, el personal de obra no se presentó para trabajar en el sitio. A pesar de realizar un seguimiento, no hemos recibido ninguna comunicación previa sobre esta ausencia. se ha contactado al subcontratista de obra para obtener más información sobre este asunto y tomar las medidas necesarias para reanudar las actividades lo antes posible, su respuesta es que se encuentra en una negociación con el contratista para poder seguir con las actividades en la obra y poder cumplir con la reanudación de labores y pago de seguridad social de los trabajadores de la obra





Fecha 03-04-2024
personal en obra por parte del contratista no se registra asistencia del personal administrativo y operativo en obra debido a cese de actividades por parte del contratista.

lider


Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil residente de interventoría.
1 profesional HSE.

Estado del tiempo.
Mañana Nublado Mixta Lluvioso Tarde Nublado

SISOMA
No se registran actividades, ni asistencia de personal en obra debido a cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES
Hoy, 03 de abril de 2024, una vez más el personal de obra no se presentó para trabajar en el sitio. A pesar de los intentos por realizar un seguimiento, y ante la reiteración de la ausencia de actividades en la obra, se ha emitido un oficio con copia a supervisión para solicitar información sobre las razones y circunstancias que han llevado a esta situación. Desde el pasado 23 de marzo del año en curso, no se han evidenciado actividades en la obra por parte del contratista. Es importante señalar que la única entidad con la facultad para suspender actividades en obra es la entidad contratante y esta se lleva a cabo mediante un acta de suspensión de obra. Por lo tanto solicitamos conocer las razones detrás de esta ausencia, ya que la interventoría no tiene conocimiento de las mismas.





Fecha 04-04-2024
Personal en obra por parte del contratista
No se registra asistencia de personal tanto administrativo como operativo en obra debido a cese de actividades por parte del contratis

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE.

Estado del tiempo
MAÑANA lluvioso MEDIA Nublado TARDE Nublado

SISOMA
No se registran actividades ni asistencia de personal en obra debido a cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES.
Hoy, 04 de abril de 2024 una vez mas el personal de obra no se presentó a trabajar e el sitio. A pesar de haberse comunicado con el contratista hasta la fecha no se han dado a conocer las razones que motivaron la interrupción de actividades por parte de este. Durante la reunión del comité de obra con la supervisión llevada a cabo en horas de la mañana, se abordó este tema. Es importante mencionar que horas antes la supervisión había generado una respuesta al oficio enviado al con

líder=

tratista. con copia a supervisión, en dicha respuesta al oficio solicita información precisa sobre la obra para poder esclarecer las advertencias del contratista.





Fecha 05 - 04 - 2024

Personal en obra por parte del contratista No se registra asistencia del personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

personal en obra por parte del interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana Nublado Media Nublado Tarde Nublado

Powered by CamScanner

SISOMA
No se registran actividades ni asistencia de personal en obra debido a cese de actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES
Hoy 05 de abril de 2024, una vez más el personal de obra no se presentó a realizar actividades diarias en obra. A pesar de haberse comunicado con el contratista de manera formal hasta la fecha no se han dado a conocer las razones que motivaron la interrupción de las actividades por parte del contratista.





06- 04- 2024. Fecha
Personal en obra por parte del contratista
No se registra asistencia del personal tanto administrativo como operativo en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista.

Powered by CamScanner

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana Nublado Día Nublado Tarde Nublado

JORNADA.
No se registran actividades, ni asistencia de personal en obra debido a cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES.
Hoy, 06 de abril de 2024, nuevamente el personal de obra no se presentó a realizar actividades diarias programadas en el sitio. A pesar de haber establecido comunicación formal con el contratista, hasta el momento no se ha recibido explicaciones sobre las razones que ocasionaron el cese unilateral de las actividades por el contratista





líder=

Fecha 08-04-2024
Personal en obra por parte del contratista
No se registra asistencia del personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria
1 profesional HSE.

estado del tiempo
Mañana soleado M.Día soleado Tarde. Soleado

SISOMA
No se registran actividades, ni asistencia de personal en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES
Hoy 08 de abril de 2024 nuevamente el personal de obra no se presentó para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Aun se desconocen los motivos y causas que llevaron a esta decisión unilateral, puesto que el contratista no se ha comunicado sobre el tema del cese de actividades unilateral en la obra.





Powered by CamScanner

Fecha 04-04-2024

Personal en obra por parte del contratista
No se registra asistencia del personal tanto administrativo como operativo en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del tiempo
Mañana soleado MEDIA soleado TARDE soleado

SISOMA
No se registran actividades ni asistencia de personal en obra, debido a cese de actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES
Hoy, 04 de abril de 2024, una vez más el personal de obra no se presentó para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta el momento, pese a la falta de comunicación por parte del contratista respecto a los motivos y razones que llevaron a esta decisión unilateral de cesar las actividades en la obra





Fecha 10-04-2024.
Personal en obra por parte del contratista
No se realizan actividades ni se registra asistencia del personal tanto administrativo como operativo en obra debido al cese de actividades por parte del contratista

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil residente de interventoría
1 profesional HSE

Estado del Tiempo
Mañana soleado Media soleado Tarde soleado

SISOMA
De nuevo no se registran actividades ni asistencia de personal en obra, debido al cese de actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES
Hoy, 10 de abril de 2024, una vez mas, el personal vinculado de obra denominado centro de acopio minorista y mayorista, no se presentó para llevar a cabo las actividades programadas en el sitio. Hasta el momento, persiste la falta de comunicación por parte del contratista puesto que se desconocen los motivos y causales que llevan a esta decisión unilateral de detener las actividades en obra.