y fundir vigas en el modulo 1.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 11/Marzo/2024

Personal en obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de desencofrado de vigas en el modulo 1A, se realizaron cortes de platinas en los pedestales cilindricos en el modulo 1B, Se dio entrada a elementos metalicos de la Super estructura, Se realizaron actividades de nivelacion de tornillos de pedestales y se iniciaron actividades de armado de Vigas.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas los tornillos de pedestales se nivelaron con topografia.

Fecha: 12/ Marzo / 2023

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica

- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- Soleado

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de continuación del armado de viga longitudinal en el modulo 1A, 1B del eje D, se realizo la Pincada de la columna metalicalica del eje 19-J.

Por Parte de la Interventoria se recuerda que es importante cumplir con la entrega de dotación al personal, ya que el personal perteneciente a la comisión topografica no cuenta con la dotación.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 13/Marzo/2024

Personal en obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de obra
- Residente de Obra

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- soleado


SISOMA
- charla sst y social

Aspectos tecnicos.

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de fundida de viga en el eje D desde el eje 2 hasta el eje 11, se realiza fundida de cabetales de Pedestales de los ejes 13 y 15 en el eje D, se realiza la incada de columnas metalicas de los ejes 15 y 17 del eje D.

Desde la Interventoria se recuerda que es importante cumplir con la entrega de dotación al personal, esto, debido a que el personal

Perteneciente a ~~mismo~~ la comision topografica no cuenta con dotación.



Fecha: 14/Marzo/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de armado de viga en el eje D desde el eje 2 - 12, se realizaron

armado de vigas del eje K desde el eje B hasta el eje 23. Se realizan incada de columnas metalicas del eje G desde el eje 9a, 8, 4, 5, 7, 8.

la Interventoria le recuerda al contratista la entrega de dotación al personal Perteneciente a la comisión topografica.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas, se solicito la dotación del personal de topografia

Fecha: 15/Marzo/2024

Personal en Obra por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de la continuación con el armado de acero de vigas del eje K desde el eje 13 hasta el eje 23, se realiza el encofrado para fundir viga del eje D desde el eje 2 hasta el eje 11, se realiza la conformacion del terreno para fundir solado del fangue del almacenamiento, se realiza la incada de columnas metalicas el eje ℄ de los ejes 15, 17, 19.

→ Se realizaron en la jornada laboral las actividades antes descritas

Fecha: 16/Marzo/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventonia

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos
- Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de colocar estribos a las columnas del modulo 1A, Se aiman cabeza de pedestales cilindricos del eje D desde eje 21 hasta el eje 23, Se fonden vigas longitudinales del eje D desde el eje 2 hasta el eje 11, se termina de armar viga 4 Colocar las Platinas en el eje K desde el eje 2 al eje 11.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas, estos capuchones de pedestal se les instalo el acero de refuerzo

Fecha: 18/ Marzo/2024

Personal en Obra Por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria

- Residente de Interventoria
-

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- charla sst, charla social

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de arreglar el terreno para montar vigas de cimentación entre el eje 13 y el eje 23, Se da inicio al corte de acero para el tanque de almacenamiento, Continuan la instalación de estribos de las columnas del modulo 1A, se funden cabezas de pedestales Cilindricos del eje 21 hasta el eje 23, se funden cabezas de pedestales del modulo 1A, Continua el relleno de cubiculos en el modulo 2.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritos, y las cabezas de pedestal se fundieron con aditivo acelerante con el fin de alcanzar una mejor resistencia

Fecha: 20/ Marzo/ 2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director en obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST

- Mano de obra no calificada

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
. N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de incada de 2 columnas metalicas en el eje E 5 desde el eje 2 hasta el eje 4, Continua el armado de acero del tanque, Se funden cabetales del modulo 1AC.

La interventoria le recuerda al contratista la importancia y la urgencia de la entrega de dotacion al personal perteneciente a la comisión topografica lo mas pronto posible.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas, se solicito la dotación del personal de topografia

Fecha: 21/Marzo/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
Durante la jorna laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de continuar con el armado de las columnas de la fachada, Continua la figuración del acero para la placa del fondo del tanque, Continua el relleno de cubiculos, se fundan los cabezales circulares de la mega estructura ap -11- D

la Interventoria le recuerda al contratista el compromiso con la entrega de dotación al personal perteneciente a la comisión topografica, recordandole de igual manera que

es su deber como empleador abastecer a sus empleados con su dotación.

⇒ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas y se solicito la dotación del personal de topografia

Fecha: 22/Marzo/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

ASOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de la continuacion del

armado de acero para columna de la fachada, Se continua con el armado del acero de la placa de fondo del tanque, se continua con la demolicion de pedestales del eje D-21-23, Se inca columnas metalicas en el ge 13-J.

→ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 23/ Marzo/ 2024

Personal en obra Por Parte del Contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

-Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades se continua con la demolicion de los Pedestales cilindricos del eje (21-J) (23-J), Se continua con el corte y figuracion del acero para muro del tanque, Se continua con la instalacion de cabezas de Pedestal del modulo 1B.

la interventoria recuerda la entrega de dotación al Personal Perteneciente a la comisión topografica.

⇒ En la jornada laboral se realizaron las actividades antes descritas.

Fecha: 25/Marzo/2024

Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografra
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Nivelado

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de continuar con el armado de la placa inferior del tanque, se funden vigas del eje K y viga de fachada del eje 2 al eje 11.

la interventoria le recuerda a la interventoria la entrega de dotacion al personal correspondiente a la comisión topografica. ES DEBER DEL CONTRATISTA DE OBRA TENER AL DIA LA DOTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA

-> En la jornada se realizaron las actividades antes descritas, la dotación del personal topografico se solicito para entrega.

Fecha: 26/ Marzo/ 2024
Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Residente SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria

-Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Nublado, lluvias la noche anterior.

SISOMA
-

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de figuracion de hierro para muros del tanque, se desencofra las vigas fundidas de la fachada y mega estructura, se funden 4 cabezas de pedestales cilindricos de 2-K y 4-K, 6-K, 8-K

La interventaia le recuerda a la Interventoria la entrega de dotacion al personal correspondiente a la comision topografica. (LA INTERVENTORIA LE RECUERDA AL CONTRATISTA DE OBRA)

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas, las cabezas de pedestal se pintaron con aditivo adherente para alcanzar mayor resistencia. Tambien se solicitó la dotacion del personal de topografia.

Fecha: 27/Marzo/2024
Personal en obra Por Parte del Contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de fundida de cabezas de pedestal del modulo 1B, se funden cabezas de pedestal cilindrico del modulo 1A, Continua el armado de la placa inferior del tanque, continua el figurado de acero para muros del tanque, se incan 4 columnas del modulo 1y

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas los cabezales solos aplico aditivo acelerante para alcanzar mayor resistencia

Fecha: 28/ Marzo/2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residnte de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jorna laboral en el lugar del proyecto se realizan actividades de elaboracion de figurado de acero para placa del tanque, se funden cabetales de 0,3 x 0,3 del modulo 1AC, se funden Cabezales cilindricos de la viga D, se realiza compactación de los cubicados del modulo 2.

=> En la obra se realizaron las actividades antes descritas los cabezales se fundieron con aditivo acelerante para obtener mayor resistencia en el elemento.

Fecha: 29/Marzo/2024
Personal en obra Por parte del contratista
-Director de Obra
-Residente de obra
-Comision topografica
-Profesional sst
-Mano de obra no calificada

Personal en obra Pa parte de Interventoria
- Director de Interventoria
-Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
-Mini Cargador


Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de armado de acero para las columnas de la fachada, continua el armado de acero de la placa del fondo del tanque, Continua la demolicion de pedestal del eje D - 21-23

Para esta interventoria es importante tanto como lo es la seguridad de todo el personal del proyecto como lo es tambien sus derechos, dicho esto, la interventoria solicita una vez mas la entrega de la dotacion al Personal perteneciente a la comision topografica.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas, se solicito la colaboración del personal de topografía para cabeza





Fecha: 30/Marzo/2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de fundida de cabeza de pedestales del modulo 18, se funden cabezas de pedestal cilindrico del modulo

1A, se continua con el armado de la placa inferior del tanque, continua el figurado de acero para muros del tanque, se incan 8 columnas en el modulo 1y

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMISION TOPOGRAFICA NO CUENTA CON LA DOTACION RESPECTIVA

→ Se realizaron las actividades antes descritas en la obra., los cabezales se fundieron con aditivo acelerante. para obtener mayor resistencia

Fecha: 1|Abril|2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo

- soleado

SISOMA

- Charla sst, charla social

Aspectos tecnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de fundida de cabezales de Pedestal del modulo 1B

Continua el armado de acero para el tanque.

la interventoria recuerda que no se han realizados la entrega de dotación Perteneciente al personal de la comisión topografica.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas los cobertes se le aplico curador adelerante con el fin de obtener mayore resistencia

Fecha: 2/Abril/2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la Jonada laboral en el lugar del proyecto se realizarón actividades de continuar con el armado de hierro del tanque, se continua con el armado de hierro de columna para el Modulo 1A, se coloca relleno en el modulo 1AB y 1AD entre las vigas de super estructura y la fachada, se dio entrada a 2 columnas metalicas.
COMISION TOPOGRAFICA SIN DOTACION

⇒ En la obra se realizaron las actividades antes descritas, se solicito la dotación topografica.

Fecha: 3/Abril/2024
Personal en obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lgar del Proyecto se realizaron actividades de amarre de acero en el tanque, se termino de rrellenar en los modulos 1AB y 1AD entre vigas, se dio entrada al lugar del proyecto vigas metalicas.

NO SE EVIDENCIA ENTREGA DE DOTACION A COMISION TOPOGRAFICA

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas.

Fecha: 4/Abril/2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional Sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos
-
- Durante la Jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de iniciar con el armado de las vigas del modulo 1B y 2, continua el armado de acero del tanque.

la interventoria, una vez mas, solicita la entrega de dotación al personal perteneciente a la comisión topografica.

→ En la obra se solicitan los actividades antes descritas

Norma

Fecha: 5/Abril/2024
Personal en obra Por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de fundida de vigas de la super estructura y de la fachado del modulo 1B y 2, se funden pedestales cilindricos del eje 21-23 D-E J K

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 6/Abril/2024
Personal en obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
-
- Durante la Jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de continuar con el armado de acero para el tanque y se continua con la incada de columnas metalicas para el modulo 14, se extiende relleno en el modulo 14.

→ En la obra se realizan las actividades antes descritas

Fecha: 8/Abril/2024
Personal de obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado


Maquinaria en obra
- Mini Cargador


SISOMA
- Nublado

Aspectos tecnicos
-
- Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de fundida de cabezales de Pedestal Cilindvico en el eje J (21-23), se funden Pedestales y se extiende relleno entre vigas de la super estructura y fachada.

la Interventoria le recuerda a la entidad contratante la entrega de la dotacion al personal perteneciente a la comisión topografica.

* En la obra se realizaron las actividades antes descritas, los Cabezales se fundieron con aditivo acelerante con el fin de obtener mayor resistencia





Fecha: 9/ Abril/ 2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de continuar

con la extension del relleno entre vigas de la super estructura y la fachada, se funden pedestales del cerramiento (desde la 8 hasta el eje 15) se funde cabetas de pedestales del eje K (21-23)

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 10/Abril/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Director de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A