
con la extensión del relleno entre vigas de la super estructura y la fachada, se funden pedestales del cerramiento (desde la 8 hasta el eje 15) se funde cabetas de pedestales del eje K (21-23)

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas





Fecha: 10/Abril/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Director de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

-Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de iniciar el encofrado de columnas del modulo 14, se fundeN 4 Columnas en el modulo 14, Continua el armado de acero en el tanque, Se alman y funden cabetas de pedestales cilindricos del eje K (17-19), Se extiende el solado y se Colocan vigas en el cerramiento.

COMISION TOPOGRAFICA SIN DOTACION

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 11/Abril/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Directa de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos

-Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de encofrado de la placa inferior del tanque, se desencofra y encofra columnas del modulo 1y, de las cuales se funden 6, Continua el relleno del modulo 1B y 2, se hace demolición de Pedestales del Cerramie, de los cuales se demolen 3, se extiende solado Para vigas en el modulo 1X.

COMISION TOPOGRÁFICA SIN DOTACION

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 12/Abril/2024

Personal de obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria

-Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en Obra
-Mini Cargador

-SISOMA
-Charla sst

Aspectos tecnicos
-
-Durante la Jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de desencofrado y encofrado en el modulo 14, se funden 7 columnas en el modulo 14, Continua el encofrado para fundir vigas del Cerramiento, se hace la formaleta para media Cana en el tanque.

Se hace entrega parcial de la dotación al auxiliar de topografica. la interventoria solicita que se haga la entrega completa al personal restante (topografo).

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas, Se le entrego dotación al cadenero de topografia

Fecha: 13/ Abril /2024
Personal en Obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de encofrado para placa inferior del tanque, Se desencofra y encofra columnas para su fundida en el modulo 14
FALTO ENTREGA DE LA DOTACION AL TOPOGRAFO

⇒ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 15/Abril/2024
Personal en Obra Por Parte del contratista
-Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisió topografica
- Profesional sst
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
-Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado


Maquinaria en Obra
-Mini Cargador

SISOMA
-Charla sst, Charla social

Aspectos tecnicos
-
-Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de encofrado de Placa inferior del tanque, se funde una Parte de la viga de cerramiento, se desencofra y se encofran 6 columnas del modulo 1y

Se realiza entrega Parcialmente de la dotación al Personal Perteneciente al acxiliar de topografia, faltando la dotacion del Personal perteneciente al topografo, Interventoria solicita la entrega de la dotación.

- En la obra se realizaron las actividades antes descritas



Fecha: 16/Abril/2024
Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de Obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
-
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Fundida de Placa Inferior del tanque e Inicia el encofrado de los muros del tanque, Continua en encofrado y desencofrado de Vigas

NO SE EVIDENCIA ENTREGA DE DOTACION AL TOPOGRAFO

→En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 17/Abril/2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de encofrado de muro

de fangue, se funde parte de la viga de cerramiento, se encofra y desencofra columnas en el modulo 4y
TOPOGRAFO SIN DOTACION

→En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 18/Abril/2024
Personal en Obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria


Estado del tiempo
- Nublado


Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de encofrado del muro del tanque, se encofraron y desencofraron Vigas de cimentación
NO SE EVIDENCIA ENTREGA DE DOTACION

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas





Fecha: 19/Abril/2024
Personal en obra por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de encofrado del tangce del muro, se funde la viga en el modulo 1x

La interventoria hace un llamado a cumplir los compromisos Ambientales ya que no se cuenta con el almacenamiento adecuado para los desechos toxicos.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas, se cardmo para construir el cuarto de desechos

Fecha: 20/ Abril/ 2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no Calificada

Personal en obra por parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de fundida de vigas de cerramiento posterior al tanque, Continua el encofrado del tanque.

La Interventoria continua con el llamado de atencion a los compromisos ambientales ya que no se evidencia el almacenamiento de desechos peligrosos, Por ende se solicita Pronta accion.

→En la obra se realizaron las actividades antes descritas, se esta gestionando la accion para construir el cuarto de residuos.

Fecha: 22/Abril/2024

Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comison topografica
- Residentes sst
- Mano de obra no calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado (se Presentaron lluvias)

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades se continua con el encofrado del tanque, se encofran la viga del cerramiento, inicia el amarre de acero para las columnas del cerramiento, se clasifican los elementos de la estructura metalica, se fundan 2 columnas del cerramiento.

FALTA DOTACION DEL TOPOGRAFO

-> En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 23/Abril/2024
Personal en obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador


Estado del tiempo
- Nobludo

SISOMA
- Charla sst, Charla social, visita ambiental

Aspectos tecnicos
- Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de encofre de muros del tanque, se desencofran columnas del Cerramiento, se arman columnas del Cerramiento, se Fonden (5) columnas del cerramiento y se arman Platinas, se quitan las Platinas de cabezales de Pedestales Para su respectiva nivelacion.

Se observan Charcos de agua que impiden laborar con normalidad.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas



Fecha: 24/Abril/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado


SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

-Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de continuar con el encofrado del tanque, se encofran columnas del cerramiento se funden (5) columnas de cerramiento, se hace el levante del Relleno saturado entre el Modulo

1B y 2.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritos





Fecha: 25/Abril/2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tenicos
-
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de encofrado

de muro del tanque, se desencofran y encofran columnas del modulo 1X, se funden (4) columnas del modulo 1X, se retira el material de relleno arcilloso para mejorarlo entre el modulo 1B y 2.
SS SOLICITA ENTREGA DE DOTACION AL TOPOGRAFO

→ En la zona se realizaron las actividades antes descritas, se opto por retirar el material arcilloso con el fin de mejorar las condiciones y alcanzar mejores caracteristicas

Fecha: 26/Abril/2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos

-Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de la terminacion del encofrado de muro del tanque para fundir, se funden (5) columnas del modulo 1X.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 27 / Abril / 2024

Personal en Obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no Calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Seminublado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de la fundida del muro del tanque, se funden (3) columnas del modulo 1X
SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DE CA DOTACION DEL TOPOGRAFO

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 29/ Abril /2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de iniciar el desencofre del tanque, se desencofraron y encofraron columnas del modulo 1X, se incaron (6) columnas metalicas.
TOPOGRAFO SIN DOTACION

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 30/Abril/2024
Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria

-Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado

Maquinaria en Obra
-Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de desencofrado de los muros del tanque y se inicia el armado de Plataforma para la fundida de la Placa superior

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 1/Mayo/2024
Personal en obra por Parte del contratista
-Director de obra
-Residente de obra
-Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria

- Directa de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - Lluvioso

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla SSA

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de continuación del encofrado de la tapa del tanque, continua la actividad de encofrado y desencofrado de columnas en el modulo 1X

Debido a las festividades en la ciudad de Valledupar, se realizaron pruebas de alcoholemia al iniciar la jornada laboral.
ESTE DIA FESTIVO VA A SER COMPENSADO CON EL VIERNES (02) DOS DE JUNIO

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 2/Mayo/2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Lluvioso

Maquinaria en obra
- Mini Cargador


SISOMA
- N/A

Aspectos tenicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto no se realizaron actividades debido a que el Personal de mano de obra se realizara el curso de altura.

El equipo de Alfering continua las incadas de los columnas que dividen los locales, en el modulo 1A.

Se retoman labores en horas de la tarde a extensión de Relleno con el mini Cargador, el cual se varó a las 3:30 P.M.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas como tambien labores administrativas





Fecha: 6/Mayo/24
Personal en obra Por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Lluvioso

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de

armado y figurado de Viga para el cerramiento, se da inicio al armado de la parrilla de la placa superior del tanque.

SE SOLICITA ENTREGA DE DOTACION AL TOPOGRAFO

⇒ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 7/Mayo/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Directa de obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Chaila SST

Aspectos tecnicos
-Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de extensión de material de relleno en el modulo 2, el Personal de mano de obra continuá en labores del curso de Altura.

Se evidencia hormigoneo en las columnas, la interventoria solicita la respectiva solación al contratista.
DEBE ENTREGARSE INFORME DE LAS CURACIONES

→En la obra se realizaron las actividades antes descritas y se curaron las columnas con hormigoneo para corregirlo.

Fecha: 8/Mayo/2024
Personal en obra Por Parte del Contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no Calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Directa de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado - Lluvia

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de fundida de cabeza de Pedestales en el Modulo 2, se hacen excavaciones para zapata del cerramiento, se funden zapata y se extiende solado para viga, se realizaron Perfilamiento y relleno con el mini cargador, Continua el armado y figurado de hierro para vigas
SE SOLICITA LA ENTREGA DE DOTACION AL TOPOGRAFO

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 9/Mayo/2024
Personal en obra por parte del Contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra por parte del contratista

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Semi-nublado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos

- Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de armado y figurado de hierro de vigas en el Modulo 1X, se reinician las excavaciones Para la tuberia Sanitaria, Continua por Parte de Alfering el amarre de columnas; Debido a fuertes lluvias el rendimiento de los labores disminuyó, se fende viga Final desde el eje 1-y 2.
TOPOGRAFO SIN DOTACION (UNIFORMS)

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas