Fecha 2024-10-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONVENIO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONVENIO

REALIZAR POR PARTE DEL FIDEICOMISO LAGOS DE TORCA-FIDUBOGOTA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA AVENIDA BOYACÁ, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA EL POLO Y LA AVENIDA GUAYMARAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE DEFINEN Y REGULAN EL PLAN DE ORDENAMIENTO ZONAL NORTE - CIUDAD LAGOS DE TORCA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL IDU.

ALCANCE Estudios y diseños de infraestructura vial y espacio público de la Avenida Boyacá, tramo comprendido entre la Avenida El Polo y la Avenida Guaymaral, de conformidad con lo establecido en las normas que definen y regulan el Plan de Ordenamiento Zonal Norte — Ciudad Lagos de Torca.

CONVENIO No. IDU-1436-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Mario Fernando Bernal Vargas - Apoyo Principal, Freddy Orlando Calderon Ruiz - Apoyo Principal, Maryori Natalia Arias Herrera - Especialista de Apoyo, Katherine Andrea Velasquez Bobadilla - Especialista Ambiental, Jose Wilmar Giraldo Briceno - Especialista de Apoyo, Adriana Stella Zea Rodriguez - Especialista de Apoyo, Yina Vanessa Acevedo Cubides - Especialista de Apoyo, Cesar Napoleon Guio Martinez - Especialista de Apoyo, Natalia Margarita Rincon Alvarado - Especialista de Apoyo, Gustavo Martinez - Especialista de Apoyo, Booris Herney Ramirez Reyes - Especialista de Apoyo, Luis Orlando Baron - Especialista de Apoyo, John Alberto Gonzalez Puin - Especialista de Apoyo, Santiago Ramirez Salazar - Especialista de Apoyo, Ivan Javier Valencia Tovar - Especialista de Apoyo, William Cortes Castillo - Especialista de Apoyo, Sandra del Pilar Sanchez Bohorquez - Especialista de Apoyo, Jhon Polanco Mendieta - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONVENIO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	97.0%
% VARIACIÓN	-3.0%

ESTADO DEL CONVENIO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONVENIO DE CONSULTORÍA/OBRA		INTERVENTORÍA	
Contratista	FIDEICOMISO LAGOS DE TORCA	**Contratista**	No aplica
Convenio No.	IDU-1436-2019	**Convenio No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Convenio	$ 0,00	**Total Convenio**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	180 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	1408 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2019-08-05	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2024-06-30	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	26	**No. Empleos generados**	26

INFORMES DE ETAPAS EN CONVENIOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	100,00	96,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
TOPOGRAFÍA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ESTUDIO DE TRÁNSITO	100.0	99.0	-1.0	

SEÑALIZACIÓN	100.0	97.0	-3.0	
SEMAFORIZACIÓN	100.0	99.0	-1.0	
PMT	100.0	99.0	-1.0	
DISEÑO GEOMÉTRICO	100.0	100.0	0.0	
GEOTECNIA	100.0	99.0	-1.0	Aprobado
PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ESPACIO PÚBLICO	100.0	99.0	-1.0	
ESTRUCTURAS	100.0	96.0	-4.0	
ACUEDUCTO	100.0	0.0	-100.0	
ALCANTARILLADO	100.0	0.0	-100.0	
REDES ELECTRICAS	100.0	100.0	0.0	
TELECOMUNICACIONES	100.0	100.0	0.0	
GAS NATURAL	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL	100.0	99.0	-1.0	
FORESTAL	100.0	99.0	-1.0	
ARQUEOLOGÍA	100.0	100.0	0.0	
SOCIAL	100.0	57.0	-43.0	
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA	100.0	0.0	-100.0	