Fecha 2024-10-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1801-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elkin Eduardo Hernandez Aponte - Apoyo Principal, Nicolas Fernando Blanco Blanco - Apoyo Principal, Juan Esteban Valbuena Flor - Apoyo Principal, Eliana Mulford Santamaria - Especialista Ambiental, Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo, Laura Yised Rodriguez Gonzalez - Especialista Social, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.58%
% EJECUTADO	4.34%
% VARIACIÓN	-0.24%

ESTADO DEL CONTRATO

Informe Semanal No. 36
La consultoría está a la espera de la respuesta del estudio de tránsito para proceder con los ajustes necesarios en la señalización, los cuales ya cuentan con la aprobación de la interventoría. Además, se presentaron los diseños de redes secas para su revisión y aprobación por parte de las entidades, que aún no han dado confirmación.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 17	**Contratista**	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1801-2023	**Contrato No.**	IDU-1790-2023
Valor Inicial	$ 56.000.000.000,00	**Valor Inicial**	$ 7.458.766.810,00
Total Contrato	$ 56.000.000.000,00	**Total Contrato**	$ 7.458.766.810,00
Valor Pagado	$ 605.403.741,00	**Valor Pagado**	$ 338.032.367,00
Plazo Inicial	630 días	**Plazo Inicial**	630 días
Plazo Actualizado	630 días	**Plazo Actualizado**	630 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20	**Fecha de Iniciación**	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2025-11-19	**Fecha de Terminación Actual**	2025-11-19
No. Empleos generados	37	**No. Empleos generados**	32

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste Estudios y Diseños	90,76	85,89	$ 2.565.524.143,16	$ 2.427.708.747,87

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Presupuesto	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños Definitivos - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Tránsito	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Urbano	100.0	98.8	-1.2	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Hidrosanitarias	100.0	96.0	-4.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Secas	100.0	91.94	-8.06	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Estructuras	100.0	98.71	-1.29	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Geotécnica	100.0	99.2	-0.8	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Ambiental - SST - Forestal	100.0	99.48	-0.52	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Social	100.0	96.82	-3.18	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Arqueología	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Presupuesto	100.0	87.5	-12.5	No Aprobado
Recibo y Aprobacion - Topografía	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Recibo y Aprobacion - Diseño Geometrico	100.0	79.5	-20.5	No Aprobado
Recibo y aprobación - Estructuras	40.42	0.0	-40.42	No Aprobado
Recibo y aprobación - Geotécnica	40.42	0.0	-40.42	No Aprobado
Recibo y aprobación - Pavimentos	43.75	43.75	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Social	40.42	28.0	-12.42	No Aprobado
Recibo y aprobación - Arqueología	40.42	40.42	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Presupuesto	43.75	28.0	-15.75	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	75.91	68.0	-7.91	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Diseño Urbano	75.91	67.0	-8.91	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	75.91	66.46	-9.45	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	75.91	72.22	-3.69	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	75.91	75.91	0.0	No Aprobado