Fecha 2024-10-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1079-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andrea del Pilar Arias Ayala - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal, Jeisson Eduardo Guerrero Celis - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.58%
% EJECUTADO	2.77%
% VARIACIÓN	0.19%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 20
Contrato No.	IDU-636-2024
Valor Inicial	$ 67.702.323.680,00
Total Contrato	$ 67.702.323.680,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-04
No. Empleos generados	38

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-1079-2024
Valor Inicial	$ 6.498.659.400,00
Total Contrato	$ 6.498.659.400,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-04
No. Empleos generados	28

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	34,49	37,10	$ 1.744.242.710,00	$ 1.876.151.411,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	
RAI - Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	53.55	58.95	5.4	
Estudios y Diseños - Tránsito	31.62	29.32	-2.3	
Estudios y Diseños - Diseño Urbano	9.37	19.58	10.21	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	31.0	19.23	-11.77	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Secas	26.88	19.06	-7.82	Aprobado
Estudios y Diseños - Estructuras	26.21	24.31	-1.9	Aprobado
Estudios y Diseños - Geotécnica	74.81	69.49	-5.32	Aprobado
Estudios y Diseños - Pavimentos	55.34	40.77	-14.57	
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	24.81	42.2	17.39	
Estudios y Diseños - Social	22.27	42.79	20.52	Aprobado
Estudios y Diseños - Arqueología	34.9	37.54	2.64	
Estudios y Diseños - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Cronograma de obra y documentos para contratación	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	7.63	5.0	-2.63	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - CODENSA	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (ETB) - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES)	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE) - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - GAS NATURAL - VANTI - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	