Código: FO-HAPU-453	FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín
Versión: 04		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
2. Fecha de corte	31-oct-21
3. Dependencia responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600090098 DE 2021
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	$ 168,406,450,280
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	$ 0
9. Valor desembolsado para administrar	$ 71,343,561,988
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	$ 8,282,190,060
11. Valor honorarios pagados	$ 1,656,438,012
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$ 51,475,703
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 733,037,111
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 70,610,524,877
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
CARABOBO NORTE	$ 109,448,728	$ 94,030,221	$ 203,478,949	
PARQUE RIO NORTE Y OTROS	$ 103,177,497	$ 90,029,202	$ 193,206,699	
TRICENTENARIO	$ 139,670,185	$ 50,829,370	$ 190,499,555	
RINCONCITO ECUATORIANO	$ 77,954,341	$ 67,897,566	$ 145,851,907	
Honorarios Admon. Delegada	$ -	$ -	$ -	
22. Total ejecutado	**$ 430,250,752**	**$ 302,786,359**	**$ 733,037,111**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre: Joan Mauricio Bustamante G	Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO	
C.C. 1037588637	C.C. 71.605.138	T.P. 49929 T
Correo Electrónico: Joan.bustamante@medellin.gov.co	Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co	
Teléfono: (604) 385 55 55 ext 2880	Teléfono: 5767630 EXT 4204	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090098 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

CARABOBO NORTE

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	193,115,269
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	10,363,680
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**203,478,949**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**203,478,949**

PARQUE RIO NORTE Y OTROS

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	183,207,235
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	9,999,464
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**193,206,699**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**193,206,699**

TRICENTENARIO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	21,262,247
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	1,148,407
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	168,088,901
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**190,499,555**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**190,499,555**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090098 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO
RINCONCITO ECUATORIANO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	138,369,204
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	7,482,703
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**145,851,907**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**145,851,907**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**733,037,111**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	**0**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**733,037,111**

Fecha Actualizacion 31-oct-21

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Interventor