Código: FO-HAPU-453	FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín
Versión: 04		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	**Empresa de Desarrollo Urbano - EDU**
2. Fecha de corte	**28-feb-22**
3. Dependencia responsable	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
4. Número y fecha del convenio o contrato	**4600090098 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	**$ 168,406,450,280**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 0**
9. Valor desembolsado para administrar	**$ 162,842,354,108**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 8,282,190,060**
11. Valor honorarios pagados	**$ 1,656,438,012**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 790,187,655**
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	**$ 2,850,353,474**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 159,992,000,634**
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
CARABOBO NORTE	$ 532,869,853	$ 203,740,035	$ 736,609,888	Del total de recursos ejecutados en el mes de febrero corresponden a: componente personal predios $142,133,501, puestos de trabajo $ 6,374,522, impresora $ 500,000
PARQUE RIO NORTE Y OTROS	$ 851,183,365	$ 530,388,353	$ 1,381,571,718	
TRICENTENARIO	$ 249,871,935	$ 12,947,394	$ 262,819,329	
RINCONCITO ECUATORIANO	$ 385,039,485	$ 84,313,053	$ 469,352,538	
Honorarios Admon. Delegada	$ -	$ -	$ -	
22. Total ejecutado	**$ 2,018,964,639**	**$ 831,388,835**	**$ 2,850,353,474**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre: Joan Mauricio Bustamante / Leon Jairo Mejía	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C. 1.037.588.637 / 15.380.248	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co/ leon.mejia@medellin.gov.co	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono: 385 5555 ext 2880 / 5598	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

Código: FO-HAPU-453	FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín
Versión: 04		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
2. Fecha de corte	28-feb-22
3. Dependencia responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600090098 DE 2021
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	$ 53,810,456,054
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado para administrar	$ 53,229,197,894
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	$ 0
11. Valor honorarios pagados	$ 0
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$ 158,170,071
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 86,242,788
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 53,142,955,106
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
CARABOBO NORTE -COMPONENTE EJECUCIÓN	$ -	$ 86,242,788	$ 86,242,788	
CARABOBO NORTE -COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	$ -		$ -	
22. Total ejecutado	**$ -**	**$ 86,242,788**	**$ 86,242,788**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto

Nombre: Joan Mauricio Bustamante / Leon Jairo Mejía

C.C. 1.037.588.637 / 15.380.248

Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co/ leon.mejia@medellin.gov.co

Teléfono: 385 5555 ext 2880 / 5598

24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)

Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO

C.C. 71.605.138 **T.P.** 49929 T

Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co

Teléfono: 5767630 EXT 4204

Código: FO-HAPU-453	FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín
Versión: 04		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
2. Fecha de corte	28-feb-22
3. Dependencia responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
,	4600090098 DE 2021
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	$ 6,000,000,000
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	$ 0
9. Valor desembolsado para administrar	$ 6,000,000,000
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	$ 0
11. Valor honorarios pagados	$ 0
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$ 7,941,235
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 190,309,884
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 5,809,690,116
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
TRICENTENARIO - COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 190,309,884	$ -	$ 190,309,884	
TRICENTENARIO - COMPONENTE EJECUCIÓN	$ -	$ -	$ -	
	$ -		$ -	
	$ -		$ -	
22. Total ejecutado	**$ 190,309,884**	**$ -**	**$ 190,309,884**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre: Joan Mauricio Bustamante G.	**Nombre:** LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO	
C.C. 1.037.588.637	**C.C.** 71.605.138	**T.P.** 49929 T
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co	**Correo Electrónico:** contabilidad@edu.gov.co	
Teléfono: 385 5555 ext 2880	**Teléfono:** 5767630 EXT 4204	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090098 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

CARABOBO NORTE

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	329,540,983
COMPONENTE DE PERSONAL PREDIOS	281,028,731
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	22,079,151
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	14,320,075
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	548,373
COMPONENTE DE EJECUCION	86,242,788
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	2,849,787
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**736,609,888**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**736,609,888**

PARQUE RIO NORTE Y OTROS

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	315,986,862
COMPONENTE DE PERSONAL PREDIOS	270,003,975
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	21,595,503
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	13,524,515
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	14,058,690
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	743,652,539
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	2,749,634
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,381,571,718**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,381,571,718**

TRICENTENARIO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	36,547,942
COMPONENTE DE PERSONAL PREDIOS	31,160,128
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	2,442,559
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	1,591,119
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	451,883
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	190,309,884
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	315,814
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**262,819,329**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**262,819,329**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090098 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO
RINCONCITO ECUATORIANO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	237,951,062
COMPONENTE DE PERSONAL PREDIOS	202,915,834
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	15,938,152
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	10,342,277
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	147,661
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	2,057,552
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**469,352,538**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**469,352,538**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**2,850,353,474**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	**0**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**2,850,353,474**

Fecha Actualizacion 28-feb-22

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Interventor Joan Mauricio Bustamate / Leon Jairo Mejía

Revisó: Daniela Arbelaez - Apoyo Financiero - SIF
Diana del Carmen correa - Apoyo Financiero - SSS